

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 30 (từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 30 (từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 33.001.271 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.714.467 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.987.767 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.521.871 (kWh);
- Công suất ngày max: 230,8 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 30

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 35.000.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 245 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 28/7/2022					
1	Cô lập đường dây 172 Sóc Trăng 2 - 171 Thạnh Trị	9:00	14:00	Thay chằng đỉnh trụ: 46, 104, 141		

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

1. Ngày 26/7/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Trụ 24/2 nhận điện tuyến 475KCN qua phân đoạn Khu Công Nghiệp 2.

2. Ngày 27/7/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Gia Hòa – Hòa Tú nhận điện tuyến 471MX qua phân đoạn Tam Hòa;

3. Ngày 29/7/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Phước Nghiêm 2 nhận điện tuyến 478ST qua phân đoạn Mạc Đĩnh Chi 1;

4. Ngày 31/7/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Ranh giới Lai Hòa nhận điện tuyến 472VC qua phân đoạn Vĩnh Tân – Lai Hòa.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 25/7/2022					
1	Cô lập trạm Rạch Nhà Thờ 7	8:00	16:00	Dựng trụ BTLT 6,5m; Lắp bộ neo HT; Kéo dây ABC 4x50mm ² ; Thu hồi dây 4xAV50mm ² cũ; Sang dây nhánh khách hàng (22 hộ)	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1 - huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cô lập phân đoạn Bà Kẹo 3	8:00	14:00	Tháp sắt nâng dây trung thế	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2 - huyện Cù Lao Dung	
3	Cô lập trạm Áp 2A	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật lưới điện hạ thế mất an toàn cấp điện cụm Châu Khánh thuộc trạm áp 2A Châu Khánh	Áp 2 - xã Châu Khánh - huyện Long Phú	
4	Cô lập trạm Mây Hắc 1	8:00	16:00	Di dời 1 trụ hạ thế nằm dưới ao, khắc phục lưới hạ thế không đồng bộ lưới 1 pha 2 dây bằng cáp AV 50mm dài 150m, đóng mới 7 bộ tiếp đất lắp lại trên đường dây, phát quang lưới điện hạ áp xử lý dây nhánh mất an toàn, ép lèo hạ áp.	Áp Mây Hắc - xã Hậu Thạnh - huyện Long Phú	
5	Cô lập phân đoạn Tân Nghĩa	8:00	16:00	Thay 02 bộ chằng mục sét đứt ty bằng khoan neo chân vịt, thay bảng tên trạm tân nghĩa 1 bị mờ. Phát quang dọc đường dây trung hạ thế nhánh Tân Nghĩa	Áp Tân Nghĩa - xã Lâm Tân - huyện Thạnh Trị	
6	Cô lập trạm Cosxamen 4	7:30	11:30	Tháp đà U120-3m nâng cao đường dây hạ thế, di dời và đấu nối điện kế và dây nhánh trước công tơ theo yêu cầu của khách hàng Trần Hồ Nam	Áp Tân Bình - xã Long Bình - thị xã Ngã Năm	
7	Cô lập trạm Lê Văn Xe 1	8:00	11:00	Thay mới tụ bù Lê Văn Xe (3x100kVar) bị hỏng	Áp Lê Văn Xe - xã Ngọc Đông - huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
II	Ngày 26/7/2022					
1	Cô lập trạm Mỹ Quới 10	7:30	14:00	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế trạm Mỹ Quới 10, chỉnh trụ nghiêng, căng lại dây hạ thế võng thấp, gia cường lèo tại trạm, phát quang, kiểm tra vặn, siết lại các vị trí tiếp địa lặp lại.	Các ấp Mỹ Thọ, Mỹ Tường B - xã Mỹ Quới - thị xã Ngã Năm	
2	Cô lập trạm Chợ Trà Cú	7:30	14:00	Thực hiện công tác thu hồi đường dây hạ thế 3 pha 4 dây cáp ABC 4x50mm ² sau công tơ tại trụ 475TT/175/57/16/79/8 và cáp ABC dài 177m, thu hồi 01 trụ hạ thế BTLT 8,5m theo yêu cầu của khách hàng Công ty CP TM Bách Hóa Xanh	Khóm 1 - Phường 2 - thị xã Ngã Năm	
3	Cô lập trạm Tham Đôn 5	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Di dời 01 trụ BTLT 7,5m thuộc trạm Tham Đôn 5; Chỉnh trụ và gia cố móng trụ trạm Tham Đôn 5 khắc phục trụ bị nghiêng mất an toàn kết hợp bảo trì bảo dưỡng trạm.	Ấp Vũng Đùng - xã Tham Đôn - huyện Mỹ Xuyên	
4	Cô lập trạm Trần Minh Quyền 8, tụ bù Lương Hoàng	8:00	13:00	Thay tụ bù Lương Hoàng từ 3x100kVar thành 3x200kVar	Ấp Lương Văn Hoàng - xã Ngọc Tố - huyện Mỹ Xuyên	
5	Cô lập trạm Văn Tố A	12:00	17:00	Điều hòa dung lượng trạm Văn Tố A từ 100kVA lên 250kVA	Ấp Sáu Thử - xã Đại Ân 1 - huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cô lập trạm Nguyễn Tăng 1	8:00	16:00	Lắp dây neo HT; Kéo dây ABC 4x50mm ² ; Thu hồi dây ACKP50mm ² + 3xAV50mm ² cũ; Sang dây nhánh khách hàng (37 hộ)	Áp Nguyễn Tăng - Xã Đại Ân 1 - huyện Cù Lao Dung	
7	Cô lập phân đoạn Lâm Kiết	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế, thay bộ dây chằng xuống mục sét đứt ty; Phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Kiết Thắng - xã Lâm Kiết - huyện Thạnh Trị	
8	Cô lập trạm Kiết Bình 1	8:00	14:00	Xử lý trạm rỉ dầu, thay ống luồn cáp suất bị mục, bê; thay bảng tên trạm mờ; Phát quang dọc đường dây hạ thế	Áp Kiết Bình - xã Lâm Kiết - huyện Thạnh Trị	
9	Cô lập phân đoạn Kiết Thắng; trạm Kiết Bình 2	8:00	16:00	Thay 01 trụ BTVT 7,5m thành trụ BTLT 7,5m; Gia cố móng trụ; Phát quang dọc đường dây hạ thế trạm Kiết Bình 2	Áp Kiết Bình - xã Lâm Kiết - huyện Thạnh Trị	
10	- Cô lập các trạm: UB Xã Thiện Mỹ, Kinh Cũ 1, Kinh Cũ - Cô lập phân đoạn Kinh Cũ	7:30	15:00	Thay trụ BTLT 8,5m tháp sắt cặp đôi số 477MT/90/2 nhánh Kinh Cũ hiện hữu thành trụ BTLT 12m móng đà căn 1,5m. Kết hợp di dời trụ cách vị trí hiện hữu 2m ra ngoài ranh đất theo yêu cầu khách hàng Nguyễn Văn Dũng.	Áp Đắc Thắng - xã Thiện Mỹ - huyện Châu Thành	
11	Cô lập phân đoạn Cảng Buối	8:00	16:00	Di dời phân đoạn Nguyễn Văn Quý	Xã Hòa Đông - thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
12	Cô lập MC 472 trạm 110kV Sóc Trăng; các phân đoạn: Trụ 24/2, Sóc Vồ 2, An Ninh, Xà Lan; trạm Sóc Vồ 7	7:00	16:30	Căng dây võng thấp nhánh Sóc Vồ 1 - Sóc Vồ 2; Lắp nắp chụp sứ đứng; Bảo trì trạm, thay 21 LA các trạm Hẻm 36 Quốc Lộ, Khóm 4 Phường 2B, Quốc Lộ 1C, Cầu Đen 1, Cầu Đen 2, Cầu Đen 3, Sóc Vồ 2, Sóc Vồ 3, Sóc Vồ 4, Chùa Phú Ninh; Tháp sắt trụ hạ thế nâng cao đường dây trung thế; Thí nghiệm LBS phân đoạn Sóc Vồ 1, RCS Cầu Đen 2; Lắp kẹp quai phân đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa	Đường Quốc Lộ 1, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Sóc Vồ - Phường 6, Phường 7 - thành phố Sóc Trăng	
13	Cô lập phân đoạn Tân Sinh 4	7:30	12:30	Xử lý đầu cosse sứ hạ MBA có hiện tượng nóng, quay đo cách điện MBA; Phối hợp Cty Công trình đô thị phát quang cây trong hành lang lưới điện	Đường Nguyễn Văn Linh - Phường 2 - thành phố Sóc Trăng	
14	Cô lập trạm Khóm 5 Phường 8A	7:30	14:30	Dựng 01 trụ BTLT 8,5m, đỡ đường dây hạ thế hiện hữu; Nhổ 01 trụ BTLT 8,5m thu hồi;	Đường Lê Duẩn - Phường 8 - thành phố Sóc Trăng	
III	Ngày 27/7/2022					
1	Cô lập trạm Cây Bàng 1	8:00	16:00	Lắp bộ neo HT; Kéo dây ABC 4x50mm ² ; Thu hồi dây ACKP50mm ² + 3xAV50mm ² cũ; Sang khách hàng (63 hộ)	Ấp Nguyễn Tăng - Xã Đại Ân 1 - huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cô lập phân đoạn Xóm Tro 4	8:00	16:00	Tháp đà U140 nâng cao đường dây trung thế, thay bộ dây chằng xuống mục sét đứt ty; Phát quang dọc đường dây trung hạ thế nhánh Xóm Tro 4	Áp Xóm Tro 2 - xã Châu Hưng - huyện Thanh Trì	
3	Cô lập phân đoạn Thuận Hòa	8:00	16:00	Thực hiện giải pháp phòng chống sự cố nhánh Thuận Hòa (lắp nắp chụp sứ đứng, tháp sắt nâng cao đường dây cao áp, di dời phân đoạn Thuận Hòa 2)	Áp Thuận Hòa - xã Gia Hòa 2 - huyện Mỹ Xuyên	
4	Cô lập các phân đoạn: Trụ 53, Gia Hòa – Hòa Tú	7:30	16:30	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thay dây hiện hữu thành dây mới; Thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới	Xã Gia Hòa 2 - huyện Mỹ Xuyên	
5	Cô lập các phân đoạn: Hòa Lý, Ngọc Tố, Trần Minh Quyền 1	8:00	8:30	Gián đoạn điện để thao tác cắt 3FCO tụ bù Ngọc Tố (3x100kVar)	Áp Hòa Lý - xã Ngọc Tố - huyện Mỹ Xuyên	
6	Cô lập trạm Ngọc Tố 4, tụ bù Ngọc Tố	8:00	13:00	Thay 01 OS bị hỏng tụ bù Ngọc Tố 3 (3x100kVar)	Áp Hòa Lý - xã Ngọc Tố - huyện Mỹ Xuyên	
7	Cô lập trạm Khóm 3 - Phường 1	7:30	15:30	Thực hiện công tác kéo mới ĐDHT cấp ABC 4x70mm ² trước điện kế trên trụ hạ thế số 2 dài 70,9m, kéo mới ĐDHT cấp ABC 4x50mm ² sau điện kế từ trụ hạ thế số 2 đến trụ hạ thế số 9 dài 245m theo yêu cầu của Xí Nghiệp Cấp Nước Ngã Năm	Khóm 1 - Phường 1 - thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
8	Cô lập phân đoạn Tân Hưng	8:00	17:00	Nâng cấp đường dây trung thế nhánh Tân Hưng 1 pha lên 3 pha	Xã Vĩnh Hiệp - thị xã Vĩnh Châu	
9	Cô lập các phân đoạn: Lộ 111, Rạch Sâu 1	8:00	12:00	Lắp phân đoạn, đấu nối trạm Nguyễn Văn Phong (1x50kVA)	Xã Lạc Hòa - thị xã Vĩnh Châu	
10	Cô lập phân đoạn Cống 1	7:30	16:30	Di dời 03 trụ điện trung thế BTLT12m; 04 trụ hạ thế BTLT 7,5m thuộc đường dây hạ thế trạm Trà Quýt B6; Thu hồi 02 bộ chằng trung thế; Lắp mới 01 bộ chằng xuống trung thế.	Áp Trà Quýt B - xã Thuận Hòa - huyện Châu Thành	
IV	Ngày 28/7/2022					
1	Cô lập trạm Đình Trụ	8:00	16:00	Thay trụ hạ thế và chằng mục thuộc đường dây hạ thế trạm Đình Trụ	Áp Phạm Thành Hôn - xã An Thạnh 2 - huyện Cù Lao Dung	
2	Cô lập trạm UB Thị Trấn Cù Lao Dung	14:30	17:00	Thay trụ hạ thế và chằng mục thuộc đường dây hạ thế trạm UB Thị Trấn Cù Lao Dung	Áp Phước Hòa B - thị trấn Cù Lao Dung - huyện Cù Lao Dung	
3	Cô lập trạm Cây Bàng 2	8:00	16:00	Lắp dây neo hạ thế; Kéo dây ABC 4x50mm ² ; Thu hồi dây AV35mm ² + 3xAV50mm ² cũ; Sang dây nhánh khách hàng (16 hộ)	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1 - huyện Cù Lao Dung	
4	Cô lập phân đoạn Tàn Dù	8:00	16:00	Thay 02 bộ chằng xuống mục sét đứt ty, thay chằng phân trên; Tháp đà U140; Phát quang dọc đường dây trung hạ thế nhánh Tàn Dù	Áp Tàn Dù - xã Châu Hưng - huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cô lập phân đoạn Trường An	8:00	16:30	Tháp sắt nâng đường dây trung áp không đạt khoảng cách pha đất, thực hiện giải pháp sự cố lắp nắp chụp sứ đứng, thay FCO trạm Trường An 1 bị ô vàng, thay sứ đứng bị nghiêng, thay mới bộ chằng xuống, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Áp Trường An - xã Trường Khánh - huyện Long Phú	
6	Cô lập trạm Khóm 1 Phường 6	7:30	12:30	Dựng 01 trụ BTLT 7,5m, tháo hạ dây nhánh, dây lưới, sang dây qua trụ mới, kéo căng dây lưới dây nhánh; Nhổ thu hồi trụ BTLT 8,5m	Đường Hồ Nước Ngọt - Phường 6 - thành phố Sóc Trăng	
7	Tháo 03 lèo hạ thế đầu hẻm 121 Hùng Vương	12:30	17:30	Dựng 01 trụ BTLT 8,5m; Nhổ 01 trụ BTV 6,5m; Sang dây lưới, dây nhánh qua trụ mới dựng	Đường Hùng Vương - Phường 6 - thành phố Sóc Trăng	
8	Cô lập phân đoạn Xóm Lầu	8:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Xóm Lầu 3 từ 3x25kVA thành 3x50kVA.	Phường Khánh Hòa - thị xã Vĩnh Châu	
9	Cô lập trạm Áp Ngã Tư	8:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Áp Ngã Tư từ 160kVA thành 250kVA.	Phường Khánh Hòa - thị xã Vĩnh Châu	
V	Ngày 29/7/2022					
1	Cô lập trạm Ông Từ 3	8:00	16:00	Dựng trụ BTLT 6,5m; Lắp bộ neo hạ thế; Kéo dây ABC 3x35mm ² ; Thu hồi dây 3xAV35mm ² cũ; Sang dây nhánh khách hàng (31 hộ)	Áp An Hưng - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cô lập trạm Cái Xe	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật lưới điện hạ thế mất an toàn cấp điện cụm Cái Xe thuộc trạm Cái Xe	Áp Cái Xe - xã Tân Thạnh - huyện Long Phú	
3	Cô lập trạm Xóm Tro 3	8:00	14:00	Di dời trụ hạ áp 7,5m, xử lý khuyết tật, căng dây nhánh khách hàng, phát quang dọc đường dây hạ áp trạm Xóm Tro 3	Áp Xóm Tro 1, thị trấn Hưng Lợi - huyện Thạnh Trị	
7	Cô lập MC 473 trạm 110kV Sóc Trăng; các phân đoạn: Stapimex 3, Hồ Nước Ngọt 3, Phước Nghiêm, Phước Nghiêm 2, Trụ 74/3	7:00	16:30	Bảo trì, thí nghiệm RCS, thay LA phân đoạn Trụ 18/3 Quốc Lộ 1; Thay đà đỡ trụ 473ST/26; Bảo trì nâng cao FCO các trạm: Lê Hoàng Chu; Khóm 4 Phường 7, Kinh An Hiệp; Thay LA các trạm: Lê Hoàng Chu, K4P7, Kinh An Hiệp, Trà Men B, K3P8, K3P8A, K7P8A, K7P8B, K7P8C, K7P8D, Phạm Hùng 1, Phạm Hùng; Bảo trì vệ sinh sứ, lắp nắp chụp sứ; Căng lại dây chằng, tháo chằng đứt; Tháp sắt nâng cao dây trung tính trụ 473ST/77; Phối hợp địa phương phát quang cây trong hàng lang lưới điện	Đường Quốc Lộ 1, Tôn Đức Thắng, Phạm Hùng- Phường 7, Phường 5, Phường 8 - thành phố Sóc Trăng	
8	Cô lập các phân đoạn: Trụ 18/3 Quốc Lộ 1, Hồ Nước Ngọt 3, Phước Nghiêm, Phước Nghiêm 2, Tân Thạnh, Nhà Máy Đường 1	7:00	14:00	- Bảo trì thí nghiệm LBS phân đoạn Trụ 74/3, thay cáp suất từ lưới xuống LBS và từ LBS lên lưới, thay 06 LA - Thay 06 LA đo đếm Tân Thạnh	Đường Phạm Hùng - Phường 8 - thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cô lập phân đoạn Khóm 5 Phường 8	8:00	15:30	Nhổ 01 trụ BTLT 12m, dựng lại 01 trụ BTLT 12m cách vị trí cũ 2m, tháp sắt nâng cao đường dây trung thế, tháo lắp đà đỡ, lắp sứ, kéo căng dây nhánh; Thay sứ đứng bị bể; Bảo trì phân đoạn K6P8; Kết hợp địa phương phát quang cây trong hàng lang lưới điện	Đường Cao Thắng - Phường 8 - thành phố Sóc Trăng	
4	Cô lập các trạm: Hòa Đức 7, Hòa Đức 9	8:00	11:00	Cắt tách lưới hạ thế trạm Hòa Đức 7 sang trạm Hòa Đức 9	Áp Hòa Đức - Hòa Tú 1 - huyện Mỹ Xuyên	
5	Cô lập phân đoạn KX Long Hòa 1	8:00	16:00	Phối hợp theo yêu cầu của địa phương: Cắt điện để đơn vị thi công thực hiện công tác đóng cọc sàn giảm tải M2 cầu Vĩnh B2 gần đường dây trung thế (dự án Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây)	Áp Phước Hòa - xã Gia Hòa 1 - huyện Mỹ Xuyên	
9	Cô lập phân đoạn trạm Giồng Dú 3	8:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Giồng Dú 3 từ 160kVA thành 250kVA	Phường 1 - thị xã Vĩnh Châu	
10	Cô lập phân đoạn Trà Niên	8:00	14:00	Điều hòa dung lượng Trạm Trà Niên 3 từ 3x37,5kVA lên 160kVA.	Phường Khánh Hòa - thị xã Vĩnh Châu	
VI	Ngày 30/7/2022					
1	Cô lập trạm Ông Từ 2A	8:00	16:00	Dựng trụ BTLT 7,5m; Lắp bộ neo hạ thế; Kéo dây ABC 3x35mm ² ; Thu hồi dây 3xAV35mm ² cũ; Sang dây nhánh khách hàng (30 hộ)	Áp An Hưng - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cô lập trạm Mương Điều	8:00	16:30	Tháp sắt nâng đường dây hạ áp trạm Mương Điều 3 vị trí tại trụ hạ áp, chỉnh 3 trụ hạ thế nghiêng, xử lý vị trí nguy hiểm treo nhiều thùng công tơ 3 vị trí phát quang lưới điện hạ áp, xử lý dây nhánh mất an toàn, ép lèo hạ thế.	Áp Ngãi Phước - thị trấn Đại Ngãi - huyện Long Phú	
3	Cô lập phân đoạn Nhu Gia 1	8:00	12:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương; Kết hợp công tác: Thay tụ bù trung thế nhánh Nhu Gia 1 (3x100kVar) bị hỏng 02 tụ; Bảo trì bảo dưỡng phân đoạn Nhu Gia 2, hệ thống đo đếm, thay VT trạm Kim Thành Đạt	Áp Khu 2 - xã Thạnh Phú - huyện Mỹ Xuyên	
4	Cô lập phân đoạn Kinh Cỏ Cò	8:00	16:00	Lắp mới trạm Vĩnh Tân 26-1 (160kVA)	Xã Vĩnh Tân - thị xã Vĩnh Châu	
VII	Ngày 31/7/2022					
1	Cô lập trạm Ông Từ 2	8:00	16:00	Dựng trụ BTLT 6,5m; Lắp dây neo hạ thế; Kéo dây ABC 3x35mm ² ; Thu hồi dây 3xAV35mm ² cũ; Sang dây nhánh khách hàng (29 hộ)	Áp An Hưng - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	
2	Cô lập các phân đoạn: Soài Côn - Đại Rụng, Ca Lạc	8:00	13:00	Điều hòa dung lượng trạm Đại Rụng 1 từ 100kVA thành 160kVA; Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế, lắp mới trạm Đại Rụng 2-1 (3x37,5kVA)	Phường 2 - thị xã Vĩnh Châu	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐD (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn