

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 20/5/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 20/5/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cô lập phân đoạn Tân Thạnh - Mương Tra	8:00	16:00	Tháp đà U120x3m nâng cao đường dây trung thế võng thấp không đảm bảo khoảng cách an toàn. Khắc phục khuyết tật lưới điện. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Các áp Mương Tra, Ngã Tư, Tân Thạnh -huyện Long Phú	300	2.400
2	Cô lập trạm Cái Quanh 1	8:00	16:00	Lắp 02 cây sắt V63x2,5m nâng dây lưới võng thấp mất an toàn. Tăng lại dây lưới võng thấp mất an toàn, xử lý dây nhánh mất an toàn. Chính trụ nghiêng. Phát quang lưới điện hạ thế trên nhánh	Áp Cái Quanh - xã Tân Thạnh - huyện Long Phú	50	400

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cô lập trạm Thạnh Phú 2	8:00	16:30	Dựng lại 02 trụ BTLT 6,5m ngã thuộc trạm Thạnh Phú 2. Ép mỗi nối, bảo trì bảo dưỡng trạm Thạnh Phú 2	Áp Phú An - xã Thạnh Phú - huyện Mỹ Xuyên	70	595
4	Cô lập các phân đoạn Máy Kéo 1, Máy Kéo 2	8:00	15:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Điều hòa dung lượng TBA Máy Kéo từ 3x25kVA thành 100kVA; Xử lý ép lại ống ép lèo ACX95mm ² đảm bảo vận hành	Áp Chợ Cũ - thị trấn Mỹ Xuyên - huyện Mỹ Xuyên	300	2.100
5	Cô lập trạm Máy Kéo	15:00	17:30	Hoàn thiện phần hạ áp công tác điều hòa dung lượng TBA Máy Kéo từ 3x25kVA thành 100kVA	Áp Chợ Cũ - thị trấn Mỹ Xuyên - huyện Mỹ Xuyên	30	75
6	Cô lập trạm Phú Tân 1	8:00	16:00	Dựng trụ BTLT 7,5m, gia cố móng trụ (10 vị trí), kéo cáp ABC 4x50mm ² dài 400m (Công trình xóa cầu phụ)	Áp Phú Tân - thị trấn Phú Lộc - huyện Thạnh Trị	50	400
7	Cô lập trạm Tham Chu 1-1	7:30	17:00	Dựng 07 trụ đơn BTLT 7,5m từ trụ hạ thế 1 đến trụ hạ thế 7	Xã Vĩnh Tân - thị xã Vĩnh Châu	40	380
8	Cô lập trạm Tham Chu 1	7:30	17:00	Dựng 02 trụ BTLT 7,5m-M7a 02 vị trí trụ hạ thế 1 và trụ hạ thế 2, kéo căng cáp ABC 3x50mm ² dài 450m từ trụ 474VC/135 đến trụ 472VC/141	Xã Vĩnh Tân - thị xã Vĩnh Châu	40	380
9	Cô lập phân đoạn Xóm Lầu	8:00	14:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Xóm Lầu	Phường Khánh Hòa - thị xã Vĩnh Châu	150	900

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
10	- Cô lập các phân đoạn Vĩnh Hiệp, Phạm Kiều, Mỹ Thanh - Ngọc Tố, Ngọc Tố - Cô lập trạm Huỳnh Thu 3	8:00	13:00	Tháp sắt, lắp bộ đà dừng, bộ đà phân đoạn, căng dây trung thế 50m, đấu nối đường dây trung thế 3 pha Lâm Khang	Xã Vĩnh Hiệp - thị xã Vĩnh Châu	1.500	7.500
11	Cô lập các phân đoạn: Ba Rinh - Mang Cá, Châu Thành - Đại Hải	8:00	16:30	Dựng trụ BTLT 14m, kéo 3 dây ACKP 185mm ² từ trụ 473PH/71/20 đến 473PH/71/52, di dời trạm sang trụ mới.	Xã Đại Hải - huyện Kế Sách	500	4.250

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn