

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 29 (từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 29 (từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 35.083.261 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 5.011.894 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.195.955 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.589.801 (kWh);
- Công suất ngày max: 242 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 29

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 35.800.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 230 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 21/7/2022					
1	Cô lập đường dây 110kV 177 Sóc Trăng 2 - 172 Mỹ Tú; Cô lập ngăn 172, 171, C12, C11, MBA T1, C41 trạm 110kV Mỹ Tú	6:00	16:00	Xử lý rỉ dầu MBA T1; Sửa chữa, bảo dưỡng đường dây; Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị trạm	Không	

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

1. Ngày 18/7/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Áp 2 nhận điện T471TĐ.

2. Ngày 20/7/2022:

- Chuyển nguồn sau Phân đoạn tạm Trụ 145 nhận điện T471MX.

3. Ngày 21/7/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Trụ 32/1 nhận điện T472ĐN;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Trà Men nhận điện T481ST;
- Chuyển nguồn T471ST cấp điện cho T471MT và T473MT;
- Chuyển nguồn T472ST cấp điện cho tuyến 477MT;
- Chuyển nguồn cấp điện đến MC 475MT, phân đoạn Mỹ Tú 2.

4. Ngày 23/7/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Thị Trấn Cù Lao Dung, Sông Cồn Tròn nhận điện tuyến 476ĐN.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 18/7/2022					
1	Cô lập trạm Phú Hữu	8:00	16:30	Khắc phục khuyết tật lưới hạ thế trạm tổn thất cao, kéo dây hạ thế bằng cáp ABC 3x50mm dài 250m, đóng mới 7 bộ tiếp đất lặp lại, ép lèo hạ áp xử lý dây nhánh mất an toàn phát quang lưới điện hạ áp	Áp Phú Hữu - xã Phú Hữu - huyện Long Phú	
2	Cô lập trạm Hưng Thạnh	8:00	16:00	Lắp mới 01 bộ chằng xuống. Chỉnh trụ nghiêng, lắp sắt tăng dây lưới võng thấp mất an toàn, ép lèo mối nối. Xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang hành lang lưới điện hạ thế	Áp KoKo - xã Tân Hưng - huyện Long Phú	
3	Cô lập các phân đoạn: Cầu Ngan Rô, Áp 2	8:00	11:00	Tháo 03 FCO, tháo đà, tháo thu hồi dây cáp ACKP 50mm ² tháo đầu nối phân đoạn khách hàng Lê Văn Hiếu 1	Áp 2 - thị trấn Long Phú - huyện Long Phú	
4	Cô lập trạm Trường Khánh 4	8:00	11:00	Thay CT khách hàng Đặng Ngọc Linh	Áp Trường Thành A - xã Trường Khánh - huyện Long Phú	
5	Cô lập phân đoạn Hòa Tú 2	8:00	11:30	Thay LBFCO pha A phân đoạn Hòa Phú; Thay tụ bù Hòa Tú 2A “3x200kVar” (tủ điều khiển hỏng) thành “6x200kVar” chuyển sang bằng tin nhắn	Áp Hòa Phú - xã Hòa Tú 2 - huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	- Cô lập các phân đoạn: Tam Hòa, Hòa Tú 1; - Cô lập trạm Gia Hòa 10	7:30	16:30	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: - Thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới (14 vị trí) và thu hồi trụ cũ; - Thay 02 tụ bù Tam Hòa A (3x200kVar) bị hỏng - Thay 01 OS tụ bù Tam Hòa B (3x200kVar) bị hỏng	Các xã Hòa Tú 1, Hòa Tú 2 - huyện Mỹ Xuyên	
7	Cô lập trạm Thanh Nhàn B	8:00	12:30	Làm chằng chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng, sang tải cân pha, phát quang hành lang (xử lý VTRRR, trụ ngay ao tôm nghiêng nặng).	Áp Thanh Nhàn - xã Thạnh Thới An - huyện Trần Đề	
8	Cô lập trạm Văn Tố B3	8:00	16:00	Lắp bộ neo HT(02 bộ); Kéo dây ABC 3x35mm ² ; Thu hồi dây ACKP50mm ² + 2xAV35mm ² cũ; Sang dây nhánh khách hàng (10 hộ)	Áp Đoàn Văn Tố A - Xã Đại Ân 1 - huyện Cù Lao Dung	
9	Cô lập trạm Kinh Ngay 7	8:00	16:00	Chỉnh trụ hạ thế số 4 nghiêng, gia cố móng trụ (01 vị trí). Phát quang dọc đường dây hạ thế trạm Kinh Ngay 7	áp Kinh Ngay 2 - xã Châu Hưng - huyện Thạnh Trị	
10	Cô lập phân đoạn Trà Niên	8:00	15:00	Dựng 01 trụ BTLT 12m, lắp bộ đà dùng dây, bộ đà đỡ phân đoạn, căng dây trung thế 35m, đấu nối nhánh rẽ 3 pha Phạm Văn Sên 4 (400kVA)	Phường Khánh Hòa - thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
11	Cô lập phân đoạn Chợ Phú Tâm	7:30	11:30	Xử lý tồn tại đường trung thế nhánh Phú Tâm (Công trình ĐTXD năm 2021).	Các ấp Phú Hữu, Thọ Hòa Đông A - xã Phú Tâm - huyện Châu Thành	
12	Cô lập trạm Phú Hữu 3 (160kVA), Thọ Hòa Đông A (400kVA)	7:30	16:00	Xử lý tồn tại ĐDHT trạm Phú Hữu 3, trạm Thọ Hòa Đông A (Công trình ĐTXD năm 2021).	Các ấp Phú Hữu, Thọ Hòa Đông A - xã Phú Tâm - huyện Châu Thành	
II	Ngày 19/7/2022					
1	Cô lập trạm Tập Đoàn 7	8:00	16:00	Dựng mới 01 trụ BTLT 7,5m. Chính trụ nghiêng, lắp sắt tăng dây lưới võng thấp mất an toàn, ép lèo mối nối. Xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế	Ấp Phú Đức - xã Long Phú - huyện Long Phú	
2	Cô lập trạm Thạnh Đức 2	8:00	16:30	Khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp, ép mối nối lèo hạ thế các đoạn dây vượt lộ, căng lại lưới hạ áp võng thấp phát quang lưới hạ áp, đóng mới 04 bộ tiếp đất lắp lại, xử lý dây nhánh mất an toàn	Ấp Thạnh Đức - xã Long Đức - huyện Long Phú	
3	Cô lập trạm Vĩnh Hòa 1	7:30	15:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng (05 vị trí), thay chằng 01 vị trí trụ số 04 và dây chằng mục sét thuộc trạm Vĩnh Hòa 1.	Ấp Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Quới - thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cô lập trạm Vĩnh Trung 2	7:30	15:00	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế trạm Vĩnh Trung 3, khắc phục chằng sét mục (02 vị trí), chỉnh trụ nghiêng (03 vị trí), căng lại dây võng thấp (02 khoảng trụ), kiểm tra vắn, siết các bulon tiếp đất lắp lại, gia cường lèo tại trạm.	Khóm Vĩnh Trung - Phường 3 - thị xã Ngã Năm	
5	Cô lập phân đoạn Đầu Cồn Cọc	8:00	11:00	Cân pha trung thế trạm Ngã Ba, Công Điền, nhánh Công Điền chuyển từ pha A sang pha C	Ấp Trương Công Nhựt - xã An Thạnh Đông - huyện Cù Lao Dung	
6	Cô lập trạm Văn Sáu 3	8:00	16:00	Dựng trụ BTLT 6,5m (9 trụ); Lắp bộ neo HT (5 bộ); Kéo dây ABC 3x35mm ² ; Thu hồi dây 3xAV35mm ² cũ; Sang khách hàng (56 hộ)	Ấp Văn Sáu - Xã Đại Ân 1 - huyện Cù Lao Dung	
7	Cô lập trạm Kinh Ngay 2	8:00	16:00	Ép mối nối dây pha bị đứt trụ trung thế, buột cổ sứ, ép dây tiếp đất lắp lại; Phát quang dọc đường dây hạ áp trạm Kinh Ngay 2	Ấp Kinh Ngay 2 - xã Châu Hưng - huyện Thạnh Trị	
8	Cô lập phân đoạn Lương Huỳnh	8:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Lương Quỳnh 2A từ 2x15kVA thành 2x25kVA	Ấp Lương Văn Hoàng - xã Ngọc Tố - huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
9	Cô lập phân đoạn Công ty Thống Nhất	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thực hiện điều hòa dung lượng trạm Cần Đước 1 từ 3x25kVA thành 160kVA, thay đổi kết cấu trạm treo thành trạm ngò. Thực hiện kéo dây ABC 4x50mm ² dài 540m khắc phục lưới hạ thế trạm Cần Đước 1 tại trụ 475ST/104/2 đến trụ HA số 11 hướng hạ áp độc lập; Khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp	Áp Cần Đước - xã Thạnh Phú - huyện Mỹ Xuyên	
III	Ngày 20/7/2022					
1	Cô lập trạm Áp 3 Châu Khánh	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế để đảm bảo vận hành trạm áp 3 Châu Khánh	Áp 3 - xã Châu Khánh - huyện Long Phú	
2	Cô lập trạm Rạch Đáy	8:00	16:00	Dựng trụ BTLT 6,5m (3 trụ); Kéo dây ABC 3x50mm ² ; Thu hồi dây 3xAV50mm ² cũ; Sang dây nhánh khách hàng (125 hộ)	Áp Đoàn Văn Tố A - Xã Đại Ân 1 - huyện Cù Lao Dung	
3	Cô lập phân đoạn Kênh Lam Trà	7:30	15:00	Thực hiện chỉnh 02 trụ trung thế nghiêng, chỉnh 01 trụ hạ thế nghiêng, căng dây hạ thế võng thấp trạm Kênh Lam Trà 1 đoạn vượt sông 01 vị trí, kết hợp phát quang lưới điện	Khóm Tân Chánh - Phường 2 - thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cô lập trạm Trung Thống 1	8:00	16:00	Thay CB trạm Trung Thống 1 (1x25kVA) từ 100A thành CB 80A. Phát quang dọc đường dây hạ áp trạm Trung Thống 1.	ấp Trung Thống - xã Tuân Túc - huyện Thạnh Trị	
5	- Cô lập các phân đoạn: Gia Hòa - Hòa Tú, Phân đoạn tạm 145 - Cô lập trạm Gia Hòa 2- Tân Hòa	7:30	16:30	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới và thu hồi trụ cũ tại trụ (13 vị trí)	Xã Gia Hòa 1 - huyện Mỹ Xuyên	
6	Cô lập phân đoạn Chiếu sáng	8:00	16:00	Dựng trụ BTLT 14m (trụ cặp đôi) độn lưới tại khoảng trụ 475MT/36/21/5/3 trạm chiếu sáng (công trình ĐTXD 2022, cấp điện khu hành chánh huyện Mỹ Tú)	Ấp Mỹ Tân - thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - huyện Mỹ Tú	
IV	Ngày 21/7/2022					
1	Cô lập trạm Vĩnh Hòa 3	7:30	14:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng 02 vị trí tại các trụ số 10, 11, thay chằng 01 vị trí trụ số 10 và dây chằng mục sét thuộc trạm Vĩnh Hòa 3.	Ấp Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Quới - thị xã Ngã Năm	
2	Cô lập trạm Ấp 2B	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế để đảm bảo vận hành trạm áp 2B Châu Khánh	Ấp 2 - xã Châu Khánh - huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
3	Cô lập trạm Phú Đa 5, Hoà Hưng 5	8:00	16:30	Xử lý điện áp thấp trạm Phú Đa 5, tách lưới hạ thế trạm Phú Đa 5 chuyển sang đầu nối trạm Hoà Hưng 5, Lắp giá U xử lý vị trí 2 nguồn điện, dựng mới 3 trụ hạ thế BTLT 7,5m kéo mới 300m dây cáp ABC, căng lại dây hạ thế, cập lưới hạ thế trạm Hoà Hưng 5, tháp sắt nâng đường dây hạ áp trạm Phú Đa 5 đảm bảo vận hành, lắp mới 1 bộ chằng, chỉnh 1 trụ hạ thế nghiêng, xử lý dây nhánh trước điện kế võng thấp	Áp Phú Đa - xã Phú Hữu, Áp Chùa Ông - xã Hậu Thạnh - huyện Long Phú	
4	Cô lập phân đoạn Viên Bình 5	8:00	12:30	Lắp đà composite trạm Viên Bình 5 xử lý các mối nối đường dây hạ áp bị hỏng tiếp xúc, sang tải cân pha, làm chằng chỉnh trụ, căng dây.	Áp Đào Viên - xã Viên Bình - huyện Trần Đề	
5	Cô lập phân đoạn Viên Bình 7	13:00	17:00	Lắp đà composite trạm Viên Bình 7 xử lý các mối nối đường dây hạ áp bị hỏng tiếp xúc, sang tải cân pha, làm chằng chỉnh trụ, căng dây.	Áp Đào Viên - xã Viên Bình - huyện Trần Đề	
6	Cô lập trạm An Lạc 2A	13:00	17:00	Thay trụ hạ thế trạm An Lạc 2A bị bể, mục gốc	Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây - huyện Cù Lao Dung	
7	Cô lập trạm Rạch Miễu 1-1	8:00	16:00	Kéo dây ABC 3x35mm ² (500m); Thu hồi dây M11mm ² và 2xAV25mm ² ; Sang khách hàng: 30 hộ	Áp An Thường - xã An Thạnh 1 - huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
8	Cô lập các phân đoạn: Hòa Phước, Định Hòa - Hòa Phước	8:00	8:30	Cắt 3FCO tụ bù Hòa Phước (3x200kVAr) tại trụ 472MX/189/2 (phục vụ công tác tháo hotline, chuyển thành tụ cố định và thu hồi tủ điều khiển và 02 OS)	Xã Hòa Tú 1 - huyện Mỹ Xuyên	
9	Cô lập các phân đoạn: Hòa Phước, Định Hòa - Hòa Phước	16:00	16:30	Đóng vận hành tụ bù Hòa Phước (3x200kVAr) tại trụ 472MX/189/2 nhánh Hòa Phước	Xã Hòa Tú 1 - huyện Mỹ Xuyên	
V	Ngày 22/7/2022					
1	Cô lập trạm Vĩnh Hòa A	7:30	13:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng 02 vị trí tại các trụ số 10, 11, kết hợp phát quang thuộc trạm Vĩnh Hòa A.	Áp Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Quới - thị xã Ngã Năm	
2	Cô lập trạm UB Đại Ân	8:00	16:00	Lắp bộ neo HT (8 bộ); Kéo dây ABC 3x35mm ² ; Thu hồi dây 3xAV35mm ² cũ; Sang dây nhánh khách hàng (60 hộ)	Áp Đoàn Văn Tố A - Xã Đại Ân 1 - huyện Cù Lao Dung	
3	Cô lập các trạm: An Hưng 1, Phú Đa 3	8:00	16:00	Khắc phục trạm biến áp quá tải, lắp giá U tách lưới xử lý vị trí 2 nguồn điện trạm Phú Đa 3, trạm An Hưng 1, xử lý lưới hạ thế không đồng bộ 1 pha 2 dây bằng cáp AV 50mm dài 170m ép lèo hạ áp, xử lý dây nhánh mất an toàn, trước và sau điện kế; phát quang lưới điện hạ áp.	Áp Phú Thứ - xã Phú Hữu - huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cô lập phân đoạn Áp 4 Châu Khánh	8:00	16:00	Xử lý khuyết tật nhánh Áp 4 – Châu Khánh, kết hợp vệ sinh bảo dưỡng siết mối mối, quay đo cách điện MBA thuộc các trạm nhánh Áp 4 Châu Khánh. Tháp đà nâng cao đường dây trung thế võng thấp. Thực hiện các giải pháp PCSC, kết hợp căng dây võng thấp và phát quang dọc tuyến.	Áp 4 - xã Châu Khánh - huyện Long Phú	
5	Cô lập các phân đoạn: Ngọc Tố 1, Lương Hoàng	8:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Lương Quỳnh 4 từ 1x25kVA thành 2x25kVA; Thay tụ bù Ngọc Tố 1 từ 3x100kVar thành 3x200kVar	Các áp Lương Văn Huỳnh, Hòa Muôn - xã Ngọc Tố - huyện Mỹ Xuyên	
6	Cô lập các phân đoạn: Cái Trâm (LBS+3DS-2), An Lạc Thôn	8:00	14:00	UBND Thị trấn An Lạc Thôn yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: Dựng 01 trụ BTLT 14m cặp đôi độn lưới, lắp đà dừng, căng dây trung thế 3 ACX50mm ² + ACKP50mm ² dài 37m. Lắp hệ thống đo đếm trung thế, lắp phân đoạn, lắp phụ kiện và đấu nối công trình cấp điện cho Cty TNHH Thủy Sản Ngọc Hân	Áp Hòa An - xã Xuân Hòa - huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
7	Cô lập phân đoạn Hòa Phú	8:00	15:00	UB xã Xuân Hòa yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Điện lực kết hợp công tác: Di dời 01 trụ trung thế BTLT 12m xuôi tuyến cách vị trí hiện hữu 5m	Ấp Hòa Phú - xã Xuân Hòa - huyện Kế Sách	
VI	Ngày 23/7/2022					
1	Cô lập MC 471 trạm 110kV Cù Lao Dung; Cô lập các phân đoạn: 471-7, 471-9, Thị trấn Cù Lao Dung, Sông Cồn Tròn, Hữu Thiên Lộc, TTC Đức Huệ Long An	8:00	14:00	Tháp sắt đường dây trung thế, dựng trụ BTLT 12m, lắp trạm dàn 160kVA cấp điện cho khách hàng Phạm Văn Sửu; Thu hồi trụ BTLT 12m, sang dây trung thế qua trụ cặp đôi 12m; Khắc phục tồn tại công trình căng lại dây trung thế võng thấp từ trụ 471CLD/47/12 đến trụ 471CLD/47/12/08, lắp đà đỡ góc, lắp bổ sung tiếp địa; Bịt kín lều hở (02 vị trí); Chỉnh lại sứ nghiêng (05 trụ); Chỉnh lại tupin bị nghiêng tại trụ 471CLD/29; Lắp bổ sung 01 bộ chống sét đường dây; Lắp lại tụ bù trung thế Thị trấn Cù Lao Dung; Lắp bổ sung chống sét đường dây; Ép lại lều trung tính tại trụ 471CLD/58; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Ấp Phạm Thành Hơn A, Phạm Thành Hơn B - xã An Thạnh 2; ấp Văn Sáu - xã Đại Ân - huyện Cù Lao Dung	
2	Cô lập trạm Phú Lộc B	8:00	11:00	Nhỏ trụ BTLT 7,5m di dời (02 vị trí) kéo đường dây hạ thế sang dây khách hàng. (Công trình đường lộ Đông Tây)	Ấp Bào Lớn - thị trấn Phú Lộc - huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
3	Cô lập Trạm T10 Áp 23	13:00	16:00	Nhỏ trụ BTLT 7,5m di dời (01 vị trí) và tháp đà 140- 3m, đường dây hạ thế sang dây khách hàng. (Công trình đường lộ Đông Tây)	Áp 23 - xã Châu Hưng - huyện Thanh Trì	
VII	Ngày 24/7/2022					
1	Cô lập trạm Rạch Chủ Đài	8:00	16:00	Lắp bộ neo HT (4 bộ); Kéo dây ABC 3x50mm ² ; Thu hồi dây ACKP50mm ² + 2xAV50mm ² cũ; Sang dây nhánh khách hàng (52 hộ)	Áp Nguyễn Tăng - Xã Đại Ân 1 - huyện Cù Lao Dung	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn