

## KẾ HOẠCH

### Vận hành hệ thống điện tuần 35 (từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 35 (từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022) như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:**

##### **1. Thực hiện (từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022):**

- Tổng sản lượng tuần: 36.723.207 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 5.246.172 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.333.601 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.050.197 (kWh);
- Công suất ngày max: 251,8 (MW).

##### **2. Dự kiến: Tuần 35**

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: Từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 36.500.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 254 MW).

**II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV:** Không.**III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:**

- Ngày 30/8/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Tam 52 nhận điện tuyến 471MX; chuyển nguồn sau phân đoạn Rạch Già nhận điện tuyến 476ĐN; chuyển nguồn sau phân đoạn Hòa Giang - Thạch Sao nhận điện tuyến 479VC.

**IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:**

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
<b>I</b>	<b>Ngày 29/8/2022</b>					
1	Cắt điện trạm Xẻo Su 4-1	8:00	16:00	Đóng tiếp đất lặp lại hạ thế, ép lại lèo hạ thế, buộc lại cổ sứ	Một phần xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	
2	Cắt điện trạm Nguyễn Út 4	8:00	16:00	Đóng tiếp đất lặp lại hạ thế, ép lại lèo hạ thế, buộc lại cổ sứ	Một phần xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	
3	Cắt điện phân đoạn Sóc Dong 4	8:00	16:30	Tháp đà nâng cao đường dây võng thấp, chỉnh trụ nghiêng, thay sứ và ty sứ trên nhánh. Ép lèo mới nổi, xử lý dây nhánh mất an toàn, xử lý vị trí nguy hiểm, luồn ống gân cáp xuất hạ thế. Vệ sinh bảo trì bảo dưỡng kết hợp quay đo cách điện MBA. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Áp Sóc Dong - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	
4	Cắt điện trạm Hòa Thượng 5A	8:00	16:00	Di dời 05 trụ hạ thế	Áp Lê Văn Xe - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt điện trạm Kênh 30 Thước 2	8:00	16:00	Thực hiện công tác thi công dời 21 trụ hạ thế thuộc trạm Kênh 30 Thước 2 phục vụ thi công tuyến lộ Đông – Tây (theo yêu cầu của của UBND thị xã Ngã Năm)	Khóm Mỹ Thanh – Phường 3, thị xã Ngã Năm	
<b>II</b>	<b>Ngày 30/8/2022</b>					
1	Cắt điện phân đoạn Đầu Cồn Cọc	8:00	16:00	Di dời phân đoạn Đầu Cồn Cọc 2 từ vị trí trụ số 471CLD/88/20/63 về vị trí trụ 471CLD/88/20/67. Ép lèo tại trụ số 471CLD/88/20/63. Tháp sắt, lắp đà composite đảm bảo thao tác hotline tại trạm Mút Mỡm và trạm Bờ Vách	Áp Trương Công Nhựt, Đặng Trung Tiên - xã An Thạnh Đông; áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt điện phân đoạn Công Nghiệp	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế 05 vị trí	Áp Chợ - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	
3	Cắt điện phân đoạn Văn Tổ A	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế 06 vị trí	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
4	Cắt điện phân đoạn Rạch Thầy	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế 07 vị trí	Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt điện phân đoạn Rạch Tàu	8:00	16:00	Tháp sắt nâng dây trung thế 02 vị trí và phát quang hành lang lưới điện từ trụ 471CLD/118/35/01 đến trụ 471CLD/118/35/13	Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt điện phân đoạn An Trung Cồn Cát	8:00	16:00	Tháp sắt nâng dây trung thế 08 vị trí và phát quang hành lang lưới điện từ trụ 471CLD/118/72/01 đến trụ 471CLD/118/72/67	Áp An Trung - xã An Thạnh I, huyện Cù Lao Dung	
7	Cắt điện phân đoạn Rạch Miễu	8:00	16:00	Tháp sắt nâng dây trung thế 06 vị trí và phát quang hành lang lưới điện từ trụ 471CLD/118/109 đến trụ 471CLD/118/109/16	Áp An Thường - xã An Thạnh I, huyện Cù Lao Dung	
8	Cắt điện các phân đoạn Thị Trấn Cù Lao Dung, Rạch Già	8:00	16:00	Thay trụ 12m hiện hữu thành trụ 14m cặp đôi. Tháo lắp lại 01 bộ DS 3 pha, thu hồi trụ trung thế hiện hữu; Tháp sắt nâng dây trung thế trụ 471CLD/88/2, 471CLD/88/4; Thay chuỗi sứ treo tại trụ 471CLD/88/10 pha B, thay thanh chống đà trụ 471CLD/88/10	Một phần thị trấn Cù Lao Dung; Áp Trương Công Nhựt, Đặng Trung Tiến - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
9	Cắt điện phân đoạn Văn Tổ A	8:00	12:00	Thu hồi phân đoạn và trạm biến áp 50kVA khách hàng Nguyễn Văn Hào	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
10	Cắt điện trạm Áp 1A TT Long Phú	8:00	16:30	Chỉnh trụ nghiêng, lắp sắt tăng dây lưới võng thấp mất an toàn, ép lèo mối nối dây lưới hạ thế. Xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp 1 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
11	Cắt điện trạm Ngãi Phước 2	8:00	16:00	Khắc phục dây trung tính tiết diện nhỏ nhiều mối nối bằng cáp ABC 3x50mm dài 300m, sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới phát quang hạ thế, đóng mới 4 bộ hạ thế	Áp Phụng Sơn, xã Song Phụng, huyện Long Phú.	
12	Cắt điện các phân đoạn Hòa Giang - Thạch Sao, Rạch Sâu, Rạch Sâu 1, Mỹ Thanh 2	8:00	17:00	Xử lý khuyết tật trụ hãm vượt sông Mỹ Thanh bờ phía Vĩnh Châu và bờ phía Trần Đề	Áp Huỳnh Kỳ - xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu; Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
13	Cắt điện trạm Huỳnh Thu 2	8:00	14:00	Đóng tiếp đất lặp lại hạ thế, ép lại lều hạ thế, buộc lại cổ sứ	Một phần phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
14	Cắt điện trạm Xóm Lầu 2	8:00	16:00	Đóng tiếp đất lặp lại hạ thế, ép lại lều hạ thế, buộc lại cổ sứ	Một phần phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
15	Cắt điện phân đoạn Xóm Mới	7:00	17:00	Kéo căng 01 sợi dây trung tính ACKP 50mm <sup>2</sup> dài 2126m từ trụ 479VC/128A/133/1 đến trụ 479VC/128A/133/27. Kéo căng 03 pha 04 sợi dây trung thế ACKP 50mm <sup>2</sup> dài 161m từ trụ 479VC/128A/166/27 đến trụ 479VC/128A/133/27/3	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
16	Cắt điện trạm Lê Văn Xe 2	8:00	16:00	Di dời 03 trụ hạ thế 7,5m	Áp Lê Văn Xe - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
17	Cắt điện các phân đoạn Thạnh Quới - Hòa Tú, phân đoạn Tạm Trụ 52	7:30	17:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Thay trụ 12m mục gốc thành trụ 12m xây dựng mới 13 vị trí	Một phần xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
<b>III</b>	<b>Ngày 31/8/2022</b>					
1	Cắt điện phân đoạn Thanh Nhàn AB	8:00	13:00	Điều hòa dung lượng trạm Thanh Nhàn A từ (1x25kVA) thành (2x25kVA), kết hợp bảo dưỡng, sang tải cân pha	Áp Thanh Nhàn - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
2	Cắt điện trạm Hai Kiếng	8:00	16:30	Chỉnh trụ nghiêng, tháp sắt nâng cao đường dây võng thấp mất an toàn, ép lèo mối nối dây lưới hạ thế. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp Mười Chiến - xã Long Phú, huyện Long Phú	
<b>IV</b>	<b>Ngày 01/9/2022</b>					
	Không					
<b>V</b>	<b>Ngày 02/9/2022</b>					
	Không					
<b>VI</b>	<b>Ngày 03/9/2022</b>					
	Không					
<b>VII</b>	<b>Ngày 04/9/2022</b>					
	Không					

**V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY  $\leq 30$  MW: 0 kWh.**

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐD (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**