

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 01 (từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 01 (từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021):

- Tổng sản lượng tuần: 28.169.348 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.024.193 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.168.108 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 3.879.019 (kWh);
- Công suất ngày max: 212, 3 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 01

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 29.000.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 210 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cô lập đường dây 110kV 175 Sóc Trăng 2 - 172 Sóc Trăng; 171 Sóc Trăng – 172 Phụng Hiệp; cô lập 171, 172, C11, C12, 112, 131, MBA T1, MBA T2, 431, 432, 132, 432, C41, C42 trạm 110kV Sóc Trăng	6:00 03/01/2022	17:00 03/01/2022	SCBD theo CBM; Lắp role 87B, hệ thống AC-DC; Bảo trì bảo dưỡng thiết bị trạm; Bảo trì bảo dưỡng đường dây	Một phần phụ tải 22kV thuộc khu vực thành phố Sóc Trăng, Mỹ Xuyên	

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

- Ngày 03/1/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Trà Liên nhận điện T473MT; Chuyển nguồn sau phân đoạn An Trạch nhận điện T477MT; Chuyển nguồn sau phân đoạn Soài Côn – Đai Rung nhận điện T477VC; Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Thanh 1 nhận điện T474VC; Chuyển nguồn sau phân đoạn Trụ 32/1 nhận điện T472ĐN; Chuyển nguồn sau phân đoạn Thạnh Phú- Thạnh Quới nhận điện T473TT. Chuyển nguồn từ phân đoạn trụ 35/5, 480-7, Máy Kéo 2, Trà Liên nhận điện T473MT; Chuyển nguồn sau phân đoạn Dục Anh nhận điện T478ĐN; Chuyển nguồn sau phân đoạn Trụ 18/3 Quốc Lộ 1, Tuyến Vành Đai 1, Mạc Đình Chi nhận điện T476ĐN; Chuyển nguồn sau phân đoạn 472-7, 474-7, 481-7 nhận điện T471MT; Chuyển nguồn sau phân đoạn Tài Văn – Vĩnh Châu, Máy Kéo 1, Cầu Bãi Sào nhận điện T475TĐ; Chuyển nguồn sau phân đoạn Khánh Hòa nhận điện T474TĐ; Chuyển nguồn T479VC cấp điện đến phân đoạn Trần Hưng Đạo, Mỹ Xuyên 2, Công Quay 4.

- Ngày 08/01/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Sung Đình 1 nhận điện T478ST

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt các phân đoạn Đại Tâm 1, Đại Tâm - Tham Đôn	8:00 03/01/2022	16:00 03/01/2022	Tăng công suất Trạm Trà Tim B (3x37,5kVA lên 160kVA)	Áp Tâm Kiên - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	
2	Cắt phân đoạn Khóm 7 Phường 2, 10B/5, 25A/5	7:30 03/01/2022	13:30 03/01/2022	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 14m cặp đôi, lắp đà dừng, lắp đà trạm ngòi, lắp tiếp đất, gia cố móng trụ (chuẩn bị di dời trạm Khóm 1 Phường 10)	Đường Quốc Lộ 1 – Phường 10, thành phố Sóc Trăng	
3	Cắt phân đoạn Kênh Đường Trâu	8:00 03/01/2022	16:00 03/01/2022	- Dựng trụ 12m 05 vị trí nhánh Kênh Đường Trâu; - Dựng trụ 12m 01 vị trí và sửa chữa tồn tại hoàn thiện công trình nhánh Kênh Đào	Áp 12 – xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	
4	Cắt phân đoạn Áp 6	8:00 03/01/2022	16:00 03/01/2022	Dựng trụ 12m 03 vị trí và sửa chữa tồn tại hoàn thiện nhánh Áp 6	Áp 6 - xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt phân đoạn Tòa Án	7:30 03/01/2022	13:00 03/01/2022	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 14m bằng thủ công, lắp đà dừng, lắp phân đoạn và đấu nối cáp ngầm cấp điện trạm biến áp 75kVA Kho bạc Mỹ Xuyên	Áp Hòa Phương - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
6	Cắt các phân đoạn Trụ 17A/1, Trụ 32/1, Khu Công Nghiệp 2, Trụ 3/7, D2, Quốc Lộ 60-3, D4-KCN	7:00 03/01/2022	16:00 03/01/2022	Đấu nối cáp ngầm lộ ra trạm 110kV Khu Công Nghiệp các tuyến 471KCN, 475KCN, 477KCN, 479KCN và 3DS 3 pha tại các trụ 471KCN-471ST/48, 475KCN/1, 477KCN/1, 479KCN/1	Khu Công Nghiệp An Nghiệp, huyện Châu Thành	
7	Cắt phân đoạn D2, phân đoạn Luckytex, Tuntex (máy cắt 477KCN chưa đưa vào vận hành)	7:30 03/01/2022	15:00 03/01/2022	Đấu nối đường dây trung thế tuyến 477KCN vào trụ 477ST/80/26/12A (Mạch vòng 477ST và 477KCN)	Phối hợp mất điện	
8	Cắt phân đoạn Trụ 17A/1, Quốc Lộ 60-3, D4-KCN, Trụ 32/1	7:00 03/01/2022	14:00 03/01/2022	Tháo 27 miếng che khoảng trụ 473KCN-471ST/47, 473KCN-471ST/48	Phối hợp mất điện	
9	Cắt điện trạm Năm Hiệp	8:00 04/01/2022	16:00 04/01/2022	Kéo Cáp ABC4x50mm ² , thu hồi dây hiện hữu, sang nhánh rẽ khách hàng; Tách lưới trạm Năm Hiệp tại trụ 471CLD/88/32.32; Đóng điện vận hành trạm Năm Hiệp 1 3x25kVA	Áp Trương Công Nhựt - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
10	Cắt phân đoạn Rạch Sơn, trạm Lê Minh Châu A-1	8:00 04/01/2022	16:00 04/01/2022	Đấu nối trạm Rạch Sơn 1 160kVA vào lưới Trung thế 3 pha; Thu hồi trạm Rạch Sơn 1 hiện hữu; Thu hồi trạm Rạch Giữa hiện hữu; Cắt điện trạm Lê Minh Châu A-1 để tách lưới hạ thế	Áp Lê Minh Châu - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
11	Cắt điện trạm Mù U 2	9:00 04/01/2022	17:00 04/01/2022	Sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Mù U 2 đóng điện trạm mới, thu hồi trạm cũ; thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Áp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
12	Cắt phân đoạn An Quới	9:00 04/01/2022	17:00 04/01/2022	Căng dây trung thế và đấu nối, thu hồi dây cũ, đóng điện trạm mới	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
13	Cắt phân đoạn Đầu Cồn Cọc	8:00 04/01/2022	16:00 04/01/2022	Thay 01 dây ACKP 50mm2 thành 3 dây ACX 50mm2 từ trụ 471CLD/88/20/01 đến trụ 471CLD/88/20/23 Thu hồi dây sứ phụ kiện đường dây cũ, lắp phân đoạn	Áp Trương Công Nhựt - Xã An Thạnh Đông	
14	Cắt phân đoạn Phong Phú	8:00 04/01/2022	16:00 04/01/2022	Dựng trụ 12m 06 vị trí thuộc nhánh Phong Phú	Áp Phong Phú – xã Phong Năm, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
15	Cắt điện trạm Đại Ngãi 2	8:00 04/01/2022	15:00 04/01/2022	Xử lý lưới hạ thế không đồng bộ từ 1 pha 3 dây thành 3 pha 4 dây kéo 300m dây AV 50mm. Đấu nối ép lèo lưới hạ áp; Lắp mới 1 bộ chằng	Áp Ngãi Hội 1 - thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú	
16	Cắt điện trạm Bó Liên 4	8:00 04/01/2022	11:30 04/01/2022	Xử lý máy biến áp ri dầu	Áp Bó Liên 2 - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	
17	Cắt điện trạm Sóc Dong 5	8:00 04/01/2022	16:00 04/01/2022	Thay thùng CB, thùng điện kế, luồng ống gân cáp xuất hạ thế. Ép lèo môi nối hạ thế, chỉnh trụ nghiêng xử lý dây nhánh mất an toàn. Đóng tiếp địa lập lại. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp Sóc Dong - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	
18	Cắt điện trạm Cầu Đò 1	7:30 04/01/2022	15:00 04/01/2022	Di dời trụ điện hạ thế trạm Cầu Đò 1 theo yêu cầu của khách hàng Thái Đăng Khoa, trụ hạ thế số 14 dời tịnh tuyến về hướng trạm 07m, di dời 01 thùng 04 công tơ, 04 dây nhánh sau công tơ, dời sắt tháp V63 - 2,5m đỡ dây nhánh (DVKH)	Khóm 3 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
19	Cắt phân đoạn Phố Dưới	8:00 04/01/2022	15:00 04/01/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp, phân đoạn; Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Phố Dưới, Sóc Lèo và áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng; Áp Phố Dưới B, áp Sóc Lèo B - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
20	Cắt phân đoạn Thạnh Phú	8:00 04/01/2022	15:00 04/01/2022	Bảo trì Bảo dưỡng trạm biến áp, phân đoạn. Thử nghiệm định kỳ các thiết bị và bảo trì bảo dưỡng các thiết bị đo đếm, tụ bù. Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Thạnh Nhãn 1, 2 - xã Thạnh Thới An và áp Thạnh Phú - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
21	Cắt trạm Hòa Thượng 6	8:00 04/01/2022	17:00 04/01/2022	Kéo cáp ABC 3x70mm ² dài 1095m	Áp Hòa Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
22	Cắt điện trạm Hòa Đức 4	8:00 04/01/2022	17:00 04/01/2022	Kéo rã cáp 04 cáp ACKP 50mm ² dài 562m	Áp Hòa Đức - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
23	Cắt điện trạm Chợ Thạnh Phú 4	8:00 04/01/2022	17:00 04/01/2022	Kéo cáp AV 120mm ² dài 500m, sang tải dây nhánh khách hàng	Áp Khu 1 - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
24	Cắt phân đoạn Tân Thời 2	12:00 04/01/2022	17:00 04/01/2022	Thi công lắp mới phân đoạn, kéo dây trung thế, lắp trạm biến áp 1x50kVA “Lâm Văn Hùng”	Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
25	Cắt điện trạm Trà Tim 3, Trần Hưng Đạo 12	7:30 04/01/2022	16:30 04/01/2022	Sang dây nhánh khách hàng qua đường dây hạ thế mới; Lắp hộp phân phối; Thu hồi đường dây hạ thế cũ; Cắt lưới trạm Trần Hưng Đạo 10, Trạm Trà Tim 3 đấu vào trạm Trần Hưng Đạo 12	Đường Trần Hưng Đạo – Phường 3, 10, thành phố Sóc Trăng	
26	Cắt điện trạm Hai Đực 2, Hai Đực 3	8:00 04/01/2022	12:00 04/01/2022	Lắp giá U bắt rack, tách lưới trạm Hai Đực 2 sang trạm Hai Đực 3	Phối hợp mất điện	
27	Cắt phân đoạn Rạch Ngay 2	11:00 07/01/2022	17:00 07/01/2022	Thay dây, đóng điện trạm mới thu hồi trạm cũ Sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Rạch Ngay 2; thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
28	Cắt phân đoạn Ruột Ngựa	11:00 07/01/2022	17:00 07/01/2022	Lắp thêm trụ vào trụ trạm biến áp hiện hữu và thu hồi đường dây	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
29	Cắt phân đoạn Rạch Mười Kính	11:00 07/01/2022	17:00 07/01/2022	Căng dây trung thế và đấu nối, đóng điện trạm mới tại trụ 471CLD/37/141/16 phân đoạn Rạch Mười Kính	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
30	Cắt điện trạm Rạch Gốc	11:00 07/01/2022	17:00 07/01/2022	Kéo dây ABC3x50, sang nhánh rẽ khách hàng và thu hồi dây hiện hữu	Áp Nguyễn Công Minh A - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
31	Cắt phân đoạn Phong Năm 1 pha	11:00 07/01/2022	17:00 07/01/2022	Dựng trụ 12m 02 vị trí thuộc nhánh Phong Năm 1 pha	Áp Phong Hòa – xã Phong Năm, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
32	Cắt điện trạm Kênh Ngan 1	11:30 07/01/2022	17:30 07/01/2022	Thay thùng CB, thùng điện kế, luồng ống gân cáp xuất hạ thế. Ép lèo mối nối hạ thế, chỉnh trụ nghiêng xử lý dây nhánh mất an toàn. Đóng tiếp địa lập lại. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp Nước Mặn 2 , xã Long Phú, huyện Long Phú.	
33	Cắt điện trạm Phú Đa 4	13:00 07/01/2022	17:00 07/01/2022	Thay mới 1 trụ 6,5 mục góc, chỉnh 2 trụ hạ thế nghiêng, ép lèo hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp, xử lý dây nhánh mất an toàn	Áp Phú Đa - xã Phú Hữu, huyện Long Phú.	
34	Cắt phân đoạn Kênh Trà Kết	11:30 07/01/2022	16:30 07/01/2022	Điều hòa dung lượng trạm Kênh Trà Kết 1 từ 1x37,5kVA lên 1x50kVA	Khóm Tân Phú - Phường 2, thị xã Ngã Năm	
35	Cắt phân đoạn Tài Công	11:00 07/01/2022	18:00 07/01/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp, phân đoạn. Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Thạnh Lợi, huyện Mỹ Xuyên và áp Tài Công, áp Precđôn - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
36	Cắt phân đoạn Hòa Thọ 5	11:00 07/01/2022	17:00 07/01/2022	Chỉnh trụ nghiêng, lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng	Áp Hòa Thọ - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
37	Cắt phân đoạn Kinh Ba Chùa 2A	11:00 07/01/2022	17:00 07/01/2022	Chỉnh trụ nghiêng, lắp hộp Phân phối, sang dây nhánh khách hàng trạm Kinh Ba Chùa 2A	Áp Huỳnh Công Đê - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
38	Cắt phân đoạn Hòa Đông, Hòa Giang, Thạch Sao	8:00 07/01/2022	10:00 07/01/2022	Thay 01 bộ FCO pha B phân đoạn Cty TNHH Hải Đình	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
39	Cắt phân đoạn Hòa Đông, Hòa Giang, Thạch Sao	8:00 07/01/2022	10:00 07/01/2022	Thay 01 FCO phân đoạn Lâm Thị Soal thành LBFCO	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
40	Cắt điện phân đoạn Hải Đình	8:00 07/01/2022	13:00 07/01/2022	Lắp 02 bộ dùm 1 pha, rãi, kéo cáp căng dây 1 pha và đấu nối nhánh rẽ 1 pha; lắp mới trạm Ong Xài Hó 1x50 kVA	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
41	Cắt phân đoạn Lâm Thị Soal	8:00 07/01/2022	13:00 07/01/2022	Lắp đà, căng dây đấu nối, lắp mới trạm biến áp 1x50kVA Ong Văn Khuôi	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
42	Cắt điện trạm Khóm 7 Phường 8A	12:00 07/01/2022	17:00 07/01/2022	Dựng 01 trụ 8,5m, sang dây lưới, dây nhánh qua trụ mới dựng, kéo căng dây lưới dây nhánh, nhỏ trụ thu hồi	Đường Phạm Hùng - Phường 8, thành phố Sóc Trăng	
43	Cắt phân đoạn Lương Huỳnh	11:00 07/01/2022	17:00 07/01/2022	Tháp đà U140-3m, nhỏ trụ di dời	Áp Lương Văn Quỳnh - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
44	Cắt điện trạm UB Xã Hòa Tú 1	11:00 07/01/2022	14:00 07/01/2022	Tháo bỏ rack 3 không cố định đang dùng cáp ABC; bổ sung thêm Boulon vào rack3 sử dụng lại	Áp Hòa Trục - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
45	Cắt điện trạm Hòa Trục 1A	14:00 07/01/2022	17:00 07/01/2022	Bổ sung kẹp treo cáp ABC, bổ sung thêm Boulon vào rack3 sử dụng lại	Áp Hòa Trục - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
46	Cắt phân đoạn Vàm Tắc, Lòng Đầm	8:00 08/01/2022	16:00 08/01/2022	Sang nhánh rẽ khách hàng, thu hồi trạm 2x25kVA; Tách lưới với trạm Lòng Đầm tại trụ 471CLD/61.15; Đấu nối, đóng điện trạm Vàm Tắc 1 100kVA	Áp Đền Thờ - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
47	Cắt phân đoạn Vàm Tắc	8:00 08/01/2022	16:00 08/01/2022	Căng dây trung thế và đấu nối cho đường dây mới xây dựng, đóng điện trạm mới tại trụ 471CLD/88/54/13/14P Vàm Tắc	Áp Nguyễn Công Minh A - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
48	Cắt phân đoạn Mù U 1	8:00 08/01/2022	16:00 08/01/2022	Đấu nối đường dây trung thế nhánh xây dựng mới Mù U 4, Mù U 5, lắp phân đoạn, thu hồi đường dây cũ, đóng điện trạm mới	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
49	Cắt phân đoạn Nguyễn Công Minh B, Ông Niên	8:00 08/01/2022	16:00 08/01/2022	Lắp bộ tháp sắt đầu trụ và đấu nối trung thế tại trụ 471CLD/88/92/10; Tách lưới trạm Ông Niên tại trụ 471CLD/88/97/04; Nghiệm thu đóng Điện trạm Ông Niên 3 100kVA	Áp Nguyễn Công Minh - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
50	Cắt điện trạm Mây Hắc 2	8:00 08/01/2022	16:00 08/01/2022	Thay mới 5 trụ hạ thế bị mục góc bằng trụ bê tông li tâm 7,5m; Chỉnh 1 trụ nghiêng, lắp mới 1 bộ chằng, tháp sắt nâng đường dây hạ áp cọ máy nhà, xử lý dây nhánh mất an toàn	Áp Mây Hắc - xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú	
51	Cắt điện trạm T5 Áp 2	8:00 08/01/2022	16:00 08/01/2022	Xử lý tăng lại dây lưới võng thấp, xử lý dây lưới nhiều mối, chỉnh trụ nghiêng kéo tăng cường 200m dây ABC 4x 70 mm ² xử lý dây lưới quá tải, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp 2 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
52	Cắt điện trạm Tân Lập B2	7:30 08/01/2022	16:00 08/01/2022	Thực hiện di dời trụ hạ thế số 4 tịnh tiến về hướng trạm 1m và cách lề lộ 1m, di dời trụ số 14 vuông góc cách lề lộ 1m, di dời 02 thùng công tơ 06 khách hàng cùng dây nhánh (DVKH)	Khóm 3 – Phường 2, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
53	Cắt phân đoạn Mạc Đĩnh Chi 1, Sung Đỉnh 1, Phước Nghiêm 2, Cầu Xéo	7:30 08/01/2022	16:30 08/01/2022	Sang dây qua trụ bê tông li tâm 14m mới dựng thay trụ 478ST/26/52/59 bị nứt; Lắp đà dừng dây, kéo căng dây lưới, lắp 01 chằng xuống; Nhô 02 trụ bTLT 12 thu hồi; - Kiểm tra phụ kiện sứ treo 02 trụ 20 m vượt sông Maspero (478ST/26/52/60, 478ST/26/52/61); Lắp nắp chụp sứ đứng bị tuột nhánh Phước Nghiêm 2; Phối hợp địa phương phát quang cây trong hành lang lười điện	Đường Lê Duẩn - Phường 4 - 8, thành phố Sóc Trăng	
54	Cắt phân đoạn Áp Giồng Có	8:00 08/01/2022	14:00 08/01/2022	Cấy mới trạm Tham Đôn 1C "1x37,5kVA" tách lưới hạ áp trạm Tham Đôn 1 (khắc phục khuyết tật trạm Tham Đôn 1 để đảm bảo vận hành)	Áp Dù Tho - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
55	Cắt điện trạm Tham Đôn 1C (trạm mới lắp)	14:00 08/01/2022	16:00 08/01/2022	Hoàn thiện phần hạ thế công tác cấy mới trạm Tham Đôn 1C "1x37,5kVA"	Áp Dù Tho - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
56	Cắt phân đoạn Gia Hòa 1	8:00 08/01/2022	17:00 08/01/2022	Tăng cường công suất trạm Gia Hòa 2 (160kVA), lắp hộp phân phối, sang dây nhánh hàng, thu hồi cáp hạ thế	Áp Công Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
57	Cắt phân đoạn Hòa Thương 12	8:00 08/01/2022	17:00 08/01/2022	Chỉnh trụ nghiêng, lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cáp hạ thế	Áp Hòa Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
58	Cắt điện trạm Hòa Thượng 5	8:00 08/01/2022	17:00 08/01/2022	Kéo cáp ABC 3x70mm ² dài 790m, lắp hộp phân Phối, sang dây nhánh khách hàng	Áp Hòa Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
59	Cắt phân đoạn Hòa Tú 1, Tam Hòa	8:00 08/01/2022	9:30 08/01/2022	Tháo đầu nối, dây dẫn, phân đoạn vào trạm Hà Văn Tuấn	Áp Hòa Phương - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
60	Cắt điện trạm Ranh Giới Xã 1	8:00 08/01/2022	11:00 08/01/2022	Nâng cáp ABC lên đầu trụ hạ thế, bổ sung dây AV vào tiếp địa sắt	Áp Hòa Trung - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
61	Cắt phân đoạn Hòa Phú	11:00 08/01/2022	14:00 08/01/2022	Lắp nắp chụp sứ, lắp bộ đà lệch thay thế đà 2,4m 4 ộp	Áp Hòa Phú - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
62	Cắt phân đoạn Hòa Nhò 4	14:00 08/01/2022	17:00 08/01/2022	Lắp nắp chụp sứ; Chỉnh sửa cáp suất trạm	Áp Hòa Nhò B - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
63	Cô lập phân đoạn Nguyễn Mận 1	11:00 08/01/2022	17:00 08/01/2022	Lắp nắp chụp sứ đứng; nâng dây lên đầu trụ; lắp tiếp địa lắp lại.	Áp Trần Minh Quyền - xã Ngọc Tô, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
64	Cắt điện trạm Nguyễn Mận 5, Trần Minh Quyền 3	11:00 08/01/2022	17:00 08/01/2022	Nâng dây hạ áp lên đầu trụ; lắp giá U tách lưới	Áp Trần Minh Quyền - xã Ngọc Tô, huyện Mỹ Xuyên	
65	Cắt phân đoạn Trà Niên	8:00 08/01/2022	14:00 08/01/2022	Lắp đà dừng, đà phân đoạn; rải, kéo cáp căng 02 dây pha; lắp bộ phân đoạn và đầu nối nhánh rẽ 3 pha, điều hòa dung lượng trạm Phạm Minh Khai từ 1x 50 kVA lên 3 x50 kVA	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
66	Cắt điện trạm Tân Sinh 4, Trần Hưng Đạo 1, CB trạm Khóm 3 Phường 2 tấp về đường Nguyễn Văn Linh, trạm Khóm 3 Phường 2B chưa đóng điện	8:00 08/01/2022	16:00 08/01/2022	Cắt lưới hạ thế trạm Trần Hưng Đạo 1 (01 vị trí) chuyển sang đầu vào đường dây hạ thế trạm Khóm 3 Phường 2B; Cắt lưới hạ thế trạm Tân Sinh 4 chuyển sang đầu vào trạm Khóm 3 Phường B; Cắt lưới hạ thế trạm Khóm 3 Phường 2B (02 vị trí) chuyển sang đầu nối vào trạm Khóm 3 Phường 2B; Kéo 300m cáp ABC nối từ lưới hạ thế trạm Khóm 3 Phường 2B sang lưới hạ thế trạm K3P2, Tân Sinh 4, Trần Hưng Đạo 1 đoạn mới cắt ra	Đường Dương Kỳ Hiệp, Nguyễn Văn Linh - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	
67	Cắt phân đoạn Phước Hòa Cồn Cọc	8:00 09/01/2022	12:00 09/01/2022	Đầu nối trung thế tại trụ 471CLD/88/65	Áp Đền Thờ - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
68	Cắt phân đoạn Rạch Đuôi Trên	8:00 09/01/2022	12:00 09/01/2022	Kéo căng dây đầu nối trung thế tại trụ 471CLD/88/125	Áp Lê Minh Châu - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
69	Cắt trạm Đền Thờ Bác, Lòng Đầm	8:00 09/01/2022	16:00 09/01/2022	Tách lưới trạm Đền Thờ Bác tại trụ 471CLD/88/65/02; Tách lưới trạm Lòng Đầm tại trụ 471CLD/88/61.18; Đóng điện trạm Lòng Đầm 1 100kVA	Áp Đền Thờ - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
70	Cắt điện trạm Đường Ruồng, Ông Xuân 3	8:00 09/01/2022	16:00 09/01/2022	Tách lưới với trạm Đường Ruồng tại trụ 21; Tách lưới với trạm Ông Xuân 3 tại trụ 16; Đóng điện trạm Ông Xuân 4 250kVA	Áp Lê Minh Châu - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
71	Cắt phân đoạn Phú Đa 1A	8:00 09/01/2022	16:00 09/01/2022	Tháp sắt nâng đường dây trung áp vị phạm pha đất tại vị trí 04 vị trí, chỉnh lại 1 trụ trung áp bị nghiêng, lắp mới 1 bộ chằng hẹp, phát quang lưới điện trung áp xử lý dây nhánh mất an toàn, buộc lại cô sứ bị đứt	Áp Phú Thứ - xã Phú Hữu, huyện Long Phú.	
72	Cắt điện rạm Tú Điem 3	8:00 09/01/2022	15:00 09/01/2022	Tháp 02 trụ bê tông li tâm 10m5 nâng cấp ABC đường dây hạ áp trạm Tú Điem 3 vượt đường tỉnh 935	Áp Tú Điem - xã Đại Ân 2 - huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
73	Cắt các phân đoạn Thanh Phú - Thanh Quới, Thanh Phú - Thanh Quới 1, Thanh Phú Lâm Kiệt, Phú Thuận	8:00 09/01/2022	14:00 09/01/2022	Kéo Cáp 02ACXH 50mm ² dài 982m Đầu nối trung thế, lắp trạm Sóc Bưng (160kVA), thu hồi trạm hiện hữu	Áp Sóc Bưng - xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
74	Cắt phân đoạn Bờ Đập, Thị trấn Long Phú, Long Phú - Đại Ngãi, Long Phú - Tú Điền	8:00 09/01/2022	12:00 09/01/2022	Dựng 01 trụ 14m gia cố móng trụ, thu hồi trụ 10,5m hiện hữu. Kéo mới 25m dây ACX 50mm ² , thu hồi dây hiện hữu. Sang dây lưới hạ thế trạm Cơ Khí 1 qua trụ mới dựng. Di dời phân đoạn Ngân hàng nông nghiệp qua trụ mới ép lèo mới nối	Áp 3 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
75	Cắt điện trạm Tân Hòa T19	8:00 09/01/2022	17:00 09/01/2022	Lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cáp hạ thế	Áp Tam Hòa - xã Gia Hòa, huyện Mỹ Xuyên	
76	Cắt phân đoạn Kinh Bìa	8:00 09/01/2022	17:00 09/01/2022	Di dời trạm Kinh Bìa (160kVA), đầu nối lưới trung thế, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cáp	Áp Hòa Lồi - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
77	Cắt điện trạm Hòa Đê 2	8:00 09/01/2022	17:00 09/01/2022	Lắp đà sứ và phụ kiện, kéo cáp 04 ACKP 50mm ² dài 1974m	Áp Hòa Đê - xã Hòa Tú 1	
78	Cắt phân đoạn Sóc Bưng	8:00 09/01/2022	17:00 09/01/2022	Hoàn thiện công tác kéo Cáp 02ACXH 50mm ² dài 982m Đầu nối trung thế, lắp trạm Sóc Bưng (160kVA), thu hồi trạm hiện hữu	Áp Sóc Bưng, xã Thanh Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
79	Cắt điện trạm Xóm Tư 1	8:00 09/01/2022	12:00 09/01/2022	Khắc phục tồn tại Trạm Xóm Tư 1, căng lại dây cáp ABC4x95mm ² đạt tĩnh không, chỉnh trụ nghiêng, lắp bổ sung tiếp địa	Áp Nguyễn Công Minh A - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY \leq 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn