

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 15 (từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 15 (từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 36.702.393 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 5.243.199 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.504.213 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.958.027 (kWh);
- Công suất ngày max: 254,6 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 15

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 36.400.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 260 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV: Không.**III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:***** Ngày 11/4/2022:**

- Chuyển nguồn đường dây 22kV sau phân đoạn Châu Thành - Đại Hải nhận điện tuyến 477MT;
- Chuyển nguồn đường dây 22kV sau trụ 473PH/71/20 nhận điện tuyến 473PH qua phân đoạn Ba Rinh – Mang Cá.

Ngày 12/4/2022:

*** Ngày 12/4/2022:**

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Khu dân cư 5A-2 nhận điện tuyến 473ST qua phân đoạn Khu dân cư 5A-1.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 11/4/2022					
1	Cắt các phân đoạn Điện Thành, Ba Rinh - Mang Cá, Châu Thành - Đại Hải	8:00	16:00	háo lèo đường dây trung thế tại trụ số 473PH/71/18; Lắp 01 bộ đà sắt 2,8m dừng dây trung thế tại trụ 473PH/71/20; Cắt dừng dây trung thế tại trụ 473PH/71/20; Tháo dây trung thế từ trụ 473PH/71/19 đến trụ 473PH/71/20 và quấn dây trên đầu trụ tại trụ số 473PH/71/19; Tháo và thu hồi dây hạ thế từ trụ 473PH/71/19 đến trụ 473PH/71/20 để phục vụ thi công mở rộng cầu Ba Rinh thuộc Dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 1A	Xã Đại Hải, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cắt các phân đoạn Điền Thành, Ba Rinh - Mang Cá, Châu Thành - Đại Hải	8:00	16:00	Vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống chống sét LA các trạm: Đại Hải 3, Đại Hải 2, Ba Rinh A, Ba Rinh, Nhà thờ Thiết An, Đại Hải 1, Đại Hải, Bưu cục Đại Hải	Phối hợp mất điện	
II	Ngày 12/4/2022					
1	Cắt phân đoạn Kênh Ô Môi	7:30	11:30	Xử lý khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng trạm Kênh Ô Môi 3; căng dây hạ thế võng 03 vị trí, kết hợp chỉnh 02 trụ hạ thế nghiêng	Khóm Tân Quới - Phường 2, thị xã Ngã Năm	
2	Cắt điện trạm Áp 6	13:00	16:30	Căng dây võng xử lý khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng; trạm Áp 6, ép lèo hạ áp trạm 02 vị trí, kiểm tra và vệ sinh lại mối nối tiếp đất lắp lại đường dây hạ thế Áp 6	Khóm 6 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	
3	Cắt phân đoạn Kênh Năm Kiệu	7:30	15:30	Xử lý khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng nhánh Kênh 5 Kiệu: Bảo dưỡng các trạm Năm Kiệu 1, Năm Kiệu 2, thay đà sắt bằng đà composite đỡ FCO trạm Năm Kiệu 1, 2, thay 01 chằng trung thế sét mọt trụ số 23	Khóm Vĩnh Tiền - Phường 3, thị xã Ngã Năm	
4	Cắt phân đoàn Vàm Rạch Tráng	08:00	13:00	Bảo trì bảo dưỡng các trạm: Vàm Tráng 1, Vàm Tráng 2, Vàm Tráng 4, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp An Nghiệp - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt phân đoạn Rạch Ông Sáu	13:00	17:00	Bảo trì bảo dưỡng các trạm: Rạch Ông Sáu, Rạch Ông Năm, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp An Hưng - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
6	Cắt điện trạm Hương Hào Đầu 3	8:00	16:00	Thực hiện di dời trụ hạ thế 7,5m và đường dây hạ thế trạm Hương Hào Đầu 3 (Công trình đường huyện lộ 65)	Áp 19 - xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị	
7	Cắt điện trạm Hòa Thượng, Hòa Thượng 12, Hòa Thượng 3; Tháo 3 hotline đầu nối trung thế vào nhánh Hòa Thượng 3	8:00	16:00	Chỉnh trụ nghiêng 02 vị trí; Kéo 04ACKP 50mm ² dài 490m, đầu nối trung thế lắp phân đoạn Hòa Thượng 3. Tăng cường công suất trạm Hòa Thượng 3 “160kVA”, sang lưới hạ thế trạm Hòa Thượng 3B, trạm Hòa Thượng 3A qua trạm Hòa thượng 3, lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cáp hạ thế; thu hồi trạm Hòa Thượng 3B	Áp Hoà Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
8	Cắt điện trạm Áp Mỹ Thanh	8:00	16:00	Thay MCCB trạm Áp Mỹ Thanh, đóng cọc tiếp địa sắt 06 bộ vị trí 1, 6,11, 16, 22, 27, 30, căng dây võng thấp tại khoảng trụ hạ thế 18 và trụ 477VC/35/18	Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	
9	Cắt điện phân đoạn Kênh 42	8:00	14:00	Lắp bộ đà dừng dây, bộ đà phân đoạn, căng dây trung thế 16m, đầu nối đường dây 3 pha trạm Lê Ngọc Tuấn 3, trạm biến áp 160 kVA	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
10	Cắt phân đoạn Mạc Đĩnh Chi 2, Khu dân cư 5A-2, phân đoạn Sung Đỉnh 3	8:00	15:00	Thay 02 trụ bê tông li tâm 12m thành trụ 14m cặp đôi (478ST/26/52/38/52, 48/ST/26/52/38/54), tháp trụ trung thế (478ST/26/52/38/53). Gia cố móng trụ (Công trình nâng cao đường dây phục vụ xây dựng công chào Mạc Đĩnh Chi)	Đường Mạc Đĩnh Chi - Phường 4, thành phố Sóc Trăng	
11	Cắt điện trạm Lý Văn Kiệt; Hữu Cận 1, Tháo hotline đầu nối trung thế từ lưới xuống 3FCO trạm Lý Văn Kiệt	8:00	15:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Khắc phục khuyết tật trạm Lý Văn Kiệt, thay LA, thay cáp xuất từ kẹp quay xuống LA+FCO, thay thùng điện kế, aptomat trạm	Áp Hòa Phú - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
12	Cắt phân đoạn Sóc Vồ 1, phân đoạn Sóc Vồ 2	7:30	12:00	Tháo đà đỡ, tháo sứ, tháo dây nhánh, dây lưới, tháo dây thông tin, nhổ 01 trụ bê tông li tâm 12m, dựng lại 01 trụ 12m, lắp đà đỡ, lắp sứ, lắp dây lưới, dây nhánh, kéo căng dây lưới, dây nhánh, dây thông tin (Công trình di dời trụ theo yêu cầu khách hàng Trần Quốc Cường)	Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 7, thành phố Sóc Trăng	
13	Cắt điện trạm An Nghiệp 2, Ấp 3	8:00	16:00	UBND xã An Mỹ yêu cầu cắt điện để tạo biện pháp an toàn cho địa phương tổ chức phát quang dọc tuyến lộ An Mỹ	Ấp 3 - xã An Mỹ, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
14	Cắt phân đoạn Hòa Đông, Hòa Giang Thạch Sao, Giấy Lãng	8:00	16:00	Tháp 01 ngọn trụ 18m vị trí 479VC/128A/156A, lắp 04 bộ đà dừng 2.4m, 06 bộ đà đỡ thẳng 2.4m, căng 04 dừng trung thế 03 pha sang dây trung thế qua trụ mới tại vị trí 479VC/128A/156A và 479VC/128A/157 (phục vụ xây dựng Nhà máy điện gió Lạc Hòa- Hòa Đông)	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
III	Ngày 13/4/2022					
1	Cắt điện trạm Ngã Ba	10:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Ngã Ba từ 2x25 kVA lên 1x75 kVA	Áp Trương Công Nhựt - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt phân đoạn Chín Liên 1	12:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Bến Đò An Phú từ 2x15 kVA lên 1x50 kVA	Áp An Phú - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
3	Cắt phân đoạn và trạm Thọ Hòa Đông A	8:00	16:00	Kéo dây lắp thiết bị công trình Nhánh Thọ Hòa Đông A	Áp Thọ Hoà Đông A - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	
4	Cắt điện trạm Kinh Nhà Thờ 5	8:00	16:00	Thực hiện di dời trụ hạ thế 7,5m và đường dây hạ thế trạm Kinh Nhà Thờ 5 (Công trình đường huyện lộ 65)	Áp 19 - xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt điện trạm Long Thành 2	7:30	13:00	Di dời trụ điện hạ thế số 4 thuộc trạm Long Thành 2 theo yêu cầu của khách hàng Huỳnh Văn Thủ, di dời tịnh tiến trụ hạ thế dọc tuyến 4,7m, dòi 01 thùng 4 công tơ, 4 dây nhánh sau công tơ, 01 sắt V63-2,5m, 01 sắt V50-2m đỡ dây nhánh (dịch vụ khách hàng)	Áp Long Thành – xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
6	Cắt điện trạm Long Thành 2	7:30	13:00	Di dời trụ điện hạ thế số 4 thuộc trạm "Long Thành 2" theo yêu cầu của khách hàng Huỳnh Văn Thủ, di dời tịnh tiến trụ hạ thế dọc tuyến 4,7m, dòi 01 thùng 4 công tơ, 4 dây nhánh sau công tơ, 01 sắt V63-2,5m, 01 sắt V50-2m đỡ dây nhánh, thực hiện theo BCT số 25/BCT-ĐLNN (dịch vụ khách hàng)	Áp Long Thành – xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
7	Cắt điện trạm Âu Thọ A1; trạm T17-VH	8:00	15:00	Tách lưới, sang dây nhánh thu hồi dây AV hiện hữu 04 khoảng trụ từ trụ hạ thế 17 đến trụ hạ thế 23 dài 130, của trạm Âu Thọ A1 sang qua trạm T17-VH	Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	
IV	Ngày 14/4/2022					
1	Cắt phân đoạn Phan Văn Tông	8:00	15:00	Thay đổi kết cấu trạm từ 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây	Áp Lê Văn Xe - xã Ngọc Đông, thị xã Vĩnh Châu	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 700.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn