

KẾ HOẠCH

Vận hành hệ thống điện tuần 16 (từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 16 (từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 36.401.037 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 5.200.148 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.366.125 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 5.115.382 (kWh);
- Công suất ngày max: 256 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 16

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 36.400.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 262 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV: Không.

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

*** Ngày 18/4/2022:**

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Khu dân cư 5A-2 nhận điện tuyến 473ST qua phân đoạn Khu dân cư 5A-1.

*** Ngày 21/4/2022:**

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Áp 2 nhận điện tuyến 471TĐ;

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Thanh 2 nhận điện tuyến 479VC, sau phân đoạn Cống Xanh nhận điện tuyến 475TD;

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Thủy Sản nhận điện T473ST.

* **Ngày 24/4/2022:**

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Phước Nghiêm 2 nhận điện tuyến 478ST.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 18/4/2022					
1	Cắt điện trạm Hương Hào Đầu 3	8:00	16:00	Thực hiện di dời trụ hạ thế 7,5m và đường dây hạ thế trạm Hương Hào Đầu 3 (Công trình đường huyện lộ 65)	Á 19 - xã Vĩnh Thành, huyện Thanh Trì	
2	Cắt điện trạm Cầu Vũ Há	8:00	12:00	Căng dây hạ thế võng tháp 01 khoảng trụ hạ thế 4 đến trụ trung thế 474VC/28, lắp bổ sung 04 bộ tiếp địa hạ thế sắt tại các vị trí trụ 474VC/24, 474VC/26, 474VC/30, 474VC/32	Mất điện trạm khách hàng	
3	Cắt phân đoạn Mạc Đĩnh Chi 2, Khu dân cư 5A-2, Sung Đĩnh 3	8:00	15:00	Cắt lưới dùng dây, thay 329m cáp ACX 185mm ² + ACKP 95mm ² thành cáp ACXH 185mm ² + ACKP 95mm ² , thay cáp hạ thế CV 50mm ³ thành cáp ABC 3x50mm ² từ trụ 478ST/26/528/38-478ST/26/52/38/54. Thay cáp xuất trạm Mạc Đĩnh Chi 8, nâng cao máy biến thế; Nhỏ trụ thu hồi (Công trình nâng cao đường dây phục vụ xây dựng công chào Mạc Đĩnh Chi)	Đường Mạc Đĩnh Chi - Phường 4, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt phân đoạn Hòa Thượng 5A	8:00	16:00	Di dời trụ bê tông li tâm 12m (01 vị trí), chỉnh trụ nghiêng (05 vị trí)	Áp Hòa Phương - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
5	Cắt điện Vĩnh Đồng 1	7:30	11:30	Xử lý khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng trạm Vĩnh Đồng 1, kết hợp căng dây hạ áp võng 03 vị trí, chỉnh 02 trụ hạ áp nghiêng, kiểm tra và vệ sinh lại mối nối tiếp đất lập lại đường dây hạ thế Vĩnh Đồng 1	Áp Vĩnh Đồng - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
6	Cắt điện trạm Vĩnh Đồng 3	13:00	16:30	Xử lý khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng trạm Vĩnh Đồng 3, kết hợp căng dây hạ áp võng 02 vị trí, chỉnh 01 trụ hạ áp nghiêng, kiểm tra và vệ sinh lại mối nối tiếp đất lập lại đường dây hạ thế Vĩnh Đồng 3	Áp Vĩnh Đồng - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
7	Cắt điện phân đoạn Kinh Cơ Nhì	8:00	16:00	Lắp trạm giàn 160kVA trạm Cơ Nhì 3; Sang dây nhánh khách hàng qua lưới ABC kéo mới trạm Kinh Cơ Nhì 1; Sang dây nhánh khách hàng qua lưới ABC kéo mới trạm Kinh Cơ Nhì 3; Thu hồi trạm Kinh Cơ Nhì 3 hiện hữu	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	
8	Cắt phân đoạn A2	8:00	14:00	Bảo trì, bảo dưỡng phân đoạn A2C, trạm A2A, A2B; Thay 01 bộ chằng xuống (đứt ty) chỉnh trụ nghiêng tại trụ 475TT/120/18; Phát quang dọc đường dây trung hạ thế nhánh A2	Áp A2 - xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
9	Cắt phân đoạn A2C	8:00	14:00	Bảo trì, bảo dưỡng trạm A2C, trạm A2D; Chinh trụ trung thế số 475TT/120/18/12 nghiêng; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp A2 - xã Thanh Tân, huyện Thanh Trì	
10	Cắt phân đoạn Bà Kẹo 2	8:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Bà Kẹo 2 từ 2x25kVA thành 2x37,5kVA	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
11	Cắt phân đoạn Bà Kẹo 4	8:00	11:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm: Bà Kẹo 4 kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Sơn Ton - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
12	Cắt phân đoạn DNTN Trường Hưng	8:30	13:00	Cấp điện 3 pha cho khách hàng DNTN Trường Hưng	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
II	Ngày 19/4/2022					
1	Cắt điện trạm Kinh Nhà Thờ 5	8:00	16:00	Thực hiện di dời trụ hạ thế 7,5m và đường dây hạ thế trạm Kinh Nhà Thờ 5 (Công trình đường huyện lộ 65)	Áp 19 - xã Vĩnh Thành, huyện Thanh Trì	
2	Cắt phân đoạn Kinh Ngay	8:00	17:00	Đầu nối nhánh Kinh Ngay 2-1 xây dựng mới (17 khoảng trụ) từ trụ 24/6 đến trụ 40/6, di dời trạm Kinh Ngay 2 từ trụ 23/6 đến trụ 27/6	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
3	Cắt điện trạm 2 Áp 2	7:30	12:00	Chỉnh 01 trụ hạ thế nghiêng, ép mới nối đường dây hạ thế 2 vị trí, căng dây hạ áp võng 03 vị trí, kết hợp phát quang đường dây hạ thế trạm	Khóm 2 – Phường 1, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt phân đoạn Mỹ Đông	7:30	15:00	Xử lý khuyết tật và bảo trì bảo dưỡng nhánh Mỹ Đông; Bảo dưỡng các trạm: Mỹ Đông 1, Mỹ Đông 3, Mỹ Thành 3; Căng lại dây hạ thế võng thấp đoạn hạ thế độc lập trạm Mỹ Thành 3, bổ sung thêm tiếp đất lặp lại, thay 01 chằng sét mục, kết hợp chỉnh 01 trụ trung thế nghiêng số 472LM/228/157/46/04, 01 trụ hạ thế nghiêng nằm trong khoảng trụ 472LM/228/157/46/03-472LM/228/157/46/04	Áp Mỹ Đông 1 – xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	
5	Cắt phân đoạn Kinh Cơ Nhất	8:00	16:00	Lắp trạm giàn 160kVA trạm Cơ Nhất 2. Đấu nối nhánh Kinh Cơ Nhất 4, thu hồi trạm Kinh Cơ Nhất 2 hiện hữu. Tách lưới hạ thế, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi đường dây hạ thế hiện hữu trạm Kinh Cơ Nhất 2	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	
6	Cắt phân đoạn Sóc Tia, Đồng Xoài	8:00	12:00	Tháp đà U 120 – 03m tại vị trí trụ 475TĐ/151/59 và 475TĐ/151/60 Tháp đà U 120 – 03m tại vị trí trụ 475TĐ/151/59 và 475TĐ/151/60 để nâng cao đường dây trung áp; Tháp sắt V63x63-2,5 m nâng cao đường dây hạ áp trạm Chùa Phật 1A	Áp Sóc Lèo – xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
7	Cắt phân đoạn Dương Văn Chiến	8:30	11:00	Khắc phục khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng trạm Dương Văn Chiến	Áp Vĩnh A - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
8	Cắt phân đoạn Trung Thống	8:00	16:00	Bảo trì, bảo dưỡng các phân đoạn: Tuân Túc 1, Tân Định, Kênh Phú Giao. Bảo trì, bảo dưỡng các trạm Trung Thống, Trung Thống 1, Trung Thống 2. Thay 01 sứ đứng 24kV bị vỡ một bát tại trụ 473TT/31/70/7. Ép dây tiếp địa lắp lại tại trụ 473TT/31/70/7. Thu hồi vật tư thừa trên lưới (Ulevic) tại các trụ 473TT/31/70/3, 8, 15, 16, 17, 19, 20. Thay bảng tên phân đoạn Trung Thống bị mờ. Dán bảng nguy hiểm tại khoảng trụ 473TT/31/70/19-20. Phát quang dọc đường dây trung hạ thế nhánh Trung Thống	Áp Trung Thống - xã Tuân Túc, huyện Thạnh Trị	
9	Cắt phân đoạn Trần Minh Quyền 1, Huỳnh Công Đê 3	8:00	11:00	Ép lèo trung thế, đấu nối mạch vòng nhánh Huỳnh Công Đê 3 với nhánh Trần Minh Quyền 1	Áp Trần Minh Quyền - xã Ngọc Tô, huyện Mỹ Xuyên	
10	Cắt phân đoạn Mang Cá - Xuân Hòa, CTy TNHH Đình Tứ, Cái Trâm	7:00	16:30	Địa phương yêu cầu cắt điện để phát quang cây xanh dọc tuyến lộ nông thôn. Điện lực kết hợp công tác: Thực hiện bảo trì bảo dưỡng đường dây trung thế, vệ sinh cách điện; Thực hiện bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp, đường dây hạ thế, các trạm và phân đoạn trên nhánh. Thí nghiệm RCS Xuân Hòa - An Lạc Thôn, LBS An Lạc Thôn. Phát quang hành lang lưới điện nhánh Mang Cá - Xuân Hòa, Xuân Hòa - An Lạc Thôn	Xã Xuân Hòa; Thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
III	Ngày 20/4/2022					
1	Cắt điện trạm Là Bư 3, Là Bư 3-1	8:00	10:00	Tách lưới trạm Là Bư 3 sang Là Bư 3-1	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	
2	Cắt điện Khóm 3-Phường 1	7:30	12:00	Xử lý ép mối nối đường dây hạ thế 03 vị trí, căng dây hạ áp võng thấp 02 vị trí trạm Khóm 3 – Phường 1	Khóm 3 – Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	
3	Cắt phân đoạn Lộ Bảy Túc	8:00	16:00	Đầu nối trạm biến áp 160kVA trạm Lai Hòa 9; Cắt lưới, sang dây nhánh khách hàng từ trạm Lai Hòa 8 sang trạm Lai Hòa 9; Thu hồi dây hạ thế trạm Lai Hòa 8 hiện hữu; Đầu nối trung thế nhánh Lai Hòa 10, cắt lưới sang dây nhánh khách hàng từ trạm Lai Hòa 8 sang trạm Lai Hòa 10	Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
4	Cắt phân đoạn Kinh Sáu Rõ	8:00	16:00	Bảo trì, bảo dưỡng trạm phân đoạn Kinh Nàng Rền, trạm Kinh Sáu Rõ 1, Kinh Sáu Rõ 2; Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế tại khoảng trụ 475/228/106/68/24-25; Buột lại dây trung tính tại trụ 475TT/228/106/68/19 (dây nguội rút ra khỏi ulevis); Thay bảng tên phân đoạn Kinh Sáu Rõ mờ; Thay bảng số trụ, bảng nguy hiểm bị mờ 10 vị trí. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp 13 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt điện trạm nhóm 3- Phường 1	7:30	12:00	Thực hiện di dời trụ hạ thế số 5 bê tông li tâm 7,5m theo yêu cầu của khách hàng Đỗ Thanh Phong, di dời trụ dọc theo hướng tuyến 06m	Khóm 3 – Phường 1, thị xã Ngã Năm	
6	Cắt phân đoạn Phước Hòa An Lạc	8:00	16:00	Tháp sắt nâng đường dây trung thế	Áp An Trung - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	
IV	Ngày 21/4/2022					
1	Cắt LBFCO phân đoạn Tân Lập A tại trụ 475MT/40.	7:30	13:00	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không pha đất nhánh Tân Lập A tại khoảng trụ 475MT/49 đến 475MT/50. Thay 18 uclevis đỡ dây trung tính bị mục, tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế trạm Tân Lập B, căng dây hạ áp võng tháp 03 vị trí	Khóm 2 - Phường 2, thị xã Ngã Năm	
2	Cắt phân đoạn Trà Niên	8:00	16:00	Đầu nối đường dây trung thế nhánh Trà Niên 5, thu hồi trạm Trà Niên 1 hiện hữu; Lắp lại trạm biến áp Trà Niên 1 3x50kVA; Sang dây nhánh khách hàng qua lưới hạ thế cấp ABC kéo mới, thu hồi dây hiện hữu. Tách lưới hạ thế Trạm Trà Niên 1, Trà Niên 5	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
3	Cắt phân đoạn Nhà Thờ, Cổng Xanh, Cầu Sáu Quế, Kinh Tầm Vu 1, Kinh Ông Khinh 1, Kinh Ông Phứt 1	7:30	17:00	Vệ sinh sứ, kiểm tra và thay thế chân sứ đỉnh mục, sét từ trụ 477TĐ/89 đến trụ 477TĐ/283, đường trục tuyến 477TĐ; bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp, phân đoạn và tụ bù trên toàn nhánh; Khắc phục khuyết tật: Thay thiết bị phân đoạn Kinh Ông Phứt 2, thay chằng, chỉnh trụ nghiêng; Thực hiện giải pháp chống sự cố: Lắp và thay đà sắt thành đà composit, thực hiện giải pháp cố định cáp xuất phân đoạn; Lắp kẹp quai&kẹp hotline; Tháo đầu nối vị trí nhánh rẽ Phan Văn Hiệp tại trụ 477TĐ/169 (khách hàng ngưng sử dụng). Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Nhà Thờ và áp Mỏ Ó - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	
4	Cắt phân đoạn Cầu Ngan Rô, Áp 2	8:00	15:00	Tháo thu hồi di dời đường dây trung thế và trạm biến áp khách hàng Tăng Văn Phước. Dựng mới 01 trụ bê tông li tâm 12m, lắp phân đoạn, đường dây và trạm khách hàng Dương Văn Buồ; Nhổ thu hồi 01 trụ bê tông li tâm 12m hiện hữu	Áp Mười Chiến - xã Long Phú, huyện Long Phú	
5	Cắt phân đoạn Tà Điếp	8:00	16:00	Dựng trụ bê tông li tâm 12m cặp đôi, sang dây trung thế, nhổ thu hồi trụ 10,5m (05 vị trí) tại trụ 475TT/47/45; 475TT/47/46; 475TT/47/58; 475TT/47/59; 475TT/47/60 (Công trình đường huyện lộ 65)	Áp 22 - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt phân đoạn Cầu Vượt Mỹ Khánh	10:30	16:30	Thay 08 trụ bê tông li tâm 12m thành trụ 14m nhánh Cầu Vượt Mỹ Khánh (thuộc công trình đầu tư xây dựng, phát triển lưới mới dọc tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp, từ xã Long Hưng đến xã Hưng Phú)	Áp Mỹ Khánh A - xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú	
7	Cắt các phân đoạn Lê Lợi, Thủy Sản, Lê Vĩnh Hòa, BV2, Phước Nghiêm, Quốc Lộ 60-3, Trường Khánh - Đại Ngãi	7:30	17:00	Thay LBS phân đoạn Ngọc Tường, bảo trì phân đoạn Ngọc Tường, thay 06 LA về thí nghiệm; Thay đà mục phân đoạn BVĐK 2; Lắp nắp chụp sứ đứng từ trụ 28/2 - 41/2; Căng dây võng thấp khoảng trụ 39/2 -41/2 pha bìa trong bị tuột dây Amarods; Nâng cao đà FCO và thay cáp suất trạm Mậu Thân 4 (39/2); Kiểm tra tụ bù Ngọc Tường trụ 34/2 đứt 01 chi - Thay LA, thay kẹp quai các trạm Mậu Thân 1, Mậu Thân 4, Mậu Thân 2, Mậu thân 3, Mậu thân 5, Lương Định Cửa 2, Lương Định Cửa 3, Khu dân cư xóm mới, Khóm 2 Phường 5, Khóm 3 Phường 5, Kinh 19/5 về thí nghiệm, tháp sắt nâng cao đường dây trụ 04 vị trí; Tháp sắt trụ hạ thế nâng cao đường dây trung thế nhánh K3P5A (03 vị trụ) - Phát quang 06 cây sao chùa Khleng cao trên đường dây, lắp mới LBS phân đoạn Tôn Đức Thắng 1, Tôn Đức Thắng 2, thay đà mục sét, lắp nắp chụp 185 nắp chụp sứ đứng. Thay LA các trạm khách hàng về thí nghiệm	Đường Tôn Đức Thắng - Phường 5, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
V.	Ngày 22/4/2022					
1	Cắt điện phân đoạn và trạm Huỳnh Thu 1	8:00	16:00	Nâng cấp đường dây trung thế nhánh Cầu Năm Hoàng từ 1 pha lên 3 pha, đấu nối nhánh Nguyễn Út 8	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
2	Cắt điện phân đoạn và trạm Vĩnh Tân 19	8:00	16:00	Hoàn thiện công trình nhỏ và di dời 07 trụ bê tông li tâm 7,5m; Xử lý khuyết tật	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	
3	Cắt phân đoạn Tân Lợi 4	8:00	16:00	Bảo trì, bảo dưỡng trạm Tân Lợi 4, chỉnh trụ hạ thế nghiêng, thay dây chằng xuống mục đứt tại (trụ cuối lưới). Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Tân Lợi - xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị	
4	Cắt phân đoạn Bô Na	8:00	16:00	Thay 07 trụ bê tông li tâm 12m thành 14m (thuộc công trình đầu tư xây dựng; Phát triển lưới mới dọc tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp, từ xã Long Hưng đến xã Hưng Phú) nhánh Phương Hòa 3	Áp Phương Hòa 1 - xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú	
VI.	Ngày 23/4/2022					
1	Cắt phân đoạn Tài Văn - Trần Đề, Viên Bình	7:30	17:00	Vệ sinh sứ, kiểm tra và thay thế chân sứ đỉnh mục, sét (nếu có) từ trụ 475TĐ/215/5 đến trụ 475TĐ/215/134, đường trục nhánh Tài Văn - Trần Đề; Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp, phân đoạn từ trụ 475TĐ/215/5 đến trụ 475TĐ/215/134, đường trục nhánh Tài Văn - Trần Đề; Khắc phục khuyết tật. Thay LA đứt dây tiếp địa, thay chằng,	Các xã Tài Văn, Viên An, Viên Bình - huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
				thay Uclevis mục, trụ nút gốc,... từ trụ 475TĐ/215/5 đến trụ 475TĐ/215/134, đường trục nhánh Tài Văn - Trần Đề. Phát quang hành lang an toàn lưới điện		
2	Cắt phân đoạn Công Nghiệp	08:00	16:00	Dựng trụ bê tông li tâm 12m cặp đôi, kéo căng dây, lắp trạm biến áp 1x100kVA cấp điện cho khách hàng Nguyễn Lê Minh	Áp Chợ - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	
3	Cắt phân đoạn Rạch Cạn	08:00	16:00	Thay trụ trung thế số 471CLD/05/03 và phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp từ trụ 471CLD/05/01 - 471CLD/05/05	Áp Phạm Thành Hơn B - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
VII.	Ngày 24/4/2022					
1	Cắt phân đoạn Chùa Phật Tổng Cánh, Giồng Chát, các trạm Công ty CP PN Solar, PN Solar 1, Power Nature, Power Nature Solar, Power Nature	7:30	17:00	Vệ sinh sứ, kiểm tra và thay thế chân sứ đỉnh mục, sét trên nhánh Tổng Cánh 2, nhánh Chùa Phật Tổng Cánh - Giồng Chát - Tổng Cánh 2; Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp, phân đoạn và tụ bù trên nhánh; Khắc phục khuyết tật: Thay chằng; Thay FCO, LA và sứ đứng không đảm bảo vận hành, sơn lại vỏ máy biến áp, vỏ tụ bù bị sét,... trên nhánh; Thực hiện giải pháp chống sự cố, căng dây võng thấp; Lắp kẹp quai & kẹp hotline; Tháo đầu nối nhánh Tây Nam Khu 1, thu hồi hệ thống đo đếm trung thế nhánh Tây Nam Khu 1. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Giồng Chát, Tổng Cánh - xã Liêu Tú; Các áp Trà Ông, Lao Vên - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cắt phân đoạn UB xã Hưng Phú	8:00	16:00	Di dời 08 trụ bê tông li tâm 12m (thuộc công trình đầu tư xây dựng, phát triển lưới mới dọc tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp, từ xã Long Hưng đến xã Hưng Phú), nhánh Ấp Mới	Ấp Phương Bình 2 - xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú	
3	Cắt máy cắt 473 trạm 110kV Sóc Trăng, cắt các phân đoạn Stapimex - 3, Hồ Nước Ngọt 3, Phước Nghiêm, Phước Nghiêm 2, Tân Thạnh, Nhà Máy Đường	7:30	17:00	Bảo trì, thí nghiệm RCS, thay LA phân đoạn trụ 18/3 Quốc Lộ 1; Bảo trì các phân đoạn và trạm trên nhánh; Bảo trì vệ sinh sứ, lắp nắp chụp sứ từ trụ 473ST/50 đến trụ 473ST/152; Bảo trì thí nghiệm LBS phân đoạn Trụ 74/3, thay cáp suất từ lưới xuống LBS và từ LBS lên lưới, thay 06 LA; Thay 06 LA đo đếm Tân Thạnh (473ST/152); Căng lại dây chằng, tháo chằng đứt trụ 23/3, 26/3, 473ST/79, 473ST/149/1; Tháp sắt nâng cao dây trung tính trụ 473ST/77 (trạm Kinh Cầu Xéo 1); Thay LA các trạm khách hàng về thí nghiệm	Phường 7, Phường 5, Phường 8, thành phố Sóc Trăng	
4	Cắt phân đoạn UB xã Hưng Phú	8:00	16:00	Di dời 08 trụ bê tông li tâm 12m (thuộc công trình đầu tư xây dựng, phát triển lưới mới dọc tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp, từ xã Long Hưng đến xã Hưng Phú), nhánh Ấp Mới	Ấp Phương Bình 2 - xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 700.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn