

KẾ HOẠCH

Vận hành hệ thống điện tuần 25 (từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 25 (từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 37.821.305 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 5.403.044 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.504.080 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 5.185.771 (kWh);
- Công suất ngày max: 260,8 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 25

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 37.000.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 255 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV: Không**III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:****1. Ngày 21/6/2022:**

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Phân Trường nhận điện T471MT qua phân đoạn Mỹ Thuận - Mỹ Phước;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Thuận nhận điện T475ST qua phân đoạn Thanh Phú - Lâm Kiệt (gián đoạn điện 08g00 - 08g30 và 15g30 - 16g00).

2. Ngày 24/6/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Ấp 2 nhận điện T471TĐ qua phân đoạn Long Phú - Tú Điền.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 20/6/2022					
1	Cô lập trạm Phụng Tường 2	8:00	16:30	Thay 6 trụ BTV 6,5m, mục gốc bằng 6 trụ BTLT 7,5m, xử lý dây hạ áp cọ máy tol, xử lý dây nhánh mất an toàn phát quang lưới điện hạ áp, ép lèo lưới hạ áp.	Ấp Phụng Tường 2 - xã Song Phụng - huyện Long Phú	
2	Cô lập trạm Cù Lao Nai 2	8:00	16:00	Lắp bộ neo hạ thế; Kéo mới dây ABC 3x35mm ² ; Thu hồi dây 3xAV35mm ² cũ; Sang dây nhánh khách hàng	Ấp An Phú - xã An Thạnh Tây - huyện Cù Lao Dung	
3	Cô lập các trạm Công Quay 2A, Công Quay 2	7:30	15:30	- Cắt lưới, lắp giá đỡ dây hạ thế trạm Công Quay 2A; - Lắp MBA trạm Công Quay 2-1 (2x15kVA), lắp cáp suất, CB, điện kế, đấu nối cáp suất lên lưới.	Đường Đoàn Thị Điểm - Phường 3 - thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
II	Ngày 21/6/2022					
1	Cô lập phân đoạn Công Điền	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Công Điền; phát quang hành lang lưới điện	Áp Hòa Lợi - xã Xuân Hòa - huyện Kế Sách	
2	Cô lập phân đoạn Tân Thạnh - Mương Tra	8:00	16:00	Tháp đà U120x3m nâng cao đường dây trung thế võng tháp không đảm bảo khoảng cách an toàn; Khắc phục khuyết tật lưới điện; Phát quang lưới điện trung hạ thế	Các áp Mương Tra, Ngã Tư - xã Tân Thạnh - huyện Long Phú	
3	Cô lập trạm Phụng Sơn	8:00	16:30	Khắc phục dây trung tính tiết diện nhỏ, dây lưới nhiều mối nối không đảm bảo trong vận hành thay bằng dây AV50mm dài 250m, xử lý dây nhánh mất an toàn, phát quang hành lang lưới điện hạ thế	Áp Phụng Sơn - xã Song Phụng - huyện Long Phú	
4	Cô lập phân đoạn Đầy Hương 6	8:00	15:00	- Lắp mới trạm Đầy Hương 8 (1x25kVA) trụ 476ST/182A/67 nhánh rẽ Đầy Hương 6. - Điều hòa dung lượng trạm Đầy Hương 6 từ 1x50kVA thành 1x25kVA trụ 476ST/182A/74.	Áp Đầy Hương 3 - xã Thạnh Thới An - huyện Trần Đề	
5	Cô lập trạm Thạnh Điền 3	13:00	16:00	- Thay 02 trụ hạ thế (gần cuối lưới và trụ cuối lưới bị nứt nguy hiểm). - Phát quang dọc đường dây hạ thế trạm Thạnh Điền 3.	Áp Thạnh Điền - thị trấn Phú Lộc - huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cô lập các phân đoạn: Mỹ Tú 1, Phân Trường, Mỹ Thuận, lèo tại trụ 471MT/3/102/2/186 thuộc nhánh Phước Thuận 1	8:00	16:00	Bảo trì bảo dưỡng đường dây và trạm trên nhánh, tháp sắt nâng cao đường dây trung thế, thay đà sét, làm lại chằng đứt, khắc phục nắp chụp bị hỏng, chỉnh trụ nghiêng, thay LBFCO cháy cánh bướm, điều hòa dung lượng trạm Mỹ Hưng 1 từ 2x25kVA xuống 1x25kVA.	Áp Mỹ Hưng xã Mỹ Tú; áp Phước An, xã Mỹ Thuận,	
III	Ngày 22/6/2022					
1	Cô lập phân đoạn Sóc Tổng	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Sóc Tổng, bảo dưỡng trạm Sóc Tổng, Sóc Tổng 1, phát quang hành lang lưới điện.	Áp 8 - xã Trinh Phú - huyện Kế Sách	
2	Cô lập trạm Kênh Rạch Cũ 2	7:30	13:00	Chỉnh 01 vị trí trụ hạ thế nghiêng; ép 03 vị trí lèo thuộc trạm Kênh Rạch Cũ 2	Khóm Tân Thạnh - Phường 2 - thị xã Ngã Năm	
3	Cô lập trạm Lộ 19/5	7:30	14:30	Thực hiện công tác ép lèo 01 vị trí, thay thùng aptomat, thùng điện kế trạm, thay mới ống xoắn cáp suất, thay đoạn dây hạ thế quá tải tại khoảng trụ 472LM/228/156/27 - 472LM/228/156/28.	Áp Mỹ Thành - xã Mỹ Quới - thị xã Ngã Năm	
4	Cô lập phân đoạn Kênh Ông Cả	8:00	16:00	Thay máy biến áp bị rỉ dầu, ép mối nối lèo hạ áp thực hiện giải phát sự cố lắp nắp chụp sứ đứng, phát quang lưới điện trung hạ áp	Áp Trường Bình - xã Trường Khánh - huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cô lập phân đoạn Thanh Phú	8:00	14:30	Tháp đà nâng dây trung thế vồng thấp, xử lý vị trí rui ro	Áp Thanh Phú - xã Thanh Thới Thuận - huyện Trần Đề	
6	Cô lập trạm Ép Dầu	8:00	16:00	Dựng mới 02 trụ BTLT 8,5m tăng lại dây lưới vồng thấp, luồn ống gân cáp xuất hạ thế; Ép lèo mới nối hạ thế, chỉnh trụ nghiêng xử lý dây nhánh mất an toàn; Đóng tiếp địa lặp lại; Phát quang lưới điện hạ thế	Áp 2 - thị trấn Long Phú - huyện Long Phú	
7	Cô lập trạm Cù Lao Nai 3	8:00	16:00	Lắp bộ neo hạ thế; Kéo mới dây ABC 3x35mm ² ; Thu hồi dây 3xAV35mm ² cũ; Sang dây nhánh khách hàng	Áp An Phú - xã An Thạnh Tây - huyện Cù Lao Dung	
8	Cô lập phân đoạn A2	8:00	16:00	- Bảo trì, bảo dưỡng phân đoạn A2C, trạm A2A, A2B - Thay 01 bộ chằng xuống (đứt ty) chỉnh trụ nghiêng tại trụ 475TT/120/18. - Phát quang dọc đường dây Trung hạ thế nhánh A2.	Áp A2 - xã Thạnh Tân - huyện Thạnh Trị	
9	Cô lập phân đoạn A2C	8:00	16:00	- Bảo trì, bảo dưỡng trạm A2C, trạm A2D - Chỉnh trụ trung thế số 475TT/120/18/12 nghiêng. - Phát quang dọc đường dây trung hạ thế nhánh A2C.	Áp A2 - xã Thạnh Tân - huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
10	Cô lập phân đoạn Lê Lai	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế	Phường 1 - thị xã Vĩnh Châu	
IV	Ngày 23/6/2022					
1	Cô lập phân đoạn Thông Cư	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Thông Cư; bảo dưỡng trạm Thông Cư, Thông Cư 1, phát quang hành lang lưới điện.	Áp 8 - xã Trinh Phú - huyện Kế Sách	
2	Cô lập trạm Tân Lập 1	7:30	11:00	Tháp sắt V63-2,5m nâng cao đường dây hạ thế trạm Tân Lập 1 cộ mái nhà khách hàng tại trụ 475MT/26 - 475MT/27.	Khóm 3 - Phường 2 - thị xã Ngã Năm	
3	Cô lập trạm Thạnh Lợi	8:00	16:00	Chỉnh 1 trụ hạ thế nghiêng, căng lại lưới hạ thế võng thấp, ép lại mối nối lèo hạ áp, dựng mới 3 trụ hạ thế xử lý dây nhánh câu chuyền quá tải, xử lý dây nhánh mất an toàn, phát quang hành lang lưới điện hạ áp	Áp Thạnh Đức - xã Long Đức - huyện Long Phú	
V	Ngày 24/6/2022					
1	Cô lập phân đoạn Rạch Miễu	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Rạch Miễu, phát quang hành lang lưới điện	Các ấp Hòa Phú, Hòa Quới - xã Xuân Hòa - huyện Kế Sách	
2	Cô lập trạm Kênh Đường Trâu	7:30	15:30	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng (04 vị trí)	Khóm 2 - Phường 1 - thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
3	Cô lập phân đoạn trạm Tiếp Nhựt 2	8:00	12:00	Thay trụ hạ thế bị gãy, sang dây hạ thế mất an toàn	Áp Tiếp Nhựt - xã Viên An - huyện Trần Đề	
4	Cô lập trạm Thanh Nhàn 1	8:00	12:00	Xử lý vị trí rủi ro, sang tải cân pha, phát quang hành lang lưới điện trạm Thanh Nhàn 1	Áp Thanh Nhàn - xã Thạnh Thới An - huyện Trần Đề	
5	Cô lập phân đoạn Kinh Sáu Rồ	8:00	16:00	Bảo trì, bảo dưỡng trạm phân đoạn Kinh Nàng Rền, trạm Kinh Sáu Rồ 1, Kinh Sáu Rồ 2; Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế tại khoảng trụ 475/228/106/68/24-25; Xử lý khuyết tật; Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế	Áp 13 - xã Vĩnh Lợi - huyện Thạnh Trị	
6	Cô lập các phân đoạn: Cầu Ngan Rô, Áp 2	8:00	15:00	- Điều hòa dung lượng trạm T9 Áp 2 từ (3x37,5kVA) lên 160kVA, kết cấu trạm ngò. Di dời trạm từ trụ 472Đ/167/1 ra trụ 472TĐ/167. - Điều hòa dung lượng trạm T6 Áp 2 từ 160kVA lên 250kVA, kết cấu trạm ngò; Di dời trạm từ trụ 472Đ/114/4 ra trụ 472TĐ/114. - Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế. - Gắn nắp chụp sứ đứng	Áp 2 - thị trấn Long Phú - huyện Long Phú; áp Thanh Liêm - xã Đại Ân 2 - huyện Trần Đề	
7	Cô lập trạm Đào Viên 2	9:00	11:30	Thay CT và kiểm tra khách hàng Lâm Trọng Hiếu	Áp Đào Viên - xã Thạnh Quới - huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
VI	Ngày 25/6/2022					
1	Cô lập trạm Bình Linh	8:00	16:00	Lắp bộ neo hạ thế; Kéo mới dây ABC 3x35mm ² ; Thu hồi dây M1 1m ² + 2xAV35mm ² cũ; Sang dây nhánh khách hàng	Ấp An Lạc - xã An Thạnh Tây - huyện Cù Lao Dung	
VII	Ngày 26/6/2022					
1	Cô lập trạm Cồn Cát 3	8:00	16:00	Dựng trụ BTLT 6,5m; Lắp bộ neo hạ thế; Kéo mới dây ABC 3x35mm ² ; Thu hồi dây 3xAV35mm ² cũ; Sang dây nhánh khách hàng	Ấp An Trung - xã An Thạnh 1 - huyện Cù Lao Dung	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐD (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn