

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 32 (từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 32 (từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 37.765.259 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 5.395.037 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.541.264 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 5.280.926 (kWh);
- Công suất ngày max: 257 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 32

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 38.500.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 270 MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV: Không.

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

1. Ngày 08/8/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Gia Hòa - Hòa Tú nhận điện tuyến 471MX.

2. Ngày 09/8/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Châu Thành - Đại Hải nhận điện tuyến 477MT; sau phân đoạn Mang Cá - Ba Trinh, Mang Cá - Xuân Hòa.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 08/8/2022					
1	Cắt phân đoạn Hồ Quốc Phương	08:00	16:00	Thay 03 TU, thay điện kế, vệ sinh bảo trì bảo dưỡng đo đếm trung thế khách hàng Công ty TNHH Nam Tiến	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
2	Cắt điện trạm 4 Ấp 4	07:30	12:00	Thực hiện công tác chỉnh trụ hạ thế nghiêng 01 vị trí (gia cố móng)	Khóm 4 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	
3	Cắt phân đoạn Châu Hưng 1	08:00	16:00	Thực hiện vệ sinh sứ đứng 24kV bị bẩn từ trụ 471TT/64/64/21/26/9-15; buộc lại dây trung tính bị đứt dây buộc cổ sứ 05 vị trí đường dây trung thế; lắp ổ khóa thùng CB, thùng điện kế. Sử dụng giáp núu TK 35 để căng lại dây chằng hạ thế tại trạm bị chùng, Lắp ống nhựa HDPE P32-2m cho dây chằng trung thế tại 01 vị trí trụ; phát quang hành lang an toàn lưới điện	Ấp Tân Dù - xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt điện trạm Văn Tố B	08:00	16:00	Kéo dây ABC 3x35mm ² : 638m; thu hồi dây 2xAV35mm ² : 638m, sang khách hàng: 20 hộ	Áp Đoàn Văn Tố - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt các phân đoạn Tam trụ 53, Gia Hòa - Hòa Tú	07:00	17:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thay dây từ trụ 475ST/197/58/79 đến trụ 475ST/197/58/92 dài 1042m (3ACKP 120mm ² + 1ACKP 70mm ²); Thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới và thu hồi trụ cũ tại 11 vị trí trụ	Các xã Thạnh Quới, xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
6	Cắt phân đoạn Cảng Buổi	08:00	14:00	Tháo và thu hồi trạm biến áp Cảng Buổi 3 hiện hữu 3x25kVA	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
7	Cắt điện trạm Mỹ Hòa 5	08:00	16:00	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế trạm Mỹ Hòa 5 (chỉnh trụ hạ thế nghiêng; xử lý lưới hạ thế vượt cầu Mỹ Thạnh vông thấp; dây nhánh khách hàng...)	Áp Mỹ Hòa - xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú	
8	Cắt phân đoạn Tân Thời, công ty TNHH Long Thành Đắk Lắk	08:00	12:00	Điều hòa dung lượng trạm Tân Thời 3 từ 160kVA lên 250kVA	Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
9	Cắt điện trạm Khu 6 NM	08:00	17:00	Kéo căng cáp ABC 4x 50mm ² dài 950m, lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi dây AV 50mm ² hiện hữu từ trụ hạ thế 1 đến trụ hạ thế 22.9	Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
10	Cắt phân đoạn Chiếu Sáng	08:00	16:00	Sang trạm chiếu sáng hiện hữu; Sang đường dây trung thế hiện hữu; Căng dây và đấu nối đường dây trung thế xây dựng mới vào đường dây trung thế hiện hữu (công trình đầu tư xây dựng năm 2022, cấp điện khu hành chính huyện Mỹ Tú)	Áp Mỹ Tân - thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú	
II	Ngày 09/8/2022					
1	Cắt phân đoạn Hòa Lộc 3A	08:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Hòa Lộc 3A từ 1x25kVA lên thành 2x25kVA	Áp Hòa Lộc 1 - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	
2	Cắt điện trạm Vĩnh Lợi 3	08:00	16:00	Dựng trụ, di dời trụ, gia cố móng, thay chằng, tháp sắt, kéo, căng dây hạ áp, căng dây nhánh khách hàng	Áp 15 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thanh Trì	
3	Cắt điện trạm Cái Quanh 1A	08:00	16:00	Chỉnh trụ nghiêng, xử lý dây lưới võng thấp mất an toàn, ép lèo mối nối; phát quang lưới điện hạ thế	Áp Cái Quanh - xã Tân Thanh, huyện Long Phú	
4	Cắt điện trạm Trường Bình 4	08:00	09:00	Thay CT trạm Trường Bình 4	Áp Trường Bình - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	
5	Cắt điện trạm Tầm Loan 1	08:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Tầm Loan 1; kéo dây ABC 4x50mm ² dài 60m để thay cho đoạn dây hạ thế (4AV 50mm ²) vượt sông bị xuống cấp (nhiều mối nối); phát quang dọc theo lưới hạ thế	Áp Hòa Lồi - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt phân đoạn Tắc Gòong	08:00	15:00	Phối hợp địa phương phát quang kết hợp: Bảo trì bảo dưỡng trạm Tắc Gòong; vệ sinh ép mối nối lèo hạ thế, cập thế dây hạ thế chống quá tải	Áp Tắc Gòong - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
7	Cắt điện trạm Vĩnh Mỹ A	07:30	12:00	Thực hiện công tác chỉnh trụ hạ thế nghiêng cuối lưới 01 vị trí, kết hợp ép mối nối và căng dây hạ thế võng 01 vị trí	Khóm Vĩnh Mỹ - Phường 3, thị xã Ngã Năm	
8	Cắt điện trạm Bờ Đập 1	08:00	12:00	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, kết hợp phát quang, san tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Bờ Đập - xã Viên An, huyện Trần Đề	
9	Cắt điện trạm Trà Ông 4	13:30	17:00	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, kết hợp phát quang, san tải cân pha đường dây hạ thế; kéo lại đoạn dây hạ thế bị đứt mất	Áp Trà Ông - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	
10	Cắt điện trạm Vùng 3B	08:00	16:00	Lắp dây neo hạ thế: 6 bộ; kéo dây ABC 3x50mm ² : 1209m; thu hồi dây ACKP50mm ² + 2xAV50mm ² : 770m; sang khách hàng: 45 hộ	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
11	Cắt phân đoạn Kinh Trà Nỏ	08:00	14:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng khoảng trụ 472VC/134/20 - 472VC/134/21; kéo mới dây hạ thế bị mất, lắp nắp chụp máy biến áp, thay ống luôn cáp xuất trạm Vĩnh Tân 2	Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
12	Cắt điện trạm Mỹ An 4	08:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Mỹ An 4 để đảm bảo vận hành (thay đổi thùng điện kế, thùng MCCB; cấp suất trạm...)	Áp Mỹ An - xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
13	Cắt điện trạm Hòa Giang 3	08:00	17:00	Lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng qua trụ mới, thu hồi trụ BTV hiện hữu từ trụ 77VC/439 đến trụ hạ thế số 15	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
14	Cắt các phân đoạn: Điền Thành, Ba Rinh - Mang Cá, Châu Thành - Đại Hải	07:30	16:00	Thi công ép cọc tại công hợp Km 2110+661 gần lưới điện trung thế phục vụ Dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 1A. Kết hợp thực hiện: Thay trạm Đông Hải 3 400kVA từ trạm nền lên thành trạm ngòi; ép lèo trung thế 02 vị trí trụ; sang dây nhánh khách hàng qua trụ mới; kết lưới hạ thế từ trụ 473PH/71/47 đến trụ 473PH/71/50; sang dây nhánh khách hàng; thu hồi trụ hiện hữu; Ép lèo trung thế trụ 473PH/71/47 và trụ 473PH/71/48. Lắp đà lệch đỡ dây, sang phân đoạn qua trụ mới trụ 473PH/71/37	Xã Đại Hải, huyện Kế Sách	
15	Cắt các phân đoạn: Điền Thành, Châu Thành - Đại Hải, Mang Cá, Mang Cá - Ba Trinh, Mang Cá - Xuân Hòa	08:00	11:00	UBND xã Đại Hải yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: Thay LA pha A phân đoạn Ba Rinh - Mang Cá bị phóng đã tách ra khỏi vận hành, kết hợp bảo trì bảo dưỡng phân đoạn Ba Rinh - Mang Cá	Ấp Ba Rinh - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
16	Cắt Kênh Cái Trầu	08:00	15:00	Thực hiện công tác thi công dựng trụ BTLT 14m 01 vị trí, lắp phân đoạn, kéo dây, lắp MBA 750kVA theo yêu cầu của khách hàng nhà máy Xây Xát Trần Văn Cư	Áp Long Thạnh - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
17	Cắt điện trạm Mỹ Hòa 1	08:00	11:00	Thực hiện công tác thi công di dời 01 bộ chằng hạ thế tại trụ 472LM/228/46.1 theo yêu cầu của khách hàng Nguyễn Văn Nhiều	Áp Mỹ Hòa - xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	
18	Cắt phân đoạn Vĩnh Thạnh B2	08:00	14:00	Bảo trì bảo dưỡng đường dây hạ thế và trạm biến áp trạm Vĩnh Thạnh B2, B3, B4. Điều hòa dung lượng trạm Vĩnh Thạnh B3 từ 1x25kVA lên 2x25kVA; tháo thu hồi máy sự cố Vĩnh Thạnh B 4	Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	
19	Cắt phân đoạn Kênh Trà Niên	08:00	14:00	Thay 03 máy biến áp khách hàng Đoàn Thanh Long sự cố	Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
III	Ngày 10/8/2022					
1	Cắt điện trạm Chợ Kế Sách	08:00	12:00	Di dời đường dây hạ thế trạm Chợ Kế Sách	Áp An Ninh 1, thị trấn Kế Sách	
2	Cắt điện trạm Hòa Phú 1B; Tháo hotline đầu nối trạm Hòa Phú 1B	08:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Hòa Phú 1B từ 1x25kVA lên thành 2x25kVA	Áp Hòa Phú - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
3	Cắt phân đoạn Rạch Bàn	08:00	16:30	Khắc phục khuyết tật trạm Rạch Bàn đảm bảo vận hành. Lắp giá U tách lưới xử lý vị trí 2 nguồn điện chuyển sang trạm Rạch Bàn 1	Áp Phụng An - xã Song Phụng, huyện Long Phú	
4	Cắt điện trạm Áp 4B	08:00	16:30	Chỉnh trụ nghiêng, tăng dây lưới võng thấp mất an toàn, ép lèo mối nối. Xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp 4 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú	
5	Cắt phân đoạn Gia Hòa 3	08:00	16:30	Điều hòa dung lượng trạm Long Hòa 2 từ 2 x 25 lên 2 x 37,5, thay cáp suất phù hợp công suất máy biến áp, khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp; kéo cáp ABC 3x50mm ² dài 300m cặp đôi lưới hạ áp hiện hữu	Áp Long Hòa - xã Gia Hòa 1	
6	Cắt phân đoạn Vĩnh Hòa	07:30	15:00	Xử lý khuyết tật Nhánh Vĩnh Hòa; chỉnh trụ trung thế nghiêng; xử lý khuyết tật nhánh Lộ Bò Bao Vĩnh Quới; thay đà sắt thành đà composite đỡ FCO trạm; vệ sinh vị trí rỉ sét và xịt nước sơn tủ điện kế, CB trạm Bò Bao Vĩnh Quới, thay 01 chân sứ đỉnh biến dạng (cong); căng dây trung thế bị võng 01 khoảng trụ; buột lại dây nguội trung thế rớt xuống rack 01 vị trí trụ ; thay 01 chằng trung thế sét đứt 01 vị trí trụ ; thay 01 bộ dây chằng hẹp trung thế sét đứt, thay 01 Boulon chống chằng sét 01 vị trí trụ	Các áp Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiên - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
7	Cắt phân đoạn Tràm Kiến	08:00	16:00	Tháp đà U 140-3m nâng cao đường dây trung thế và lắp nắp chụp sứ đứng 24kV tại trụ số 471TT/64/64/21/43/7, 14, 23, 24, ép lèo dây trung tính và dây pha trung thế tại trụ 471TT/64/64/21/43/14, 23; phát quang dọc đường dây trung hạ thế nhánh Tràm Kiến	Áp Tràm Kiến - xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị	
8	Cắt phân đoạn Cựa Gà	08:00	16:00	Tháp đà U 140-3m nâng cao đường dây trung thế (03 vị trí) tại khoảng trụ 471TT/64/64/21/43/20/1, 3, 14; chỉnh trụ nghiêng, thay chằng mục sét tại trụ 471TT/64/64/21/43/20/3; phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Tràm Kiến - xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị	
9	Cắt điện trạm Vùng 5A	08:00	16:00	Dựng trụ BTLT 6,5m: 9 trụ; lắp dây neo hạ thế: 2 bộ; kéo dây ABC 3x35mm ² : 764m; thu hồi dây 3xAV35mm ² : 764m; sang khách hàng: 43 hộ	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
10	Cắt điện trạm Xẻo Rắn 3	08:00	14:00	Đấu nối lưới kéo mới, sang dây nhánh khách hàng, làm mới 05 bộ chằng xuống, thu hồi dây hiện hữu.	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
11	Cắt điện trạm WatPich 1	08:00	16:00	Sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới, ép lại lèo hạ thế	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
12	Cắt điện trạm Hòa Đê 7	08:00	12:00	Di dời đường dây hạ thế trạm Hòa Đê 7 để trả lại hiện trạng ban đầu sau khi đóng cọc xây dựng cầu	Áp Hòa Đê - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
13	Cắt các phân đoạn: Tam Hòa, Hòa Tú 1	07:00	17:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thay dây từ trụ 475ST/197/58/196 đến trụ 475ST/197/58/220 dài 1.969m (3ACKP 120mm ² + 1ACKP 70mm ²)	Xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
14	Cắt phân đoạn Xóm Mới 1	08:00	17:00	Dựng 02 trụ BTLT 12m độn lưới, 01 trụ BTLT 20m, 01 trụ BTLT 14m độn lưới	Xã Hòa Đông, huyện Mỹ Xuyên	
15	Cắt điện trạm Lê Lợi 3, Lê Lợi 2	08:00	15:00	UBND Thị trấn Kế Sách yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc tuyến lộ. Điện lực kết hợp công tác: Tháp sắt hạ thế 1 vị trí đường dây hạ thế trạm Lê Lợi 3, nâng cao dây hạ thế trạm Lê Lợi 3, Lê Lợi 2 không đảm bảo độ tĩnh không sau khi nâng cao mặt đường, kết hợp mất điện xử lý nâng cao cáp viễn thông vượt đường	Áp An Khương, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách	
16	Cắt các phân đoạn: Tập Rèn - Nhơn Mỹ, Đại An, Kế Sách - Nhơn Mỹ	08:00	12:00	UBND Thị trấn Kế Sách yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: Dựng 01 trụ BTLT 14m cặp đôi, gia cố móng trụ thuộc khoảng trụ 472ĐN/324 - 472ĐN/325 chuẩn bị cho công tác di dời trạm Lê Lợi 1	Áp An Khương, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
17	Cắt phân đoạn Lê Văn Trảng	08:00	09:30	Thay TI hạ thế khách hàng Lê Huỳnh Tiến Đạt đến hạn kiểm định	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
18	Cắt điện trạm Lê Văn Khánh 2	10:00	11:30	Thay TI hạ thế khách hàng Lê Văn Khánh đến hạn kiểm định	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
19	Cắt phân đoạn Thủy Sản Ngọc Điệp	13:30	16:30	Thay TI trung thế khách hàng Công ty TNHH MTV Thủy Sản Ngọc đến hạn kiểm định	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
20	Cắt điện trạm Đông Hải 2	08:00	14:00	Thay TI hệ thống đo đếm trung thế Đông Hải 2	Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	
21	Cắt điện trạm Huỳnh Kỳ 3	08:00	14:00	Thay TI hệ thống đo đếm trung thế Phú Thành	Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	
IV	Ngày 11/8/2022					
1	Cắt phân đoạn Hòa Thành 4	08:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Hòa Thành 9 từ 1x25kVA lên thành 1x37,5kVA	Áp Hòa Thành - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	
2	Cắt điện trạm Áp 2B	08:00	16:30	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế để đảm bảo vận hành trạm Áp 2B Châu Khánh (BCT số 189/BCT/ĐLLP ngày 20/6/2022)	Áp 2 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
3	Cắt điện trạm Bào Lớn	08:00	16:00	Thay 03 bộ chằng hạ thế bị mục sét tại trụ hạ thế số 1, 15, 20; tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế chạm mái nhà dân tại khoảng trụ 1-2, 10-11; gia cố trụ hạ thế gần mé ao tại trụ số 20; phát quang dọc đường dây hạ thế trạm Bào Lớn	Áp Bào Lớn - thị trấn Phú Lộc, huyện Thanh Trì	
4	Cắt phân đoạn Phú Lộc B	08:00	16:00	Thay 02 bộ chằng mục sét tại trụ hạ thế số 1, số 18; chỉnh trụ hạ thế số 5 bị nghiêng. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Xóm Tro 2 - xã Châu Hưng, huyện Thanh Trì	
5	Cắt điện trạm Viên An 4	08:00	15:00	Khắc phục trạm tổn thất cao; làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng; kết hợp phát quang, san tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Bờ Đập - xã Viên An, huyện Trần Đề	
6	Cắt phân đoạn Thạch Sao 4	08:00	14:00	Cấy trạm biến áp Thạch Sao 6, tách lưới hạ thế trạm Thạch Sao 4	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
7	Cắt phân đoạn Kinh Ba Chùa 2A	08:00	10:00	Xử lý máy biến áp 100kVA Sanaky, trạm Kinh Ba Chùa 2A bị cháy dầu	Áp Huỳnh Công Đê - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
8	Cắt phân đoạn Chợ Bến Bạ	09:00	15:00	Dựng 01 trụ BTLT 14m đôn lưới khoảng trụ 471CLD/88/19-471CLD/88/20; lắp chằng xuống, tháp đà đôi U140-3m tại trụ 471CLD/88/21; đấu nối lại đường dây trung thế và thu hồi đoạn dây từ trụ 471CLD/88/19A đến trụ 471CLD/88/20. Di dời phân đoạn Đầu Cồn Cọc 2 từ vị trí trụ số 471CLD/88/20/63 về vị trí trụ 471CLD/88/20/67; Ép lèo tại trụ số 471CLD/88/20/63	Các ấp Trương Công Nhựt, Đặng Trung Tiến - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
V	Ngày 12/8/2022					
1	Cắt điện trạm Cái Côn Bé 1	09:00	16:00	Xử lý trạm tổn thất cao Cái Côn Bé 1, chỉnh trụ hạ thế nghiêng phát quang đường dây hạ thế, căng dây nhánh vòng tháp, bịt kính mối nối, kiểm tra khách hàng toàn trạm, xử lý lấp tiếp đất lắp lại đường dây	Ấp 5B - xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	
2	Cắt điện trạm Khoan Tang 4	08:00	16:30	Chỉnh trụ nghiêng, lắp sắt tăng dây lưới vòng tháp mất an toàn, ép lèo mối nối dây lưới hạ thế; xử lý dây nhánh mất an toàn; phát quang hành lang an toàn lưới điện	Ấp Khoang Tang - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
3	Cắt phân đoạn Kinh Cà Lắm	08:00	16:30	Lắp mới trạm 1x100 Gia Hòa 2-5A tại trụ 475ST/197/58/64/5 tách lưới hạ áp trạm Gia Hòa 2-5 tại trụ 475ST/197/58/64/9. Khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp	Áp Bình Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
4	Cắt điện trạm Mỹ Quới 8	07:30	14:30	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế trạm Mỹ Quới 8, thay trụ bị mục gốc, chỉnh trụ hạ thế nghiêng 02 vị trí, căng lại dây hạ thế võng thấp 02 vị trí, gia cường lèo tại trạm, kiểm tra vệ sinh siết lại các vị trí tiếp đất	Áp Mỹ Thành - xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	
5	Cắt phân đoạn Tám Nguon	07:30	14:00	Thực hiện thay 01 chằng xuống trung thế sét mục đứt tại trụ số 15, căng dây trung thế võng thấp 01 vị trí	Áp Long Hòa - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
6	Cắt điện trạm Bung Chông C	08:00	15:00	Khắc phục trạm tổn thất cao trạm Bung Chông C trụ 479ST/113/38, nhánh rẽ Bung Chông	Áp Bung Chông - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
7	Cắt điện trạm Cầu Rạch Đuôi 2	08:00	16:00	Dựng trụ BTLT 6,5m: 16 trụ; Lắp bộ neo HT: 5 bộ; kéo dây ABC 3x35mm ² : 1155m; thu hồi dây 3xAV35mm ² : 1150m; sang khách hàng: 45 hộ	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
8	Cắt điện trạm Biển Dưới - 1	08:00	14:00	Hoàn tất trạm Biển Dưới 5 1x25kVA, tách lưới hạ thế trạm Biển Dưới -1	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	
9	Cắt phân đoạn: Gia Hòa - Hòa Tú, Tạm 145 (trụ 146); trạm Gia Hòa 2-Tân Hòa	07:00	17:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới và thu hồi trụ cũ tại 08 vị trí trụ; thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới và thu hồi trụ cũ tại 07 vị trí trụ; thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới và thu hồi trụ cũ tại 10 vị trí trụ	Xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐD (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn