

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 33 (từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 33 (từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 35.177.604 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 5.025.372 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.250.123 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.812.353 (kWh);
- Công suất ngày max: 251 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 33

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 36.000.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 245 MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV: Không.

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

1. Ngày 16/8/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Tạm 145 nhận điện tuyến 471MX.

2. Ngày 21/8/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Trà Ban 1 nhận điện tuyến 475TT.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 15/8/2022					
1	Cắt điện trạm An Thạnh 6	09:00	16:00	Xử lý trạm tổn thất cao An Thạnh 6, chỉnh trụ hạ thế nghiêng; phát quang hành lang an toàn lưới điện; căng dây nhánh võng thấp, bịt kính môi nối; kiểm tra khách hàng toàn trạm; xử lý lấp tiếp đất lập lại đường dây	Áp An Thạnh - xã An Lạc Tây, huyện Kê Sách	
2	Cắt điện trạm Xèo Cóc	08:00	14:00	Hoàn tất lắp mới trạm biến áp Xèo Cóc 1 160kVA, tách lưới hạ thế trạm Xèo Cóc	Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
3	Cắt điện trạm Long An	07:30	11:00	Thực hiện công tác thay 01 dây chằng xuống cuối lưới trạm Long An bị sét đứt	Áp Long An - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
4	Cắt điện trạm Long Thành 1	13:00	16:30	Thực hiện tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế trạm Long Thành 1 chạm mái nhà khách hàng 3 vị trí	Áp Long Thành - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
5	Cắt điện trạm Trường Bình 3	08:00	15:00	Sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới, ép môi nối lèo hạ áp, căng lại lưới hạ thế võng thấp; phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Trường Bình - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt điện trạm UB xã Long Phú	08:00	16:30	Thay thiết bị biến dòng điện (TI 150/5); chỉnh trụ nghiêng, lắp sắt tăng dây lưới võng thấp mất an toàn, ép lèo mối nối dây lưới hạ thế. Xử lý dây nhánh mất an toàn; phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Tân Lập - xã Long Phú, huyện Long Phú	
7	Cắt phân đoạn Hòa Thượng 3	08:00	16:00	Cấy mới trạm Hòa Thượng 3B 100kVA, kết hợp phát quang lưới điện	Áp Hòa Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
8	Cắt phân đoạn Nhơn Hòa 4	08:00	16:00	Lắp mới mới trạm Nhơn Hòa 4A 2x25kVA tại trụ 475ST/197/58/64/4A/10 trạm treo; thực hiện cắt lưới hạ thế trạm Nhơn Hòa 4, sang dây nhánh khách hàng	Áp Nhơn Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
9	Cắt phân đoạn Giồng Có - Tham Đôn	08:00	15:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thay 03 LBFCO phân đoạn Dù Tho; thay 01 FCO thành LBFCO các phân đoạn Cam Pốt, Xóm Rẫy; thực hiện bảo trì bảo dưỡng các trạm Giồng Có, Giồng Có 1, Giồng Có 1A, Giồng Có 1B, Giồng Có 1C, phân đoạn Áp Giồng Có; căng đường dây hạ thế võng thấp mất an toàn thuộc trạm Tham Đôn 1B	Áp Giồng Có - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
10	Cắt phân đoạn Hòa Đông, Hòa Giang; cắt điện trạm Hòa Đông, trạm Hòa Giang 11	08:00	13:00	Ép lèo trung thế 07 vị trí; tháp sắt trụ 89/6, nhổ thu hồi 01 trụ bê tông li tâm 12m 479VC/128A/125	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
11	Cắt phân đoạn Hòa Khởi 2	08:00	13:00	Lắp dây chằng hạ thế 4 vị trí; thu hồi dây hạ thế AV 25mm ² đoạn từ trụ 479VC/128A/70/15 đến trụ 479VC/128A/70/16; sang dưng hạ thế qua trụ trung thế số 479VC/128A/70/19	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
II	Ngày 16/8/2022					
1	Cắt điện trạm Phạm Thành B	08:00	09:30	Thay điện kế trạm Phạm Thành Hòn B hòng	Áp Phạm Thành Hòn B - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt điện trạm Vàm Khém Lớn	10:00	11:30	Thay điện kế trạm Vàm Khém Lớn hòng	Áp An Phú - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
3	Cắt điện trạm Rạch Tàu	12:00	13:30	Thay điện kế trạm Rạch Tàu hòng	Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
4	Cắt điện trạm UB An Thạnh 1B	14:15	15:30	Thay điện kế trạm UB An Thạnh 1B hòng	Áp An Trung - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt phân đoạn Công Điền 1	08:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trng thế nhánh Công Điền 1 (công tác phòng chống sự cố lưới điện)	Áp Hòa Lợi - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt điện trạm Kênh Lam Sơn 2	07:30	11:30	Thực hiện công tác ép mối nối 02 vị trí, căng dây hạ thế võng thấp 01 vị trí, kết hợp xử lý máy biến áp ri dầu trạm Kênh Lam Sơn 2	Khóm Tân Trung - Phường 2, thị xã Ngã Năm	
7	Cắt điện trạm Kênh Lam Sơn 3	13:00	16:00	Thực hiện công tác ép mối nối 02 vị trí, căng dây hạ thế võng thấp 02 vị trí trạm Kênh Lam Sơn 3	Khóm Tân Trung - Phường 2, thị xã Ngã Năm	
8	Cắt điện trạm Rạch Chóc 1; tháo hotline trạm Rạch Chóc 1	08:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Rạch Chóc 1 từ 1x15kVA thành 1x25kVA	Áp Tân Định - xã Tuân Túc, huyện Thạnh Trị	
9	Cắt điện trạm Hòa Phước	08:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Hòa Phước; kéo dây ABC 4x50mm ² dài 1.400m để khắc phục dây hạ thế quá tải, xuống cấp (kiến nghị các hộ dân sử dụng điện); chỉnh 1 trụ hạ thế nghiêng nặngl phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Hòa Phước - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
10	Cắt điện trạm Càng Buổi 1	08:00	14:00	Cạp dây hạ thế	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
11	Cắt phân đoạn Áp Lao Dên	08:00	16:00	Làm chằng, chỉnh trụ trung thế bị nghiêng, thay đà U 100x3000 thành đà U 140x3000, thay thùng điện kế khách hàng Thuận Hiệp	Các ấp Trà Ông, Lao Dên - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
12	Cắt phân đoạn Giày Lãng, Hòa Giang, Hòa Giang Thạch Sao; cắt điện trạm Hòa Giang 2, Hòa Giang 9	08:00	13:00	Ép lại lèo trung thế 05 vị trí 479VC/167/196, 479VC/167/196A, 479VC/128A/155A, 479VC/167/203A, 479VC/167/202A	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
13	Cắt điện trạm Thạch Sao 5	08:00	16:00	Lắp tiếp địa hạ thế, sang dây nhánh khách hàng qua trụ mới	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
14	Cắt các phân đoạn Gia Hòa - Hòa Tú; Tạm 145 (trụ 475ST/197/58/146); cắt điện trạm Gia Hòa 2-Tân Hòa	07:30	17:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới và thu hồi trụ cũ tại 08 vị trí; thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới và thu hồi trụ cũ tại 07 vị trí; thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới và thu hồi trụ cũ tại 10 vị trí	Xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
15	Cắt điện trạm Tân Phước 4	08:00	16:00	Đấu nối đường dây hạ thế kéo mới cáp ABC 3x50mm ² dài 990m vào đường dây hạ thế hiện hữu trạm Tân Phước 4 tại trụ 475TT/128/44/8 và sang dây nhánh 36 khách hàng sang lưới mới (Công trình cải tạo, phát triển lưới điện xã nông thôn mới khu vực huyện Thạnh Trị năm 2022)	Áp Tân Phước - xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
III	Ngày 17/8/2022					
1	Cắt phân đoạn Xóm Chòi	08:00	12:00	UBND xã Kế An yêu cầu cắt điện để phát quang cây xanh có khả năng ngã đổ trong mùa mưa bão để đảm bảo an toàn cho người dân. Điện lực kết hợp công tác: Nhánh Xóm Chòi, Xóm Chòi 1: Thực hiện bảo trì bảo dưỡng, tháp sắt đường dây trung thế, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Xóm Chòi - xã Kế An, huyện Kế Sách	
2	Cắt phân đoạn Rạch Miễu	09:00	15:00	UBND xã Xuân Hòa yêu cầu cắt điện để phát quang cây xanh có khả năng ngã đổ trong mùa mưa để đảm bảo an toàn cho người dân. Điện lực kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Rạch Miễu công tác phòng chống sự cố lưới điện	Áp Hòa Quới - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	
3	Cắt phân đoạn Kênh Lung Sen	07:30	15:00	Xử lý khuyết tật đường dây trung thế nhánh Kênh Lung Sen; lau sứ, chỉnh sứ nghiêng 03 vị trí, căng lại dây hạ thế võng 02 vị trí, tháp sắt đà U160-3m tại trụ 472LM/228/106/30/13; thay đà sắt thành đà composite tại trạm Hòa Lộc; kiểm tra vệ sinh lại các vị trí tiếp đất, ép lại lèo hạ thế 01 vị trí	Áp Mỹ Lộc 2 - xã Mỹ Bình, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt điện trạm Long Thạnh 2	07:30	11:30	Thực hiện công tác thay 02 bộ chằng hạ thế cuối lưới sét mục, căng dây võng 01 vị trí trạm Long Thạnh 2	Áp Long Thạnh - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
5	Cắt điện trạm Long Thạnh 3	13:00	16:30	Thực hiện công tác thay 02 bộ chằng hạ thế cuối lưới sét mục, căng dây võng 02 vị trí trạm Long Thạnh 3	Áp Long Thạnh - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
6	Cắt phân đoạn Lâm Tân	08:00	16:00	Di dời phân đoạn Kiệt Lập từ trụ 475ST/167/54 sang trụ 475ST/167/54/1 nhánh Kiệt Lập; phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Kiệt Lập A - xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị	
7	Cắt phân đoạn Kiệt Nhất B	08:00	16:00	Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố nhánh Kiệt Nhất B từ trụ 475ST/167/55/24 đến trụ 475ST/167/55/63: Lắp nắp chụp sứ đứng, bọc lều đường dây phòng chống sự cố do động vật; phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Kiệt Lập B - xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị	
8	Cắt phân đoạn Kinh Trà Mốt	08:00	16:00	Thay chân sứ đỉnh bị cong tại trụ số 475ST/167/54/24/5, 6, 10; tháp sắt nâng cao đường dây trung thế bị võng tháp gần đầu trụ hạ thế tại trụ 475ST/167/54/24/2, 6; thay bộ dây chằng bị mục sét đứt mất ty neo tại trụ số 475ST/167/54/24/4, căng dây trung thế võng tháp khoảng trụ 475ST/167/54/24/5-10; phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Kiệt Lập B - xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
9	Cắt phân đoạn Hòa Bình	08:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Hòa Bình 6; điều hòa dung lượng trạm Hòa Bình 6 từ 2x25kVA thành 2x37,5kVA; kéo dây ABC 4x50mm ² dài 800m để chống quá tải lưới hạ thế (cặp đôi dây pha); phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Hòa Bình - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
10	Cắt phân đoạn Thạnh Quới 13	08:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Thạnh Quới 13 từ 1x25kVA thành 2x25kVA; thay cáp xuất phù hợp công suất máy biến áp; khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp; kéo cáp ABC 3x50mm ² dài 300m cặp đôi lưới hạ áp hiện hữu	Áp Thạnh An - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
11	Cắt phân đoạn áp Biển Trên	08:00	14:00	Kéo lại dây trung tính bị mất	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	
12	Cắt điện trạm UB Vĩnh Hiệp mới, UB Vĩnh Hiệp mới 2	14:00	17:00	Tách lưới hạ thế trạm UB Vĩnh Hiệp mới	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
13	Cắt điện trạm Thạnh Phú 2	08:00	12:00	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, kết hợp phát quang, sang tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Thạnh Phú - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
14	Cắt phân đoạn Thanh Liêm	08:00	15:00	Xử lý khuyết tật nhánh Thanh Liêm: Tháp trụ nâng cao đường dây trung áp, căng lại dây dẫn võng thấp từ trụ 471TĐ/48/11 đến trụ 471TĐ/48/20, chỉnh trụ nghiêng trung thế; phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Thanh Liêm - xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề	
15	Cắt phân đoạn Tân Hưng	08:00	17:00	Dựng 01 trụ BTLT 12m vị trí trụ 474VC/174/9/32/4A, kéo căng dây trung tính từ trụ 474VC/174/9/32/1 đến trụ 474VC/174/9/32/32 dài 2389m, thu hồi dây hiện hữu	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
16	Cắt điện trạm Tân Phước 1	08:00	16:00	Đấu nối đường dây hạ thế kéo mới cáp ABC 3x50mm ² dài 906m vào đường dây hạ thế hiện hữu trạm Tân Phước 1 tại trụ 475TT/128/44/19 và sang dây nhánh 24 khách hàng sang lưới mới (Công trình cải tạo, phát triển lưới điện xã nông thôn mới khu vực huyện Thạnh Trị năm 2022)	Áp Tân Phước - xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị	
IV	Ngày 18/8/2022					
1	Cắt phân đoạn Nguyễn Công Minh B	12:00	17:00	Điều hòa dung lượng trạm Ông Niên 3 từ 100kVA thành 250kVA	Áp Nguyễn Công Minh B - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt điện trạm Kênh Ba Đường	07:30	14:00	Thực hiện công tác chỉnh trụ hạ thế nghiêng 01 vị trí cuối lưới, thay 02 bộ chằng xuống hạ thế sét mục, đóng 01 bộ tiếp đất tại trạm bị mất	Khóm 7 - Phường 1; khóm Vĩnh Trung - Phường 3	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
3	Cắt phân đoạn Trung Thống	08:00	16:00	Dựng mới 01 trụ BTLT 10,5m, thu hồi 01 trụ trung thế 10,5m hiện hữu tại vị trí (trụ 473TT/31/70/2) nhánh Trung Thống	Áp Trung Hòa - xã Tuân Túc, huyện Thạnh Trị	
4	Cắt phân đoạn Xẻo Tra - Tuân Túc	08:00	16:00	Thay sứ đứng 24kV bị bể 01 bát tại trụ 473TT/31/70/16; ép lại dây tiếp đất bị đứt tại trụ 473TT/31/70/7; thay bảng tên phân đoạn Trung Thống, Tuân Túc 1, Tân Định, Kênh Phú Giao bị mờ; dán BST-BNH tại trụ điện giữa trụ 473TT/31/70/20-21; thu hồi vật tư thừa (khung đỡ 01 sứ) tại các trụ 473TT/31/70/3, 8, 15, 16, 17, 19, 20; phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Trung Thống - xã Tuân Túc, huyện Thạnh Trị	
5	Cắt phân đoạn Xẻo Tra - Tuân Túc	08:00	16:00	Bảo trì bảo dưỡng 03 LA chống sét tại trụ 473TT/31/25 nhánh Xẻo Tra - Tuân Túc	Áp Trung Hòa - xã Tuân Túc, huyện Thạnh Trị	
6	Cắt điện trạm T1 Hoà Hưng	08:00	16:30	Xử lý sạt lở đường dây hạ áp trạm T1 Hoà Hưng di dời 8 trụ hạ thế 7,5m, thu hồi kéo lại 500m dây cáp ABC 3x50mm, sang dây; phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Hoà Hưng - xã Long Đức, huyện Long Phú	
7	Cắt điện trạm Hòa Trục 1	08:00	11:30	Làm chằng chỉnh trụ nghiêng trạm Hòa Trục 1; phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Hòa Trục - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
8	Cắt điện trạm Hòa Đê 1	13:00	16:30	Dựng 1 trụ BTLT 6,5m nâng cao đường dây hạ thế trạm Hòa Đê 1; phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Hòa Đê - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
9	Cắt điện trạm Sông Cái 3	08:00	16:00	Khắc phục khuyết tật lưới hạ áp: Dựng lại trụ BTLT 8,5m bị ngã (04 vị trí); bảo trì bảo dưỡng; ép lại mối nối lều hạ thế	Áp Sông Cái 1 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
10	Cắt điện trạm Ngã Tư 3	08:00	14:00	Thay dây hạ thế 320m	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
11	Cắt phân đoạn Kinh Xẻo Me; Đại Sạn	08:00	17:00	Lắp mới trạm biến áp Kinh Xẻo Me 1-1 3x25 kVA; Kinh Xẻo Me 3-1 100 kVA; Kinh Xẻo Me 4-1 100 kVA	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	
12	Cắt phân đoạn Trung Thống	08:00	16:00	Dựng mới 01 trụ BTLT 10,5m, thu hồi 01 trụ trung thế 10,5m hiện hữu tại vị trí (trụ 473TT/31/70/2) nhánh Trung Thống	Áp Trung Hòa - xã Tuân Túc, huyện Thạnh Trị	
V	Ngày 19/8/2022					
1	Cắt điện trạm Kênh Đường Chùa	07:30	13:00	Thực hiện công tác ép mối nối 02 vị trí, căng dây hạ thế võng thấp 01 vị trí trạm Kênh Đường Chùa	Áp Vĩnh Thanh - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cắt điện trạm Mỹ Quới 5	07:30	16:00	Thực hiện dựng 03 trụ BTLT 7,5m thay trụ bị nứt gốc, kéo mới 01 đoạn dây dài 120m cáp ABC thay cho dây hiện hữu nhiều mối nối, tróc vỏ, lắp mới 01 bộ chằng kẹp trạm Mỹ Quới 5 (xử lý tồn tại lốc xoáy)	Áp Mỹ Lộc 1, Mỹ Lộc 2 - xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm	
3	Cắt phân đoạn Kinh Nhà Thờ	08:00	16:00	Thay 02 bộ dây chằng mục sét tại trụ 475TT/228/106/30/19/2, 8, 14; tháp đà U 140x3m tại trụ 8, 14, 28, 31. Chỉnh trụ nghiêng tại trụ 8, 14, 31; phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp 16/1 - xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị	
4	Cắt điện trạm Nước Mặn 1A	08:00	16:30	Khắc phục khuyết tật, xử lý quá dây dẫn để đảm bảo vận hành an toàn trạm Nước Mặn 1A	Áp Nước Mặn 1 - xã Long Phú, huyện Long Phú	
5	Cắt phân đoạn Phước Hòa 5	08:00	16:30	Điều hòa dung lượng trạm Phước Hòa 5 từ 2x15kVA thành 2x37,5kVA. Thay cáp xuất phù hợp công suất máy biến áp, khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp. Kéo cáp ABC 3x50mm ² dài 300m cặp đôi lưới hạ áp hiện hữu	Áp Phước Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
6	Cắt điện trạm Hà Bô 2	08:00	13:00	Xử lý dây hạ thế chạm chập mất an toàn, căng dây võng thấp, phát quang hành lang, sang tải cân pha, xử lý mối nối hạ thế tiếp xúc không tốt	Áp Hà Bô - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
7	Cắt điện trạm Trương Hiền 3	08:00	16:00	Dựng trụ BTLT 8,5m, thu hồi trụ BTLT 7,5m, sang dây hạ thế, sang dây nhánh khách hàng tại trụ hạ thế số 19 thuộc đường dây hạ thế trạm Trương Hiền 3	ấp Trương Hiền - xã Thanh Trì, huyện Thanh Trì	
8	Cắt điện phân đoạn Hòa Khởi 2	08:00	17:00	Lắp dây chằng hạ thế vị trí 13, 15, 16, 21, thu hồi dây hạ thế AV 25mm ² đoạn từ 479VC128A/70/15 đến trụ 479VC128A/70/16, sang đưng trụ hạ thế qua trụ trung thế	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
9	Cắt điện trạm Tân Phước 2	08:00	16:00	Đầu nối đường dây hạ thế kéo mới cáp ABC 3x50mm ² dài 250m vào đường dây hạ thế hiện hữu trạm Tân Phước 2 tại trụ 475TT/128/44/31 và sang dây nhánh 12 khách hàng sang lưới mới (Công trình cải tạo, phát triển lưới điện xã nông thôn mới khu vực huyện Thanh Trì năm 2022)	Ấp Tân Phước - xã Thanh Tân, huyện Thanh Trì	
10	Cắt phân đoạn Kênh Lung Sen	08:00	16:00	Cấy trạm tách lưới trạm Hòa Lộc 2: Lắp mới trạm Hòa Lộc 3, xử lý khuyết tật đường dây trung thế nhánh Kênh Lung Sen, lau sứ, chỉnh sứ nghiêng 03 vị trí, căng lại dây hạ thế võng 02 vị trí, tháp sắt đà U120-3m tại trụ 472LM/228/106/30/13, thay đà sắt thành đà composite tại trạm Hòa Lộc 2, kiểm tra vệ sinh lại các vị trí tiếp đất, ép lại lèo hạ thế 01 vị trí	Ấp Mỹ Lộc 2 - xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
VI	Ngày 21/8/2022					
1	Cắt phân đoạn Trần Hưng Đạo	08:00	15:00	Lắp thêm chuỗi treo polymer và căng lại đường dây trung thế nhánh Trần Hưng Đạo kết hợp lắp nắp chụp sứ đứng phòng chống sự cố và bảo trì bảo dưỡng trạm; xử lý ép lại mối nối lèo hạ thế tại trạm và đầu hẻm 86 bị lão hóa các điện và đóng thêm 3 bộ tiếp đất lắp lại	Áp Hòa Mỹ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn