

KẾ HOẠCH

Vận hành hệ thống điện tuần 34 (từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 34 (từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 34.991.498 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.998.785 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.192.707 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.858.587 (kWh);
- Công suất ngày max: 258 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 34

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: Từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 36.000.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 255 MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến	Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
1	Đường dây 110kV 176 Sóc Trăng 2 - 171 Đại Ngãi	8:00 - 13:00 28/8/2022	Truyền tải điện miền Tây 1 công tác: - Kiểm tra, xử lý bất thường TU176 trạm Sóc Trăng 2 có cách điện nhị thứ giảm thấp; - Chính định role bảo vệ tuyến 176 Sóc Trăng 2 – 171 Đại Ngãi, theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam (A2)	Một phần phụ tải nhận điện trạm Đại Ngãi, Cù Lao Dung, Trần Đề	
2	Đường dây 110kV 172 Đại Ngãi - 172 Cù Lao Dung . Trạm 110kV Đại Ngãi: Ngăn 172	8:00 - 13:00 28/8/2022	Kiểm tra, khắc phục “trở ngại thao tác xa” DCL 172-7	Kết hợp mất điện	
3	Đường dây 110kV 171 Cù Lao Dung - 171 Trần Đề	8:00 - 13:00 28/8/2022	Thay phụ kiện bị gỉ sét trụ: 81; 95-100; 104-105; 107; 110; 112; 117; 119; 121-122; 125-125; 130-133; 141	Kết hợp mất điện	

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

- Ngày 24/8/2022:** Chuyển nguồn sau phân đoạn Tạm 145 nhận điện tuyến 471MX;
- Ngày 26/8/2022:** Chuyển nguồn sau phân đoạn Hòa Phước nhận điện tuyến 475ST;
- Ngày 28/8/2022:** Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Thanh 2 nhận điện tuyến 479VC; sau phân đoạn T1 Hòa Hưng nhận điện tuyến 473ST; tuyến 473ST cấp điện cho tuyến 471TĐ, 473TĐ; tuyến 479ST cấp điện cho tuyến 475TĐ (trừ nhánh Tổng Cánh và Kinh Ranh); tuyến 471ST cấp điện cho tuyến 472ĐN; tuyến 479KCN cấp điện cho tuyến 478ĐN, 476ĐN, 471CLD.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 22/8/2022					
1	Cắt điện trạm Trường Hưng 4	08:00	16:30	Khắc phục lưới điện hạ áp không đồng bộ lưới 1 pha 2 dây bằng cáp ABC 3x50mm dài 200m, lắp mới tiếp đất trụ BTV 11 bộ, ép mới nối lèo hạ áp, lắp mới 1 bộ chằng xuống thay 1 trụ BTV (cột nhà) bằng trụ BTLT 6,5m (thu hồi), căng lại lưới hạ áp võng thấp. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Trường Hưng - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	
2	Cắt điện trạm Bà Kẹo 5A	08:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Bà Kẹo 5A từ 1x15kVA thành 2x15kVA	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
3	Cắt phân đoạn Kinh Hai Tiêu	09:00	15:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế 07 vị trí, chỉnh trụ nghiêng 01 vị trí, thay bộ chằng xuống mục sét 01 vị trí. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Tân Biên - xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị	
4	Cắt phân đoạn Kinh Đồng Lớn	09:00	15:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế 04 vị trí, thay bộ sứ đường 24kV 01 vị trí, thay bộ chằng xuống mục sét 01 vị trí. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp 12 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt điện trạm Kinh Cống Đá 2	08:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Kinh Cống Đá 2; Dựng 12 trụ BTLT 6,5m; Kéo dây ABC 4x50mm ² dài 520m để khắc phục nhánh dây câu chuyên mất an toàn (kiến nghị cử tri); Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Hòa Lồi - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
6	Cắt phân đoạn Kinh Thầy Đường	08:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm biến áp Kinh Thầy Đường 2 để đảm bảo vận hành (điều hòa dung lượng từ 1x25 kVA thành 1x37,5 kVA)	Áp Mỹ Lợi C - xã Mỹ Tú,, huyện Mỹ Tú	
II	Ngày 23/8/2022					
1	Cắt điện trạm Nước Mặn 3	08:00	16:30	Khắc phục khuyết tật, xử lý quá dây dẫn để đảm bảo vận hành an toàn trạm Nước Mặn 3	Áp 5 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
2	Cắt điện trạm Cù Lao Nai 3	08:00	10:30	Tháp sắt nâng lưới hạ thế võng thấp (khắc phục tồn tại công trình)	Áp An Phú - xã An Thạnh Tây, huyện Kế Sách	
3	Cắt điện trạm Bến Phà Đại Ân	11:00	14:00	Ép nối dây, xử lý lèo hạ áp (khắc phục tồn tại công trình)	Áp Đoàn Văn Tố - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
4	Cắt điện trạm Xẻo Lướt 2	14:30	17:00	Tháp sắt nâng lưới hạ thế võng thấp (khắc phục tồn tại công trình)	Áp Đoàn Văn Tố - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt phân đoạn Rẫy Mới Thị Trấn	08:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Rẫy Mới - Thị Trấn từ 1x100kVA thành 1x50kVA. Lắp mới trạm Rẫy Mới 3 (2x25kVA) tại trụ 473TT/4/5/7 nhánh Rẫy Mới - Thị Trấn	Áp Rẫy Mới - thị trấn Phú Lộc, huyện Thanh Trì	
6	Cắt phân đoạn Vĩnh - Tân Bạc Liêu	08:00	17:00	Dựng 01 trụ BTLT 12m, lắp mới trạm biến áp Vĩnh Tân Bạc Liêu 4 160kVA	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	
7	Cắt điện trạm và tháo 03 kẹp hotline trạm Đầu Giồng 1	08:30	16:30	Điều hòa dung lượng trạm Đầu Giồng 1 từ 320kVA thành 400kVA	Áp Đầu Giồng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
8	Cắt điện trạm và tháo kẹp hotline trạm An B 1	08:00	13:00	Điều hòa dung lượng trạm An B 1 từ 2x37.5 kVA xuống 1x25 kVA, cắt lưới hạ áp	Áp Phước An A - xã Mỹ Phước huyện Mỹ Tú	
9	Cắt điện trạm Kênh Thầy Bảy 1	08:00	13:00	Cắt sang lưới hạ áp từ trạm An B1 sang trạm Kênh Thầy Bảy 1	Áp Phước An A - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	
10	Cắt điện trạm và tháo hotline trạm Chông Nô	08:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Chông Nô từ "1x75kVA" thành "2x75kVA" thay các phụ kiện phù hợp với trạm. Tăng cường công suất công tơ và đường dây hạ thế cấp ABC 3x50mm sau công tơ dài 107 mét cấp điện khách hàng Tạ Thị Mỹ Trang	Áp Chông Nô - xã An Ninh, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
11	Cắt phân đoạn UB xã Vĩnh Hiệp, phân đoạn Tân Tĩnh- Tân Lập	08:00	11:00	Cắt điện theo yêu cầu của địa phương phát quang hành lang lộ nông thôn mới phối hợp cân pha sang tải trung thế tuyến 474VC, chuyển đầu nối nhánh Vàm Trà Nho từ pha B sang pha C, chuyển đầu nối TBA Đặng Hoàng Minh từ pha A sang pha C	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
III	Ngày 24/8/2022					
1	Cắt điện trạm Kênh Nhỏ	08:00	14:30	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế trạm Kênh Nhỏ, căng lại dây võng tháp 03 vị trí, xử lý dây hạ thế đứt dây cột cổ sứ 06 vị trí, chỉnh 02 trụ hạ thế nghiêng, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp 18 - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
2	Cắt điện trạm Áp 1 TT Long Phú	08:00	16:30	Chỉnh trụ nghiêng, tháo sắt tăng dây lưới võng tháp mất an toàn, ép lèo mối nối dây lưới hạ thế. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp 1 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
3	Cắt điện trạm An Đức	08:00	16:30	Khắc phục khuyết tật hạ thế trạm An Đức lắp mới 1 bộ chằng xuống, chỉnh 1 trụ hạ thế nghiêng, kéo lại đường dây hạ thế, phát quang hành lang an toàn lưới điện, ép mối nối lèo	Áp An Đức - thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt điện trạm Văn Tố A	08:00	11:00	Tháp đà U 120-3m, sang dây khách hàng (khắc phục tồn tại công trình)	Áp Đoàn Văn Tố - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt phân đoạn Tân Định	08:00	16:00	Chỉnh trụ trung thế nghiêng tại các trụ các trụ 473TT/31/70/23/8, 32, 33; Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế tại trụ hạ thế khoảng trụ số 473TT/31/70/23/40-41, thay bộ chằng xuống trụ 473TT/31/70/23/32, thu hồi dây chằng đứt tại trụ 473TT/31/70/23/15, 32, 33; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Tân Định - xã Tuân Túc, huyện Thạnh Trị	
6	Cắt phân đoạn Kênh Rạch Chóc	08:00	16:00	Chỉnh trụ số 473TT/31/70/23/48/21 bị nghiêng; tháp đà U 140x3m nâng cao đường dây trung thế tại trụ 473TT/31/70/23/48/14, 24 và khoảng trụ số 473TT/31/70/23/48/21-22 bị võng tháp có độ võng gần đầu trụ hạ thế. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Tân Định - xã Tuân Túc, huyện Thạnh Trị	
7	Cắt phân đoạn Ngô Bình Quốc Khương	08:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm biến áp Ngô Bình Quốc Khương từ 1x25kVA lên 2x25kVA	Xã Lạc Hòa - thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
8	Cắt phân đoạn Xóm Mới 1; cắt điện trạm Huỳnh Thị Ngân	08:00	16:00	Kéo căng dây trung thế 4 sợi ACKP 120mm ² dài 11.124m từ trụ 479VC/128A/133/19 đến trụ 479VC/128A/133/54 thay sứ đứng polymer	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
9	Cắt điện trạm Tài Công 1	08:00	12:00	Xử lý mất an toàn, làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng; kết hợp phát quang, san tải cân pha đường dây hạ thế, bổ sung 05 bộ tiếp đất lắp lại	Áp Tài Công - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
10	Cắt điện trạm Tài Văn 1	13:00	17:00	Xử lý mất an toàn, làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, căng dây võng thấp; kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện, san tải cân pha đường dây hạ thế, bổ sung 03 bộ tiếp đất lắp lại	Áp Chắc Tung - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
11	Cắt phân đoạn Kinh Lý	08:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm biến áp Kinh Lý 2 để đảm bảo vận hành (điều hòa dung lượng từ 50kVA thành 2x37,5kVA)	Áp Mới - xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú	
12	Cắt phân đoạn Kinh Tê Nhỏ	08:00	16:00	Nhỏ trụ, di dời trạm biến áp, di dời đường dây hạ thế trạm Kinh Tê Nhỏ, thuộc nhánh Cầu Tê Nhỏ (công trình lộ Đông Tây)	Áp 15 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
13	Cô lập phân đoạn Tạm 52, Tạm 145	08:00	14:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thay dây 2.116m (3ACKP 120mm ² + 1ACKP 70mm ²). Thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới và thu hồi trụ cũ tại trụ 475ST/197/58/106. Kiểm tra và chuyên 01 tụ bù (pha B) ứng động Thạnh Quới Hòa Tú B "6x100kVAr bị hư hỏng OS thành tụ bù cố định	Áp An Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
14	Cắt phân đoạn Ba Rinh - Mang Cá; Châu Thành - Đại Hải	07:00	14:00	Công ty Điện lực Hậu Giang công tác: Đầu nối MC + 3DS và hệ thống đo đếm trung áp RG Điền Thành	Xã Đại Hải (trừ áp Mang Cá), huyện Kế Sách	
IV	Ngày 25/8/2022					
1	Cắt điện trạm Mỹ Quới 5	07:30	16:00	Thực hiện dựng 03 trụ BTLT 7,5m thay trụ bị nứt gốc, kéo mới 01 đoạn dây dài 120m cáp ABC thay cho dây hiện hữu nhiều mối nối, tróc vỏ, lắp mới 01 bộ chằng kẹp trạm Mỹ Quới 5 (xử lý tồn tại lốc xoáy)	Các áp Mỹ Lộ 1, Mỹ Lộ 2 - xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm	
2	Cắt điện trạm Tân Hội 2	08:00	16:30	Khắc phục khuyết tật, xử lý trạm tổn thất cao trạm Tân Hội 2	Áp Tân Hội - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
3	Cắt phân đoạn Công Điền	08:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế tại trụ 471TT/59/5, 6, 18 nhánh Công Điền và trụ 471TT/59/24/1 nhánh Công Điền 1, thay bộ giá đỡ FCO phân đoạn Công Điền 1 trụ 471TT/59/24/1, phân đoạn Phú Lộc A trụ 471TT/59/18 thành bộ đà composite. Chỉnh trụ trung thế nghiêng trụ 471TT/59/18/1. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Công Điền - thị trấn Phú Lộc, huyện Thanh Trì	
4	Cắt điện và tháo hotline trạm Chợ Đại Ân 2	08:30	16:30	Điều hòa dung lượng trạm Chợ Đại Ân 2	Áp Chợ - xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề	
5	Cắt trạm Tân Thành, Phương Hòa 1, Tân Thành 2, Phương Hòa 4	08:00	16:00	Sang lưới hạ thế các trạm Tân Thành; Phương Hòa 1 vào lưới hạ các trạm Tân Thành 2; Phương Hòa 4 trên nhánh tuyến QL Phụng Hiệp để đảm bảo vận hành (xử lý lưới hạ thế, dây nhánh vượt lộ võng thấp mất an toàn...)	Áp Tân Thành - xã Long Hưng; áp Phương Hòa 1 - xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú	
6	Cắt phân đoạn Kinh Nàng Rền	08:00	16:00	Di dời FCO, dây hạ thế và tháp đà U140-3m trạm T37 thuộc nhánh Kinh Nàng Rền (Công trình đường huyện lộ 67)	Áp 13 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thanh Trì	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
7	Cắt điện trạm Ấp Ngã Tư	08:00	16:00	Đóng tiếp đất lặp lại hạ thế, ép lại lèo hạ thế, buộc lại cổ sứ	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
8	Cắt điện trạm Khu 5-6	08:00	16:00	Đóng tiếp đất lặp lại hạ thế, ép lại lèo hạ thế, buộc lại cổ sứ	Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	
9	Cắt điện trạm Nguyễn Út 2	08:00	10:00	Thay MCCB trạm Nguyễn Út 2 từ 250A-600V thành 400A-600V	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
V	Ngày 26/8/2022					
1	Cắt điện trạm Khoang Tang 4	08:00	16:30	Chỉnh trụ nghiêng, lắp sắt tăng dây lưới võng thấp mất an toàn, ép lèo mối nối dây lưới hạ thế. Xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế	Ấp Khoang Tang - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
2	Cắt điện trạm Đại Ngãi 4	08:00	16:30	Khắc phục lưới hạ thế tổn thất cao cấp dây lưới hạ thế xử lý tránh quá tải đầu nguồn bằng cáp ABC 4x50mm dài 400m tháp sắt nâng đường dây hạ áp không đạt khoảng cách 6 vị trí ép lèo hạ áp. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Ấp Ngãi Hội 1 - thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú	
3	Cắt điện trạm Rạch Ngay 3	08:00	14:00	Tháp sắt nâng dây hạ thế vượt lộ, sang dạt nhánh khách hàng từ trụ cũ sang trụ mới, nâng dây nhánh khách hàng vượt lộ	Ấp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt phân đoạn Kinh Ngay	08:00	16:00	Thay 02 chuỗi sứ treo polymer pha C tại trụ 471TT/64/64/8, ép lều dây pha và dây trung tính tại trụ 471TT/64/64/8, 9. gia cố móng trụ 471TT/64/64/17, thay bảng tên phân đoạn Kinh Ngay, trạm Kinh Ngay. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Số 9 - thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị	
5	Cắt phân đoạn Kinh Ngay 2	08:00	16:00	Thay giá đỡ FCO thành đà composite các phân đoạn: Xóm Tro 4, Xóm Tro, Tràm Kiến, thay sứ đứng 24kV tại trụ 471TT/64/64/21/10, lắp bổ sung kẹp quai hotline tại các phân đoạn Xóm Tro 4, Trường mầm Non Châu Hưng, Xóm Tro, Châu Hưng 1, Tràm Kiến; Lắp nắp chụp LA tại trạm Kinh Ngay 2, Kinh Ngay 5, di dời chuỗi sứ polymer lên cao tại trụ 471TT/64/64/21/17; Thay bảng chỉ danh các phân đoạn Xóm Tro, Kinh Ngay 5, Tràm Kiến, Tàn Dù. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Kinh Ngay 2 - xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị	
6	Cắt điện trạm Thới A	08:00	09:30	Chỉnh nấc máy biến trạm Thới A	Áp Phước Thới A - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
7	Cắt điện và tháo hotline trạm Đập Hội	13:00	15:00	Siết lại nguội máy biến áp, ép lèo hạ áp thuộc trạm Đập Hội	Áp Phước Thới A - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	
8	Cắt phân đoạn Kinh Ngay	08:00	16:00	Di dời trụ cặp đôi 12m nhánh Kinh Ngay và dây hạ thế trạm Kinh Ngay 4 thuộc nhánh Kinh Ngay (công trình lộ Đông Tây)	Áp Kinh Ngay 1 - thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị	
9	Cắt điện trạm Châu Hưng 5	08:00	16:00	Nhỏ trụ BTLT 7,5m di dời đường dây hạ thế sang dây nhánh khách hàng (07 vị trí) thuộc đường dây hạ áp trạm Châu Hưng 5 (công trình đường huyện lộ 67)	áp Kinh Ngay 2 - xã Châu Hưng	
10	Cắt các phân đoạn: Ngọc Đông, Hòa Phước, Huỳnh Công Đê 3, Tam Hòa	07:30	10:30	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Thay dây từ trụ 81m (3ACKP 120mm ² + 1ACKP 70mm ²)	Xã Hòa Tú 1 - huyện Mỹ Xuyên	
11	Cắt các phân đoạn Tam Hòa, Hòa Tú 1	07:30	17:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Thay dây 1.969m (1ACKP 120mm ² + 1ACKP 70mm ²); Thay dây 521m (3ACKP 120mm ² + 1ACKP 70mm ²)	Các xã Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
12	Cắt phân đoạn Bung Chông	08:00	13:00	San tải trung thế nhánh rẽ Bung Chông, tuyến 479ST	Áp Bung Chông - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
13	Cắt điện trạm Vĩnh Tân 7	08:00	16:00	Đóng tiếp đất lặp lại hạ thế, ép lại lều hạ thế, buộc lại cổ sứ	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	
14	Cắt điện trạm Vĩnh Tân 19	08:00	16:00	Đóng tiếp đất lặp lại hạ thế, ép lại lều hạ thế, buộc lại cổ sứ	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	
15	Cắt phân đoạn Kênh Bến Long, Kênh Mỹ Phước	07:30	16:30	Cắt điện phát quang dọc hành lang an toàn lưới điện theo yêu cầu của UBND Phường 2; Kết hợp vệ sinh lau sứ, ghim lại nắp chụp bị hở; Thực hiện bảo trì bảo dưỡng, xử lý khuyết tật, chỉnh trụ nghiêng trên toàn nhánh	Các ấp Tân Trung, Long Phước - xã Long Bình; các Khóm Tân Trung, Tân Chánh, Khóm 3 -Phường 2, thị xã Ngã Năm	
VI	Ngày 27/8/2022					
1	Cắt phân đoạn Hội Trung, Đồng Xoài	08:00	12:30	Sang tải cân pha trung áp nhánh Hội Trung - Đồng Xoài; Kết hợp bảo trì bảo dưỡng phân đoạn và trạm; Xử lý khuyết tật: Xử lý chảy dầu và sơn lại vỏ máy biến áp trạm Nam Chánh 1; Thay chuỗi sứ treo bị bể; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Thị trấn Lịch Hội Thượng và xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
2	Cắt điện trạm Tỉnh Lộ 11	08:00	14:00	Tháp đà sắt 2.5m, nâng dây nhánh vượt Tỉnh Lộ 935 vồng thấp mất an toàn 09 vị trí	Ấp Chác Tung - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
3	Cắt điện trạm Chắc Tung 1	08:00	12:00	Tháp đà sắt 2.5m, nâng dây nhánh vượt Tinh Lộ 935 vồng thấp mất an toàn 01 vị trí	Áp Chắc Tung - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
4	Cắt điện trạm Tắc Bướm 1	12:30	15:00	Tháp đà sắt 2.5m, nâng dây nhánh vượt Tinh Lộ 935 vồng thấp mất an toàn 01 vị trí	Áp Tắc Bướm - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
VII	Ngày 28/8/2022					
1	Cắt phân đoạn Bình Danh An Hưng	08:00	16:00	Lắp đà lệch, lắp sứ đỡ dây, thay bộ chằng xuống tại trụ 473CLD/139, sang dây trung tính, sang dây hạ thế, thu hồi trụ cũ	Các áp An Hưng, An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt phân đoạn Bình Danh - An Hưng	08:00	16:00	Tháp sắt nâng dây trung thế: Nhánh Bình Danh An Hưng: 11 vị trí trụ; Nhánh Rạch Ông Tám: 01 vị trí trụ. Thay chằng bị mục sét 08 vị trí trụ. Chỉnh trụ nghiêng 01 vị trí, thay đà cân thành đà lệch 3 tại 01 vị trí trụ	Áp An Nghiệp, An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng	
3	Cắt phân đoạn Chợ An Thạnh 3	08:00	16:00	Tháp sắt nâng dây trung thế: Nhánh Chợ An Thạnh 3 17 vị trí trụ	Áp An Nghiệp - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
4	Cắt phân đoạn Rạch Ông Sum	08:00	16:00	Thực hiện giải pháp phòng chống sự cố lấp nắp chụp sứ đứng, thay đà composite đỡ FCO sau Rạch Ông Sum (23 vị trí) kết hợp vệ sinh sứ	Các áp Võ Thành Văn, Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam - huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt phân đoạn Nga Cái	08:00	16:00	Di dời trụ trung thế và trạm biến áp Nga Cái bị sạt lở nguy cơ gây sự cố lên bờ đất cách vị trí hiện hữu 02m	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt phân đoạn Nhà Thờ, Mỏ Ó, Kinh Tâm Vu 1, Kinh Ông Khinh 1, Kinh Ông Phứt 1, Cầu Sáu Quê, Cống Xanh	07:30	16:30	Dựng 2 trụ BTLT 14m cặp đôi và 01 trụ BTLT 14m, sang dây ACKP 240mm ² sang trụ mới, thu hồi 2 trụ BTLT 14m; Hoán vị pha (Đảo pha trung thế) từ pha A qua pha C tại phân đoạn Kinh ông Khinh 2 trụ 477TĐ/157; Chinh trụ nghiêng trung thế tại vị trí trụ 477TĐ/195; Xử lý nhiệt độ tăng cao tại phân đoạn Mỏ Ó (Ổng ép lèo pha A, DS pha C).	Các ấp Nhà Thờ, Mỏ Ó - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	
7	Cắt phân đoạn Cống Xanh, Mỏ Ó, Mỹ Thanh 2, Đập Đá	09:00	12:00	Thay TU cấp nguồn cho tủ điều khiển phân đoạn Cầu Sáu Quê	Ấp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn