

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 39 (từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 39 (từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 36.231.793 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 5.175.970 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.289.657 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 5.074.962 (kWh);
- Công suất ngày max: 252,6 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 39

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: Từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 35.143.500 (kWh);
- Công suất ngày max: 245 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV: Không.

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

1. Ngày 29/9/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Gia Hòa - Hòa Tú nhận điện tuyến 471MX.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 26/9/2022 (Không)					
II	Ngày 27/9/2022					
1	Cắt điện trạm Kênh Sáu Nhỏ	07:30	15:00	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế trạm Kênh Sáu Nhỏ, căng lại dây võng thấp 02 vị trí, chỉnh 03 trụ hạ thế nghiêng, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Khóm Vĩnh Bình - Phường 3, thị xã Ngã Năm	
2	Cắt phân đoạn Bung Long - Bung Tròn	08:00	16:00	Thay thùng CB và thùng điện kế, tháp đà khắc phục vị trí nguy hiểm, nâng cao đường dây võng thấp mất an toàn không đảm bảo khoảng cách. Chỉnh trụ nghiêng, khắc phục khuyết tật lưới điện	Ấp Bung Long - xã Long Phú, huyện Long Phú	
3	Cắt các phân đoạn: Tạm 145, Định Hòa - Hòa Phước, Tam Hòa 2, Tam Hòa, hở lèo tại trụ 475ST/197/58/153/2 nhánh Tam Hòa 1	07:30	17:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới tại trụ 475ST/197/58/170; Sang trạm Gia Hòa từ hiện hữu sang trụ xây dựng mới; Thu hồi trụ cũ từ trụ 475ST/197/58/148 đến 475ST/197/58/174. Xử lý tồn tại công trình	Xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt phân đoạn Cầu Rạch Lớn AT2-1	08:00	14:00	Di dời trụ BTLT 12m cặp đôi, di dời TBA 160kVA (trạm cầu Rạch Lớn AT2-1), di dời 02 trụ BTLT 7,5m	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt điện phân đoạn Xẻo Su trong	08:00	15:00	Điều hòa dung lượng trạm Xẻo Su 4-1 từ 1x50VA thành 2x50 kVA	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	
6	Cắt phân đoạn Áp 23	08:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế tại trụ 471TT/64/64/21/20/10, 11, 13, chỉnh trụ trung thế nghiêng số 471TT/64/64/21/20/20, thay bảng chỉ danh phân đoạn Áp 23, trạm T9 áp 23, trạm T10 áp 23, sơn vỏ MBA trạm T9 áp 23 bị sét, ép tiếp đất lặp lại 07 vị trí. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp 23 - xã Châu Hưng, huyện Mỹ Tú	
7	Cắt phân đoạn Kinh Ranh, Cống Xanh, Đồng Xoài, Kinh Tầm Vu 2, Kinh Ông Khinh 2, Kinh Ông Phứt 2	08:00	15:00	Di dời phân đoạn Kinh Tầm Vu 1 từ trụ 475TĐ/122/47 sang trụ 475TĐ/122/47/1. Di dời phân đoạn Kinh Ông Khinh 1 trụ 475TĐ/122/34A sang trụ 475TĐ/122/34A/1. Di dời phân đoạn Kinh Ông Phứt 1 trụ 475TĐ/122/27 đến trụ 475TĐ/122/27/1. Lắp phân đoạn tạm Kinh Ranh 1	Áp Hội Trung - thị trấn Lịch Hội Thượng và áp Nhà Thờ - xã Trung Bình; Áp Sóc Lèo, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
8	Cắt điện trạm Long An	07:30	13:00	Thực hiện công tác gia cố móng trụ BTLT 7,5m số 2, tháp sắt V63-3m, tháo và lắp lại chằng hạ thế tại trụ số 3	Áp Long An - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
9	Cắt phân đoạn Trinh Phú - Thới An Hội, Thới An Hội - An Lạc Tây, Đại An	08:00	10:30	UBND xã Thới An Hội yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế tại trụ 473PH/11/47/220 theo yêu cầu khách hàng Huỳnh Thanh Tâm (DVKH)	Áp Ninh Thới - xã Thới An Hội, huyện Kế Sách	
10	Cắt phân đoạn Kênh Bộ Kênh 3	08:00	15:00	Điều hòa dung lượng trạm Kênh Bộ Kênh 3 từ 1x 50kVA lên 2x 50 kVA	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	
11	Cắt điện trạm Lèn Buổi 1	08:00	16:00	Cắt điện theo yêu cầu UBND xã Lạc Hòa để phục vụ thi công đóng cọc bê tông cốt thép hạng mục Cầu Ông Ân thuộc công trình Nâng cấp Lộ Lèn Buổi - Điền Thầy Bang do UBND xã Lạc Hòa triển khai	Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
12	Cắt điện phân đoạn Mỹ Tú - Thiện Nhơn	08:00	12:00	Khắc phục tồn tại trạm bơm Thiện Tánh (đấu nối lại kẹp quai, hạ lưới hạ áp và nhánh rẽ vào nhà khách hàng cho đạt khoảng cách an toàn với dây trung thế trên 1,2m)	Áp Thiện Tánh - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
III	Ngày 28/9/2022					
1	Cắt điện trạm Cái Xe 3	08:00	16:00	Chỉnh trụ nghiêng, lắp sắt tăng dây lưới võng thấp mất an toàn, ép lèo mối nối dây lưới hạ thế; Xử lý dây nhánh mất an toàn; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Ấp Cái Xe - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	
2	Cắt phân đoạn Trà Ông	08:00	12:00	Tháp đà U 120x3000 nâng dây trung thế võng thấp, khoảng trụ 475TĐ/215/94/33/4-475TĐ/215/94/33/5 nhánh rẽ Trà Ông tuyến 479ST (xử lý mất an toàn)	Ấp Trà Ông - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	
3	Cắt các phân đoạn Trụ 74/3, Nhà Máy Đường, Tân Thạnh	08:00	15:00	Thay đà mục sét, sang dây lưới trung thế 22kV và dây trung tính từ trụ hiện hữu qua trụ mới trụ tháp 18m mới dựng tại trụ 473ST/77. Thay các phụ kiện, tăng lại dây chằng tại trụ 473ST/78. Thay mới 03 bộ chằng xuống mục sét tại trụ 473ST/79	Ấp Saintard - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	
4	Cắt điện trạm Bào Cát	08:00	16:00	Thực hiện chỉnh trụ nghiêng, gia cố móng trụ hạ thế số 16, 24, thực hiện quấn băng keo mối nối hở và ép lại 02 vị trí lèo bị cháy tại trụ hạ thế 14.15 và 20, thực hiện căng lại các dây nhánh vượt sông võng thấp mất an toàn tại vị trí trụ hạ thế số 16, 22, 24. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Ấp Bào Cát - thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt điện trạm Bó Liên 3	08:00	12:00	Làm chằng, sang dây hạ áp qua trụ mới dựng (xử lý thay trụ hạ thế có khả năng gây đổ mất an toàn)	Áp Bó Liên 3 - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	
6	Cắt điện trạm Chợ Ngã Năm 3	07:30	14:00	Thực hiện công tác lắp mới thùng điện kế cột 3 pha composite, lắp cáp muller 3x25+1x16mm ² , kéo cáp ABC 3x50mm ² dài 127m sau điện kế	Khóm 1 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	
7	Cắt điện phân đoạn Bảy Nhuận	08:00	15:00	Cấy trạm Bảy Nhuận 1-1 CS 1x 25 kVA tách lưới hạ thế khắc phục quá tải trạm trạm Bảy Nhuận 1	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
8	Cắt điện trạm Chợ Bến Bạ	07:30	08:30	Tháo lều lưới hạ thế trạm Chợ Bến Bạ để thực hiện di dời đường dây hạ thế phục vụ mở rộng đường huyện lộ 1	Áp Chợ - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	
9	Tháo lều hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Chợ Bến Bạ	08:30	16:00	Thực hiện di dời đường dây hạ thế trạm Chợ Bến Bạ phục vụ mở rộng đường huyện lộ 1	Áp Chợ - Thị Trấn Cù Lao Dung	
10	Cắt điện trạm Chợ Bến Bạ	16:00	17:00	Đấu lại lều lưới hạ thế trạm Chợ Bến Bạ sau khi di dời đường dây hạ thế phục vụ mở rộng đường huyện lộ 1	Áp Chợ - Thị Trấn Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
IV	Ngày 29/9/2022					
1	Cắt phân đoạn Đầu Cồn Cọc	09:00	12:00	Tháp sắt, lắp đà composit đảm bảo thao tác hotline, điều hòa dung lượng trạm Bờ Vách từ 1x15 kVA thành 2x15 kVA	Áp Đặng Trung Tiến - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt điện trạm Bờ Vách và tháo lắp kẹp hotline	12:00	15:00	Đấu lại tất cả các đầu dây hạ áp	Áp Đặng Trung Tiến - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
3	Cắt các phân đoạn: Thạnh Quới - Hòa Tú, Gia Hòa - Hòa Tú	07:30	17:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Thay dây từ trụ 475ST/197/58/39 đến trụ 475ST/197/58/52 (3ACKP 120mm ² + 1ACKP 70mm ²); Di dời 3DS phân đoạn tạm trụ 52 hiện hữu qua trụ mới (tại trụ 475ST/197/58/53); Xử lý tồn tại từ trụ 475ST/197/58/1 đến trụ 475ST/197/58/105	Xã Thạnh Quới; xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
4	Cắt phân đoạn WatPich 3	08:00	15:00	Điều hòa dung lượng trạm WatPich 3, chập dây hạ thế	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	
V	Ngày 30/9/2022					
1	Cắt điện trạm Cơ Khí 4	08:00	16:00	Xử lý khuyết tật lưới điện, xử lý dây nhánh mất an toàn. Thu hồi chằng, di dời trụ hạ thế cấp đôi; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp 3 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
VI	Ngày 01/10/2022 (Không)					
VII	Ngày 02/10/2022					
1	Cắt phân đoạn Cầu Rạch Lớn AT2-1	08:00	14:00	Di dời trụ BTLT 12m cặp đôi, di dời TBA 160kVA (trạm cầu Rạch Lớn AT2-1), di dời 02 trụ BTLT 7,5m	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐD (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn