

KẾ HOẠCH

Vận hành hệ thống điện tuần 40 (từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 40 (từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021):

- Tổng sản lượng tuần: 31.817.149 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.545.307 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.713.474 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.453.489 (kWh);
- Công suất ngày max: 212,9 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 40

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 33.500.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 218,5 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV: Không.

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22KV: Không.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt điện phân đoạn Cần Giờ	8:00 04/10/2021	14:00 04/10/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Lắp mới trạm Cần Giờ 2A "1x25kVA" và lắp 02 giá bắt rack tách lưới hạ thế giảm bán kính cấp điện trạm Cần Giờ 2	Áp Cần Giờ 2 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
2	Cắt điện phân đoạn Hoà Lý 4	8:00 04/10/2021	16:00 04/10/2021	Điều hòa dung lượng trạm Hoà Lý 4 từ "3x37,5kVA" thành "160kVA"	Áp Hoà Lý - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	
3	Cắt điện phân đoạn Nguyễn Văn Mận 1, trạm Trần Minh Quyền 3	8:00 04/10/2021	16:00 04/10/2021	Lắp đà, lắp sứ, lắp phân đoạn nâng cấp đường dây trung thế nhánh Nguyễn Mận 2 từ 1 pha thành 3 pha (Công trình: Cải tạo, nâng cấp lưới điện phục vụ nuôi trồng thủy sản khu vực xã Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên)	Áp Nguyễn Văn Mận - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	
4	Cắt điện phân đoạn Ngãi Phước, trạm Muong Điều	8:00 04/10/2021	12:00 04/10/2021	Tách lưới hạ áp trạm Ngãi Phước chuyển sang đầu nối trạm Muong Điều, kéo mới 60m cáp ABC phục vụ tách lưới hạ áp trạm Ngãi Phước,	Áp Ngãi Phước - thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
				lắp giá U xử lý vị trí hai nguồn điện, tháp sắt nâng độ tỉnh không đường dây trung áp tại giữa khoảng trụ 472 - 474ĐN/9 đến 474ĐN/9/1		
5	Cắt điện phân đoạn Ngãi Phước	8:00 04/10/2021	16:00 04/10/2021	Đổi hướng lắp đà dời đường dây trung áp tại các vị trí 474ĐN/9/19 đến 474ĐN/9/20, thay đoạn dây trung áp từ cáp trần chuyển sang cáp bọc ACX dài 100m từ trụ 474ĐN/9/21 đến trụ 474ĐN/9/22 (phục vụ cho địa phương thi công cầu nông thôn). Tháo thu hồi 1 máy biến áp (15kVA) trạm Ngãi Phước 1, ép lèo trung áp, tháp sắt nâng độ tỉnh không đường dây trung áp tại các vị trí 474ĐN/9/3, 474ĐN/9/4	Áp Ngãi Phước - thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú	
6	Cắt điện trạm Áp 2A-CK	8:00 04/10/2021	16:00 04/10/2021	Đóng tiếp đất lập lại, ép lèo mối nối hạ thế. Xử lý dây nhánh mất an toàn, kéo mới 300m dây cáp ABC 3x50mm ² tăng cường tiết diện dây dẫn lưới điện hạ thế. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp 2 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
7	Cắt điện trạm Phố Dưới 1	8:00 04/10/2021	17:00 04/10/2021	Thi công công trình cầu phụ: Dựng mới 05 trụ BTLT 6,5 mét; Thay 01 trụ BTV 7m5 bằng trụ BTLT 8m5	Áp Phố Dưới B - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
8	Cắt điện phân đoạn Rạch Ông Sáu	8:00 04/10/2021	16:00 04/10/2021	Căng dây đấu nối nhánh trung thế xây dựng mới.	Áp An Hưng - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
9	Cắt điện phân đoạn Vùng 7	8:00 04/10/2021	16:00 04/10/2021	Lắp trạm, căng dây đấu nối cấp điện trạm Vùng 7E	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
10	Cắt điện phân đoạn trạm Lý Văn Tải	8:00 06/10/2021	11:00 06/10/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
11	Cắt điện phân đoạn trạm Huỳnh Ngọc Đạm	13:00 06/10/2021	15:00 06/10/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
12	Cắt điện phân đoạn trạm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Thịnh	8:00 06/10/2021	11:00 06/10/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
13	Cắt điện phân đoạn trạm Nguyễn Văn Nhịn	13:00 06/10/2021	15:00 06/10/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
14	Cắt điện trạm Vĩnh Trung A	7:30 08/10/2021	14:00 08/10/2021	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế trạm kết hợp chỉnh 3 trụ hạ thế nghiêng	Áp Vĩnh Trung – xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
15	Cắt điện trạm Lộ 19/5A	8:00 08/10/2021	13:00 08/10/2021	Thực hiện đấu nối đường dây hạ thế xây dựng mới công trình hộ câu phụ Kênh Hai Hòn, sang dây nhánh khách hàng lưới hiện hữu qua lưới mới	Áp Mỹ Thành - xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	
16	Cắt điện trạm Hương Lộ 16, phân đoạn Hương Lộ 16-1	8:00 08/10/2021	16:00 08/10/2021	Dựng 01 trụ BTLT 14m, thu hồi trụ 10,5m gia cố móng lắp phụ kiện đà đỡ MBA trạm Hương Lộ 16	Áp Trương Hiền - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	
17	Cắt điện trạm Trà Sét	8:00 08/10/2021	16:00 08/10/2021	Điều hòa dung lượng trạm Trà Sét từ 250kVA thành 160kVA	Áp Trà Sét - xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	
18	Cắt điện phân đoạn trạm Quách Văn Út	8:00 08/10/2021	10:00 08/10/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
19	Cắt điện phân đoạn trạm Hứa Quốc Nguyên	11:00 08/10/2021	13:00 08/10/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
20	Cắt điện phân đoạn trạm Đỗ Thị Đào	14:00 08/10/2021	16:00 08/10/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
21	Cắt điện phân đoạn trạm Trung tâm Viễn thông 2	8:00 08/10/2021	10:00 08/10/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
22	Cắt điện phân đoạn trạm Trần Thị Ngọc Trâm	11:00 08/10/2021	13:00 08/10/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
23	Cắt điện phân đoạn Lương Huỳnh	8:00 08/10/2021	16:00 08/10/2021	Dựng 8 trụ hạ thế 7,5m thuộc trạm Lương Quỳnh 2, dưới đường dây trung thế nhánh Lương Huỳnh (Công trình: Cải tạo, nâng cấp lưới điện phục vụ nuôi trồng thủy sản khu vực xã Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên)	Áp Lương Văn Huỳnh - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	
24	Cắt điện các phân đoạn Thạnh Phú - Thạnh Quới, Thạnh Phú - Lâm Kiệt, Phú Thuận, Thạnh Phú - Thạnh Quới 1	8:00 08/10/2021	16:00 08/10/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Lắp nắp chụp sứ đứng, thay sứ treo thủy tinh thành chuỗi polymer, lắp bổ sung sứ đỡ lèo, thay kẹp quay + hotline và thực hiện giải pháp phòng chống sự cố các phân đoạn đấu nối vào đường trục, đóng tiếp đất lặp lại, lắp chống sét đường dây; Kiểm tra không điện 02 trụ vượt sông Nhu Gia	Xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
25	Cắt điện trạm Hội Trung	8:00 08/10/2021	17:00 08/10/2021	Thi công công trình cầu phụ: Dựng 04 trụ BTLT 6m5, lắp 01 bộ chằng xuống, kéo mới 140 m cáp ABC 3x50 mm2 vào đầu nối vào ĐD hạ áp hiện hữu	Áp Hội Trung - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
26	Cắt điện trạm Vành Đai Lộ Mới	12:30 08/10/2021	16:30 08/10/2021	Lắp cáp xuất hạ thế, lắp tiếp đất; Lắp TI, thùng CB, thùng điện kế; Lắp CB, điện kế tổng, đầu nối (Công trình tăng cường công suất trạm Vành Đai Lộ Mới từ 75 kVA thành 160 kVA)	Đường Dương Minh Quan - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	
27	Cắt điện trạm Ấp 4B	8:00 08/10/2021	16:00 08/10/2021	Đóng tiếp đất lập lại. Lắp mới 02 bộ chằng xuống, kéo mới 200m dây cáp ABC 3x50mm ² tăng cường tiết diện dây dẫn lưới hạ thế. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Ấp 4 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú	
28	Cắt điện phân đoạn Ấp 3 Châu Khánh	8:00 08/10/2021	16:00 08/10/2021	Chỉnh trụ trung thế nghiêng sạt lở, làm mới 03 bộ chằng, tháp sắt nâng cao đường dây trung thế võng thấp, ép lèo mới nối, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Ấp 3 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú	
29	Cắt điện trạm Trường Lộc 2	8:00 08/10/2021	16:00 08/10/2021	Khắc phục khuyết tật hạ áp trạm Trường Lộc 2, đóng bổ sung tiếp đất hạ áp 08 bộ, khắc phục dây nhánh quá tải, tái bố trí lại tụ bù hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Ấp Trường Lộc - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
30	Cắt điện phân đoạn Thới A	8:30 08/10/2021	13:00 08/10/2021	Tháp sắt nâng cao đường dây theo yêu cầu khách hàng Nguyễn Văn Thủy (công tác dịch vụ khách hàng)	Áp Phước Thới A - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	
31	Cắt điện phân đoạn Lộ Tê Bình Du	8:00 08/10/2021	16:00 08/10/2021	Dựng 10 trụ BTLT 12m	Xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
32	Cắt điện trạm UB xã Hòa Tú 1	8:00 09/10/2021	16:00 09/10/2021	Tháp sắt trụ hạ thế, kéo mới cáp ABC đường dây hạ thế trạm UB xã Hòa Tú 1 (Công trình: Cải tạo, nâng cấp lưới điện phục vụ nuôi trồng thủy sản khu vực xã Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên)	Áp Hòa Trục - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
33	Cắt điện trạm Thuận Hòa 6, trạm Gia Hòa 2-8	8:00 09/10/2021	14:00 09/10/2021	Tách lưới trạm Gia Hòa 2-8 chuyển qua đầu trạm Thuận Hòa 6 tại trụ 475ST/197/58/64/34; Căng dây hạ thế võng tháp trạm Thuận Hòa 6 (công trình ĐTXD 2020)	Áp Thuận Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
34	Cắt điện trạm Đồng Xoài 2	8:00 09/10/2021	15:30 09/10/2021	Khắc phục trạm công cộng có tổn thất cao: Gắn nắp chụp sứ cao MBA; Ép mới nối lèo tại trạm, nối dây dẫn hạ áp tại vị trí trụ cuối lưới hạ áp (tại trụ 475TĐ/197/90/49), nâng	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
				đường dây hạ áp lên cao (tại trụ 475TĐ/197/90/50)		
35	Cắt điện trạm Nam Chánh 5	8:00 09/10/2021	15:30 09/10/2021	Khắc phục trạm công cộng có tổn thất cao: Sửa chữa các thùng công tơ bị nghiêng, sửa chữa dây nhánh mất an toàn, làm gọn hệ thống đo đếm điện năng khách hàng; Bỏ sung tiếp đất lắp lại (02 bộ); Thay các mối nối lèo và ép lại bằng ống ép tại trụ trí trụ 475TĐ/151/51/46 và trụ hạ thế số 17; cố định lại các khung đỡ 4 sứ tại trụ hạ thế số 16, 18	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
36	Cắt điện trạm Vùng 2A	8:00 09/10/2021	16:00 09/10/2021	Kéo căng dây 654m ABC 3x50mm ² , sang dây nhánh khách hàng	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
37	Cắt điện phân đoạn Bình Danh - An Hưng	8:00 10/10/2021	11:00 10/10/2021	Dựng cặp trụ 2x12m trụ 473CLD/137. Lắp trạm Rạch Ruột Ngựa 4 XDM (3x25kVA) tại trụ 473CLD/176/06 đầu nối trung thế	Các xã An Thạnh 3, An Thạnh Nam - huyện Cù Lao Dung	
38	Cắt điện trạm Rạch Ruột Ngựa 4	11:00 10/10/2021	16:00 10/10/2021	Lắp trạm Rạch Ruột Ngựa 4 XDM (3x25kVA) tại trụ 473CLD/176/06	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
39	Cắt điện phân đoạn Chợ An Thạnh 3	8:00 10/10/2021	11:00 10/10/2021	Thí nghiệm 03LBFCO phân đoạn Rạch Lớn	Áp An Nghiệp - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
40	Cắt điện phân đoạn Rạch Ông Sum	8:00 10/10/2021	11:00 10/10/2021	Điều hòa dung lượng trạm Vùng 5A từ 1x37,5kVA thành 2x15kVA	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVLĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn