

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 42 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 42 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 33.814.559 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.830.651 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.972.653 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.588.117 (kWh);
- Công suất ngày max: 233,9 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 42

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: Từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 34.489.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 239 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV: Không.

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

1. Ngày 17/10/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Tân Thạnh-Châu Khánh nhận điện tuyến 473ST;
2. Ngày 18/10/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Lương Hoàng nhận điện nhánh Trần Minh Quyền 1; sau phân đoạn Xuân Hoà - An Lạc Thôn nhận điện 472 ĐN; sau phân đoạn Kinh Nhân Lực 1 nhận điện 478ST;
3. Ngày 20/10/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Mang Cá - Ba Trinh, Mang Cá - Xuân Hoà nhận điện 472ĐN;
4. Ngày 22/10/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Thanh 2 nhận điện 479VC, sau phân đoạn Chợ Trung Bình nhận điện 479ST;
5. Ngày 23/10/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Lai Hoà nhận điện 472VC.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 17/10/2022					
1	Cắt điện trạm Chợ Thạnh Phú	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương kết hợp công tác: Dựng 01 trụ BTLT 7,5m độn lưới thuộc trạm Chợ Thạnh Phú. Ép mối nối lưới điện hạ áp, kiểm tra đầu cáp ngầm hạ áp. Kéo cặp đôi đoạn dây hạ áp xử lý quá tải dây vào Nhà lồng Chợ Thạnh Phú	Áp Khu 1 - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cắt điện trạm Phụng Tường 1	8:00	16:00	Xử lý 2 trụ BTV bị mục góc bằng 2 trụ BTLT 7,5m, thay ống luồng cáp suất hạ áp trạm Phụng Tường 1 bịt kín, ép lèo hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp xử lý dây nhánh mất an toàn phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Phụng Tường 1 - xã Song Phụng, huyện Long Phú	
3	Cắt điện trạm UB xã Châu Khánh và tháo holine trạm	12:00	17:30	Lắp thùng CB và thùng điện kế, luồng ống nhựa cáp suất hạ thế, đóng tiếp đất lập lại. Ép lèo mối nối hạ thế trạm UB xã Châu Khánh	Áp 2 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú	
4	Cắt điện trạm UB xã Châu Khánh 1 và tháo holine trạm	12:00	17:30	Lắp thùng CB và thùng điện kế, luồng ống nhựa cáp suất hạ thế, Đóng tiếp đất lập lại. Ép lèo mối nối hạ thế trạm UB xã Châu Khánh 1	Áp 2 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú	
5	Cắt phân đoạn Châu Khánh - Phú Hữu, Tân Thạnh - Châu Khánh	8:00	12:00	Di dời máy biến áp trạm UB xã Châu Khánh từ trụ 473ST/80/51 về trụ 473ST/80/48, di dời các phụ kiện trên trạm về vị trí mới. Lắp mới trạm UB xã Châu Khánh 1 (37,5kVA)	Áp 2 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú	
6	Cắt phân đoạn Cầu Rạch Lớn AT2-1	8:00	16:00	Di dời 02 trụ hạ thế, di dời đường dây hạ thế trạm Cầu Rạch Lớn AT 2-1	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
7	Cắt điện trạm Phú Túc 2	7:30	15:00	Kéo 371 m cáp ABC 3x50 mm ² lắp kẹp treo, kẹp dừng cặp đôi dây hiện hữu (Khắc phục khuyết tật trạm Phú Túc 2 BCT số 415). Bảo trì lưới hạ áp	Đường Dương Kỳ Hiệp - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	
8	Cắt phân đoạn Mỹ Yên	08:00	16:00	UBND xã Nhon Mỹ yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: Bảo dưỡng trạm, thiết bị trên nhánh, kết hợp tháp sắt trung thế, xử lý hotline và phát quang hàng lang an toàn lưới điện	Áp Mỹ Yên - xã Nhon Mỹ, huyện Kế Sách	
9	Cắt phân đoạn Kênh Đường Trâu	8:00	16:00	UBND xã Ba Trinh yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: Di dời TBA Ngã 3 Mười Huỳnh (2x 25kVA) từ trụ hiện hữu sang trụ mới dựng, sang lưới trung thế từ trụ hiện hữu sang trụ mới dựng thay lại thùng aptomat trạm	Áp 12 - xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	
10	Cắt điện trạm Chùa Tâm Vu	8:00	14:30	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, kết hợp phát quang, căng dây võng tháp sang tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Hưng Thới - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
11	Cắt phân đoạn Áp Biển Trên	9:00	11:00	Cắt điện theo yêu cầu của Cty TNHH Vĩnh Thuận để đảm bảo an toàn trong thi công công trình	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
II	Ngày 18/10/2022					
1	Cắt phân đoạn Mỹ Thọ 3	7:30	14:00	Thực hiện công tác điều hòa dung lượng trạm Mỹ Thọ 3 từ máy 15kVA lên máy 25kVA	Áp Mỹ Thọ - Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	
2	Cắt phân đoạn 1 Kênh Đường Trâu	7:30	13:00	Khắc phục khuyết tật ĐDTT nhánh Kênh Đường Trâu	Khóm 2 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	
3	Cắt các phân đoạn: Ngọc Tố 1, Lương Hoàng	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Dựng 02 trụ đôn lưới BTLT 16m, nâng cao đường dây trung thế (công trình trực phát triển kinh tế Đông Tây)	Áp Lương Văn Hoàng - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	
4	Cắt phân đoạn: Ngọc Tố 1, Lương Hoàng	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Cây mới Hòa Đại 7A 100kVA (dựng 1 trụ BTLT 10,5m để lắp trạm giàn) tách lưới giảm tải cho trạm Hòa Đại 7	Áp Hòa Muôn - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	
5	Cắt điện trạm Khu 4	8:00	16:00	Đóng mới 4 bộ tiếp đất lắp lại phát quang lưới điện hạ áp, xử lý dây nhánh mất an toàn, thu hồi dây hạ áp nhiều mối nối tiết diện nhỏ	Áp Phụng An, xã Song Phụng, huyện Long Phú	
6	Cắt điện trạm Xóm Rẫy và tháo lắp kẹp hotline tại trụ 473CLD/35	8:00	10:30	Thu hồi 01MBA không sử dụng trạm Xóm Rẫy	Áp Phạm Thành Hơn B, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
7	Cắt phân đoạn Kinh Ngan 4	8:00	16:30	Vệ sinh bảo trì bảo dưỡng MBA trạm Kinh Ngan 4, Kinh Ngan 5, Chính trụ nghiêng. Xử lý khuyết tật lưới điện, tháp đà nâng cao đường dây trung thế võng thấp mất an toàn. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Áp Kinh Ngan, xã Long Phú. huyện Long Phú	
8	Cắt điện trạm Bàn Cò 2 và tháo lắp kẹp hotline tại trụ 471CLD/88/30	12:00	17:00	Điều hòa dung lượng trạm Bàn Cò 2 từ 2x15 kVA lên 2x25 kVA	Áp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
9	Cắt phân đoạn Rạch Năm Tiền	8:00	14:00	Đổi trạm Rạch Năm Tiền từ 2x25kVA thành 1x50kVA, tách lưới hạ thế trạm Rạch Năm Tiền, lắp 01 trạm 1x50kVA trạm năm Tiến 4.	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
10	Cắt điện trạm cây Bàng 2	8:00	9:20	Thay TI trạm cây Bàng 2 đến hạn kiểm định	Áp Phước Ninh - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	
11	Cắt điện trạm Phước Lợi B	9:40	10:10	Thay TI trạm Phước Lợi B đến hạn kiểm định	Áp Phước Lợi B - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	
12	Cắt điện trạm Phước Trường A2	10:30	11:40	Thay TI trạm Phước Trường A2 đến hạn kiểm định	Áp Phước Trường A - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	
13	Cắt điện trạm Phước An 1	13:00	14:00	Thay TI trạm Phước An 1 đến hạn kiểm định	Áp Phước An - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
14	Cắt điện trạm Phước An 3	14:10	15:20	Thay TI trạm Phước An 3 đến hạn kiểm định	Áp Phước An - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	
15	Cắt điện trạm Phước An 2	15:30	16:30	Thay TI trạm Phước An 2 đến hạn kiểm định	Áp Phước An - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	
16	Cắt phân đoạn Kinh Sáu Rõ	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Kinh Nàng Rền. Phát quang hành lang an toàn lưới điện nhánh Kinh Nàng Rền	Áp 15 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị	
17	Cắt điện trạm Kinh Nhà Thờ 1	16:00	17:00	Thay thế hệ thống đo đếm trực tiếp thành hệ đo đếm gián tiếp trạm Kinh Nhà Thờ 1	Áp 17 - xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị	
18	Cắt các phân đoạn Chợ NouPuol, Tân Nam	8:00	14:00	Lắp 01 bộ tủ bù trung thế 3x200kVAr	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	
19	Cắt phân đoạn Phú Đức	8:00	16:00	Dựng 02 trụ BTLT 14m cặp đôi, gia cố móng trụ, lắp đà, tăng 90m dây cáp ACKP 50mm ² , lắp kẹp quai Hotline đầu nối nhánh Phú Đức 8 mới xây dựng vào lưới hiện hữu	Áp Phú Đức, xã Long Phú	
20	Cắt phân đoạn Cảng Buổi	8:00	17:00	Dựng trụ BTLT 12m, 14m lắp mới TBA Cảng Buổi 5 sang dây nhánh khách hàng	xã Hòa Đông	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
21	Cắt phân đoạn Tuyến Vành Đai 1, Kinh Nhân Lực 1	7:30	12:30	Dựng 01 trụ BTLT 12m cặp đôi, Nhỏ 01 trụ BTLT 12m hiện hữu, lắp đà, lắp sứ lắp kẹp quai, lắp bộ đà trạm ngồi chuẩn bị lắp trạm Vành Đai 1A 160 kVA, kết hợp địa phương phát quang cây dưới đường dây	Đường Lê Duẩn - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	
22	Cắt phân đoạn Mang Cá - Xuân Hòa, Xuân Hòa - An Lạc Thôn, Công ty TNHH Đình Tứ	9:00	16:00	UBND xã Ba Trinh yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: Di dời 01 trụ BTLT 12m cách vị trí hiện hữu 4m xuôi theo yêu cầu khách hàng Trần Ngọc Trường; Điều hòa dung lượng trạm Áp 5A4 từ 1x25kVA lên thành 2x25kVA	Áp 5B - xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	
23	Cắt phân đoạn Cảng Buối- Giày Lãng	8:00	17:00	Dựng trụ BTLT 12m,14m lắp mới TBA Cảng Buối 2	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
24	Cắt phân đoạn Lâu Bà - Trinh Phú	9:00	16:00	UBND xã Ba Trinh yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Lâu Bà - Trinh Phú T473PH	Áp 1,2 – xã Trinh Phú, huyện Kế Sách	
25	Cắt điện trạm Cây Vong	7:30	17:00	Thi công công trình ĐTXD: Thay cáp đoạn FG 2AV 25 + M11 thành ABC 4x550 mm2 dài 571,4 mét, Lắp trạm biến áp Cây Vong 100 kVA	Áp Hội Trung - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
26	Cắt điện trạm An Hòa 1A	8:00	14:30	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, kết hợp phát quang, căng dây võng thấp sang tải cân pha đường dây hạ thế. Khôi phục 04 bộ tiếp đất lắp lại	Áp An Hòa 1 - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
III	Ngày 19/10/2022					
1	Cắt phân đoạn Hòa Bình 7	8:00	16:00	Cây mới trạm Hòa Bình 8A 2x25kVA tách lưới giảm tải cho trạm Hòa Bình 8 và Hòa Bình 10	Áp Hòa Bình - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
2	Cắt phân đoạn Gia Hòa 2-6	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật lưới điện cao áp nhánh Gia Hòa 2-6, tháp sắt 02 vị trí, chỉnh trụ và làm mới 01 bộ chằng xuống trung thế (trụ nghiêng nặng), BTBD trạm Gia Hòa 2-6, ép mới nối hạ áp, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Bình Hòa- xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
3	Cắt phân đoạn trạm T2 Châu Khánh	8:00	16:30	Điều hòa dung lượng trạm T2 Châu Khánh từ 320kVA lên 400kVA, lắp các phụ kiện trên trạm	Áp 2, xã Châu Khánh, huyện Long Phú	
4	Cắt điện trạm Chợ Mới	8:00	15:00	Khắc phục lưới hạ thế không đồng bộ 1 pha 3 dây thành 3 pha 4 dây tháp sắt nâng đường dây hạ áp, phát quang lưới hạ áp ép mới nối lèo hạ áp, xử lý dây nhánh mất an toàn	Áp Ngãi Hội 1 - thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt điện trạm Phước Bình 2	8:00	9:20	Thay TI trạm Phước Bình 2 đến hạn kiểm định	Áp Phước Bình - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	
6	Cắt điện trạm Tam Sóc B	9:30	10:30	Thay TI trạm Tam Sóc B đến hạn kiểm định	Áp Tam Sóc B - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	
7	Cắt điện trạm Tam Sóc A 3	10:40	11:30	Thay TI trạm Tam Sóc A 3 đến hạn kiểm định	Áp Tam Sóc B - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	
8	Cắt phân đoạn Áp 21A	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế; Phát quang dọc đường dây trung hạ thế nhánh áp 21A, nhánh áp 21B	Áp 21 - xã Thanh Tân, huyện Thanh Trị	
9	Cắt điện trạm Kế Thành 1A	08:00	16:00	Di dời 04 trụ hạ thế 7,5m thuộc trạm Kế Thành 1A để phục vụ thi công lộ nông thôn	Áp Kinh Giữa 2 - xã Kế Thành, huyện Kế Sách	
10	Cắt điện trạm Bờ Đập 2	8:00	12:00	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, kết hợp phát quang, sang tải cân pha đường dây hạ thế. Xử lý đầu cose trạm bị hỏng tiếp xúc	Áp Bờ Đập - xã Viên An, huyện Trần Đề	
11	Cắt điện trạm Thanh Nhàn B	13:30	17:30	Xử lý mối nối cáp xuất hạ thế bị hỏng tiếp xúc, Làm chằng chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng, sang tải cân pha, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Thanh Nhàn - xã Thanh Thới An, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
12	Cắt phân đoạn Lê Lai 1	9:00	12:00	Tháo đấu nối và thu hồi đường dây trung thế, trạm biến áp DNTN Chính Là	Phường 1- thị xã Vĩnh Châu	
13	Cắt phân đoạn Chùa Mã Tộc	7:30	15:30	Dựng 05 trụ BTLT 12m, gia cố móng, dựng 06 trụ BTLT 8,5m, gia cố móng, di dời đường dây trung hạ thế qua trụ mới dựng, kéo căng dây lưới dây nhánh (Ctrình di dời đường dây phục vụ mở rộng đường Văn Ngọc Chính)	Đường Văn Ngọc Chính - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	
IV	Ngày 20/10/2022					
1	Cắt điện trạm Trần Minh Quyền 9	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Trần Minh Quyền 9 để đảm bảo vận hành, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Lương Văn Huỳnh - xã Ngọc Tố	
2	Cắt phân đoạn Kênh 26/3-1, 2	7:30	14:00	Khắc phục khuyết tật đường dây trung thế nhánh Kênh 26/3-1, 2	Áp Long An - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
3	Cắt điện trạm Bưng Thum 1	8:00	15:00	Chỉnh trụ nghiêng, ép lèo mối nối, xử lý dây nhánh mất an toàn. Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế để đảm bảo vận hành	Áp Sóc Mới, xã Long Phú, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt phân đoạn Kênh Chắc Túc	8:00	16:00	Chỉnh trụ nghiêng, tháp (02 bộ) đà sắt nâng cao ĐDTT, căng lại 04 bộ chằng bị tuột kẹp, lắp ống HDPE bảo vệ dây chằng, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Kiệt Nhất A - xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị	
5	Cắt phân đoạn Mang Cá - Ba Trinh, Ba Rinh - Mang Cá, Mang Cá - Xuân Hòa, phân đoạn Mang Cá	08:00	13:00	Tháp sắt trụ 473PH/11/47/9B/32A và trụ 473PH/11/47/9B/32, lắp đà căng dây đầu nối tại trụ 473PH/11/47/9B/32A cấp điện trạm 250kVA Nguyễn Hoàng Tú 1	Áp Ba Rinh - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	
6	Cắt phân đoạn Mang Cá - Ba Trinh, Ba Rinh - Mang Cá, Mang Cá - Xuân Hòa, phân đoạn Mang Cá	08:00	13:00	Điều hòa dung lượng trạm Ba Rinh 1 từ 1x50 kVA thành 2x 37,5 kVA.	Áp Ba Rinh - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	
7	Cắt điện trạm Khóm 9 Phường 5	8:00	15:00	Chỉnh 02 trụ hạ thế nghiêng, bảo trì lưới hạ áp; Phát quang lưới hạ áp, Thay điện kế tổng đến hạn	Đường Chông Chát - Phường 5, thành phố Sóc Trăng	
8	Cắt phân đoạn Rạch Miễu	8:00	16:00	UBND xã Xuân Hòa yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao ĐDTT nhánh Rạch Miễu kết hợp kiểm tra lưới điện định kỳ tháng 9/2022	Áp Hòa Phú - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
9	Cắt điện trạm Phước Hòa 4 tại trụ 471CLD/72	8:00	11:00	Thực hiện nâng lưới hạ thế thuộc trạm Phước Hòa 4 theo đề nghị khách hàng Phạm Thị Đào	Áp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung	
10	Cắt phân đoạn An Trung Cồn Cát tại trụ số 471CLD/118/72	14:00	17:00	Di dời chằng trung thế thuộc nhánh An Trung Cồn Cát theo đề nghị khách hàng Nguyễn Thanh Lam	Áp An Trung, Xã An Thạnh 1	
11	Cắt phân đoạn An Trung Cồn Cát tại trụ số 471CLD/118/72	14:00	17:00	Thu hồi điện kế khách hàng Cơ Sở Giáo Dục Cồn Cát không sử dụng	Áp An Trung, Xã An Thạnh 1	
12	Cắt điện trạm Cây Vong 1, 3 kèp quai & kèp Hotline trạm Cây Vong 1 (dự kiến lắp mới)	7:30	17:00	Thi công công trình ĐTXD: Thay cáp ABC 3x70 thành cáp ABC 4x95 đoạn OB dài 291 mét, Lắp TBA Cây Vong 1 (100 kVA)	Áp Hội Trung – TT Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.	
13	Cắt điện trạm Vành Đai Lộ Mới (75 KVA), trạm Vành Đai Lộ mới 160 KVA chưa đóng điện	7:30	17:00	Kéo dây hạ thế cáp ABC 4x120mm ² , thu hồi dây AV 50mm ² , lắp hộp phân phối sang dây nhánh khách hàng qua lưới trạm Vành Đai Lộ mới 160 KVA, lắp cáp suất đầu nối chuyên lưới hạ thế trạm Vành Đai lộ mới 75 KVA sang trạm Vành Đai Lộ mới 160 kVA	Đường Vành Đai 2 – Phường 3 - TPST	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
14	Cắt phân đoạn Phạm Hùng, Cắt điện trạm Khóm 7 Phường 8C	8:00	12:00	Tháp sắt trung trung thế, nâng cao đường dây trung thế, lắp đà, lắp sứ	Đường Phạm Hùng - Phường 8 - TPST	
V	Ngày 21/10/2022					
1	Cắt điện trạm Ranh Giới xã 1	8:00	16:00	Dựng 02 trụ độn lưới BTLT 12m, nâng cao đường dây hạ thế (công trình trực phát triển kinh tế Đông tây)	Áp Hòa Trung - xã Hòa Tú 2	
2	Cắt phân đoạn Bắc Dân 3	8:00	12:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế, phát quang cây dọc hành lang	Áp Bắc Dân xã Phú Mỹ	
3	Cắt phân đoạn Bà Tỷ	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao ĐDTT, lắp bổ sung 05 ống HDPE, thay trụ BTV 7,5m thành trụ BTLT 7,5m thuộc ĐDHT trạm T3-Châu Hưng, thay bảng chỉ danh "Phân đoạn Kênh Nàng Rền 2. Phát quang dọc ĐDTHT nhánh Bà Tỷ	ấp 23 - xã Châu Hưng	
4	Cắt phân đoạn Thạnh Điền	8:00	14:00	Cắt điện theo yêu cầu của địa phương; kết hợp thực hiện tháp sắt nâng cao đường dây trung thế tại trụ 475ST/199A/32 và khoảng trụ 475ST/199A/32-33 nhánh Thạnh Điền, Phát quang dọc ĐDHTT nhánh Thạnh Điền	Áp Thạnh Điền - TT Phú Lộc	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt phân đoạn Tân Qui B	8:00	16:30	Tăng lại dây dây ACX 50mm ² đoạn vượt lộ khoảng cách chưa đảm bảo an toàn. Tháp đà, lắp mới 02 bộ chằng. Ép lèo mới nối. Nâng dây trung tính lên cao đảm bảo khoảng cách an toàn	Áp Tân Qui B - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	
6	Cắt phân đoạn An Bình	8:00	16:00	Dựng mới 01 trụ BTLT 12m cách vị trí trụ hiện hữu 3m xuôi tuyến, thu hồi 01 trụ BTLT 10,5m công tác DVKH (Trương Văn Quốc)	An Ninh - thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách	
7	Cắt điện trạm Thới Lai 4	8:00	12:00	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, kết hợp phát quang, sang tải cân pha, kéo căng 80m đường dây hạ thế	Áp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
8	Cắt điện trạm So Đũa	13:00	17:00	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, kết hợp phát quang, sang tải cân pha, kéo căng 70m đường dây hạ thế	Áp Thạnh An 1, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề.	
VI	Ngày 22/10/2022					
1	Cắt điện trạm An Hòa 1A	8:00	14:30	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, kết hợp phát quang, căng dây võng thấp sang tải cân pha đường dây hạ thế. Khôi phục 04 bộ tiếp đất lắp lại	Áp An Hòa 1 - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cắt điện trạm Thạnh An 5	8:00	14:00	Xử lý cáp xuất trạm bị quá tải, thay ống nhựa bị bể, kết hợp sang tải cân pha, phát quang hành lang lưới điện hạ thế	Áp Thạnh An 3 - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
3	Cắt điện phân đoạn 475-7, 477-7, 471-9, 474-7; cắt phân đoạn Cảng Trần Đề, Đầu Giồng 10, Trung Bình, Nhà Thờ	8:00	17:00	Dựng 02 trụ BTLT 18m tại trụ 475-477TĐ/23A, kéo và căng dây ACX 240mm ² + dây ACKP từ trụ 475-477TĐ/18 đến trụ 475-477TĐ/23A (dài 450m); thu hồi trụ và dây hiện hữu từ trụ 475-477TĐ/19 đến trụ 475-477TĐ/23A.	Các áp Đầu Giồng, Cảng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
VII	Ngày 23/10/2022					
1	Cắt điện trạm Đại Ân	9:00	16:00	Xử lý đường dây hạ áp võng thấp mất an toàn, lắp Giá bắt Rack khắc phục điện áp thấp trạm Đại Ân	Áp Đại Nghĩa Thắng - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	
2	Cắt phân đoạn Lương Thực	8:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Lương Thực 2/9 từ 160kVA thành 400kVA	Áp 2 - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	
3	Cắt phân đoạn Lương Thực 2/9	8:00	16:00	Thực hiện tháp sắt đà U140-3m và thay toppin bị mục sét, chỉnh trụ trung thế nghiêng, gia cố móng, thay dây chằng xuống trung thế tại trụ 471TT/30/8/3 bị mục sét, phát quang dọc đường dây trung hạ thế nhánh Bào Lớn	Áp Bào Lớn - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt điện trạm Bào Lớn 4	8:00	16:00	Thay trụ hạ thế BTV 7,5m thành trụ BTLT 7,5m và tháo nâng cao 01 thùng công tơ 1 pha, nâng cao thùng điện kế + thùng CB tại trạm Bào Lớn 4, và thùng công tơ 1 pha khách hàng lên cao 01 mét, nâng cao 02 thùng công tơ 1 pha lên cao tại trụ 471TT/30/8/12, phát quang ĐDHT trạm Bào Lớn 4	Áp Bào Lớn - thị trấn Phú Lộc, huyện Thanh Trì	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn