

## **KẾ HOẠCH**

### **Vận hành hệ thống điện tuần 42 (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 42 (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021) như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:**

##### **1. Thực hiện (từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021):**

- Tổng sản lượng tuần: 31.580.943 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.511.563 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.729.0771 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.401.750 (kWh);
- Công suất ngày max: 222,7 (MW).

##### **2. Dự kiến: Tuần 42**

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 30.500.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 210,5 (MW).

**II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV:** Không.

**III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:**

- Ngày 18/10/2021: Chuyển nguồn sau phân đoạn Kế Sách – Nhơn Mỹ nhận điện tuyến 471ST

- Ngày 19/10/2021: Chuyển nguồn sau phân đoạn Kế Sách – Nhơn Mỹ nhận điện tuyến 471ST, sau phân đoạn Tập Rèn – Nhơn Mỹ, sau phân đoạn Trà Ếch nhận điện tuyến 473PH.

**IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:**

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt phân đoạn Kênh Chiến Lũy	7:30 18/10/2021	14:00 18/10/2021	Xử lý khuyết tật và bảo trì bảo dưỡng trạm Kênh Chiến Lũy, tháp đà L75-02 ộp nâng cao đường dây hạ thế, chỉnh 03 vị trí trụ hạ thế nghiêng, phát quang dọc đường dây lưới điện	Áp Vĩnh Thành - xã xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
2	Cắt điện trạm Kênh Ba Xã 2	8:00 18/10/2021	16:00 18/10/2021	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng 3 vị trí, phát quang toàn tuyến đường dây hạ thế; bảo dưỡng lèo hạ thế, bịt kín môi nối, phục hồi tiếp địa lắp lại cuối lưới 01 vị trí xử lý trạm tổn thất cao Kênh Ba Xã 2 nhánh Kênh Ba Xã, tuyến 473PH	Áp Cứ Mạnh - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
3	Cắt điện trạm Tân Lịch	8:00 18/10/2021	16:00 18/10/2021	Chỉnh trụ nghiêng, ép lèo mối nối tăng dây lưới võng thấp, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế trên nhánh	Áp Tân Lịch - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	
4	Khóa chức năng tự đóng lại của máy cắt 473 trạm 110kV Thạnh Trị	8:00 15:30 18/10/2021	8:30 16:00 18/10/2021	Thao tác tháo lắp hotline trạm Rẫy Mới 1 để thực hiện biện pháp an toàn cho công tác điều hòa dung lượng trạm Rẫy Mới 1 từ 1x25kVA thành 1x37,5kVA, xử lý khuyết tật, phát quang đường dây hạ áp	Không mất điện	
5	Cắt điện trạm Rẫy Mới 1	8:00 18/10/2021	16:00 18/10/2021	Điều hòa dung lượng trạm Rẫy Mới 1 từ 1x25kVA thành 1x37,5kVA, xử lý khuyết tật, phát quang đường dây hạ áp	Áp Rẫy Mới - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	
6	Cắt điện phân đoạn Kênh Trà Thê 1	8:00 18/10/2021	16:00 18/10/2021	Điều hòa dung lượng trạm Kênh Trà Thê 1 từ 250 thành 160 kVA	Áp Lê Văn Xe - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
7	Cắt điện trạm Hoà Thượng	8:00 18/10/2021	16:00 18/10/2021	Chỉnh 1 trụ nghiêng hạ thế, làm chằng, phát quang lưới hạ áp	Áp Hoà Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
8	Cắt điện trạm Tham Đôn 5	8:00 18/10/2021	16:00 18/10/2021	Chỉnh 02 trụ 7,5m nghiêng, ép lại dây dẫn pha 2 mỗi nối phi kỹ thuật, sang đường dây hạ thế 2AV50 + AV 35mm <sup>2</sup> sang trụ bê tông li tâm 12m (thụ hồi 01 trụ 7,5m) kết hợp bảo trì bảo dưỡng trạm Tham Đôn 5	Áp Vũng Đùng - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
9	Cắt điện phân đoạn Tập Rèn - Nhon Mỹ, Kế Sách - Nhon Mỹ, Đại An	8:00 18/10/2021	16:00 18/10/2021	Nhánh Tập Rèn - Đại An: Tháp sắt đơn 8 vị trí từ trụ 472ĐN/291/1 đến trụ 472ĐN/473PH/291/46. Nhánh Kế Sách - Nhon Mỹ từ trụ 472ĐN/291 đến trụ 472ĐN/325: Lắp nắp chụp đầu sứ đứng loại dài 1m cái 45, lắp nắp chụp đầu sứ đứng 24kV loại đôi góc bộ 27, lắp nắp chụp đầu sứ đứng 24kV loại đôi thẳng bộ 9. Dựng mới 3 trụ 14m, sang lưới trung thế qua trụ mới, thụ hồi 9 trụ 10,5m	Áp An Nhon - xã Thới An Hội, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
10	Cắt điện phân đoạn Liên Xã Rạch Tráng	8:00 18/10/2021	16:00 18/10/2021	Dựng trụ bê tông li tâm 12m, nâng cấp trạm biến áp Vàm Hồ Lớn 2x25kVA thành 100kVA tại trụ 473CLD/170/36 đấu nối vận hành; Dựng trụ bê tông li tâm 12m, nâng cấp Trạm Nông Trường 416-2 từ 1x25kVA lên 100kVA tại trụ 473CLD/170/51 đấu nối trung thế	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
11	Cắt điện trạm Sở Tại A	7:00 18/10/2021	11:30 18/10/2021	Nâng cao đường dây hạ thế vượt lộ (phục vụ vận chuyển cho Điện gió số 3)	Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	
12	Cắt điện trạm Vĩnh Thành 1-1	12:00 18/10/2021	17:00 18/10/2021	Nâng cao đường dây hạ thế vượt lộ (phục vụ vận chuyển cho Điện gió số 3)	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	
13	Cắt điện trạm Khóm 7 Phường 8A	7:30 18/10/2021	12:30 18/10/2021	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 8,5m, tháo hạ dây nhánh, dây lưới, sang dây qua trụ mới, kéo căng dây lưới dây nhánh, nhổ trụ thu hồi (di dời trụ theo theo cầu khách hàng Trịnh Đại Lộc bằng chiết tính số 274/7/2021)	Đường Phạm Hùng - Phường 8, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
14	Cắt điện trạm Hòa Thượng; cắt phân đoạn Trần Minh Hoàng	8:00 18/10/2021	16:00 18/10/2021	Dựng trụ đơn bê tông li tâm 07 vị trí; Dựng trụ cặp đôi bê tông li tâm 14-MGC 01 vị trí	Áp Hòa Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
15	Cắt điện trạm Mỹ Hòa 2	7:30 19/10/2021	14:30 19/10/2021	Xử lý khuyết tật đường dây trạm Mỹ Hòa 2, gia cường lèo tại trạm, chỉnh trụ nghiêng 03 vị trí trụ, phát quang và căng dây nhánh khách hàng vượt sông võng thấp	Áp Mỹ Hòa - xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	
16	Cắt điện trạm Kênh Ba Xã 3	8:00 19/10/2021	16:00 19/10/2021	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng 1 vị trí phát quang toàn tuyến đường dây hạ thế, bảo dưỡng lèo hạ thế, bịt kín mối nối, phục hồi tiếp địa lắp lại cuối lưới	Áp Cự Mạnh - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	
17	Cắt phân đoạn Khoang Tang 4	8:00 19/10/2021	16:00 19/10/2021	Tháp đà nâng cao đường dây võng thấp mất an toàn. Chỉnh trụ nghiêng, xử lý dây lưới nhiều mối nối, xử lý dây nhánh mất an toàn. Đóng mới 2 bộ tiếp đất lắp lại, phát quang đường dây trung hạ thế trên nhánh.	Áp Khoang Tang, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
18	Cắt phân đoạn Thạnh Điền 1	8:00 19/10/2021	16:00 19/10/2021	Thực hiện tháp đà U120- 3m tại trụ số 475ST/119A/17/4, 475ST/119A/17/5, xử lý khuyết tật, thí nghiệm trạm Thạnh Điền phát quang dọc đường dây trung, hạ áp.	Áp Thạnh Điền - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	
19	Cắt phân đoạn Thạnh Điền	8:00 19/10/2021	16:00 19/10/2021	Thực hiện tháp đà U120- 3m tại trụ số 475ST/119A/17/44, 475ST/119A/17/45, xử lý khuyết tật, BTBD, thí nghiệm Trạm Thạnh Điền 1, Thạnh Điền 2, Thạnh Điền 3, Thạnh Điền 4; phát quang dọc đường dây trung, hạ áp	Áp Thạnh Điền - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	
20	Cắt điện trạm Thanh Nhàn B	8:00 19/10/2021	14:00 19/10/2021	Khắc phục trạm tổn thất cao theo bảng chiết tính số 386/ĐLTĐ	Áp Thanh Nhàn - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
21	Cắt phân đoạn Làng Điện lực	7:30 19/10/2021	11:30 19/10/2021	Phát quang cây ngoài hành lang cao hơn lưới có khả năng ngã đổ vào đường dây trung thế nhánh Làng Điện lực, kết hợp lắp bổ sung MCB và di dời tụ bù hạ thế trạm Làng Điện lực về trung tâm phụ tải	Áp Hòa Mỹ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
22	Cắt điện trạm Sông Cái 4	14:00 19/10/2021	16:30 19/10/2021	Ép lại lèo hạ thế có dấu hiệu phát nhiệt không đảm bảo vận hành	Áp Sông Cái 1 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
23	Cắt phân đoạn Gia Hòa 14	8:00 19/10/2021	16:00 19/10/2021	Thực hiện tháp sắt nâng cao đường dây trung thế khoảng trụ 5/5 - 6/5 nhánh Gia Hòa 14, khoảng trụ 10/5 - 11/5, 14/5 - 2/5, Khoảng trụ 31/5 - 32/5 nhánh Định Hòa 5 khắc phục dây trung thế võng thấp, thực hiện giải pháp phòng chống sự cố, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Định Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
24	Tháo hotline trung thế và cắt điện trạm Công Đê 1	8:00 19/10/2021	16:00 19/10/2021	Điều hòa dung lượng trạm Huỳnh Công Đê 1 từ 160 thành 250kVA	Áp Huỳnh Công Đê - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
25	Cắt điện trạm Vĩnh Thành 1	7:00 19/10/2021	11:30 19/10/2021	Nâng cao đường dây hạ thế vượt lộ (phục vụ vận chuyển cho Điện gió số 3)	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	
26	Cắt điện Vĩnh Thành	12:00 19/10/2021	17:00 19/10/2021	Nâng cao đường dây hạ thế vượt lộ (phục vụ vận chuyển cho Điện gió số 3)	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	



STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
27	Cắt điện phân đoạn Nhơn Mỹ, Trà Ấch, Tập Rền - Nhơn Mỹ	8:00 19/10/2021	16:00 19/10/2021	Từ trụ 472ĐN/171 đến trụ 472ĐN/174 lắp nắp chụp đầu sứ đứng loại dài 1m 2 cái, nắp chụp đầu sứ đứng 24kV loại đôi góc 12 cái. Nhánh Tập Rền - Nhơn Mỹ từ trụ 472ĐN/176 đến trụ 472ĐN/286: Lắp nắp chụp đầu sứ đứng loại dài 1m 5 cái; Lắp nắp chụp đầu sứ đứng 24kV loại đôi góc 6 bộ; Lắp nắp chụp đầu sứ đứng 24kV loại đôi thẳng 10 bộ. ĐHDL trạm Mỹ Lợi 2, kết hợp công tác xử lý trạm Mỹ Lợi 2 tồn thất cao. Phát quang theo yêu cầu địa phương. Lắp đà sang dây trung hạ thế tại trụ 472ĐN/265 nhánh Tập Rền - Nhơn Mỹ	Xã Thới An Hội; xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách	
28	Cắt điện trạm Hùng Vương 2	8:00 19/10/2021	12:00 19/10/2021	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 8,5m, tháo hạ dây nhánh, dây lưới, sang dây qua trụ mới, kéo căng dây lưới dây nhánh, nhổ trụ thu hồi (di dời trụ theo cầu khách hàng Lâm Hồng Mỹ bằng chiết tính số 265/7/2021)	Đường Huỳnh Phan Hộ - Phường 6, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
29	Khóa chức năng tự đóng lại của RCS Ngọc Đông	8:00 19/10/2021	16:00 19/10/2021	Tháo, lắp hotline đầu nối trung thể từ lưới xuống 3FCO trạm Huỳnh Công Đê 1, phục vụ công tác: Điều hòa dung lượng trạm Huỳnh Công Đê 1 từ 160 thành 250kVA	Không mất điện	
30	Cắt điện trạm Hòa Thọ 5	8:00 19/10/2021	16:00 19/10/2021	Dựng trụ đơn 12m-M12ba (4 vị trí: 472MX/72/3, 472MX/72/4, 472MX/72/5, 472MX/72/6); Dựng trụ đơn 14m-M14ba (1 vị trí: 472MX/72/2); Dựng trụ cặp đôi 14m –MGC (1 vị trí: 472MX/72/1); Dựng trụ cặp đôi 12m –MGC (1 vị trí: 472MX/72/7) nhánh xây dựng mới Hòa Thọ 5	Áp Hòa Thọ - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
31	Cắt điện trạm Vĩnh Mỹ A1	7:30 20/10/2021	15:00 20/10/2021	Xử lý khuyết tật đường dây hạ áp trạm Vĩnh Mỹ A1, gia cường lèo hạ thể tại trạm, căng dây hạ thể võng thấp, phát quang, chỉnh trụ hạ thể nghiêng 02 vị trí trụ	Khóm Vĩnh Mỹ - Phường 3, thị xã Ngã Năm	
32	Cắt phân đoạn trạm 1 Kênh Đường Trâu	7:30 20/10/2021	12:00 20/10/2021	Xử lý khuyết tật và bảo trì bảo dưỡng, ép lèo hạ thể trạm 1 Kênh Đường Trâu	Khóm 2 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
33	Cắt điện trạm Ấp 1A - TT Long Phú	8:00 20/10/2021	16:00 20/10/2021	Chỉnh trụ nghiêng, kéo mới 90m dây ABC 3x50 xử lý dây lưới nhiều mối nối, xử lý dây nhánh mất an toàn. Đóng mới 2 bộ tiếp đất lặp lại, phát quang đường dây hạ thế	Ấp 1 - TT Long Phú, huyện Long Phú	
34	Cắt điện trạm T1 Châu Khánh	8:00 20/10/2021	16:00 20/10/2021	Thay thùng CB thùng Điện kế mục sét. Ép lèo hạ mối nối thế, lắp 2 bộ tiếp đất lặp lại, tăng dây lưới võng thấp, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế	Ấp 2 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú	
35	Cắt điện trạm Hà Bô 1 (1x50kVA)	8:00 20/10/2021	14:00 20/10/2021	Khắc phục trạm tổn thất cao	Ấp Hà Bô - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
36	Cắt điện trạm Vàm Tráng 3	8:00 20/10/2021	16:00 20/10/2021	Kéo 459m cáp ABC4x50mm <sup>2</sup> , sang dây khách hàng thu hồi dây hiện hữu	Ấp An Nghiệp - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
37	Cắt điện phân đoạn Rạch Lớn	8:00 20/10/2021	16:00 20/10/2021	Dựng trụ bê tông li tâm 12m, lắp trạm biến áp 100kVA Vàm Hồ 2	Ấp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
38	Cắt điện trạm Watpich 1	7:00 20/10/2021	11:30 20/10/2021	Nâng cao đường dây hạ thế vượt lộ (phục vụ vận chuyển cho Điện gió số 3)	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
39	Cắt điện trạm Watpich 2	12:00 20/10/2021	17:00 20/10/2021	Nâng cao đường dây hạ thế vượt lộ (phục vụ vận chuyển cho Điện gió số 3)	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	
40	Cắt điện trạm Phước An 2	8:30 20/10/2021	9:10 20/10/2021	Thay điện kế trạm Phước An 2	Áp Phước An - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	
41	Cắt điện trạm Phước Bình 2	9:30 20/10/2021	10:10 20/10/2021	Thay điện kế trạm Phước Bình 2	Áp Phước Bình - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	
42	Cắt điện trạm Trà Tim B	8:00 20/10/2021	16:00 20/10/2021	Dựng trụ cặp đôi 8,5m (02 vị trí): 24a.4; 21a; 18a; Dựng trụ đơn 8,5m (02 vị trí): 24a.1; 24a.2	Áp Tâm Kiên - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	
43	Cắt điện trạm 1 Áp 6	8:00 21/10/2021	14:00 21/10/2021	Xử lý tồn tại công trình đầu tư xây dựng năm 2021 trạm 1 Áp 6	Khóm 6 – Phường 1, thị xã Ngã Năm	
44	Cắt điện trạm Mỹ Tây 1	7:30 21/10/2021	14:00 21/10/2021	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế trạm Mỹ Tây 1, căng dây hạ thế võng thấp, ép lại lèo hạ thế trụ vượt sông, bổ sung tiếp đất lặp lại, phát quang dọc hành lang an toàn lưới điện hạ thế	Áp Mỹ Tây B- xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
45	Cắt phân đoạn An Thạnh	8:00 21/10/2021	14:00 21/10/2021	Di dời trạm biến áp An Thạnh 3 (1x25kVA) về trung tâm phụ tải từ trụ 473PH/11/47/201/42/44 về trụ 473PH/11/47/201/42/39A. Bảo dưỡng lèo hạ thế căng dây hạ thế võng thấp mất an toàn 3 khoảng trụ hạ thế	Xã An Thạnh; xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách	
46	Cắt phân đoạn Kinh Hương Hào Đầu	8:30 21/10/2021	16:30 21/10/2021	Thực hiện bảo trì bảo dưỡng và thí nghiệm thiết bị định kỳ các trạm: Kinh Hương Hào Đầu 1, Kinh Hương Hào Đầu 2, Kinh Hương Hào Đầu 3. Khắc phục khuyết tật trạm Kinh Hương Hào Đầu 2 (T26-KHHD1). Tháp sắt khắc phục dây trung thế võng thấp, thay LA bị hỏng, lắp nắp chụp LA, lắp kẹp quai và hotline	Áp 20 - xã Vĩnh Thành, huyện Thanh Trì	
47	Cắt điện trạm Chợ Kinh Ba	8:00 21/10/2021	12:00 21/10/2021	Xử lý vị trí rủi ro 01 vị trí trụ có 2 nguồn điện hạ áp: Lắp khung U bắt rạch tách 02 đường dây hạ áp ra khỏi trụ hạ áp	Áp Cảng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
48	Cắt điện phân đoạn Trà Ông 3	8:00 21/10/2021	14:00 21/10/2021	Khắc phục trạm tổn thất cao theo bảng chiết tính số 391 /ĐLTĐ. Lắp trạm biến áp Trà Ông 3A (1x25kVA) trụ 475TĐ/213/158/163/3/4 nhánh rẽ Trà Ông 3, tách lưới hạ áp trạm biến áp Trà Ông 3	Áp Trà Ông - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	
49	Cắt điện trạm Nguyễn Huệ	7:00 21/10/2021	11:30 21/10/2021	Nâng cao đường dây hạ thế vượt lộ (phục vụ vận chuyển cho Điện gió số 3)	Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	
50	Cắt điện trạm Kinh Ba Chùa 2	8:00 21/10/2021	16:00 21/10/2021	Dựng trụ đơn 14m-M14ba (05 vị trí: 472MX/119A/1T; 472MX/119A/2T; 472MX/119A/3T; 472MX/119A/4T; 472MX/119A/5T)	Áp Huỳnh Công Đê - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
51	Cắt điện phân đoạn và trạm bơm Vàm Miếu	8:00 22/10/2021	14:00 22/10/2021	Đấu nối đường dây hạ thế, kéo rã dây ABC 4x50mm <sup>2</sup> dài 865m, lắp hộp phân phối, lắp tiếp địa thuộc nhánh trạm Bơm Vàm Miếu	Áp Mỹ Hiệp – xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	
52	Cắt điện trạm Cái Trâm 1M; Cái Trâm 4M; Cái Trâm 5M	8:00 22/10/2021	15:00 22/10/2021	Bảo dưỡng lều hạ thế xử lý vị trí nguy hiểm, vị trí rùi ro các trạm Cái Trâm 1M,4M,5M lắp giá đỡ đưa lưới hạ thế ra xa	Áp 5A - xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
53	Cắt phân đoạn cáp ngầm Thiết An	8:00 22/10/2021	16:00 22/10/2021	Tháp sắt xử lý vị trí rủi ro trụ 473PH/71/47/52, trụ 473PH/71/47/53, trụ 473PH/71/47/56, chỉnh trụ hạ thế nghiêng đường dây hạ thế trạm Kênh Ngay 2, Nam Tời 1, phát quang theo yêu cầu địa phương	Áp Kênh Ngay - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	
54	Cắt điện trạm Nước Mặn 1	8:00 22/10/2021	16:00 22/10/2021	Chỉnh trụ nghiêng, ép lèo mối nối, xử lý dây nhánh mất an toàn, tăng dây lưới võng thấp. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp Nước Mặn 1 - xã Long Phú, huyện Long Phú	
55	Cắt điện trạm Bàn Cò 1	8:00 22/10/2021	14:00 22/10/2021	Căng lại cáp ABC võng thấp (tuột kẹp ngừng) Phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ thế	Áp Trương Công Nhựt - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
56	Cắt phân đoạn Vùng 4	8:00 22/10/2021	14:00 22/10/2021	Thay đà sắt bằng đà sơn line-X	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
57	Cắt phân đoạn Xẻo Rắn 1	8:00 22/10/2021	14:00 22/10/2021	Lắp đà, căng dây, đấu nối trạm biến áp 1x50 kVA khách hàng Đỗ Thúy Duy	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
58	Cắt điện trạm Hòa Thượng; cắt phân đoạn Trần Minh Hoàng	8:00 23/10/2021	16:00 23/10/2021	Kéo mới đường dây trung thế 3 pha cáp 4ACKP50 dài 517m từ trụ 474MX/12A/1 đến trụ 474MX/12A/8	Áp Hòa Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
59	Cắt điện trạm Nguyễn Công Minh B	8:00 24/10/2021	14:00 24/10/2021	Thực hiện cặp dây chống quá tải từ trạm đến trụ hạ thế số 9 dài 126m	Áp Nguyễn Công Minh B - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
60	Cắt điện trạm Khu Hành Chánh	8:00 24/10/2021	14:00 24/10/2021	Cặp dây chống quá tải dài 158m	Áp Phước Hòa B - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	
61	Cắt phân đoạn Rạch Ông Sum	8:00 24/10/2021	14:00 24/10/2021	Thay trụ 12m thành trụ 14m cặp đôi, lắp trạm biến áp 250kVA Chợ Vùng 5	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
62	Cắt điện trạm Hòa Thọ 5	8:00 24/10/2021	16:00 24/10/2021	Lắp đà sứ phụ kiện, kéo cáp 4ACKP 50mm <sup>2</sup> dài 409m (từ trụ 472MX/72/1 đến trụ 472MX/72/7 nhánh XDM)	Áp Hòa Thọ - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	



**V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY  $\leq 30$  MW:** Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**