

## **KẾ HOẠCH**

### **Vận hành hệ thống điện tuần 44 (từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 44 (từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021) như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:**

##### **1. Thực hiện (từ ngày 18/11/2021 đến ngày 24/11/2021):**

- Tổng sản lượng tuần: 32.439.797 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.634.257 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.767.248 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.525.282 (kWh);
- Công suất ngày max: 233,1 (MW).

##### **2. Dự kiến: Tuần 44**

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 31.500.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 225 (MW).

**II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV:** Không.**III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:**

- Ngày **01/11/2021**: Chuyển nguồn sau phân đoạn 480-7 (trạm 110kV Sóc Trăng) nhận điện tuyến 475ST; chuyển nguồn sau phân đoạn 476-7 (trạm 110kV Sóc Trăng) nhận điện tuyến 479ST;

- Ngày **05/11/2021**: Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Xuyên – Tài Văn 2 nhận điện tuyến 479ST; chuyển nguồn sau phân đoạn Khu dân cư 5A-2 nhận điện tuyến 478ST qua phân đoạn Khu dân cư 5A-1 (gián đoạn điện từ 12g00 – 12g30 và từ 16g00 – 16g30).

**IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:**

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt máy cắt 476, 480; cắt các phân đoạn 476-7, 480-7 trạm 110kV Sóc Trăng	8:00 01/11/2021	17:30 01/11/2021	Thi công công thoát nước đường Trần Quang Khải	Không mất điện khách hàng (gián đoạn điện từ 17g00 đến 17g30 một phần đường Quốc Lộ, đường Dương Kỳ Hiệp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng)	
2	Cắt điện trạm Kinh Hai Tiêu	11:00 02/11/2021	17:00 02/11/2021	Thay 02 trụ bê tông vuông 7,5m thành trụ bê tông li tâm 7,5m đường dây hạ thế trạm Kinh Hai Tiêu (Xử lý tồn tại công trình sửa chữa lớn năm 2020)	Áp 11 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị	
3	Cắt điện trạm Khóm 1 Phường 6A	13:30 02/11/2021	16:30 02/11/2021	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 8,5m; tháo hạ dây nhánh, dây lưới, sang dây qua trụ mới, kéo căng dây lưới dây nhánh, nhổ trụ bê tông vuông thu hồi (di dời trụ theo cầu khách hàng Thạch Phal)	Đường Hồ Nước Ngọt - Phường 6, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt điện trạm Phú Đa 3C	11:00 02/11/2021	16:00 02/11/2021	Căng dây hạ thế làm dừng, lắp tiếp địa đường dây hạ thế và khắc phục tồn tại trạm Phú Đa 3C	Áp Phú Đa - xã Phú Hữu, huyện Long Phú	
5	Cắt phân đoạn Đầu Giồng 5	11:30 02/11/2021	18:00 02/11/2021	Xử lý vị trí rủi ro khoảng cách an toàn từ đường dây trung áp đến đầu trụ hạ áp không đạt khoảng cách an toàn, xử lý pha đất không đạt: Tháp trụ nâng dây võng tháp trụ 471TĐ/5/9 và 471TĐ/5/10	Áp Đầu Giồng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
6	Cắt phân đoạn Precđôn	13:30 02/11/2021	17:00 02/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Precđôn 4 (1x15kVA) thành (2x15kVA)	Áp Precđôn - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
7	Cắt phân đoạn Xà Mách	13:30 02/11/2021	17:00 02/11/2021	Tháp đà U 3m nâng dây trung thế võng tháp mất an toàn, nâng thùng điện kế, thùng aptomat trạm Xà Mách	Áp Thạnh Nhân 1, 2, áp Thạnh Ninh - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
8	Cắt phân đoạn Nguyễn Mận 1, Trần Minh Quyền 3	11:00 02/11/2021	17:00 02/11/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Lắp đà, sứ, lắp phân đoạn, nâng cấp đường dây trung thế 1 pha thành 3 pha nhánh Nguyễn Mận 2; kéo mới căng dây hạ thế, tách lưới, sang dây khách hàng, thu hồi lưới hạ áp cũ, vận hành TBA Nguyễn Mận 5	Áp Nguyễn Văn Mận - xã Ngọc Tỏ, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
9	Cắt phân đoạn Hòa Phú 3B, trạm Hòa Phú 3, trạm Hữu Cận 1	11:00 02/11/2021	17:00 02/11/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Kéo mới, căng dây hạ thế, sang dây nhánh khách hàng thu hồi dây cũ, tách lưới hạ thế các trạm Hữu Cận 1, Hòa Phú 3, Hòa Phú 3B; đóng vận hành trạm biến áp Hòa Phú 3B xây dựng mới	Áp Hữu Cận - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
10	Cắt điện trạm Cần Đước 2	11:00 02/11/2021	13:00 02/11/2021	Căng dây hạ thế, lắp MCCB phân phối tải	Áp Cần Đước - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
11	Cắt điện trạm Tắc Gòong	13:00 02/11/2021	17:00 02/11/2021	Căng dây hạ thế, lắp MCCB phân phối tải	Áp Tắc Gòong - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
12	Cắt điện trạm Phú Thuận 7	11:00 02/11/2021	17:00 02/11/2021	Kéo cáp ABC 4x95mm <sup>2</sup> (dài 350m); lắp hộp phân phối sang dây nhánh khách hàng thu hồi cáp hạ thế	Áp Khu 4 – xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
13	Cắt trạm Gia Hòa 2-7	11:00 02/11/2021	17:00 02/11/2021	Kéo cáp ABC 4x95mm <sup>2</sup> (dài 800m); lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng thu hồi cáp hạ thế	Áp Bình Hòa – xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
14	Cắt điện trạm Trần Minh Quyền 1	12:00 02/11/2021	16:30 02/11/2021	Bảo trì, sơn lại máy biến áp bị rỉ sét trạm Trần Minh Quyền 1	Áp Trần Minh Quyền - xã Ngọc Tô, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
15	Cắt phân đoạn Lòng Đàm	11:00 02/11/2021	12:30 02/11/2021	Chỉnh trụ nghiêng vị trí trụ 471CLD/88/89	Áp Đền Thờ - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
16	Cắt điện trạm Rạch Chồn 3	11:00 02/11/2021	17:00 02/11/2021	Luồn ống nhựa HDPE bảo vệ cáp suất hạ thế trạm. Căng lại cáp ABC 4x95mm <sup>2</sup> trạm Rạch Chồn 3, lắp bổ sung tiếp địa, thu hồi dây hiện hữu	Áp Đền Thờ - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
17	Cắt phân đoạn Lộ Tẻ Bình Du	11:00 02/11/2021	17:00 02/11/2021	Dựng trụ 12m: 10 trụ	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
18	Cắt điện trạm Vùng 2A	11:00 02/11/2021	17:00 02/11/2021	Kéo căng dây, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi dây hiện hữu	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
19	Cắt điện trạm Sáu Thử 1	11:00 02/11/2021	17:00 02/11/2021	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu Nguyễn Văn Sơn	Áp Sáu Thử - Xã Đại Ân 1, huyện Trần Đề	
20	Không cắt điện đường dây trung thế, 06 kẹp ghim chưa đấu nối	8:00 02/11/2021	15:30 02/11/2021	Lắp TU, lắp tủ điều khiển, đấu nối dao cắt tụ tại tụ bù trụ 477ST/112/21 (đưa vào vận hành tụ 3x200 kVAr); Lắp TU, lắp tủ điều khiển, đấu nối dao cắt tụ tại tụ bù trụ 477ST/80/19/6 (đưa vào vận hành tụ 3x200 kVAr)	Không mất điện khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
21	Cắt điện trạm Cty CPCNTS PN Sóc Trăng 1, Cty CPCNTS PN Sóc Trăng 2, Cty CPCNTS PN Sóc Trăng	8:30 04/11/2021	14:00 04/11/2021	Bảo trì bảo dưỡng trạm Cty CPCNTS PN Sóc Trăng 1, 2 (tháo 03 MBA 37,5kVA, lắp lại 03 MBA 37,5kVA Cty CPCNTS PN Sóc Trăng 1 và tháo máy biến áp 400kVA, lắp lại máy biến áp 320kVA Cty CPCNTS PN Sóc Trăng 2-máy cho khách hàng mượn sử dụng tạm)	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
22	Cắt phân đoạn Ngô Văn Đục	11:00 04/11/2021	14:00 04/11/2021	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Ngô Văn Đục 1x75kVA	Áp Khu 4 - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
23	Cắt phân đoạn Vương Văn Đông	14:30 04/11/2021	16:30 04/11/2021	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Vương Văn Đông 50kVA	Áp Khu 4 - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
24	Cắt điện trạm Kinh Ngay 1	11:00 05/11/2021	17:00 05/11/2021	Chỉnh trụ nghiêng, căng dây hạ thế võng thấp thuộc đường dây hạ thế trạm Kinh Ngay 1 (Xử lý tồn tại Công trình sửa chữa lớn năm 2020)	Áp Kinh Ngay 1 - thị xã Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị	
25	Cắt phân đoạn Xóm Mới	11:00 05/11/2021	16:00 05/11/2021	Lắp máy biến áp 100kVA trạm Xóm Mới 2A tại trụ 473CLD/80/13, đầu nối trung thế vận hành trạm, sang dây khách hàng. Thu hồi trạm Xóm Mới 3A 1x25kVA tại trụ 473CLD/80/13, Xóm Mới 3 1x15kVA tại trụ 473CLD/80/17	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
26	Cắt điện trạm Vĩnh Phong 4	13:00 05/11/2021	14:00 05/11/2021	Xử lý khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng trạm Vĩnh Phong 4	Áp Vĩnh Phong- xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
27	Cắt điện trạm Muong Điều 1	11:00 05/11/2021	12:00 05/11/2021	Lắp bảng tên trạm, lắp nắp chụp chống sét van LA; Dán Sô trụ; Xử lý mối nối kẹp đồng nhôm	Áp Ngãi Hòa - thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú.	
28	Cắt điện trạm Muong Điều	12:00 05/11/2021	17:00 05/11/2021	Xử lý cáp ABC chéo dây với cáp viễn thông từ trụ 472 - 474ĐN/3 - 474ĐN/4; Lắp CB hộp phân phối; Lắp tiếp đất lắp lại, lắp bảng tên trạm, nắp chụp LA trạm	Áp Ngãi Hòa - thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú	
29	Cắt điện trạm Thanh Nhàn B	13:00 05/11/2021	17:00 05/11/2021	Khắc phục trạm tổn thất cao	Áp Thanh Nhàn - xã Thanh Thới An, huyện Trần Đề	
30	Cắt phân đoạn Thanh Thới An	13:00 05/11/2021	17:00 05/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm An Hòa 2 1x25kVA thành 2x25kVA	Áp An Hòa 1 xã Thanh Thới An - huyện Trần Đề	
31	Cắt điện trạm Thanh Liêm 3	11:30 05/11/2021	18:00 05/11/2021	Lắp trạm Biến áp 160 kVA (trạm ngồi) thuộc công trình điều hòa dung lượng và di dời trạm biến áp Thanh Liêm 3	Áp Thanh Liêm - xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề	
32	Cắt các phân đoạn: Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên 2, Mỹ Xuyên - Tài Văn 2	11:00 05/11/2021	16:00 05/11/2021	Thay RCS phân đoạn Mỹ Xuyên - Tài Văn; bảo trì bảo dưỡng phân đoạn Mỹ Xuyên - Tài Văn và phân đoạn Mỹ Xuyên - Tài Văn 1	Phường 3 - thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
33	Cắt điện trạm Xèo Tra 1	11:00 05/11/2021	16:30 05/11/2021	Tăng cường đoạn dây hạ áp quá tải cháy cách điện dài 30m từ trạm Xèo Tra 1 đến trụ 475ST/199A/3 nhánh Xèo Tra	Áp Phú Giao - xã Thanh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
34	Cắt phân đoạn Kinh Bìa	12:00 05/11/2021	16:30 05/11/2021	Chỉnh 2 trụ nghiêng trung thế nhánh Kinh Bìa, kết hợp phát quang lưới điện trung hạ áp	Áp Hòa Lồi - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
35	Cắt điện trạm Hòa Đức 6	11:00 05/11/2021	17:00 05/11/2021	Chuyển và dựng lại 1 trụ bị gãy, làm chằng, dựng lại 1 trụ sập trạm Hòa Đức 6 khắc phục lốc xoáy, phát quang hạ áp	Áp Hòa Đức - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
36	Cắt điện trạm Hòa Thọ 2	13:00 05/11/2021	17:00 05/11/2021	Căng dây hạ thế, lắp MCCB phân phối tải	Áp Hòa Thọ 2 - xã Ngọc Đông, huyện Cù Lao Dung	
37	Cắt điện trạm Kinh Giữa	11:00 05/11/2021	13:00 05/11/2021	Căng dây hạ thế, lắp MCCB phân phối tải	Áp Hòa Lồi - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
38	Cắt phân đoạn Hòa Phú, trạm Hòa Phú 2, trạm Hòa Phú 3, trạm Minh Di 1	11:00 05/11/2021	17:00 05/11/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Tách lưới hạ thế các trạm Minh di 1, Hòa Phú 2, Hòa Phú 3, Hòa Phú 3A (xây dựng mới), vận hành trạm biến áp Hòa Phú 3A xây dựng mới	Áp Hòa Phú - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	



STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
39	Cắt điện trạm Trà Tim B-1	11:00 05/11/2021	17:00 05/11/2021	Kéo cáp ABC 4x95mm <sup>2</sup> dài 715m, kéo cáp ABC4x50mm <sup>2</sup> dài 379m, lắp hộp phân phối, sang lưới hạ thế	Áp Tâm Kiên - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	
40	Cắt điện trạm Lộ Tẻ An Nghiệp	11:00 05/11/2021	12:00 05/11/2021	Căng dây, đấu nối đường dây hạ thế xây dựng mới	Áp An Nghiệp - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
41	Cắt điện trạm Cù Lao Nai 4	11:00 05/11/2021	14:00 05/11/2021	Lắp giá U bắt rack, căng dây cáp ABC 3x70mm <sup>2</sup> dài 285m	Áp An Phú - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
42	Cắt điện trạm Chín Liên 2	14:00 05/11/2021	17:00 05/11/2021	Sang dây hiện hữu từ trụ cũ sang trụ mới, đấu nối đường dây hạ áp, thu hồi trụ hiện hữu	Áp An Phú - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
43	Cắt điện trạm Chín Liên 2	14:00 05/11/2021	17:00 05/11/2021	Sơn máy biến áp trạm chín liên 2 bị rỉ sét	Áp An Phú - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
44	Cắt điện trạm Vùng 1A	11:00 05/11/2021	17:00 05/11/2021	Kéo căng dây, sang dây nhánh khách hàng	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
45	Cắt điện trạm Kinh Lung Sen 1	11:00 05/11/2021	17:00 05/11/2021	Khắc phục đường dây hạ thế trạm Kinh Lung Sen 1 tháp sắt V63-2,5m tại trụ hạ thế 2.3	Áp 17 - xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
46	Cắt phân đoạn Cái Đường 3	11:30 05/11/2021	17:30 05/11/2021	Chỉnh trụ nghiêng, tháp đà căng lại dây lưới võng tháp mất an toàn, lắp mới 02 bộ chằng xuống, khắc phục khuyết tật các hộp phân phối trên lưới hạ thế, thu hồi trụ bê tông li tâm 6,5m hiện hữu. Lắp nắp chụp LA, hạ thùng CB và thùng điện kế xuống tháp. khắc phục khuyết tật trên nhánh. Phát quang lưới điện hạ thế trên nhánh.	Áp Cái Đường - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	
47	Cắt phân đoạn Mạc Đĩnh Chi 2, Khu dân cư 5A-2, Mạc Đĩnh Chi - Bạch Đằng	12:00 05/11/2021	16:00 05/11/2021	Tháo 3ACX 50mm <sup>2</sup> và ACKP 50mm <sup>2</sup> dài 34m, tháo đà đỡ FCO tại trụ 478ST/26/52/15, tháo đà dừng, kéo 3ACX 50mm <sup>2</sup> +ACKP dài 21m, lắp FCO phân đoạn trạm, đấu nối tại trụ 478ST/26/52/38/12 (Công trình di dời đường dây trung thế và trạm biến áp cho khách hàng Lưu Minh Thiện	Đường đường Mạc Đĩnh Chi - Phường 4, 9, thành phố Sóc Trăng	
48	Cắt phân đoạn An Phú	8:00 05/11/2021	12:30 05/11/2021	Thay 03 LBFCO tại trụ 477ST/5/5 thành 03 DS 1 pha, đấu nối cáp ngầm vào tủ RMU, và từ tủ RMU qua 03 máy biến áp 2000 kVA và 1600kVA	Khu công nghiệp An Nghiệp – Châu Thành – Sóc Trăng	
49	Cắt điện phân đoạn Tân Thời, Long Thành- Đăk Lăk	12:00 05/11/2021	17:00 05/11/2021	Lắp đà, phân đoạn căng dây đấu nối phân đoạn trạm biến áp 160kVA Nguyễn Văn Còn	Xã Lạc Hòa - thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
50	Cắt điện phân đoạn Tân Thời, Long Thành - Đăk Lăk	12:00 05/11/2021	17:00 05/11/2021	Bảo trì bảo dưỡng, thay 03LBFCO phân đoạn Tân Thời – Lèn Buôi; Kết hợp phát quang lưới điện trung hạ áp	Xã Lạc Hòa - thị xã Vĩnh Châu	
51	Cắt phân đoạn Kinh Ngay	8:00 07/11/2021	16:00 07/11/2021	Lắp bổ sung nút ghim nắp chụp sứ đứng, lắp bổ sung khung đỡ 01 sứ, thay kẹp dừng dây bằng giáp nếu nhánh Kinh Ngay và nhánh Kinh Ngay 2 (Xử lý tồn tại công trình đầu tư xây dựng năm 2020)	Áp Kinh Ngay 2 - xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị	
52	Cắt điện trạm Kinh Ngay 6	8:00 07/11/2021	16:00 07/11/2021	Chỉnh trụ nghiêng, lắp bổ sung hợp phân phối đường dây hạ thế trạm Kinh Ngay 6 (Xử lý tồn tại Công trình sửa chữa lớn năm 2020)	Áp Kinh Ngay 1 - thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị	
53	Cắt phân đoạn Vàm Rạch Tráng	8:00 07/11/2021	16:00 07/11/2021	Lắp máy biến áp 100kVA trạm Vàm trảng 3A tại trụ 473CLD/153/34, đấu nối trung thế vận hành trạm, sang dây khách hàng, tách lưới hạ thế.	Áp An Nghiệp - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
54	Cắt điện trạm Phụng Hiệp 4, Phước Hòa 1	8:00 07/11/2021	11:00 07/11/2021	Đấu nối lưới hạ thế mới kéo cáp ABC 3x50mm <sup>2</sup> vào lưới hạ thế hiện hữu trạm Phụng Hiệp 4, Phước Hòa 1 và sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới kéo công trình đầu tư xây dựng lô 2 Quốc lộ 60	Áp Phụng Hiệp, Phước Hòa - xã An Hiệp; xã Phú Tân, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
55	Cắt phân đoạn Phước Quới - Phước Phong	8:00 07/11/2021	15:00 07/11/2021	Sửa chữa tồn tại lưới hạ thế và nhỏ thu hồi 01 trụ bê tông li tâm 7,3m trạm Phú Thành A1, ép liền lèo hạ thế trạm Phú Thành A1 tại trụ 471ST/46/49T (Khắc phục tồn tại công trình nâng cấp và cải tạo lưới điện khu vực huyện Châu Thành năm 2020)	Áp Phước Phong, xã Phú Tân; áp Phú Bình - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	
56	Cắt điện trạm Ấp Phó	8:00 07/11/2021	11:30 07/11/2021	Lắp kẹp treo cáp ABC 06 vị trí; Lắp tiếp đất lắp lại	Ấp Phó - xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú	
57	Cắt phân đoạn Ấp Phó 1	13:00 07/11/2021	16:00 07/11/2021	Lắp bảng tên trạm, lắp nắp chụp LA; Lắp bulong móc 14.13; Xử lý hạ áp chéo dây với cáp quang buro điện từ trụ 20 – 22; Lắp hộp phân phối và đấu dây nhánh vào hộp phân phối từ trụ 478ĐN/12/1 - 478ĐN/12/14; Dán số trụ	Ấp Bờ Kinh - xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú	
58	Cắt điện trạm Kinh Máy Bay 1B, trạm Kinh Máy Bay 1A	9:30 07/11/2021	13:30 07/11/2021	Thay 01 máy biến áp 37,5 kVA bị hỏng trạm Kinh Máy Bay 1A, tách lưới hạ áp trạm Kinh Máy Bay 1B sang qua trạm Kinh Máy Bay 1A (trả lại hiện trạng ban đầu)	Ấp Nhà Thờ - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
59	Cắt trạm Cầu Sắt 3, Cầu Sắt 6	13:00 07/11/2021	18:00 07/11/2021	Xử lý vị trí rủi ro 02 nguồn điện hạ áp chung 01 trụ: lắp Khung U bắt rack tách đường dây hạ áp ra khỏi trụ (đường dây hạ áp trạm Cầu Sắt 3 và đường dây hạ áp trạm Cầu Sắt 6)	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
60	Cắt điện trạm Hòa Thượng, Trần Minh Hoàng	8:00 07/11/2021	16:00 07/11/2021	Kéo mới đường dây trung thế 3 pha cáp 4ACKP50 dài 517m từ trụ 474MX/12A/1 đến trụ 474MX/12A/8	Áp Hòa - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
61	Cô lập phân đoạn Lương Huỳnh	8:00 07/11/2021	16:00 07/11/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Điều hòa dung lượng trạm Lương Quỳnh 2 từ 2x50kVA thành 160kVA, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi lưới hạ áp cũ, vận hành trạm biến áp Lương Quỳnh 2 xây dựng mới	Áp Lương Văn Huỳnh - xã Ngọc Tô, huyện Mỹ Xuyên	
62	Cắt điện trạm Hòa Đức 8	8:00 07/11/2021	12:00 07/11/2021	Lắp MCCB 1 pha vào hộp phân phối tải trạm Hòa Đức 8	Áp Hòa Đức - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
63	Cắt điện trạm Hòa Đức 1	12:00 07/11/2021	16:00 07/11/2021	Căng dây hạ thế Khoảng trụ 9/5-10/5, 14/5- 15/5 dây hạ thế vồng thấp; Lắp MCCB 1 pha vào hộp phân phối	Áp Hòa Đức - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
64	Cắt phân đoạn Trần Minh Quyền 9, trạm Trần Minh Quyền 3, Lương Quỳnh 2, Lương Quỳnh 1	8:00 07/11/2021	16:00 07/11/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: lắp mới trạm biến áp Trần Minh Quyền 9, kéo mới căng dây hạ áp mới, sang dây nhánh khách hàng thu hồi dây lưới hạ áp cũ, tách lưới hạ thế thuộc các trạm biến áp Trần Minh Quyền 3, trạm biến áp Trần Minh Quyền 9, Lương Quỳnh 2, Lương Quỳnh 1, vận hành trạm biến áp Trần Minh Quyền 9	Áp Lương Văn Huỳnh - xã Ngọc Tỏ, huyện Mỹ Xuyên	
65	Cắt điện trạm Phú Thuận 4A	8:00 07/11/2021	12:00 07/11/2021	Lắp bổ sung hộp phân phối, MCCB trạm Phú Thuận 4A	Áp Phú Thuận - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
66	Cắt điện trạm Phú Thuận 4	12:00 07/11/2021	16:00 07/11/2021	Lắp bổ sung hộp phân phối, MCCB trạm Phú Thuận 4	Áp Phú Thuận - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
67	Cắt phân đoạn Chính Trạng	8:00 07/11/2021	16:00 07/11/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Điều hòa dung lượng trạm Chính Trạng 2 từ 3x37,5kVA thành 160kVA	Áp Hoà Hưng - xã Hoà Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
68	Cắt điện trạm Nông Trường 416-2	8:00 07/11/2021	16:00 07/11/2021	Kéo căng dây, sang dây nhánh khách hàng	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
69	Cắt phân đoạn Đầu Cồn Cọc	11:00 07/11/2021	14:00 07/11/2021	Căng dây 01ACXH50mm2 và ACKP 50mm2 dài 450m, lắp phân đoạn 1 pha đường dây xây dựng mới Đầu Cồn Cọc 2	Áp Đặng Trung Tiến - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao	
70	Cô lập trạm Mút Mỡm	11:00 07/11/2021	14:00 07/11/2021	Căng dây cáp ABC 3x70mm2 dài 450m, đầu nối đường dây hạ áp dây dựng mới	Áp Đặng Trung Tiến xã An Thạnh Đông	
71	Cắt điện phân đoạn Rạch Tráng Cồn Cọc	8:00 07/11/2021	16:00 07/11/2021	Khắc phục tồn tại trạm Xóm Tư, chỉnh trụ nghiêng vị trí 471CLD/88/42/19, 471CLD/88/42/11, 471CLD/88/42/12. Lắp bổ sung tiếp địa, sang dây từ trụ cũ sang trụ mới, nhổ trụ thu hồi	Áp Nguyễn Công Minh A - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
72	Cắt điện trạm Kiết Thẳng	8:00 07/11/2021	16:00 07/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Kiết Thẳng từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA	Áp Kiết Thẳng - xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị	
73	Cắt phân đoạn Tà Điếp	8:00 07/11/2021	16:00 07/11/2021	Tháp sắt nâng cao đường dây Trung áp Nhánh Tà Điếp tại khoảng trụ 475TT/47/58 và trụ 475TT/47/59 tuyến 475TT (theo yêu cầu của khách hàng Lê Văn Tính); Kết hợp tháp đà sắt, thay chằng, chỉnh trụ nghiêng tại trụ 475TT/47/65 phát quang dọc đường dây Trung, hạ áp Nhánh Tà Điếp	Áp Tà Lọt C - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
74	Cắt điện trạm Tà Điếp	8:00 07/11/2021	16:00 07/11/2021	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng, xử lý khuyết tật đường dây hạ áp, phát quang dọc đường dây	Áp Tà Điếp C1 - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	
75	Cắt phân đoạn Áp 4 Châu Khánh	8:00 07/11/2021	16:00 07/11/2021	Chỉnh trụ nghiêng, tháp đà căng lại dây lưới võng tháp mất an toàn, lắp mới 02 bộ chằng xuống, khắc phục khuyết tật các hộp phân phối trên lưới hạ thế, thu hồi trụ bê tông li tâm 6,5m hiện hữu. Phát quang lưới điện hạ thế trên nhánh	Áp 4 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú	

**V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW:** Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVLĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**