

KẾ HOẠCH

Vận hành hệ thống điện tuần 45 (từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 45 (từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021):

- Tổng sản lượng tuần: 33.272.095 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.753.156 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.851.977 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.683.813 (kWh);
- Công suất ngày max: 229,9 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 45

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 33.500.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 233 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV: Không.

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

- Ngày 12/11/2021: Chuyển nguồn sau phân đoạn Côn Chén – Đại Ân nhận điện tuyến 471CLD qua phân đoạn Sông Côn Tròn.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt phân đoạn Lộ Mới	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Chỉnh trụ nghiêng, lắp bổ sung khung đỡ sứ từ trụ 471TT/64/4/8 đến trụ 471TT/964/4/21 nhánh Lộ Mới (Xử lý tồn tại công trình đầu tư xây dựng năm 2020)	Áp Xa Mau 1 - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	
2	Cắt điện trạm Quang Vinh 2; cắt phân đoạn Quang Vinh 1	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Quang Vinh 2 từ 1x25kVA thành 1x37,5kVA	Áp Quang Vinh - thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị	
3	Cắt điện trạm Vĩnh Hòa 5	11:30 09/11/2021	16:00 09/11/2021	Xử lý khuyết tật hệ thống đo đếm trạm, thay chằng hạ thế mục dứt trụ cuối lưới	Áp Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Quới, thị trấn Ngã Năm	
4	Cắt phân đoạn Trạm Bơm	13:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Thay 01 thiết bị (LBFCO) phân đoạn áp Lao Dên 1; bảo trì bảo dưỡng trạm Viên Bình 1, Viên Bình 2, Lao Dên, thay chân sứ đỉnh bị mục trụ 475TĐ/215/94/22	Áp Trà Ông, áp Lao Vên - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt điện trạm Nhà Thờ 4	11:30 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Nhà Thờ 4 từ 400kVA thành 160kVA	Áp Nhà Thờ - Xã Trung Bình, huyện Trần Đề	
6	Cắt phân đoạn Hoà Hưng - Hòa Bình	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Hoà Hưng 4 từ 1x50 thành 2x37,5kVA, phát quang lưới điện (nguồn MBA trạm Chính Trạng 2)	Áp Hoà Hưng - xã Hoà Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
7	Cắt phân đoạn Hoà Hưng - Hòa Bình	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Khắc phục nắp chụp bị hở trụ 475ST/197/58/236/28/1; Chỉnh trụ nghiêng (trụ tháp sắt độn lưới giữa khoảng trụ 475ST/197/58/236/29 - 475ST/197/58/236/30)	Áp Hoà Hưng - xã Hoà Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
8	Cắt phân đoạn Giồng Có - Tham Đôn	11:00 09/11/2021	14:00 09/11/2021	Cân pha trung thế nhánh Áp Giồng Có; xử lý sứ đứng pha C tuột khỏi ty sứ tại trụ 475ST/27/55/50/19	Áp Giồng Có - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
9	Cắt phân đoạn Áp Giồng Có	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Bảo trì bảo dưỡng các trạm Tham Đôn 1, Tham Đôn 2, xử lý lều hạ áp tiếp xúc kém	Áp Giồng Có - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
10	Cắt điện trạm An Hòa 2	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Dựng lại 03 trụ hạ áp ngã, gia cố móng, chỉnh 02 trụ hạ áp nghiêng, khắc phục dây hạ áp đứt, ép mối nối đường dây hạ áp và mối nối lèo tại trạm, khắc phục khuyết tật hệ thống đo đếm điện năng khách hàng, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp An Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
11	Cắt điện trạm Trà Tim B	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Kéo cáp ABC4x95mm ² dài 929m; kéo cáp ABC 4x50mm ² dài 110m, lắp hộp phân phối, sang lưới hạ thế	Áp Tâm Kiên - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	
12	Cắt phân đoạn Kinh Cuối	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Thay RCS Cty TNHH MTV năng lượng Tài Lộc Bạc Liêu	Áp Hòa Lờ - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
13	Cắt điện Hòa Đức 7, Hòa Đức 7B, Hòa Đức 7A	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Đấu nối hạ thế; tách lưới, kéo căng dây hạ thế mới, sang dây nhánh khách hàng từ lưới cũ sang lưới hạ áp mới, thu hồi lưới hạ áp cũ	Áp Hòa Đức - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
14	Cắt điện trạm Ranh Giới Xã 2	11:00 09/11/2021	13:00 09/11/2021	Căng dây hạ thế, lắp MCCB phân phối tải	Áp Hòa Trung - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
15	Cắt điện trạm Cây Gừa	13:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Căng dây hạ thế, lắp MCCB phân phối tải	Áp Hòa Phúông - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
16	Cắt phân đoạn Là Bư	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 12m đôn lưới bằng thủ công, lắp đà phân đoạn căng dây đầu nối phân đoạn trạm biến áp 160kVA Trần Duy Thanh	Phường 2 - thị xã Vĩnh Châu	
17	Cắt phân đoạn Là Bư	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Bảo trì bảo dưỡng các phân đoạn Là Bư 2, Là Bư 3, Là Bư 4, Là Bư 5, Giồng Me, Đai Rụng 3; Các trạm Là Bư 1, Giồng Me 1, Giồng Me 2, Giồng Me 5, Giồng Me 6; Kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện trên nhánh	Phối hợp mất điện	
18	Cắt phân đoạn Cầu Bà Kẹo	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Tháp sắt nâng dây trung thế vượt lộ nhánh Cầu Bà kẹo	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
19	Cắt phân đoạn Ruột Ngựa	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Dựng trụ bê tông li tâm 12m, kéo 1373m dây 3ACXH50mm ² , thu hồi trụ bê tông li tâm 7,5m, 10,5m	Áp An Quới – xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
20	Cắt điện trạm Trường Vùng 4	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Kéo căng dây, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi dây hiện hữu	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
21	Cắt phân đoạn Văn Tố A	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Dựng trụ cặp đôi bê tông li tâm 14m và lắp trạm biến áp 4x185mm ² dài 346m cấp điện cho khách hàng Lê Văn Cần	Áp Đoàn Văn Tố - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
22	Cắt phân đoạn Văn Tố A	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Thay 01 bộ chằng trung thế	Áp Đoàn Văn Tố - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
23	Cắt phân đoạn Văn Tố A	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Phát quang trung thế	Phối hợp mất điện	
24	Cắt phân đoạn Văn Tố A	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Xử lý vị trí cáp xuất hạ thế đầu ra CB trạm Sáu Thử vận hành bất lợi	Phối hợp mất điện	
25	Cắt phân đoạn Hòa Thượng 3	11:00 09/11/2021	17:30 09/11/2021	Phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Kéo rã dây 04ACKP 50mm ² dài 699m; lắp đà; dựng trụ đơn bê tông li tâm 12m-M12ba (01 vị trí): 474MX/10A/3; Dựng trụ cặp đôi bê tông li tâm 12m-MGC (01 vị trí) 474MX/10A/9	Áp Hòa Hinh, áp Hòa Thượng, áp Lê Văn Xe - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
26	Cắt phân đoạn Hòa Thượng 3	13:00 09/11/2021	16:00 09/11/2021	Tháp đà, lắp phân đoạn, căng dây trung thế đầu nối cấp điện khách hàng Lê Thị Kính	Phối hợp mất điện	
27	Cắt điện trạm UB Xã Mỹ Thuận	11:00 09/11/2021	17:30 09/11/2021	Cố định thùng điện kế trạm, khắc phục tồn tại (công trình cấp điện 3 pha cho các trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020)	Áp Tam Sóc B2 - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	
28	Cắt điện trạm Kiệt Lập B	11:00 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Di dời trụ hạ thế số 1.20, 1.22, 1.24 thuộc trạm Kiệt Lập B (dịch vụ khách hàng)	Áp Trung Nhất - xã Lâm Tân, huyện Mỹ Tú	
29	Cắt điện trạm An Công 4	11:30 09/11/2021	17:00 09/11/2021	Di dời 02 trụ bê tông li tâm 7,5m (dịch vụ khách hàng) thuộc trạm An Công 4 nhánh Cồn Nổi - An Công T479BM	Áp An Công - xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách	
30	Cắt phân đoạn trạm Năm Căn 8	11:00 09/11/2021	16:30 09/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Năm Căn 8 từ 1x50kVA thành 2x50kVA	Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
31	Cắt phân đoạn Trương Phát Đạt Toàn	8:00 09/11/2021	12:00 09/11/2021	Bảo trì bảo dưỡng trạm Trương Phát Đạt Toàn	Mất điện trạm khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
32	Cắt điện trạm Tân Bình 7	7:30 10/11/2021	15:30 10/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Tân Bình 7 từ 3x25kVA lên 3x37,5kVA, thay hệ thống đo đếm, cáp xuất trạm	Mất điện trạm khách hàng	
33	Cắt điện trạm Lý Văn Tải	8:00 10/11/2021	11:00 10/11/2021	Thay thiết bị biến dòng điện (TI) hạ thế định kỳ	Mất điện trạm khách hàng	
34	Cắt điện trạm Huỳnh Ngọc Đạm	13:00 10/11/2021	15:00 10/11/2021	Thay thiết bị biến dòng điện (TI) hạ thế định kỳ	Mất điện trạm khách hàng	
35	Cắt điện trạm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Thịnh	8:00 10/11/2021	11:00 10/11/2021	Thay thiết bị biến dòng điện (TI) hạ thế định kỳ	Mất điện trạm khách hàng	
36	Cắt điện trạm Nguyễn Văn Nhị	13:00 10/11/2021	15:00 10/11/2021	Thay thiết bị biến dòng điện (TI) hạ thế định kỳ	Mất điện trạm khách hàng	
37	Cắt phân đoạn Đỗ Hữu Kiên	11:00 11/11/2021	14:00 11/11/2021	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Đỗ Hữu Kiên 1x50kVA	Mất điện trạm khách hàng	
38	Cắt phân đoạn Đặng Văn Lượm	14:30 11/11/2021	16:30 11/11/2021	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Đặng Văn Lượm 1x25kVA	Mất điện trạm khách hàng	
39	Cắt điện trạm Quách Văn Út	8:00 11/11/2021	10:00 11/11/2021	Thay thiết bị biến dòng điện (TI) hạ thế định kỳ	Mất điện trạm khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
40	Cắt điện trạm Hứa Quốc Nguyên	11:00 11/11/2021	13:00 11/11/2021	Thay thiết bị biến dòng điện (TI) hạ thế định kỳ	Mất điện trạm khách hàng	
41	Cắt điện trạm Đỗ Thị Đào	14:00 11/11/2021	16:00 11/11/2021	Thay thiết bị biến dòng điện (TI) hạ thế định kỳ	Mất điện trạm khách hàng	
42	Cắt điện trạm Trung tâm Viễn thông 2	8:00 11/11/2021	10:00 11/11/2021	Thay thiết bị biến dòng điện (TI) hạ thế định kỳ	Mất điện trạm khách hàng	
43	Cắt điện trạm Trần Thị Ngọc Trâm	11:00 11/11/2021	13:00 11/11/2021	Thay thiết bị biến dòng điện (TI) hạ thế định kỳ	Mất điện trạm khách hàng	
44	Cắt điện trạm Đường Hòa Bình	14:00 11/11/2021	16:00 11/11/2021	Thay thiết bị biến dòng điện (TI) hạ thế định kỳ	Mất điện trạm khách hàng	
45	Cắt điện trạm Chợ Đại Ngãi B	11:00 12/11/2021	15:00 12/11/2021	Lắp giá đỡ dây lưới hạ thế cọ máy nhà dân gây nguy hiểm (hẻm tiệm vàng Di Long). Xử lý lều hạ thế; chưa dán số trụ	Ấp Ngãi Hội 1 - thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú	
46	Cắt điện trạm Thạnh Tân 5	11:00 12/11/2021	17:00 12/11/2021	Khắc phục tiếp đất cuối lưới trạm Thạnh Tân 5	Ấp A2 - xã Thạnh Tân, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
47	Cắt phân đoạn Kênh Xẻo Xảy	11:30 12/11/2021	16:30 12/11/2021	Căng dây trung thế võng thấp gần đầu trụ hạ thế nhánh Kênh Xẻo Xảy tại trụ 472LM/275/18/28/47/02 – 472LM/275/18/28/47/03, kết hợp phát quang dọc đường dây	Áp Vĩnh Thuận – xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
48	Cắt phân đoạn Thạnh Phú	13:00 12/11/2021	17:00 12/11/2021	Tháp đà U nâng cao đường dây trung áp, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Thạnh Phú - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
49	Cắt điện trạm Đầy Hương 5	13:00 12/11/2021	17:00 12/11/2021	Khắc phục trạm tổn thất cao	Áp Đầy Hương 2 - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
50	Cắt điện trạm Xóm Lưới 2	11:30 12/11/2021	18:00 12/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Xóm Lưới 2 từ 320kVA thành 400kVA	Áp Đầu Giồng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
51	Cắt điện trạm Hòa Bạch 2	11:00 12/11/2021	13:00 12/11/2021	Căng dây hạ thế, lắp MCCB phân phối tải	Áp Hòa Bạch - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
52	Cắt điện trạm Hòa Bạch 3	13:00 12/11/2021	17:00 12/11/2021	Căng dây hạ thế, lắp MCCB phân phối tải	Áp Hòa Bạch - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
53	Cắt điện trạm Nhon Hòa 5, trạm Nhon Hòa 5	11:00 12/11/2021	17:00 12/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Nhon Hòa 5 từ 2x25kVA thành 2x50kVA	Áp Bình Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
54	Cắt phân đoạn Bung Chùm 1	11:00 12/11/2021	17:00 12/11/2021	Tháp đà đôi U140-3m nâng cao khoảng cách thao tác hotline, phục hồi 01 bộ chằng xuống mục đứt, thay đà composite đỡ FCO, LA trạm Bung Chùm 1, thay ống nhựa bảo vệ cáp xuất, thay thùng CB, thùng điện kế mục sét mất an toàn	Xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
55	Cắt điện trạm Trà Tim B-1	11:00 12/11/2021	17:00 12/11/2021	Dựng trụ cặp đôi bê tông li tâm 8,5m: 3.12; 3.10; 3.6; 3.6.10; lắp hộp phân phối, sang lưới hạ thế, thu hồi dây hạ thế cũ	Áp Tâm Kiên - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	
56	Cắt điện trạm Hòa Thọ 5	11:00 12/11/2021	17:00 12/11/2021	Lắp đà sứ phụ kiện, kéo cáp 4ACKP 50mm ² dài 409m (từ trụ 472MX/72/1 đến trụ 472MX/72/7 nhánh xây dựng mới)	Áp Hòa Thọ - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
57	Cắt phân đoạn Hòa Thượng	11:00 12/11/2021	17:00 12/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Hòa Thượng 1A từ 1x50kVA thành 2x50kVA	Áp Hòa Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
58	Cắt điện phân đoạn An Phú, Cồn Chén Đại Ân	11:00 12/11/2021	16:00 12/11/2021	Cân pha trung thế: trạm Cù lao Nai 4 từ pha A chuyển sang pha B, trạm Cồn Chén 1, Cồn Chén 2 từ pha A chuyển sang pha B. Thay đà sắt thành đà composite, lắp nắp chụp sứ cao máy biến áp, LA	Áp An Phú, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
59	Cắt phân đoạn Rạch Ông Sáu	11:00 12/11/2021	17:00 12/11/2021	Căng dây đấu nối trung thế, đóng điện vận hành trạm Rạch Ông Sáu 2A 100kVA xây dựng mới	Áp An Hưng – xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
60	Cắt điện trạm Rạch Năm Tiên	11:00 12/11/2021	17:00 12/11/2021	Kéo căng dây, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi dây hiện hữu	Áp Võ Thành Văn – xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
61	Cắt phân đoạn trạm Trần Cuối	8:00 12/11/2021	11:00 12/11/2021	Thay thiết bị biến dòng điện (TI) hạ thế định kỳ	Mất điện trạm khách hàng	
62	Cắt điện trạm Trà Sét	12:00 12/11/2021	17:00 12/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Trà Sét từ 250kVA thành 160kVA	ấp Giồng Nổi	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
63	Cắt điện trạm Trường An 2	8:00 14/11/2021	11:00 14/11/2021	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng các trụ 1, 3, 6, 9, 10, 12, 14, 20; tháp sắt trụ 10, 11; sang đà tháp qua trụ mới khoảng trụ 478ĐN/133/35 - 478ĐN/133/36	Áp Trường An - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	
64	Cắt điện phân đoạn Trường An 4	11:00 14/11/2021	16:00 14/11/2021	Lắp bảng tên trạm, nắp chụp thiết bị chống sét van (LA); chỉnh 3 trụ hạ thế nghiêng; tháp đà U-120 và căng dây hạ thế lên cao khoảng trụ hạ thế 11, 12, 13, 473ST/80/53/28/5.7 - 473ST/80/53/28/5.9, 473ST/80/53/28/6.4; lắp tiếp địa; thu hồi trụ hạ thế toàn trạm; dán số trụ hạ thế toàn trạm	Áp Trường An - xã Trường Khánh, huyện Long Phú.	
65	Cắt điện trạm Trà Ếch	8:00 14/11/2021	16:00 14/11/2021	Tách lưới sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm biến áp Trà Ếch nâng cấp lên 03 pha	Áp An Thạnh - xã An Lạc Tây, huyện Kế sách	
66	Cắt điện trạm Rẫy Mới 1	8:00 14/11/2021	16:00 14/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Rẫy Mới 1 từ 1x25kVA thành 1x37,5kVA; xử lý khuyết tật, phát quang dọc đường dây hạ áp	Áp Rẫy Mới - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
67	Cắt phân đoạn Kênh 14/9	8:00 14/11/2021	16:00 14/11/2021	Khắc phục khuyết tật trạm Kênh 14/9C 1x25kVA di dời từ trụ 475TT/113/55 đến trụ 475TT/113/46, cạy trạm kênh 14/9H 1x25kVA 475TT/113/60	Áp Tân Phước - xã Thanh Tân, huyện Thạnh Trị	
68	Cắt phân đoạn Phú Đa 1A	8:00 14/11/2021	16:00 14/11/2021	Tháp sắt nâng đường dây trung áp vị phạm pha đất tại vị trí 476ĐN/41/26/89/2/14/4/11, 476ĐN/41/26/89/2/14/4/12, chỉnh lại 1 trụ trung áp bị nghiêng, lắp mới 1 bộ chằng hẹp, thay dây cáp bọc trung áp từ trụ 476ĐN/41/26/89/2/14/4/5 đến trụ 476ĐN/41/26/89/2/14/4/10, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Phú Thứ - xã Phú Hữu, huyện Long Phú	
69	Cắt điện Áp 3 Châu Khánh	08:00	16:00 14/11/2021	Chỉnh trụ trung thế nghiêng sạt lở, làm mới 03 bộ chằng, tháp sắt nâng cao đường dây trung thế võng thấp, ép lèo mới nổi, xử lý dây nhánh mất an toàn; phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp 3 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú.	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
70	Cắt phân đoạn Vĩnh Kiên	7:30 14/11/2021	16:30 14/11/2021	Thực hiện di dời trạm Vĩnh Kiên 2 từ trụ 472LM/44/28 về trụ 472LM/44/33; lắp mới 01 trạm biến áp 1x25kVA trạm Vĩnh Kiên 2A tại trụ 472LM/44/23A, tách lưới hạ thế trạm Vĩnh Kiên 2 tại trụ 472LM/44/28 đấu vào trạm Vĩnh Kiên 2A; kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Vĩnh Kiên-xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
71	Cắt điện trạm Cầu Sắt 1	8:00 14/11/2021	16:00 14/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Cầu Sắt 1 từ 250kVA thành 320kVA	Áp Mỏ Ó - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	
72	Cắt phân đoạn Bung Cà Pốt	8:00 14/11/2021	12:00 14/11/2021	Thay chân sứ đỉnh bị mục, bảo dưỡng trạm biến áp Bung Cà Bốt 1,2; phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Bung Cà Pốt - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
73	Cắt phân đoạn phân đoạn Tài Công 3	13:00 14/11/2021	17:00 14/11/2021	Bảo trì bảo dưỡng trạm Tài Công 3A, Tài Công 3B, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Precđôn, Tài Công - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
74	Cắt phân đoạn Hoà Lý 4	8:00 14/11/2021	16:00 14/11/2021	Điều hòa dung lượng Hoà Lý 4 từ 3x37,5kVA thành 160kVA	Áp Hoà Lý - xã Ngọc Tó, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
75	Cắt phân đoạn Hòa Nhờ	8:00 14/11/2021	16:00 14/11/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác điều hòa dung lượng trạm Hòa Nhờ 1 từ 160kVA thành 1x250kVA	Áp Hoà Nhờ B - xã Hoà Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
76	Cắt phân đoạn Hòa Nhờ; Minh Di 5	8:00 14/11/2021	16:00 14/11/2021	Thu hồi trạm biến áp Hòa Nhờ 7; Tách lưới; sang dây nhánh khách hàng thu hồi dây hạ thế cũ; lắp trạm Hòa Nhờ 7 xây dựng mới	Áp Hòa Nhờ B, áp Minh Di - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
77	Cắt điện trạm Hòa Nhờ 2, Hòa Nhờ 7	8:00 14/11/2021	16:00 14/11/2021	Kéo mới đường dây hạ áp dài 50m kết lưới trạm Hòa Nhờ 2 và trạm Hòa Nhờ 7 tái bố trí lưới hạ thế; sang dây nhánh khách hàng, thu hồi lưới hạ áp cũ thuộc trạm Hòa Nhờ 2	Áp Hòa Nhờ B - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
78	Cắt điện trạm Thạnh Hòa	8:00 14/11/2021	12:00 14/11/2021	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng, lắp MCCB phân phối tải	Áp Thạnh Hòa - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
79	Cắt điện trạm Huỳnh Phẩm 3	12:00 14/11/2021	16:00 14/11/2021	Căng dây ABC hạ thế, lắp MCCB phân phối tải	Áp Huỳnh Phẩm - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
80	Cắt điện trạm Huỳnh Phẩm 1	8:00 14/11/2021	12:00 14/11/2021	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng, lắp MCCB phân phối tải	Áp Huỳnh Phẩm - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
81	Cắt điện trạm Huỳnh Phẩm 2	12:00 14/11/2021	16:00 14/11/2021	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng, lắp MCCB phân phối tải, bó lại cáp điện kế	Áp Huỳnh Phẩm - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
82	Cắt điện trạm Huỳnh Phẩm	8:00 14/11/2021	12:00 14/11/2021	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng, lắp MCCB phân phối tải	Áp Huỳnh Phẩm - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
83	Cắt điện trạm Phú Thuận 3, Phú Thuận 8, Phú Hòa, Thạnh Phú 18	8:00 14/11/2021	16:00 14/11/2021	Lắp đà, sứ và phụ kiện; kéo cáp 2ACKP 50mm ² dài 473m, sang lưới hạ thế trạm Phú Hòa, thu hồi cáp hạ thế; lắp mới Trạm Phú Hòa 1-160kVA tại trụ 475ST/121/62/14	Áp Phú Thuận, Phú Hòa - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
84	Cắt điện trạm Lai Hòa 8	8:00 14/11/2021	17:00 14/11/2021	Kéo dây hạ thế cáp ABC 4x 95 mm ² từ trụ 473VC/30/2 đến trụ 473VC/30/13, từ trụ 473VC/30/13- trụ HT 26, từ trụ 473VC/30/14- HT 13, thu hồi dây hạ thế hiện hữu	Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
85	Cắt điện trạm Bà Chủ	8:00 14/11/2021	16:00 14/11/2021	Dựng trụ bê tông li tâm 7,5m; kéo căng dây 556m ABC4x50mm ² , đấu nối, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi 407m cáp ABC3x35mm ²	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
86	Cắt điện trạm Vùng 1B	8:00 14/11/2021	16:00 14/11/2021	Kéo căng dây, sang dây nhánh khách hàng	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
87	Cắt phân đoạn Vùng 4	8:00 14/11/2021	14:00 14/11/2021	Thay đà sắt bằng đà sơn line X	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
88	Cắt phân đoạn Mỹ Tú - Thiện Nhơn	8:00 14/11/2021	16:00 14/11/2021	Dựng trụ đơn 12m-M12ba (01 vị trí), sang dây khách hàng, thu hồi trụ hạ thế. Đào lấp móng chùng xuống 04 vị trí. Chính trụ nghiêng 10 vị trí; lắp chằng xuống thuộc công trình: Cấp điện 3 pha cho các trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020	Áp Thiện Tánh - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	
89	Khóa chế độ tự đóng lại role 79 máy cắt 473 trạm 110kV Thạnh Trị	8:00 14/11/2021	8:30 14/11/2021	Tháo hotline trạm Rẫy Mới 1 để điều hòa dung lượng trạm Rẫy Mới 1 từ 1x25kVA thành 1x37,5kVA, xử lý khuyết tật, phát quang đường dây hạ áp	Không mất điện khách hàng	
90	Khóa chế độ tự đóng lại role 79 máy cắt 473 trạm 110kV Thạnh Trị	15:30 14/11/2021	16:00 14/11/2021	Đấu nối hotline trạm Rẫy Mới 1 khi công tác: Điều hòa dung lượng trạm Rẫy Mới 1 từ 1x25kVA thành 1x37,5kVA, xử lý khuyết tật, phát quang đường dây hạ áp xong	Không mất điện khách hàng	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn