

KẾ HOẠCH

Vận hành hệ thống điện tuần 46 (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 46 (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021):

- Tổng sản lượng tuần: 33.066.245 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.723.749 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.746.132 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.687.548 (kWh);
- Công suất ngày max: 229,7 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 47

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 33.500.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 230 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV: Không.**III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:**

- Ngày 21/11/2021: Chuyển nguồn sau phân đoạn Kế Sách - Nhơn Mỹ nhận điện tuyến 471ST; sau phân đoạn T1 Hòa Hưng nhận điện tuyến 473ST; sau phân đoạn Long Đức - Cù Lao nhận điện tuyến 476CLD và sau Long Phú - Lợi Đức nhận điện tuyến 473TĐ (gián đoạn điện từ 8g00 đến 08g30 và 15g30 đến 16g00).

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt phân đoạn Võ Văn Vinh	7:00 15/11/2021	9:00 15/11/2021	Bảo trì theo hợp đồng trạm Võ Văn Vinh	Mất điện phân đoạn khách hàng	
2	Cắt phân đoạn Tạ Minh Tùng	9:30 15/11/2021	11:30 15/11/2021	Bảo trì theo hợp đồng trạm Tạ Minh Tùng	Mất điện phân đoạn khách hàng	
3	Cắt phân đoạn Võ Văn Bé	12:30 15/11/2021	14:30 15/11/2021	Bảo trì theo hợp đồng trạm Võ Văn Bé	Mất điện phân đoạn khách hàng	
4	Cắt phân đoạn Lưu Minh Phước	15:00 15/11/2021	17:00 15/11/2021	Bảo trì theo hợp đồng trạm Lưu Minh Phước	Mất điện phân đoạn khách hàng	
5	Cắt điện phân đoạn trạm Phụng An 1	11:00 16/11/2021	17:00 16/11/2021	Chỉnh 6 trụ hạ thế nghiêng trụ hạ thế nghiêng, căng dây chằng, lắp tiếp địa. Đầu nối lưới hạ thế, khắc phục tồn tại, lắp hộp phân phối	Mất điện phân đoạn khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt phân đoạn Lầu Bà - Trinh Phú	11:30 16/11/2021	16:00 16/11/2021	Tạo biện pháp an toàn cho địa phương phát quang, kết hợp công tác Tháp sắt đà đơn U 140mm2 - 3m (20 vị trí) nâng cao đường dây trung thế 01 pha kết hợp lắp nắp chụp sứ đứng nhánh Lầu Bà - Trinh Phú tuyến 473PH	Áp 1 - xã Trinh Phú, huyện Kế Sách	
7	Cắt phân đoạn Lầu Bà – Trinh Phú	11:00 16/11/2021	17:00 16/11/2021	Tạo biện pháp an toàn cho địa phương phát quang kết hợp công tác Kéo dây trung thế cấp ACXH 50mm2	Áp 2 – xã Trinh Phú, huyện Kế Sách	
8	Cắt phân đoạn An Định - Kế Thành	11:00 16/11/2021	17:00 16/11/2021	Tạo biện pháp an toàn cho địa phương phát quang, kết hợp công tác Lắp 1 bộ kim thu sét,- Bảo trì bảo dưỡng phân đoạn trạm biến áp xử lý khuyết tật lưới điện trên nhánh An Định-Kế Thành, phát quang theo yêu cầu địa phương. Thay giáp núu khoảng trụ 472ĐN/228/89 - 472ĐN/228/89/1	Xã Kế Thành, huyện Kế Sách	
9	Cắt phân đoạn Kênh Đào	11:00 16/11/2021	17:00 16/11/2021	Tạo biện pháp an toàn cho địa phương phát quang kết hợp công tác Kéo dây trung thế cấp ACXH 50mm2	Áp 10 - xã Trinh Phú, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
10	Cắt phân đoạn Vĩnh Thuận - Vĩnh Trung	11:30 16/11/2021	16:30 16/11/2021	Thay máy biến áp trạm Vĩnh Thuận 2 bị rỉ dầu, ép lều, căng dây hạ thế võng thấp, kết hợp phát quang dọc đường dây	Áp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
11	Cắt phân đoạn Bờ Đập	13:00 16/11/2021	17:00 16/11/2021	Bảo trì bảo dưỡng trạm Bờ Đập 1, Bờ Đập 2, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Bờ Đập - xã Viên An, huyện Trần Đề	
12	Cắt phân đoạn Thạnh Thới An	13:00 16/11/2021	17:00 16/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm An Hòa 2 (1x25kVA) thành (2x25kVA)	Áp An Hòa 1 - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
13	Cắt phân đoạn Rạch Ông Sum	11:00 16/11/2021	13:00 16/11/2021	Đấu nối trung thế cấp điện trạm Chợ Vũng 5A 250kVA	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
14	Cắt phân đoạn Rạch Ông Sum	11:00 16/11/2021	13:00 16/11/2021	Lắp nắp chụp sứ đứng	Phối hợp mất điện	
15	Cắt điện trạm Chợ Vũng 5	13:00 16/11/2021	17:00 16/11/2021	Tách lưới hạ thế sang dây nhánh khách hàng	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
16	Cắt điện trạm Ngon Ruột Ngựa	11:00 16/11/2021	17:00 16/11/2021	Lắp máy biến áp 3x25kVA, lắp cáp suất, thùng trạm Ngon Ruột Ngựa 4 trại trụ 473CLD/176/06, đấu nối hotline trạm đóng điện vận hành, Lắp hộp phân phối, sang dây khách hàng	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
17	Cắt phân đoạn Bà Kẹo 3	11:00 16/11/2021	16:30 16/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Bà Kẹo 3 từ 1x37,5kVA thành 2x15kVA	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
18	Cắt phân đoạn UB Xã Hưng Phú	11:00 16/11/2021	17:30 16/11/2021	Khắc phục tồn tại chỉnh sứ nghiêng, lắp thanh chống đỡ lưới, căng cáp hạ thế (thuộc công trình Cấp điện ba pha cho các trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020)	Áp Phương Bình 2 - xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú	
19	Cắt điện trạm Sóc Xoài 1	13:00 16/11/2021	16:30 16/11/2021	Tháp sắt nâng cao đường dây hạ áp vượt nhà dân không đảm bảo an toàn	Áp Sóc Xoài - xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú	
20	Cắt phân đoạn Dương Kiểng 3	11:00 16/11/2021	17:30 16/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Dương Kiểng 3 từ 2x25 thành 2x50kVA, phát quang lưới điện (nguồn MBA trạm UB Hòa Tú 1)	Áp Dương Kiểng - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
21	Cắt phân đoạn Hòa Tàn	13:00 16/11/2021	15:00 16/11/2021	Bảo trì theo hợp đồng trạm Võ Văn Quyền	Áp Hòa Tàn - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	
22	Cắt điện trạm Thạnh Phú 18	11:00 16/11/2021	17:30 16/11/2021	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng, khắc phục khuyết tật hệ thống đo đếm khách hàng theo ghi nhận qua kết quả kiểm tra tổn thất điện năng, kết hợp di dời điện kế ra trụ. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Phú Hòa - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
23	Cắt điện trạm Phước Hòa 2	11:00 16/11/2021	17:30 16/11/2021	Kéo cáp 4x95mm ² (dài 1161m), sang dây nhánh khách hàng, thu hồi dây hạ thế	Áp Phước Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
24	Cắt phân đoạn Phước Hòa 4	11:00 16/11/2021	17:30 16/11/2021	Kéo cáp 02ACKP 50mm ² dài 348m từ trụ 9/5 đến trụ 475ST/197/58/123/52/12 (nhánh XDM), đấu nối trung thế tại trụ 9/5, di dời trạm Phước Hòa 4 và tăng cường công suất trạm Phước Hòa 4 từ 2x15kVA thành 2x50kVA tại trụ 475ST/197/58/123/52/12	Áp Phước Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
25	Cắt điện trạm Khóm 7 Phường 8A	11:30 16/11/2021	17:30 16/11/2021	Lắp 03 bộ tiếp đất lắp lại cáp ABC các trụ HT23, HT5.3 và HT5.22. Kéo mới cáp ABC 3x50mm ² chiều dài 1767,3m từ trụ HT1 đến trụ HT5.22. Lắp 06 hộp phân phối, sang đấu nối 22 dây nhánh khách hàng. Lắp 16 bộ uclevis và sứ ống chỉ hạ thế. Lắp 42 bộ đỡ thẳng và 08 bộ dừng cáp ABC. Thu hồi dây hạ thế hiện hữu đường dây trung thế trạm Khóm 7 Phường 8A tuyến 473ST	Đường Phạm Hùng - Phường 8, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
26	Cắt phân đoạn Thạnh Thới An 2	11:30 16/11/2021	18:00 16/11/2021	Chỉnh trụ nghiêng vị trí trụ 476ST/253/4 (trạm Thạnh Thới An 2), lắp lại bộ đà trạm ngòi; Lắp bổ sung nắp chụp sứ đứng, luồn ống HDPE bảo vệ cáp xuất hạ thế (khắc phục tồn tại công trình)	Áp Tiên Cường 1 - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
27	Cắt phân đoạn Trương Văn Đô	7:00 17/11/2021	9:00 17/11/2021	Bảo trì theo hợp đồng trạm Trương Văn Đô	Mất điện phân đoạn khách hàng	
28	Cắt phân đoạn Phạm Thanh Liêm	9:30 17/11/2021	11:30 17/11/2021	Bảo trì theo hợp đồng trạm Phạm Thanh Liêm	Mất điện phân đoạn khách hàng	
29	Cắt phân đoạn Lê Văn Thủy	12:30 17/11/2021	14:30 17/11/2021	Bảo trì theo hợp đồng trạm Lê Văn Thủy	Mất điện phân đoạn khách hàng	
30	Cắt phân đoạn Võ Văn Vân	15:00 17/11/2021	17:00 17/11/2021	Bảo trì theo hợp đồng trạm Nguyễn Văn Vân	Mất điện phân đoạn khách hàng	
31	Cắt điện trạm Phụng An 2	11:00 19/11/2021	17:00 19/11/2021	Chỉnh 7 trụ hạ thế nghiêng, căng dây chằng, lắp tiếp địa. Đấu nối lưới hạ thế, khắc phục tồn tại, lắp hộp phân phối	Áp Phụng An - xã Song Phụng, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
32	Cắt điện trạm UB Xuân Hòa; tháo 03 cần fuse trạm UB Xuân Hòa; tháo 03 kẹp quai hotline trạm UB Xuân Hòa	13:00 19/11/2021	16:00 19/11/2021	Thay lại 01 máy biến áp (1x37,5kVA) trạm UB Xuân Hòa do thử nghiệm không đạt, kết hợp bảo dưỡng lèo hạ thế ngay trạm	Áp Hòa Lộc 2 - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	
33	Cắt phân đoạn Thiết An, Hậu Bồi A	11:00 19/11/2021	17:00 19/11/2021	Tạo biện pháp an toàn cho địa phương phát qung, kết hợp công tác điều hoà dung lượng trạm Hậu Bồi 1A từ 1x25kVA thành 2x25kVA. Điều hoà dung lượng trạm Hậu Bồi 2A từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Áp Đông Hải - xã Hậu Bồi; xã Đại Hải - huyện Kế Sách	
34	Cắt phân đoạn trạm bơm Bảy Tý	11:30 19/11/2021	16:00 19/11/2021	Đấu nối đường dây hạ thế kéo rã căng dây ABC 4x50mm ² dài 742m lắp tiếp địa, lắp hộp phân phối tuyến 02 Vùng Lỗ Mỹ Hòa - Mỹ Hiệp	Mất điện phân đoạn khách hàng	
35	Cắt điện trạm Mỹ Hiệp	11:30 19/11/2021	16:00 19/11/2021	Đấu nối ĐDHT kéo rã căng dây ABC 4x50mm ² dài 200m lắp tiếp địa, lắp hộp phân phối tuyến 02 Vùng Lỗ Mỹ Hòa - Mỹ Hiệp	Áp Mỹ Hiệp, Mỹ Hòa- xã Long Bình.	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
36	Cắt phân đoạn Kênh Bến Long; Kênh Ba Bọng	11:30 19/11/2021	16:30 19/11/2021	Phát quang dọc tuyến lưới điện, lộ áp Long Hòa theo yêu cầu của địa phương phục vụ nông thôn mới kết hợp xử lý khuyết tật, thay sứ, ty sứ đứng 24kV, nắp chụp sứ nhánh Kênh Ba Bọng từ trụ 475TT/175/69 đến trụ 475TT/175/78	Áp Long Hòa - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
37	Cắt phân đoạn Xẻo Tra - Tuân Túc	11:00 19/11/2021	17:00 19/11/2021	Dựng trụ cặp đôi 12m, gia cố lắp phụ kiện đà đỡ máy biến áp trạm Phú Tân 2 tại trụ 473TT/31/21	Áp Phú Tân - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	
38	Cắt phân đoạn Thanh Nhàn	13:00 19/11/2021	17:00 19/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Thanh Nhàn 2 1x25kVA thành 1x37,5kVA	Áp Thanh Nhàn 1 - xã Thạnh Thới An, huyện Kế Sách	
39	Cắt điện trạm Tắc Bướm 2	13:00 19/11/2021	17:00 19/11/2021	Khắc phục trạm trạm cao	Áp Tắc Bướm - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
40	Cắt phân đoạn An Trung An Thường	11:00 19/11/2021	14:00 19/11/2021	Cân pha trung thế: Nhánh Kinh Đào chuyển từ pha C sang pha A, trạm Rạch Đồi 1 chuyển từ pha B sang pha A, trạm Rạch Su 1A chuyển từ pha B sang pha A	Áp An Thường - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	
41	Cắt phân đoạn Rạch Đồi	11:00 19/11/2021	14:00 19/11/2021	Thay đà sắt thành đà composite, lắp nắp chụp sứ cao máy biến áp, chống sét van	Áp An Thường - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
42	Cắt phân đoạn Bình Linh	15:00 19/11/2021	16:00 19/11/2021	Lắp nắp chụp chống sét van	Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
43	Cắt phân đoạn Tha La Nông Trường	11:00 19/11/2021	16:30 19/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Tha La 1 từ 1x15kVA thành 2x25kVA	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
44	Cắt phân đoạn Vàm Hồ Nhỏ	11:00 19/11/2021	17:00 19/11/2021	Căng dây đầu nối, lắp trạm biến áp 1x50kVA, di dời trạm Vàm Hồ 3 từ trụ 473CLD/170/37/12 về trụ 473CLD/170/37/06	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
45	Cắt điện trạm Rạch Biên Phòng; Biên Phòng 2	11:00 19/11/2021	17:00 19/11/2021	Sang dây ABC từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới, lắp hộp phân phối sang dây khách hàng	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
46	Cắt điện trạm Tà Ân	13:00 19/11/2021	17:00 19/11/2021	Tháp sắt nâng cao đường dây hạ áp vượt nhà dân không đảm bảo an toàn	Áp Tà Ân - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	
47	Cắt phân đoạn Dương Kiểng 5	11:00 19/11/2021	17:30 19/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Dương Kiểng 5 từ 2x25 thành 2x50kVA, phát quang lưới điện (nguồn máy biến áp trạm trạm Lương Quỳnh 2)	Áp Dương Kiểng - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
48	Cắt điện trạm UB xã Gia Hòa 2	11:00 19/11/2021	13:00 19/11/2021	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng, lắp MCCB phân phối tải	Áp Bình Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
49	Cắt điện trạm Tân Hòa 2-T22	12:00 19/11/2021	17:30 19/11/2021	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng, lắp MCCB phân phối tải	Áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
50	Cắt điện trạm Hòa Đại 5, Hòa Đại 5A	11:00 19/11/2021	17:30 19/11/2021	Tháp sắt phát sinh, chỉnh trụ nghiêng lắp MCCB phân phối tải	Áp Hòa Đại - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	
51	Cắt điện trạm Thanh Bình 5, Thanh Bình 5A	11:00 19/11/2021	17:30 19/11/2021	Chỉnh 04 trụ hạ áp nghiêng, ép mối nối đường dây hạ áp và mối nối lèo tại trạm, khắc phục khuyết tật hệ thống đo đếm khách hàng theo ghi nhận qua kết quả kiểm tra tổn thất điện năng, kết hợp di dời điện kế ra trụ. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Thanh Bình - xã Thanh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
52	Cắt phân đoạn Hiệp Hòa 2, Hiệp Hòa 6	11:00 19/11/2021	17:30 19/11/2021	Kéo cáp 02ACKP 50mm ² (nâng cấp đường dây trung thế nhánh Hiệp Hòa 2 từ 1 pha lên 3 pha) dài 1100m	Áp Hiệp Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
53	Cắt điện trạm Thanh Phú 17, Cây Mết 2	11:00 19/11/2021	17:00 19/11/2021	Kéo căng cáp ABC 4x70mm ² , sang khách hàng, thu hồi lưới hạ thế, tách lưới hạ thế trạm Thanh Phú 17 sang trạm Cây Mết 2	Áp Phú Thành - xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
54	Cắt phân đoạn T2 Tổng Cánh	11:30 19/11/2021	18:00 19/11/2021	Lắp nắp chụp kẹp quai, giáp buộc cô sứ trạm T2 Tổng Cánh, lắp giá đỡ đường dây hạ áp cáp ABC4x120mm ² ra khỏi bộ đà trạm giàn; Lắp bổ sung tiếp địa (khắc phục tồn tại công trình)	Áp Tổng Cánh - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
55	Cắt điện trạm Lý Thường Kiệt	11:30 19/11/2021	17:30 19/11/2021	Tháo hạ dây lưới, dây nhánh, sang dây qua trụ mới dựng, kéo căng dây nhánh, dây lưới, nhổ 02 trụ thu hồi (Công trình di dời trụ phục vụ mở rộng hẻm 440 Lý Thường Kiệt)	Hẻm 440 đường Lý Thường Kiệt - Phường 4, thành phố Sóc Trăng	
56	Cắt điện trạm Công Cô Thắm 1	11:30 19/11/2021	17:30 19/11/2021	Cắt điện thi công trạm Công Cô Thắm 1 (hẻm 911). Kéo thay dây 3AV 25mm ² thành dây 3CV 25mm ² dài 337,6m (tổng 1033m) đoạn OKL và thu hồi dây 3AV 25mm ² hiện hữu. Lắp 10 hộp phân phối tải sang đầu nối 33 dây nhánh khách hàng. Sang dây hạ thế, sang dây nhánh khách hàng và thu hồi dây hạ thế hiện hữu đoạn ABC, EF (Công trình sửa chữa lớn thành phố Sóc Trăng, Kế Sách năm 2021)	Đường Quốc Lộ 1 - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	
57	Cắt phân đoạn Ngãi Phước 2	8:00 21/11/2021	15:00 21/11/2021	Di dời trụ 1 trụ trung thế H18 hướng ra lộ nhựa chính trụ nghiêng, căng dây chằng, lắp tiếp địa khắc phục tồn tại nhánh Ngãi Phước 2	Áp Phụng Sơn - xã Song Phụng, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
58	Cắt phân đoạn An Bình 1	8:00 21/11/2021	16:00 21/11/2021	Tạo biện pháp an toàn cho địa phương phát qung, kết hợp công tác 'Tháp sắt đà đơn U 140mm2 nâng cao ĐDTT 01 pha nhánh An Bình 1 (24 vị trí) kết hợp lắp 01 bộ LA chống sét công tác PCSC lưới điện	Áp An Bình, An Ninh - thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách	
59	Cắt phân đoạn Tập Rèn - Nhon Mỹ, Kế Sách - Nhon Mỹ, Đại An, Đại An	8:00 21/11/2021	16:00 21/11/2021	Tạo biện pháp an toàn cho địa phương phát qung, kết hợp công tác. Bảo trì bảo dưỡng phân đoạn trạm biến áp xử lý khuyết tật lưới điện, điều hoà dung lượng trạm Tập Rèn 4 1X25kVA thành 2x25kVA nhánh Kế Sách-Nhon Mỹ phát quang theo yêu cầu địa phương. Lắp nắp chụp sứ đứng đỡ thẳng 15 vị trí. Lắp nắp chụp sứ đứng đỡ góc 9 vị trí. Lắp nắp chụp sứ đứng đỡ đôi đỡ thẳng 3 vị trí. Tháp sắt đơn 1 vị trí	Áp An Nhon - xã Thới An Hội, huyện Kế Sách	
60	Cắt phân đoạn Mỹ Đông	8:00 21/11/2021	16:00 21/11/2021	Đấu nối đường dây trung thế, kéo rã căng dây ACKP50 dài 224m, lắp 02 bộ dây chằng trung thế. Đóng điện nghiệm thu trạm biến áp mới	Áp Mỹ Đông 1 - xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
61	Cắt phân đoạn Tân Lập A1	7:30 21/11/2021	16:30 21/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Tân Lập A1 từ 3x25kVA lên 160kVA, thay đổi kết cấu trạm từ hình thức trạm treo sang hình thức trạm ngòi trên trụ đơn, thực hiện gia cố móng trụ đơn Mac 200, thay hệ thống đo đếm, cáp xuất trạm	Khóm 2 - Phường 2, thị xã Ngã Năm	
62	Cắt phân đoạn Kinh Ngay 2	8:30 21/11/2021	16:30 21/11/2021	Cây trạm Kinh Ngay 8 (1x15kVA) tại trụ 471TT/64/64/21/20/4, nhánh Ấp 23, tuyến 471TT; Cây trạm Kinh Ngay 7 (1x25kVA) tại trụ 471TT/64/64/21/13, nhánh Kinh Ngay 2, tuyến 471TT	Ấp Kinh Ngay 2 - xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị	
63	Cắt điện trạm Kinh Ngay 4	8:00 21/11/2021	10:00 21/11/2021	Khắc phục máy biến áp bị rỉ sét trạm Kinh Ngay 4	Ấp Kinh Ngay 1 - thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị	
64	Cắt điện trạm Trung Thống 2	11:00 21/11/2021	13:00 21/11/2021	Khắc phục trạm biến áp bị rỉ sét trạm Trung Thống 2	Ấp Trung Thống - xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị	
65	Cắt điện trạm Kênh Phú Giao	14:00 21/11/2021	16:00 21/11/2021	Khắc phục trạm biến áp bị rỉ sét trạm Kênh Phú Giao	Ấp Trung Thống - xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị	
66	Cắt điện trạm Precdôn	8:00 21/11/2021	12:00 21/11/2021	Chỉnh trụ nghiêng, làm lại chằng, căng dây võng thấp, phát quang hành lang	Ấp Precdôn - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
67	Cắt trạm Precdôn 2	13:00 21/11/2021	17:00 21/11/2021	Chỉnh trụ nghiêng, làm lại chằng, căng dây võng thấp, phát quang hành lang	Áp Precdôn - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
68	Cắt phân đoạn 476 -7, T1 Hòa Hưng, Long Phú - Lợi Đức, Long Đức - Cù Lao	8:00 21/11/2021	16:00 21/11/2021	Lắp mới thiết bị RCS (Loại BR-10R) phân đoạn Hòa Hưng Long Đức tại trụ 476ĐN/49, tháo thu hồi 3DS Hòa Hưng Long Đức 2 tại trụ 476ĐN/66, ép lại lều trung áp tại trụ 476ĐN/66, tháo thu hồi DS tại trụ 476ĐN/66, cắt dừng lưới và lắp mới 3DS phân đoạn Hòa Hưng Long 2 tại trụ 476ĐN/48A. Tháo thu hồi LBS phân đoạn Đại Ngãi Long Đức trụ 476ĐN/123(bị hỏng), lắp nắp chụp kẹp quay tại trụ 476ĐN/40, phát quang lưới trung áp	Áp Ngãi Hòa - thị trấn Đại Ngãi; các áp Hòa Hưng, Lợi Đức - xã Long Đức	
69	Cắt phân đoạn Bà Kẹo 4	8:00 21/11/2021	16:00 21/11/2021	Thu hồi trạm Bà Kẹo 7 (25kVA) tại trụ 473CLD/123/12, đấu nối hạ thế sang dây khách hàng trạm Bà Kẹo 4	Áp Sơn Ton – xã An Thạnh 2	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
70	Cắt phân đoạn Vùng 7	8:00 21/11/2021	16:00 21/11/2021	Đầu nối tuyến trung thế cấp điện trạm Vùng 7E 1x50kVA, cấp điện vận hành trạm Vùng 7B 1x100kVA	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
71	Cắt phân đoạn Bà Kẹo 2	8:00 21/11/2021	14:00 21/11/2021	Tháp sắt nâng dây trung, hạ thế, chỉnh trụ nghiêng	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
72	Cắt phân đoạn An A, lèo tại trụ 471MT/3/102/2/186 thuộc nhánh Phước Thuận 1 vị trí hồ	8:00 21/11/2021	16:00 21/11/2021	Chỉnh trụ nghiêng 10 vị trí; Lắp chân sứ đỉnh và sứ: 471MT/3/102/2/132A; Đào lắp móng chằng hẹp trụ 471MT/3/102/2/132A; Đào lắp móng chằng hẹp trụ 471MT/3/102/2/137; Lắp 01 bộ đà U140x2,7m giữa khoảng trụ 471MT/3/102/2/136-471MT/3/102/2/137	Áp Phước Thuận - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	
73	Cắt điện trạm Lương Huỳnh 1	11:00 21/11/2021	13:00 21/11/2021	Căng dây hạ thế, lắp MCCB phân phối tải	Áp Lương Văn Huỳnh - xã Ngọc Tô, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
74	Cắt điện trạm Hòa Nhạn 1	13:00 21/11/2021	17:30 21/11/2021	Căng dây hạ thế, lắp MCCB phân phối tải	Áp Hòa Nhạn - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
75	Cắt phân đoạn Định Hòa 1; trạm Gia Hòa 12	8:00 21/11/2021	16:00 21/11/2021	Tăng cường công suất trạm Định Hòa 1 từ 100kVA lên 160kVA, sang lưới, thu hồi dây hiện hữu, cắt lưới hạ thế và chuyển lưới hạ thế trạm Gia Hòa 12 sang lưới hạ thế trạm Định Hòa 1	Áp Định Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
76	Cắt phân đoạn Cây Mết 4	8:00 21/11/2021	16:00 21/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Cây Mết từ 3x50kVA thành 160kVA	Áp Phú Thành - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
77	Cắt điện trạm Chợ Cũ 5; Tháo 03 hotline trạm Chợ Cũ 5	8:00 21/11/2021	16:00 21/11/2021	Khắc phục khuyết tật trạm Chợ Cũ 5 để đảm bảo vận hành (điều hòa dung lượng trạm từ 3x37,5kVA thành 160kVA)	Áp Chợ Cũ - thị trấn Mỹ Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	
78	- Không cắt điện - Khóa chức năng tự đóng lại của RCS Cầu Bầy Sào tại trụ 479ST/92/1	8:00 21/11/2021	16:00 21/11/2021	Tháo, lắp hotline đấu nối trung thế từ lưới xuống 3FCO trạm Chợ Cũ 5, phục vụ công tác: Khắc phục khuyết tật trạm Chợ Cũ 5 để đảm bảo vận hành (điều hòa dung lượng trạm từ 3x37,5kVA thành 160kVA)	Không mất điện khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
79	Cắt phân đoạn Chợ Trung Bình A, Đầu Giòng 7, Chợ Trung Bình, Chợ Trung Bình 2	8:00 21/11/2021	18:00 21/11/2021	<p>Khắc phục tồn tại công trình nhánh Chợ Trung Bình A và đường dây hạ áp trạm Chợ Trung Bình A: Chinh trụ nghiêng vị trí 475TĐ/68/8; Kéo căng cáp ABC 4x95mm² từ trụ 475TĐ/68/4 đến trụ 475TĐ/68/4.6 dài 215m, sang dây nhánh khách hàng; Căng lại cáp 3ACXH 95mm² từ trụ 475TĐ/68/2 đến trụ 475TĐ/68/4 dài 160m; Xử lý vị trí 02 nguồn điện hạ áp chung 01 trạm Chợ Trunh Bình Và trạm Chợ Trung Bình A; Lắp bổ sung kẹp đỡ cáp ABC 4x95mm²; Lắp bổ sung tiếp địa, khắc phục tồn tại công trình. Khắc phục tồn tại công trình nhánh Đầu Giòng 7: Chinh trụ nghiêng vị trí 475TĐ/52/14A/10-A; 475TĐ/52/14A/13-A; Lắp bổ sung tiếp địa trung thế, khắc phục tồn tại công trình</p>	Áp Chợ Cũ - thị trấn Mỹ Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn