

**KẾ HOẠCH**  
**Vận hành hệ thống điện tuần 47 (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 47 (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021) như sau:

**I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:**

**1. Thực hiện (từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021):**

- Tổng sản lượng tuần: 30.215.189 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.316.456 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.543.962 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.031.938 (kWh);
- Công suất ngày max: 227,9 (MW).

**2. Dự kiến: Tuần 47**

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 28.000.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 225 (MW).

## II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt điện đường dây 110kV 172 Thạnh Trị - 172 Vĩnh Trạch Đông; 171 Thạnh Trị -172 Sóc Trăng 2; trạm 110kV Thạnh Trị	6:00 24/11/2021	17:00 24/11/2021	- Lắp đặt F90 T1; - SCBD theo CBM; - Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị; - Thí nghiệm kiểm tra đo lường TU C41 (lệch điện áp pha)	Không mất điện phụ tải	
2	Cắt điện MBA T1 trạm 110kV Vĩnh Châu	6:00 25/11/2021	16:00 25/11/2021	- Lắp đặt F90 T1; - Bảo trì bảo dưỡng thiết bị.	Không mất điện phụ tải	
3	Cắt điện MBA T2 trạm 110kV Vĩnh Châu	6:00 26/11/2021	16:00 26/11/2021	- Lắp đặt F90 T2; - Bảo trì bảo dưỡng thiết bị.	Không mất điện phụ tải	
4	Cắt điện đường dây 110kV 173 Sóc Trăng 2 - 171 Mỹ Xuyên; 172 Mỹ Xuyên - 172, 173, 174, 174, 131, 132 Vĩnh Châu; trạm 110kV Mỹ Xuyên	6:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	- Lắp đặt F90 T1 trạm 110kV Mỹ Xuyên; - SCBD theo CBM; - Bảo trì bảo dưỡng thiết bị; - Thi công hoàn tất trụ đầu nối (khoảng 35 - 36) nhà máy điện gió Hòa Đông	Một phần thị xã Vĩnh Châu, một phần huyện Mỹ Xuyên	

## III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

- Ngày 24/11/2021: Chuyển nguồn sau phân đoạn Thạnh Quới – Hòa Tú nhận điện tuyến 471MX; sau phân đoạn Phú Lộc – Thạnh Quới nhận điện tuyến 480ST; chuyển nguồn sau phân đoạn Ấp 3, Kênh Ba Bọng nhận điện tuyến 475MT; chuyển nguồn sau máy cắt 471, 473 nhận qua RG Nàng Rền; sau máy cắt 475TT nhận điện tuyến 472LM.

- Ngày **25/11/2021**: Chuyển nguồn sau phân đoạn Chùa Ông nhận điện qua RG Nàng Rền (Công ty Điện lực Bạc Liêu);
- Ngày **26/11/2021**: Chuyển nguồn sau phân đoạn Châu Thành - Đại Hải nhận điện tuyến 477MT;
- Ngày **28/11/2021**: Chuyển nguồn sau phân đoạn Hòa Phước nhận điện tuyến 480ST, sau phân đoạn Hòa Tú nhận điện tuyến 473TT, sau phân đoạn Giồng Dú - Khánh Hòa nhận điện tuyến 479ST, sau phân đoạn Vĩnh Phước nhận điện tuyến 483.5BL qua RG Lai Hòa (Công ty Điện lực Bạc Liêu); sau phân đoạn AVR-9 nhận điện tuyến 479ST; sau phân đoạn Kênh Ba Bọng nhận điện tuyến 475MT; sau phân đoạn An Ninh - Mỹ Phước nhận điện tuyến 473MT; sau phân đoạn An Ninh - Phú Mỹ nhận điện tuyến 480ST.

#### IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt điện trạm Xóm Lưới 2	11:30 23/11/2021	15:00 23/11/2021	Kéo, căng dây cáp ABC 4x95mm <sup>2</sup> dài 335m, lắp kẹp đỡ dây ABC	Áp Cảng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
2	Cắt điện trạm Sóc Mò Côi 2	15:30 23/11/2021	18:00 23/11/2021	Căng dây cáp ABC 3x70mm <sup>2</sup> từ vị trí HT3 đến vị trí HT4; Lắp bổ sung tiếp địa hạ thế, khắc phục tồn tại công trình	Áp Cảng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
3	Cắt điện trạm Bà Kẹo 4, An Nghiệp 2, Vàm Tráng 1, Vàm Tráng 3A	11:00 23/11/2021	16:00 23/11/2021	Đầu nối nhánh hạ thế trạm An Nghiệp 2 sang trạm Vàm Tráng 1, tách lưới hạ thế tại trụ 473CLD/145. Đầu nối nhánh hạ thế trạm An Nghiệp 2 sang trạm Vàm Tráng 3A, tách lưới hạ thế tại trụ 15. Sang dây nhánh khách hàng tách lưới hạ thế từ trạm Bà Kẹo 4 sang trạm Vàm tráng 3A tại trụ 16 và trụ 473CLD/09P.26	Áp Sơn Ton xã An Thạnh 2, ấp An Hưng, An Nghiệp – xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt điện trạm Trường Vùng 4	11:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Kéo căng dây, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi dây hiện hữu	Áp Vàm Hồ – xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt điện trạm Khóm 7 Phường 8B	11:30 23/11/2021	17:30 23/11/2021	Lắp 06 bộ tiếp đất lắp lại cáp ABC các trụ HT1, HT10, HT17, HT21, HT21.10 và HT27. Kéo mới cáp ABC 3x50mm <sup>2</sup> chiều dài 1134,8m từ trụ HT1 đến trụ HT27. Lắp 18 hộp phân phối, sang đầu nối 83 dây nhánh khách hàng. Lắp 28 bộ uclevis và sứ ống chỉ hạ thế. Lắp 25 bộ đỡ thẳng và 04 bộ dừng cáp ABC. Thu hồi dây hạ thế hiện hữu	Đường Phạm Hùng - Phường 8, thành phố Sóc Trăng	
6	Cắt phân đoạn Cây Da – Xẻo Gõ	11:30 23/11/2021	16:30 23/11/2021	Tháp đà nâng cao đường dây trung thế gần đầu trụ hạ thế 03 khoảng trụ; Ép mối nối và nâng cao ĐDTT tại khoảng trụ 472LM/44/1A/20 - 472LM/44/1A/21 (giao chéo với đường dây 110kV)	Áp Vĩnh Kiên – xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
7	Cắt điện trạm Mỹ Hòa 1	11:30 23/11/2021	16:30 23/11/2021	Đầu nối đường dây hạ thế, kéo rã dây ABC 4x50mm <sup>2</sup> dài 954m, lắp hộp phân phối, lắp tiếp địa thuộc nhánh Trạm Mỹ Hòa 1	Áp Mỹ Hòa - xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
8	Cắt điện trạm Bơm Vàm Miếu	11:30 23/11/2021	16:30 23/11/2021	Đầu nối đường dây hạ thế, kéo rã dây ABC 4x50mm <sup>2</sup> dài 865m, lắp hộp phân phối, lắp tiếp địa thuộc nhánh trạm bơm Vàm Miếu	Áp Mỹ Hiệp, Mỹ Hòa - xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	
9	Cắt điện trạm bơm Ba Long, Áp 7	11:30 23/11/2021	16:30 23/11/2021	Đầu nối, vận hành đường dây hạ thế thuộc nhánh Trạm Tuyến Ba Đầu	Khóm 3 – Phường 1, thị xã Ngã Năm	
10	Cắt phân đoạn Phong Thạnh	11:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Tháp sắt đà U140-3m nâng cao độ tĩnh không. Kéo dây trung thế dây bọc ACXH 50mm <sup>2</sup> dài 1129m	Áp Phong Thạnh – xã Phong Năm, huyện Kế Sách	
11	Cắt điện trạm Cái Trâm 1M, Cái Trâm 4M, Cái Trâm 5M	13:00 23/11/2021	16:30 23/11/2021	Bảo dưỡng lều hạ thế xử lý vị trí nguy hiểm, vị trí rủi ro các trạm Cái Trâm 1M,4M,5M lắp giá đỡ đưa lưới hạ thế ra xa	Áp 5A - xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	
12	Cắt phân đoạn Kênh Tư An	11:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Điều hoà dung lượng trạm Kênh Tư An từ 1x25kVA thành 2x25kVA, phát quang theo yêu cầu địa phương	Áp Phụng An - xã An Mỹ, huyện Kế Sách	
13	Cắt phân đoạn Na Tung - Trường Thọ	11:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Trường Thọ 7 từ 1x25kVA thành 2x25kVA phát quang theo yêu cầu địa phương	Áp Trường Thọ - xã An Mỹ, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
14	Cắt phân đoạn Xóm Tro 3	11:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Khắc phục khuyết tật đường dây trung thế nhánh Xóm Tro 3 tháo chằng, tháp sắt, gia cố, chỉnh trụ nghiêng, phát quang) và xử lý khuyết tật nhiệt độ cao tại trạm Xóm Tro 3 (ép lèo bổ sung tại trạm)	Áp Xóm Tro - thị trấn Hưng Lợi, huyện Thanh Trì	
15	Cắt phân đoạn Đầu Giòng 4, Đầu Giòng 6	11:30 23/11/2021	18:00 23/11/2021	Tháp trụ nâng dây trung thế xử lý pha đất không đạt trụ 475TĐ/52/2 và 475TĐ/52/3; Xử lý khuyết tật thay 03 chuỗi sứ treo bị bể bát tại trụ 475TĐ/52/2	Áp Đầu Giòng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
16	Cắt trạm Chắc Tung	13:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Dựng lại 02 trụ hạ thế bị gãy, làm lại chằng, căng dây võng thấp, phát quang hành lang	Áp Chắc Tung - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
17	Cắt điện trạm Thanh Nhàn 1	13:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Khắc phục trạm tổn thất cao	Áp Thanh Nhàn - xã Thanh Thới An, huyện Trần Đề	
18	Cắt phân đoạn Bà Kẹo 3	11:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Tách trạm Lộ Chùa Bà Kẹo cạy trạm biến áp 2x15kVA	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
19	Cắt phân đoạn Võ Điền Trung Dũng	9:00 23/11/2021	14:00 23/11/2021	Tháo 01 máy biến áp 250kVA xuống xử lý chảy dầu và lắp tạm 01 máy 250kVA cho khách hàng sử dụng	Áp Tổng Cánh - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
20	Cắt phân đoạn Thạnh Điền	11:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Tháp sắt nâng cao đường dây Trung thế nhánh Thạnh Điền tại trụ 475ST/119A/44 và trụ 475ST/119A/44, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Thạnh Điền - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	
21	Cắt phân đoạn Thạnh Điền 1	11:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Thạnh Điền 1 tại trụ 475ST/119A/17/4 và trụ 475ST/119A/17/5, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Thạnh Điền - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	
22	Cắt phân đoạn Hòa Nhò 5	11:00 23/11/2021	17:30 23/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Hòa Nhò 5 từ 2x25kVA thành 1x75kVA (nguồn máy biến áp trạm trạm Hòa Nhò 4)	Áp Hòa Nhò - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
23	Cắt phân đoạn Thạnh Quới 13	11:00 23/11/2021	17:30 23/11/2021	Chỉnh trụ trung thế nghiêng, thay 01 bộ chằng xuống bị đứt, khắc phục khuyết tật hệ thống đo đếm khách hàng, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Thạnh An - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
24	Cắt phân đoạn Tham Đôn 9	11:00 23/11/2021	17:30 23/11/2021	Chỉnh 05 trụ bê tông li tâm 7,5m nghiêng, chỉnh 02 trụ 7,5m (đóng cừ gia cố móng trụ dưới ao tôm), thay chằng mục đứt 01 vị trí, lắp mới 01 bộ chằng hạ thế, tháp sắt potelet L63 -2,5m nâng cao độ tĩnh không 01 vị trí	Áp Sông Cái 2 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
25	Cắt điện trạm Vĩnh B1	11:00 23/11/2021	14:00 23/11/2021	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng, lắp MCCB phân phối tải	Áp Phước Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
26	Cắt điện trạm Vĩnh B2	14:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng, lắp MCCB phân phối tải	Áp Phước Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
27	Cắt điện trạm Vĩnh B4	11:00 23/11/2021	14:00 23/11/2021	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng, lắp MCCB phân phối tải	Áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
28	Cắt điện trạm Vĩnh B2A, Vĩnh B 2B	14:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng, lắp MCCB phân phối tải	Áp Phước Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
29	Cắt phân đoạn Long Hòa 5	11:00 23/11/2021	17:30 23/11/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Dựng trụ cặp đôi 12m (01 vị trí), kéo rã căng cáp 04ACKP 50mm2 dài 399m (xây dựng mới)	Áp Long Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
30	Cắt điện trạm BTS Thạnh Phú	11:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Di dời 02 trụ hạ áp, tháp sắt 02 vị trí, ép mối nối đường dây hạ áp và mối nối lèo tại trạm trạm BTS Thạnh Phú	Áp Sóc Bung - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
31	Cắt điện trạm Thị trấn 2	11:00 23/11/2021	17:30 23/11/2021	Dựng trụ 12m (móng gia cố), xử lý cáp quang vồng thấp	Áp Nội Ô - thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
32	Cắt điện trạm TĐC Hải Ngự	11:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Kéo căng cáp CV 50mm <sup>2</sup> dài 01 khoảng trụ thuộc trạm, đóng tiếp địa lặp lại	Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	
33	Cắt điện trạm Xóm Lầu 3	11:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Thu hồi 01 sợi dây nguội từ trạm về cuối tuyến hạ thế độc lập	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
34	Cắt điện trạm Cơ Nhất 2	11:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Kéo cáp hạ thế ABC 4x 95 mm <sup>2</sup> từ trụ hạ thế 01 đến trụ 472/69/90/28 đến trụ hạ thế số 19, thu hồi đường dây hiện hữu	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	
35	Cắt phân đoạn 30/4	11:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Căng dây trung hạ thế và chỉnh trụ nghiêng trung hạ thế	Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	
36	Cắt điện trạm Tân Thành - Điền Lớn 3	11:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Lắp bổ sung nút cao su chống thấm và nắp chụp máy biến áp, thanh đỡ xử lý 02 nguồn điện (lắp hướng về trụ 472VC/34/28)	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	
37	Cắt điện trạm Xóm Lầu 1, Xóm Lầu 5	11:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Khắc phục tồn tại, lắp giá tách lưới hạ thế, lắp tiếp địa lưới hạ thế	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
38	Cắt điện trạm Nam Sông Hậu 2	11:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Dựng 1 trụ mới bê tông li tâm 8,5m, thu hồi 1 trụ cũ tại khoảng trụ 473VC/29/4/4-473VC/29/4/5; Dời 1 trụ bê tông vuông tự đúc khách hàng, sang lưới qua trụ mới	Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
39	Cắt điện trạm Đê Biền Trên 2	11:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Dựng mới 02 trụ bê tông li tâm 7,5m cặp đôi BTLT 7,5m hiện hữu, Dựng mới 1 trụ bê tông li tâm cặp đôi, di dời 1 trụ 7,5m di dời lưới hạ thế sang trụ mới theo BCT DV số 144/BCT-ĐLTXVC	Khóm Biền Trên, thị xã Vĩnh Châu	
40	Cắt phân đoạn Đại Tân, cắt điện trạm Bung Cóc 2	11:15 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Thực hiện giải pháp PCSC lưới điện để đảm bảo vận hành (thay sứ Hoàng Liên Sơn; Phụ kiện; Lắp nắp chụp...) nhánh Đại Tân tuyến 471MT	Áp Bung Cóc - xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú	
41	Cắt phân đoạn Bình Danh An Hưng	11:00 23/11/2021	17:00 23/11/2021	Thay trụ bê tông li tâm 12m thành trụ 12m cặp đôi, thu hồi 01 bộ chằng hẹp	Áp An Hưng - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
42	Cắt máy cắt 471 trạm 110kV Thạnh Trị; cắt các phân đoạn, Chùa Ông, Thị trấn Phú Lộc-1, Thị Trấn Phú Lộc-1	11:00 25/11/2021	13:00 25/11/2021	Xử lý ngàm trên DS pha B phân đoạn 471-7 có nhiệt độ cao (76,4°C), bảo trì bảo dưỡng 3DS phân đoạn 471-7, tuyến 471TT	Áp 3 - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	
43	Cắt phân đoạn Sao Ta 4	9:30 25/11/2021	14:00 25/11/2021	Bảo trì bảo dưỡng trạm Sao Ta 4, Sao Ta 5 (tháo 03 máy biến áp 50kVA (trạm Sao Ta 4) và 01 máy 400kVA (trạm Sao Ta 5). Lắp lại 01 máy 560kVA tại trạm Sao Ta 5 (máy cho khách hàng mượn sử dụng tạm)	Mất điện phân đoạn trạm khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
44	Cắt điện trạm Phụng Sơn	11:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Chỉnh 3 trụ hạ thế nghiêng, căng dây chằng, lắp tiếp địa. Đầu nối lưới hạ thế khắc phục tồn tại, lắp hộp phân phối	Áp Phụng Sơn - xã Song Phụng, huyện Long Phú	
45	Cắt điện trạm T1 Hòa Hưng	14:00 26/11/2021	16:00 26/11/2021	Di dời hộp phân phối, chỉnh cọc neo hạ thế	Áp Hòa Hưng - xã Long Đức, huyện Long Phú	
46	Cắt điện trạm Đâu Giồng 1	11:30 26/11/2021	18:00 26/11/2021	Lắp kẹp dừng dây ABC, căng lại dây ABC 4x95mm <sup>2</sup> , nâng lưới hạ thế lên đầu trụ	Áp Đâu Giồng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
47	Cắt điện phân đoạn Kênh Đường Chùa	11:30 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Xử lý khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng các trạm trên nhánh, chỉnh 01 trụ trung thế nghiêng kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Vĩnh Thanh – xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
48	Cắt điện trạm Mỹ Hòa 3	11:30 26/11/2021	16:30 26/11/2021	Đầu nối đường dây hạ thế, kéo rã dây ABC 3x50mm <sup>2</sup> dài 808m, lắp hộp phân phối, lắp tiếp địa, đầu nối lưới điện hạ thế nhánh Tám Luôn-Lâm Trường thuộc nhánh Trạm Mỹ Hòa 3	Áp Mỹ Hòa - xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	
49	Cắt điện trạm Mỹ Hòa 2	11:30 26/11/2021	16:30 26/11/2021	Đầu nối đường dây hạ thế, kéo rã dây ABC 3x50mm <sup>2</sup> dài 671m, lắp hộp phân phối, lắp tiếp địa thuộc đường dây hạ thế trạm Mỹ Hòa 2	Áp Mỹ Hòa - xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
50	Cắt phân đoạn Phong Phú	11:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Tháp sắt đà U140-3m nâng cao độ tĩnh không. Kéo dây trung thế dây bọc ACXH 50mm <sup>2</sup> dài 2086m	Áp Phong Phú – xã Phong Năm, huyện Kế Sách	
51	Cắt phân đoạn Cầu Chùa	11:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Bảo dưỡng phân đoạn trạm, xử lý khuyết tật lưới điện nhánh Cầu Chùa, kết hợp phát quang theo yêu cầu địa phương	Áp Cầu Chùa - xã Kế Thành, huyện Kế Sách	
52	Cắt điện trạm Cái Trâm 2M; Cái Trâm 6M	13:00 26/11/2021	16:30 26/11/2021	Bảo dưỡng lèo hạ thế xử lý vị trí nguy hiểm, vị trí rủi ro các trạm Cái Trâm 2M, 6M lắp giá đỡ đưa lưới hạ thế ra xa	Áp 5A - xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	
53	Cắt phân đoạn Cáp Ngâm Cầu Cái Trâm	13:00 26/11/2021	16:30 26/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Cái Trâm 2 từ (1x25kVA) lên thành (1x37,5 kVA). Bảo dưỡng lèo hạ thế, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp An Bình - thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách	
54	Cắt điện trạm Tân Sinh	11:30 26/11/2021	17:30 26/11/2021	Kéo mới cáp ABC 4x70mm <sup>2</sup> chiều dài 420m từ trụ 481ST/34/11 đến trụ HT 14. Lắp 03 bộ tiếp đất lắp lại cáp ABC các trụ HT5, HT8 và HT14. Lắp 14 hộp phân phối, sang đầu nối 76 dây nhánh khách hàng. Lắp 11 bộ rack 4 và sứ ống chỉ sử dụng lại. Lắp 10 bộ đỡ thẳng và 02 bộ dừng cáp ABC	Đường Nguyễn Văn Linh, 30/4 – Phường 2, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
55	Cắt điện trạm Hưng Lợi 4, Hưng Lợi 4	11:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Khắc phục khuyết tật có nhiệt độ cao trạm Hưng Lợi 4 (ép bổ sung thêm lèo tại trạm)	Áp Cợ Cũ - thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị	
56	Cắt điện phân đoạn Áp Lao Dên	13:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Chỉnh trụ nghiêng, bảo trì bảo dưỡng trạm Viên Bình 9, Viên Bình 10	Áp Trà Ông, Lao Vên - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	
57	Cắt điện trạm Hà Bô 1	13:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Khắc phục trạm tổn thất cao	Áp Hà Bô xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
58	Cắt điện trạm Nhà Thờ 4; Nhà Thờ 4	11:30 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Nhà Thờ 4 từ 400 thành 160kVA	Áp Nhà Thờ - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	
59	Cắt các phân đoạn Điền Thành, Ba Rinh - Mang Cá, Châu Thành - Đại Hải	11:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Tháo thu hồi 02 LTD phân đoạn Ba Rinh 1; Chỉnh trụ hạ thế nghiêng đường dây hạ thế trạm Kênh Ngay 2, Nam Tòì 1, xử lý đường dây hạ thế trạm Ba Rinh: Dời dây hạ thế có dây nhánh gần đầu cáp ngầm trung thế. Phát quang theo yêu cầu địa phương	Xã Đại Hải, huyện Kế Sách	
60	Cắt phân đoạn Tà Điếp, trạm Tà Lọt C	11:00 26/11/2021	13:00 26/11/2021	Lắp đà, lắp phân đoạn, căng dây, đầu nối, lắp mới máy biến áp trạm bơm Áp Kênh Lung Hút (1x37,5kVA)	Áp Tà Lọt C - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
61	Cắt phân đoạn Trần Đề, Hội Trung, Sóc Đom, Tổng Cánh, Viên Bình	11:30 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Nâng đà đỡ FCO, LA lên cao (không đạt khoảng cách tháo lắp hotline); Lắp thêm bộ đà đỡ cáp từ thiết bị phân đoạn (FCO) xuống máy biến áp; Sửa chữa bộ đà đỡ máy biến áp trạm ngòi	Tại áp Đại Nôn - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	
62	Cắt phân đoạn Liên Xã Rạch Tráng	11:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Dựng trụ bê tông li tâm 12m, nâng cấp Trạm Nông Trường 416-2 từ 1x25kVA lên 100kVA tại trụ 473CLD/170/51 đầu nối trung thế vận hành trạm	Áp Vàm Hồ – xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
63	Cắt phân đoạn Liên Xã Rạch Tráng	11:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Nâng cấp trạm biến áp Vàm Hồ Lớn từ 2x25kVA thành 1x100kVA, đầu nối trung thế	Áp Vàm Hồ – xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
64	Cắt phân đoạn Rạch Gốc	13:00 26/11/2021	15:00 26/11/2021	Lắp nắp chụp sứ đứng	Áp Nguyễn Công Minh - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
65	Cắt phân đoạn An Trung Còn Cát	11:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Cân pha trung thế: trạm Ủy Ban An Thạnh 1B từ pha A chuyển sang pha C, trạm Còn Cát 2 từ pha A chuyển sang pha B	Áp An Trung - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	
66	Cắt phân đoạn An Trung Còn Cát	11:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Thay đà sắt thành đà composite, lắp nắp chụp sứ cao máy biến áp	Áp An Trung - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
67	Cắt phân đoạn Tha La Nông Trường	11:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Tha La 5 từ 2x25kVA thành 2x37,5kVA	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
68	Cắt điện trạm Nàng Rền	11:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Thực hiện cặp dây cáp 3AV50mm <sup>2</sup> và cáp 3AV50mm <sup>2</sup> thành cáp 3 (2AV50mm <sup>2</sup> ) và ACKP 120mm <sup>2</sup> từ trụ 471TT/110 đến trụ 471TT/103 dài 405m; Thực hiện ép liên kết giữa cáp 3AV50mm <sup>2</sup> và 3AV50mm <sup>2</sup> hiện hữu tại các trụ 471TT/106 và trụ 471TT/103, tuyến 471TT; Thực hiện cặp dây cáp 3AV50mm <sup>2</sup> và cáp 3AV50mm <sup>2</sup> thành cáp 3 (2AV50mm <sup>2</sup> ) và ACKP 120mm <sup>2</sup> từ trụ 471TT/115 đến trụ 471TT/119 dài 234m, thuộc đường dây hạ thế trạm Nàng Rền, tuyến 471TT	Áp Nàng Rền - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	
69	Cắt điện trạm Chợ Thạnh Quới	11:00 26/11/2021	17:30 26/11/2021	Căng dây hạ thế, lắp MCCB phân phối tải	Áp Đay Sô - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
70	Cắt phân đoạn Hòa Bạch 6	11:00 26/11/2021	17:30 26/11/2021	Cấy mới trạm Hòa Bạch 6A dung lượng 1x25kVA nguồn máy biến áp từ trạm Hòa Nhờ 5	Áp Hòa Bạch - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
71	Cắt phân đoạn Hòa Bạch 4	11:00 26/11/2021	17:30 26/11/2021	Dựng lại 1 trụ bị gãy, tháp đà nâng cao đường dây hạ thế	Áp Hòa Bạch - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
72	Cắt phân đoạn Sóc Bung	11:00 26/11/2021	17:30 26/11/2021	Chỉnh 02 trụ hạ áp nghiêng, khắc phục 01 bộ chằng trung thế cách khoảng mục sứt, 01 bộ chằng hạ áp đứt. Thực hiện giải pháp PCSC, khắc phục máy biến áp rỉ dầu, thay thùng CB và thùng điện kế trạm Thạnh Phú 5, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Sóc Bung - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
73	Cắt điện trạm Sở Tại A	11:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Kéo cáp hạ thế ABC 4x 95 mm <sup>2</sup> từ trụ trung thế 472VC/48A đến trụ HT số 13, từ trụ HT số 5 đến trụ HT 5.3, thu hồi đường dây hiện hữu	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	
74	Cắt điện trạm Chợ Vĩnh Phước 1	11:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Kéo căng cáp CV 35mm <sup>2</sup> dài 02 khoảng trụ thuộc trạm Chợ Vĩnh Phước 1, lắp tiếp địa lắp	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	
75	Cắt điện trạm Chợ Vĩnh Phước	11:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Kéo căng cáp CV 35mm <sup>2</sup> 02 khoảng trụ thuộc trạm chợ Vĩnh Phước, dựng 01 vị trí trụ hạ thế 7,5m	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
76	Cắt phân đoạn Xẻo Rắn 1	11:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Khắc phục tồn tại, lắp chân sứ đỉnh góc, tách lưới hạ thế, lắp tiếp địa lưới hạ thế	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
77	Cắt phân đoạn Tham Chu 1	11:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Chỉnh trụ nghiêng, lắp bổ sung sứ đứng vị trí góc	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	
78	Cắt điện trạm Tân Thành B3	11:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Lắp bổ sung nút cao su chống thấm và nắp chụp máy biến áp	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
79	Cắt phân đoạn Kinh B4	11:15 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Thực hiện giải pháp phòng chống sự cố lưới điện để đảm bảo vận hành (thay sứ Hoàng Liên Sơn; Phụ kiện; Lắp nắp chụp...) nhánh Kinh B4	ấp Mỹ Tân - thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú	
80	Cắt điện trạm An Hòa 2	11:00 26/11/2021	17:30 26/11/2021	Căng cáp ABC, sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới, thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu	Ấp An Hòa – xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
81	Cắt phân đoạn Tam Hòa 4, Tam Hòa 1	11:00 26/11/2021	17:30 26/11/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Dựng trụ BTLT 7,3m-M7a (03 vị trí), lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi đường dây hạ thế hiện hữu, thu hồi đường dây trung thế nhánh Tân Hòa T19 và trạm Tân Hòa T19 hiện hữu	Ấp Tam Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
82	Cắt phân đoạn Bình Danh An Hưng	11:00 26/11/2021	17:00 26/11/2021	Thay trụ bê tông li tâm 12m thành trụ 12m cặp đôi, di dời bộ tụ bù trung thế 3x200kVA, dựng 02 trụ 14m cặp đôi, thay cáp 3ACKP 95mm <sup>2</sup> thành cáp 3ACXH 95mm <sup>2</sup>	Áp An Hưng - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
83	Cắt CB trạm Trương Công Định, Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng	11:30 26/11/2021	17:30 26/11/2021	Thay dây hạ thế từ 3xAV95mm <sup>2</sup> thành 3xCV 95mm dài 259,2 m/pha. Lắp 10 hộp phân phối, sang 39 khách hàng. Thu hồi 987m cáp AV 95mm <sup>2</sup>	Đường Trương Công Định - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	
84	Cắt trạm Tự Dưng Trần Đề	8:00 28/11/2021	18:00 28/11/2021	Hoàn tất công trình đầu tư xây dựng đường dây hạ áp trạm Tự Dưng Trần Đề: Căng dây cáp ABC 4 x 120mm <sup>2</sup> , lắp kẹp đỡ dây, chập dây kéo mới vào đường dây hiện hữu và đấu nối vào trạm Tự Dưng Trần Đề	Áp Giồng Chùa – thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
85	Cắt phân đoạn Kênh Thầy Cai	7:30 28/11/2021	13:30 28/11/2021	Tháo di dời trạm biến áp Mỹ Thành C, công suất 1x15kVA hiện hữu từ trụ 472LM/228/132/11 về trụ 472LM/228/132/8, đấu nối đường dây hạ thế	Áp Mỹ Thành – xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
86	Cắt phân đoạn Mỹ Tân	8:00 28/11/2021	13:00 28/11/2021	Đầu nối đường dây trung thế, đóng điện nghiệm thu trạm biến áp mới Mỹ Tân 5, sang lưới khách hàng	Áp Mỹ Tân – xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm	
87	Cắt điện trạm Kênh 90	8:00 28/11/2021	12:00 28/11/2021	Cắt đoạn lưới hạ thế trạm Kênh 90 đầu nối qua trạm Mỹ Tân 5	Khóm Mỹ Thanh – Phường 3, thị xã Ngã Năm	
88	Cắt điện trạm Còi Nhì 2; Còi Nhì 3	8:00 28/11/2021	12:00 28/11/2021	Đầu nối đường dây hạ thế mới xây dựng vào trạm Còi Nhì 2, trạm Còi Nhì 3	Áp Còi Nhì – xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm	
89	Cắt phân đoạn Kênh Ba Xã	8:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Di dời trạm biến áp Kênh Ba Xã 1 (1x25kVA) về trung tâm phụ tải công tác chống tổn thất điện năng. Kết hợp xử lý trạm tổn thất cao bảo dưỡng lèo hạ thế bị kín mối nối phát quang hành lang an toàn lưới điện, xử lý dây nhánh mất an toàn	Áp Cù Mạnh - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	
90	Cắt phân đoạn Phong Năm	8:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Tháp sắt đà U140-3m nâng cao độ tĩnh không. Kéo dây trung thế dây bọc ACXH 50mm <sup>2</sup> dài 1487m	Áp Phong Hòa – xã Phong Năm, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
91	Cắt điện trạm Kinh Quán Khuôn	7:30 28/11/2021	16:30 28/11/2021	Lắp 06 bộ tiếp đất lắp lại cáp ABC các trụ HT1, HT5, HT10, HT18, HT33 và HT39. Kéo mới cáp ABC 3x50mm2 chiều dài 1914m từ trụ HT1 đến trụ HT39. Lắp 06 hộp phân phối, sang đầu nối 29 dây nhánh khách hàng. Lắp 32 bộ uclevis +sứ ống chỉ HT. Lắp 43 bộ đỡ thẳng và 08 bộ dùng cáp ABC. Thu hồi dây hạ thế hiện hữu	Đường 30/4 - Phường 9, thành phố Sóc Trăng	
92	Cắt phân đoạn Vĩnh Lợi	8:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Thực hiện lắp 3 LA chống sét đường dây tại trụ 475TT/228/106/55. Dùng kẹp WR 189 ép dây tiếp địa lắp lại vào dây trung tính các trụ: 475TT/228/106/33, 36, 39, 42, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 79, 82, 88, 91, đóng bổ sung cọc tiếp đất lắp lại tại trụ 475TT/228/106/88	Áp 15 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị	
93	Cắt điện trạm T38 và phân đoạn Hương Lộ 17	8:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Khắc phục tiếp đất trạm T38 nhánh Hương Lộ 17	Áp 14 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
94	Cắt phân đoạn Xẻo Tra - Tuân Túc	8:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Thực hiện lắp 3 LA chống sét đường dây tại trụ 473TT/31/25. Dùng kẹp WR 189 ép dây tiếp địa lắp lại vào dây trung tính 19 vị trí trụ. Cột cổ sứ dây trung tính 3 vị trí trụ. Ép mỗi nối lèo dây trung tính các trụ: 473TT/31/9, 10, 55. Thay uclevis và sứ ống chỉ trụ 473TT/31/16 và 473TT/31/80 bị mục sét	Các áp Tung Thành, Trung Hòa - xã Tuân Túc; áp Phú Tân thị trấn Phú Lộc, huyện Thanh Trì	
95	Cắt phân đoạn Xẻo Tra - Tuân Túc	8:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Phú Tân 2 từ 3x37,5kVA thành 1x160kVA. Thu hồi trụ trụ 10,5m	Phối hợp mất điện	
96	Cắt phân đoạn T4 Tổng Cánh, trạm T3 Tổng Cánh	8:00 28/11/2021	17:00 28/11/2021	Khắc phục tồn tại công trình đầu tư xây dựng nhánh T4 Tổng Cánh: Lắp giáp buộc cổ sứ. Lắp giá U. Chỉnh trụ nghiêng 05 vị trí. Lắp bổ sung tiếp địa trung thế; Kéo cặp dây cáp. Cầu dây cáp ABC 4x120mm <sup>2</sup> xây dựng mới với đường dây hiện hữu; Lắp bổ sung tiếp địa trung thế, khắc phục tồn tại công trình. Xử lý 2 nguồn điện hạ áp đi chung trụ : Kéo cặp dây cáp 120mm <sup>2</sup> vào dây hiện hữu, dài 286m, sang dây nhánh khách hàng	Áp Tổng Cánh - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
97	Cắt phân đoạn Kinh Hai Răng, Kinh Cô Tư	8:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Dựng trụ 12m độn lưới, lắp đà, lắp phân đoạn, căng dây, đầu nối, lắp mới máy biến áp trạm bơm Kênh Hai Mai (1x37,5kVA)	Áp Vĩnh Thắng - xã Vĩnh Thành, huyện Thanh Trì	
98	Cắt phân đoạn Kinh Hai Răng, Kinh Cô Tư	8:00 28/11/2021	11:00 28/11/2021	Lắp đà, lắp phân đoạn, căng dây, đầu nối, lắp mới máy biến áp trạm bơm Kênh Sáu Trần (1x37,5kVA)	Phối hợp mất điện	
99	Cắt phân đoạn trạm Áp 11	13:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Lắp đà, lắp phân đoạn, căng dây, đầu nối, lắp mới máy biến áp trạm bơm Kênh Hai Ninh (1x37,5kVA)	Áp 11 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thanh Trì	
100	Cắt phân đoạn Đập Đá, Mỹ Thanh 2, Mỏ Ó, Cống Xanh	8:30 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Thay LBS phân đoạn Cầu Sáu Quế bằng LBS loại mới (LBS thu hồi phân đoạn Mỹ Thanh 2 - Công trình tái bố trí lưới điện tuyến T477TĐ)	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
101	Cắt phân đoạn Đập Đá, Mỹ Thanh 2, Mỏ Ó, Cống Xanh	8:30 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Thay tủ điều khiển và bộ dây điều khiển tụ bù ứng động Đập Đá	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
102	Cắt phân đoạn Đập Đá, Mỹ Thanh 2, Mỏ Ó, Cống Xanh	8:30 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Thu hồi 03 dao cắt tụ, cảm biến và tủ điều khiển; chuyển đầu nối từ tụ bù ứng động sang tụ bù cố định bộ tụ bù Mỏ Ó	Áp Mỏ Ó - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
103	Cắt phân đoạn Mỹ Xuyên - Tài Văn 3, Cống Quay 4, AVR-9	8:00 28/11/2021	13:00 28/11/2021	Thay RCS phân đoạn Cầu Ông Diệp bằng RCS loại mới, phối hợp bảo trì bảo dưỡng phân đoạn, phát quang hàng lang an toàn lưới điện	Áp Thạnh Lợi - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên; áp Hà Bô - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
104	Cắt phân đoạn Bàn Một	8:00 28/11/2021	14:00 28/11/2021	Điều hòa dung lượng trạm Bàn Một 2 từ 160kVA thành 100kVA	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
105	Cắt phân đoạn Nước Đá Nông Trường	14:00 28/11/2021	16:30 28/11/2021	Thay chằng mục đứt	Áp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
106	Cắt phân đoạn Rạch Ông Sum	9:00 28/11/2021	14:00 28/11/2021	Đấu nối trung thế, di dời trạm Vũng 1A (2x25kVA) từ trụ 473CLD/275 sang trụ 473CLD/275/07	Áp Vàm Hồ – xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
107	Cắt phân đoạn Rạch Ông Sum	9:00 28/11/2021	14:00 28/11/2021	Ép lèo trung thế	Áp Vàm Hồ – xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
108	Cắt phân đoạn Lộ Tẻ Bình Du	10:00 28/11/2021	17:00 28/11/2021	Lắp máy biến áp trạm Lộ Tẻ Bình Du (160kVA) tại trụ 473CLD/91/13, đấu nối trung thế, đóng điện vận hành	Áp Bình Du – xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
109	Cắt điện trạm Phụng Tường 4	11:00 28/11/2021	17:00 28/11/2021	Lắp bổ sung hộp phân phối, chỉnh trụ nghiêng	Áp Phụng Tường 1 - xã Song Phụng, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
110	Cắt điện trạm Sa Bâu tại	7:30 28/11/2021	16:30 28/11/2021	Thay cáp 2AV35mm <sup>2</sup> và AV 25mm <sup>2</sup> thành cáp ABC 3x35mm <sup>2</sup> dài 903,4m, thu hồi cáp AV hiện hữu. Thay 01 bộ chằng xuống, thu hồi chằng hiện hữu. Thay 04 bộ tiếp địa hạ thế. Lắp hộp phân phối tải, sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới	Áp Sa Bâu - xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành	
111	Cắt phân đoạn Kinh Cô Đốc	7:30 28/11/2021	16:30 28/11/2021	Thay cáp 2AV50mm <sup>2</sup> và AV35mm <sup>2</sup> thành cáp ABC 3x50mm <sup>2</sup> dài 2.502,1m; thu hồi cáp AV hiện hữu. Thay 09 bộ chằng xuống, 02 bộ chằng hẹp, thu hồi chằng hiện hữu. Thay 09 bộ tiếp địa hạ thế. Lắp hộp phân phối tải, sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới	Áp An Tập - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	
112	Cắt điện trạm Chợ Đại Tâm	8:00 28/11/2021	12:00 28/11/2021	Chỉnh trụ nghiêng 2 trụ, chỉnh hộp phân phối nghiêng khắc phục tồn tại trạm Chợ Đại Tâm	Áp Đại Chí - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	
113	Cắt điện trạm Tâm Thọ	13:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Chỉnh trụ nghiêng 1 trụ, sang dây hạ thế qua trụ mới khắc phục tồn tại trạm Tâm Thọ	Áp Đại Chí - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	
114	Cắt điện trạm Chợ Cũ 1	8:00 28/11/2021	12:00 28/11/2021	Căng dây hạ thế, lắp MCCB phân phối tải	Áp Chợ Cũ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
115	Cắt điện trạm Triệu Nương 1	13:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Căng dây hạ thế, lắp MCCB phân phối tải	Áp Châu Thành - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	
116	Cả phân đoạn Rạch Ông Sum	9:00 28/11/2021	14:00 28/11/2021	Dựng trụ bê tông li tâm 12m, lắp máy biến áp 100kVA Vùng 5 tại trụ 473CLD/240 đầu nối trung thế, đóng điện vận hành	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
117	Cắt phân đoạn Tam Sóc A	8:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Di dời trung thế nhánh Tam Sóc A	Áp Sóc Xoài - xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú	
118	Cắt điện máy cắt 471 trạm 110kV Mỹ Xuyên; các phân đoạn 471-7, 471-9, Ngọc Đông	6:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Chuyển kết cấu đà đỡ sang đà lệch tại 4 vị trí trụ tuyến 471MX	Xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
119	Cắt phân đoạn Ngọc Đông, Hòa Phước, Hòa Tú 1, trạm Huỳnh Công Đề 5	6:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Thực hiện công tác: Di dời trạm Hòa Thọ 5 (160kVA), đầu nối trung thế nhánh Hòa Thọ 5 tại trụ 472MX/72; di dời trạm Hòa Thọ (3x37,5kVA) từ trụ 472MX/73 đến trụ 472MX/72/7 nhánh Hòa Thọ 5, sang lưới hạ thế khách hàng. Đầu nối trung thế nhánh Kinh Ba Chùa 2A tại trụ 472MX/119A; di dời trạm Kinh Ba Chùa 2	Xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
120	Cắt điện các phân đoạn: Giồng Cỏ - Sô La, Sông Cái 2	8:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thay giáp núu ACX tại 5 vị trí trụ; thay sứ đứng polymer từ trụ 475ST/15/50/76 đến trụ 475ST/15/50/88, từ trụ 475ST/15/50/91 đến trụ 475ST/15/50/93, từ trụ 475ST/15/50/94 đến trụ 475ST/15/50/106; Tháp đà U160 -3m nâng cao độ tĩnh không tại trụ 475ST/15/50/91; bảo trì bao dưỡng tụ bù trung thế Giồng Cỏ - Sô La; thay đà composite và bảo trì bảo dưỡng phân đoạn Tắc Gòong, Sô La - Bung Chùm	Xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
121	Cắt điện trạm Năm Căn 5	8:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Dựng trụ hạ thế 02 vị trí	Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
122	Cắt điện trạm Kinh Ranh 1	8:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Căng dây hạ thế võng thấp thuộc trạm Kinh Ranh 1	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
123	Cắt điện trạm Sở Tại A (MN)	8:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Kéo dây hạ thế ABC 4x95mm2 từ trụ trung thế 54A/6 đến trụ hạ thế số 12; từ trụ hạ thế số 04 đến trụ số 13. Thu hồi dây hạ thế CV (2x35) từ trụ trung thế 54A/6 đến trụ hạ thế số 12; từ trụ hạ thế số 04 đến trụ số 13	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
124	Cắt phân đoạn Năm Căn - Cỏ Cò	8:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Căng dây trung hạ thế và chỉnh trụ nghiêng trung hạ thế	Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
125	Cắt phân đoạn Trường An	8:00 28/11/2021	11:00 28/11/2021	Sang đà nâng đường dây trung áp tại trụ hạ áp mới dựng tại khoảng trụ 487ĐN/133/35 - 478ĐN/133/36 nhánh rẽ Trường An	Áp Trường An - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	
126	Cắt các phân đoạn Kinh Mới, An Ninh - Mỹ Phước, An Ninh - Phú Mỹ, An Ninh	8:00 28/11/2021	14:00 28/11/2021	Thay phụ kiện; RCS phân đoạn Trà Liên và các giải pháp phòng chống sự cố phân đoạn Trà Liên	Áp Trà Lây - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	
127	Cắt phân đoạn Bình Danh An Hưng	8:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Thay trụ bê tông li tâm 12m nằm trong vòng xoay, dựng 02 trụ 14m cặp đôi, thay cáp 3ACKP 95mm <sup>2</sup> thành cáp 3ACXH 95mm <sup>2</sup>	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
128	Cắt phân đoạn Long Đức Cù Lao, Bà Hành	8:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Kiểm tra siết bulon trụ vượt	Áp Lợi Đức - xã Long Đức, huyện Long Phú; Áp An Phú - xã an Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
129	Cắt phân đoạn Ngã Năm 2, Thạnh Tân-Tân Long, Kênh Ba Bọng	8:00 28/11/2021	12:30 28/11/2021	Phát quang dọc tuyến lưới điện, lộ khu vực khóm 3, Ấp Tân Bình theo yêu cầu của địa phương phục vụ nông thôn mới, kết hợp tháp sắt nâng cao độ tỉnh không pha - đất nhánh Ngã Năm 2 đến Vườn Cò tại trụ 472LM/259, lắp 01 bộ chằng xuống trung thế tại trụ 472LM/261, căng dây trung thế võng thấp khoảng trụ 472LM/259 - 472LM/261, thay LBS phân đoạn Vườn Cò thành LBS có tủ điều khiển ghi nhận thông số	Khóm 3 – Phường 1: Ấp Tân Bình – xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	
130	Cắt phân đoạn Tỉnh Ủy, Lê Vĩnh Hòa 4, Dục Anh, Trần Minh Phú, Cầu Xéo, Phước Nghiêm, Ngọc Tường, Quốc Lộ 60-3, Trường Khánh - Đại Ngãi	7:30 28/11/2021	12:30 28/11/2021	Thay LBS phân đoạn Ngọc Tường bị hỏng, phát quang cây gần đường dây trung thế; xử lý phân đoạn Lê Lợi môi nổi nhiệt độ cao	Đường Mậu Thân – Phường 5, Phường 6; Nguyễn Huệ - Phường 1, thành phố Sóc Trăng	
131	Cắt phân đoạn Tỉnh Ủy, phân đoạn Lê Vĩnh Hòa 4, Dục Anh, Trần Minh Phú, Lê Lợi	7:30 28/11/2021	12:30 28/11/2021	Xử lý và gia cường gia cường 03 môi nổi lều tuyến 474ST, 03 môi nổi lều tuyến 481ST tại trụ 481-474ST/67 có nhiệt độ cao > 85°C. Phát quang cây dầu cao hơn đường dây trung thế đoạn vượt sông Masspero	Phối hợp mất điện	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
132	Cắt các phân đoạn Phước Nghiêm, Ngọc Tường, Quốc Lộ 60-3, Trường Khánh - Đại Ngãi, Bệnh Viện Đa Khoa 2	7:30 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Lắp 02 bộ đà dừng cắt dùng lưới trung thế; Lắp 2 LBS; Lắp 6 DS; Lắp 12 LA; Lắp 02 bộ TU nguồn; Ép dây đầu nối phục vụ lắp pđ Tôn Đức Thắng 1, Tôn Đức Thắng 2 phục vụ cấp điện bệnh viện Sản Nhi	Đường Tôn Đức Thắng - Phường 5, thành phố Sóc Trăng	
133	Cắt điện trạm UBND xã Long Phú	8:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Khắc phục khuyết tật trạm UBND xã Long Phú để đảm bảo vận hành	Áp Kinh Ngan - xã Long Phú, huyện Long Phú	
134	Cắt phân đoạn Long Phú - Tú Điem; 471-7, 471-9, Ngan Rô 1	08:00	16:00 28/11/2021	Thay mới RCS Tú Điem (loại BR - 10R), tháo thu hồi RCS cũ hoàn nhập. Vệ sinh bảo dưỡng phân đoạn Tú Điem và hệ thống đo đếm ranh giới Tú Điem	Áp Kinh Ngan - xã Long Phú, huyện Long Phú	
135	Cắt phân đoạn trạm Huyện Ủy	8:00 28/11/2021	16:00 28/11/2021	Kéo cáp CV 50mm <sup>2</sup> 02 khoảng trụ thuộc trạm Huyện Ủy, lắp tiếp địa lắp lại	Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	
136	Cắt điện trạm Mậu Thân 4	8:00 28/11/2021	15:30 28/11/2021	Kéo thay dây 3AV 70mm <sup>2</sup> thành dây 3CV 70mm <sup>2</sup> dài 225m đoạn OCE và thu hồi dây hạ thế hiện hữu. Lắp 6 hộp phân phối tải sang đầu nối 26 dây nhánh khách hàng	Đường Tôn Đức Thắng - Phường 5, thành phố Sóc Trăng	

**V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY  $\leq 30$  MW:** Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**