

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 48 (từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 48 (từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 31.909.836 (kWh)
- Sản lượng BQ ngày: 4.558.548 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.735.772 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.211.291 (kWh);
- Công suất ngày max: 222,3 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 48

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: Từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 31.269.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 218 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
1	Cắt điện đường dây 110kV 175 Sóc Trăng 2 - 172 Sóc Trăng; Cô lập ngăn MC 172	7:00 04/12/2022	13:00 04/12/2022	Thay mới, thí nghiệm DCL 172-7; Đóng điện nghiệm thu DCL 172-7.	Mất một phần phụ tải khu vực thành phố Sóc Trăng	

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

1. Ngày 30/11/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Châu Thành – Đại Hải nhận điện T477MT.

2. Ngày 04/12/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Mang Cá - Ba Trinh, Xuân Hòa - An Lạc Thôn nhận điện tuyến 472ĐN
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Điền Thành, Mang Cá nhận điện tuyến 477MT;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Trụ 32/1 nhận điện tuyến 472ĐN; sau phân đoạn Trụ 35/5 nhận điện tuyến 473TT; sau phân đoạn Lê Lợi nhận điện tuyến 478ĐN; sau MC 473ST nhận điện tuyến 476ĐN; sau phân đoạn Khánh Hòa nhận điện tuyến 477TĐ; sau phân đoạn Trần Hưng Đạo, Mỹ Xuyên 2 nhận điện tuyến 479VC; sau MC 471ST nhận điện tuyến 471KCN An Nghiệp; sau phân đoạn Trương Công Định, Dục Anh nhận điện tuyến 471MT; sau phân đoạn Đại Tâm – Tham Đôn nhận điện qua phân đoạn Sông Cái - Phú Hưng.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 28/11/2022					
1	Cắt phân đoạn Kênh Đường Trâu	08:00	11:00	Tháp sắt Đà U140-3m nâng cao đường dây trung thế	Áp 12 - xã Ba Trinh - huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cắt điện trạm An Thới 3	8:00	16:00	Sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới xây dựng	Áp An Thới - thị trấn An Lạc Thôn - huyện Kế Sách	
3	Cắt điện trạm Mút Mỡm	09:00	14:00	Điều hoà dung lượng trạm Mút Mỡm từ 1x25 kVA thành 2x25 kVA	Áp Đặng Trung Tiến - xã An Thạnh Đông - huyện Cù Lao Dung	
4	Cắt điện trạm Mù U 3	8:00	14:00	Khắc phục khuyết tật lưới hạ thế trạm Mù U 3 (nâng nhánh dây hạ thế chạm mái nhà, kéo thêm dây đồng bộ lưới điện)	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2 - huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt phân đoạn Kênh 14/9	8:00	16:00	Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố từ trụ 475TT/115/2 đến trụ 475TT/115/96 nhánh Kênh 14/9, phát quang lưới điện	Áp Tân Thắng - Thạnh Tân - huyện Thạnh Trị	
6	Cắt phân đoạn Tà Điếp	8:00	16:00	Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố từ trụ 475TT/47/2 đến trụ 475TT/47/76, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Các áp Tà Lọt A, Mây Dốc - xã Thạnh Trị - huyện Thạnh Trị	
7	Cắt phân đoạn Kênh Đường Trâu	08:00	16:00	UBND xã Ba Trinh yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp tháp sắt Đà U140-3m nâng cao đường dây trung thế	Áp 12 - xã Ba Trinh - huyện Kế Sách	
II	Ngày 29/11/2022					
1	Cắt phân đoạn Nguyễn Công Minh B	10:00	16:00	Điều hoà dung lượng trạm Nguyễn Công Minh B từ 1x37,5 kVA lên 2x37,5 kVA	Áp Nguyễn Công Minh B - xã An Thạnh Đông - huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cắt phân đoạn Xẻo Su	8:00	16:00	Phục vụ thi công đóng cọc bê tông cốt thép hạng mục xây dựng Cầu Năm Hường	Áp Xẻo Su - xã Lai Hòa - thị xã Vĩnh Châu	
3	Cắt điện trạm An Thới 5	8:00	16:00	Sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới xây dựng	Áp An Thới - thị trấn An Lạc Thôn - huyện Kế Sách	
4	Cắt điện trạm Chợ Nông Trường	8:00	10:00	Thay hệ thống đo đếm trạm	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam - huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt điện trạm Bà Chủ 2	13:00	15:00	Thay hệ thống đo đếm trạm	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2 - huyện Cù Lao Dung	
6	Cắt điện trạm T4 Áp 2	8:00	17:30	Chỉnh trụ nghiêng, sang lưới hạ thế qua trụ BTLT 7,5m. Lắp sắt tăng dây võng thấp mất an toàn, ép lèo môi nối lưới hạ thế. Xử lý dây nhánh mất an toàn	Áp Mười Chiến - xã Long Phú - huyện Long Phú	
7	Cắt phân đoạn Huỳnh Thu 2	8:00	14:00	Điều hoà dung lượng trạm biến áp Huỳnh Thu 2 từ 250kVA lên 320kVA	Một phần phường Khánh Hòa - thị xã Vĩnh Châu	
8	Cắt phân đoạn Vĩnh Lợi	8:00	16:00	Lắp đà, lắp chằng xuống, gia cố móng trụ, lắp phân đoạn căng dây trung thế tại trụ 475TT/228/106/65	Áp 14 - xã Vĩnh Lợi - huyện Thạnh Trị	
9	Cắt phân đoạn Xẻo Tra - Tuân Túc	8:00	14:00	Bảo trì, bảo dưỡng các phân đoạn Trung Thành, Phú Tân 5, Phú Tân 4, Trung Thống, Trung Bình, Trung Bình 1, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Trung Thành - xã Tuân Túc - huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
10	Cắt phân đoạn Lâm Tân	8:00	16:00	Bảo trì, bảo dưỡng phân đoạn Kiệt Nhất B, thay toppin, chân sứ đỉnh tại trụ 475ST/167/55/2, 3, 4, 5, 19, 42, gia cố móng trụ 475ST/167/55/22, thay chằng hẹp tại trụ 475ST/167/55/19, 42; Xử lý khuyết tật, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Các ấp Kiệt Lập A, Kiệt Lập B - xã Lâm Tân - huyện Thạnh Trị	
11	Cắt phân đoạn Mỹ Thọ 3	7:30	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Mỹ Thọ 3 từ máy 15kVA lên máy 25kVA	Ấp Mỹ Thọ - xã Mỹ Quới - thị xã Ngã Năm	
III	Ngày 30/11/2022					
1	Cắt điện trạm Trường Tiền	9:00	15:00	Lắp 01 bộ chằng xuống, thay 01 trụ hạ thế mục, bẻ gốc thuộc trạm Trường Tiền	Ấp An Thường - xã An Thạnh 1 - huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt điện trạm Rạch Dầy	13:00	15:00	Thay TI trạm Rạch Dầy quá hạn	Ấp Bình Du - xã An Thạnh 2 - huyện Cù Lao Dung	
3	Cắt điện trạm Đình Trụ	10:00	12:00	Thay TI trạm Đình Trụ quá hạn	Ấp Phước Hòa B - thị trấn Cù Lao Dung - huyện Cù Lao Dung	
4	Cắt điện trạm Phước Hòa 4	7:45	9:45	Thay TI trạm Phước Hòa 4 quá hạn	Ấp Phước Hòa B - thị trấn Cù Lao Dung - huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt điện trạm Cuối Cồn Cọc	15:30	17:00	Tăng cường dây dẫn, chống quá tải trạm Cuối Cồn Cọc	Ấp Tăng Long - xã An Thạnh Đông - huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt điện trạm Nguyễn Tăng 1	7:45	9:45	Thay TI trạm Nguyễn Tăng 1 quá hạn	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1 - huyện Cù Lao Dung	
7	Cắt điện trạm Nguyễn Tăng	10:00	12:00	Thay TI trạm Nguyễn Tăng 3 quá hạn	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1 - huyện Cù Lao Dung	
8	Cắt điện trạm Xóm Đáy	13:00	15:00	Thay TI trạm Xóm Đáy quá hạn	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1 - huyện Cù Lao Dung	
9	Cắt điện trạm Cây Bàng 1	15:30	17:00	Thay TI trạm Cây Bàng 1 quá hạn	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1 - huyện Cù Lao Dung	
10	Cắt điện trạm Cái Quanh 2A	8:00	16:30	Chỉnh trụ nghiêng, tăng dây võng thấp mất an toàn, ép lèo mối nối. Xử lý dây nhánh mất an toàn, phát quang lưới điện hạ thế	Áp Cái Quanh - xã Tân Thạnh - huyện Long Phú	
11	Cắt điện trạm Giày Lăng 1	8:00	14:00	Điều hoà dung lượng trạm biến áp Giày Lăng 1 từ 1x50kVA lên 1x75 kVA	Một phần phường Khánh Hòa - thị xã Vĩnh Châu	
12	Cắt phân đoạn Xa Mau - Châu Hưng	8:00	16:00	Tháp đà nâng cao đường dây trung áp tại trụ 471TT/64/47, 471TT/64/58, ép lèo gia cường tại trụ 471TT/64/59, xử lý khuyết tật, phát quang lưới điện	Thị trấn Hưng Lợi - huyện Thạnh Trị	
13	Cắt phân đoạn Tân Thắng	8:00	16:00	Bảo trì, bảo dưỡng các phân đoạn và trạm, phát quang lưới điện	ấp Tân Thắng - xã Thạnh Tân - huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
14	Cắt điện trạm Chợ Trường Khánh	8:00	15:00	Xử lý khuyết tật lưới điện hạ áp trạm Chợ Trường Khánh, kéo mới 60m cáp ABC 4x50mm, căng lại lưới hạ áp võng thấp, ép mối nối lèo hạ thế, đấu nối dây nhánh khách hàng	Áp Trường Thành A - xã Trường Khánh - huyện Long Phú	
15	Cắt điện trạm Cống Đồi 2	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Cống Đồi 2 (3x25kVA)	Áp Cống Đồi - xã Hồ Đắc Kiện - huyện Châu Thành	
16	Cắt các phân đoạn: Thạnh Phú- Lâm Kiết, Lâm Kiết - Mỹ Thuận	8:00	16:00	Thay hệ thống đo đếm ranh giới Mỹ Thuận tại trụ 475ST/118/103, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Các áp Trà Do, Kiết Bình, Kiết Hòa - xã Lâm Kiết - huyện Thạnh Trị	
17	Cắt các phân đoạn: Điền Thành, Ba Rinh - Mang Cá, Châu Thành - Đại Hải	8:00	16:00	Dựng ngọn trụ 18m vị trí trụ 473PH/71/4, sang dây trung hạ thế qua trụ mới vị trí 473PH/11/4, 473PH/71/35, 473PH/71/36 (trụ mới) sang dây nhánh khách hàng, xử lý tồn tại và hoàn thiện công trình	Xã Đại Hải - huyện Kế Sách	
IV	Ngày 01/12/2022					
1	Cắt điện trạm Nhơn Hòa 4	8:00	16:00	Dựng mới 02 trụ cặp đôi 8,5m, 02 trụ cặp đôi 12m và dựng mới 04 trụ 8,5m phục vụ thi công cầu Nhơn Hòa 2	Áp Nhơn Hòa - xã Gia Hòa 2 - huyện Mỹ Xuyên	20
2	Cắt điện trạm Mương Lộ 3	8:00	16:00	Sang dây nhánh khách hàng qua lưới hạ thế mới xây dựng	Áp An Ninh - thị trấn An Lạc Thôn - huyện Kế Sách	20

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
V	Ngày 02/12/2022					
1	Cắt phân đoạn Đại Ân 1	8:00	15:00	Thay 01 cầu dao hiện hữu thành 02 cầu dao 3 pha 630A, lắp 02 đà 2,8m, tái bố trí lại thùng công tơ, thùng cầu dao, thay thùng công tơ khách hàng XX Đức Nghĩa	Áp Đại Ân - xã Đại Tâm - huyện Mỹ Xuyên	
2	Cắt điện trạm Văn Tố A	8:00	12:00	Thay cáp xuất hạ thế trạm Văn Tố A	Áp Đoàn Văn Tố - xã Đại Ân 1 - huyện Cù Lao Dung	
3	Cắt điện trạm Sáu Thử	13:00	17:00	Thay cáp xuất hạ thế trạm Sáu Thử	Áp Đoàn Sáu Thử - xã Đại Ân 1 - huyện Cù Lao Dung	
4	Cắt phân đoạn Xẻo Su	8:00	16:00	Phục vụ thi công đóng cọc bê tông cốt thép hạng mục xây dựng Cầu Năm Hưởng	Áp Xẻo Su - xã Lai Hòa - thị xã Vĩnh Châu	
5	Cắt điện trạm Viên An 2	8:00	9:30	Thay đo đếm, điện kế trạm quá hạn trạm Viên An 2	Một phần áp Bờ Đập - xã Viên An - huyện Trần Đề	
6	Cắt điện trạm Viên An 3	10:00	12:30	Thay đo đếm, điện kế trạm quá hạn trạm Viên An 3	Một phần áp Bờ Đập - xã Viên An - huyện Trần Đề	
7	Cắt điện trạm Viên An 6	13:00	14:00	Thay đo đếm, điện kế trạm quá hạn trạm Viên An 6	Một phần áp Bờ Đập - xã Viên An - huyện Trần Đề	
8	Cắt điện trạm Viên An 7	14:15	15:15	Thay đo đếm, điện kế trạm quá hạn trạm Viên An 7	Một phần áp Bờ Đập - xã Viên An - huyện Trần Đề	
9	Cắt điện trạm An Hòa 2	8:00	16:00	Dựng mới 02 trụ 12m và kéo dây hạ áp phục vụ thi công công Số 28	Áp An Hòa - xã Gia Hòa 2 - huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
10	Cắt điện trạm Mương Lộ 1	8:00	16:00	Sang dây nhánh khách hàng qua lưới hạ thế mới xây dựng	Ấp An Ninh - thị trấn An Lạc Thôn - huyện Kế Sách	
VI	Ngày 03/12/2022					
1	Cắt điện trạm Phước Hòa 3	8:00	16:00	Dựng mới 02 trụ 2m, kéo dây hạ áp phục vụ thi công công Số 34	Ấp Phước Hòa - xã Gia Hòa 1 - huyện Mỹ Xuyên	
VI	Ngày 04/12/2022					
1	Cắt điện trạm Nhon Hòa 2A	8:00	16:00	Dựng mới 02 trụ 12m, kéo dây đoạn vượt và đấu lèo dây hiện hữu	Ấp Nhon Hòa - xã Gia Hòa 2 - huyện Mỹ Xuyên	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn