

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 48 (từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 48 (từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021):

- Tổng sản lượng tuần: 28.657.383(kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.093.912 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.179.573(kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.004.132(kWh);
- Công suất ngày max: 212,2(MW).

2. Dự kiến: Tuần 48

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 28.000.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 210(MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cột lập 132, MBA T2, 432, trạm 110kV Đại Ngãi	6:00 29/11/2021	16:00 29/11/2021	- Lắp đặt F90 T2; - Bảo trì bảo dưỡng thiết bị.	Không mất điện phụ tải 22kV	

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

- Ngày 30/11/2021: Chuyển nguồn sau phân đoạn Tập Rèn – Nhơn Mỹ nhận điện tuyến 471ST, sau phân đoạn Nhơn Mỹ nhận điện tuyến 473PH.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt điện phân đoạn và trạm Vĩnh Thạnh Phát	7:30 29/11/2021	9:30 29/11/2021	Bảo trì bảo dưỡng trạm Vĩnh Thạnh Phát	Mất điện phân đoạn nhánh rẽ khách hàng	
2	Cắt điện phân đoạn và trạm NMXX Châu Hưng	15:00 29/11/2021	17:00 29/11/2021	Bảo trì bảo dưỡng trạm NMXX Châu Hưng	Mất điện phân đoạn nhánh rẽ khách hàng	
3	Cắt điện phân đoạn và trạm Lê Văn Cồn	12:30 29/11/2021	14:30 29/11/2021	Bảo trì bảo dưỡng trạm NĐ Lê Văn Cồn	Mất điện phân đoạn nhánh rẽ khách hàng	
4	Cắt điện trạm Sông Cái 12	11:30 29/11/2021	12:30 29/11/2021	Đấu nối đường dây hạ thế công trình cầu phụ 2021 vào sau MCB trạm Sông Cái 12 để vận hành	Áp Trà Mệt - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt điện trạm Phụng Tường 4	11:00 30/11/2021	17:00 30/11/2021	Lắp bổ sung hộp phân phối, chỉnh trụ nghiêng	Áp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú.	
6	Cắt phân đoạn Kênh Đường Trâu	11:00 30/11/2021	17:00 30/11/2021	Kéo dây trung thế cáp ACXH 70mm ²	Áp 12 – xã Ba Trinh	
7	Cắt điện trạm Khóm 4 Phường 5	11:30 30/11/2021	17:30 30/11/2021	Lắp 06 bộ tiếp đất lắp lại cáp ABC các trụ 473ST/73/62, HT2.1, HT2.8, HT54.9, HT58.6, HT58.19. Kéo mới cáp ABC 4x50mm ² chiều dài 600,8m từ trụ HT2.1 đến trụ HT54.9. Kéo mới cáp ABC 4x50mm ² chiều dài 1318,4m từ trụ 473ST/73/52 đến trụ 473ST/73/62 và HT58.1 đến HT 58.19. Lắp 04 hộp phân phối, sang đầu nối 17 dây nhánh khách hàng. Lắp 24 bộ uclevis +sứ ống chỉ HT. Lắp 48 bộ đỡ thẳng và 10 bộ dừng cáp ABC. Thu hồi dây hạ thế hiện hữu	Đường Tôn Đức Thắng - Phường 5, thành phố Sóc Trăng	
8	Cắt phân đoạn Xa Mau - Châu Hưng	8:00 30/11/2021	16:00 30/11/2021	Thực hiện thay cáp nhôm trần ACKP 50mm ² thành cáp nhôm bọc lõi thép 24kV ACX 50mm ² pha C tại khoảng trụ 471TT/64/32 đến trụ 471TT/64/32/1, lắp mới chuỗi sứ polymer để dừng cáp bọc và cáp trần pha C tại trụ 471TT/64/32/1 nhánh Chợ Cũ 1	Áp Chợ Cũ - thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
9	Cắt phân đoạn Lầu Bà - Trinh Phú; trạm Cái Trâm 3M	11:30 30/11/2021	17:00 30/11/2021	Tạo biện pháp an toàn cho địa phương phát quang kết hợp công tác; Lắp mới trạm biến áp Cái Trâm 3N (1x25kVA) tách lưới hạ thế giảm bán kính cấp điện, giảm tải trạm Cái Trâm 3M	Áp 4 - xã Ba Trinh - huyện Kế Sách	
10	Cắt phân đoạn Đầu Giồng Chát 9	11:00 30/11/2021	18:00 30/11/2021	Thay máy biến áp 400kVA trạm Giồng Chát 9 bị cháy dầu	Áp Giồng Chát - xã Liêu Tú - huyện Trần Đề	
11	Cắt phân đoạn Rạch Đùi Trên	11:00 30/11/2021	17:00 30/11/2021	Thay 03 vị trí đà lệch 2m/3ốp; thay 02 bộ LBFCO phân đoạn nhánh Lê Minh Châu B (xử lý hành lang, khuyết tật lưới điện để đóng điện công trình vốn vay 30 tỷ)	Áp Lê Minh Châu - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
12	Cắt điện trạm Chín Liên 2; trạm Cù Lao Nai 7	11:00 30/11/2021	17:00 30/11/2021	Tách lưới hạ thế từ trạm Chín Liên 2 sang trạm Cù Lao Nai 7 giảm tải cho trạm Chín Liên 2 kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp An Phú - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
13	Cắt điện trạm Văn Tố A	11:00 30/11/2021	15:00 30/11/2021	Kéo dây ABC 4x185mm ² và căng dây đầu nối hạ áp	Áp Đoàn Văn Tố - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
14	Cắt phân đoạn Rau Càn 2	11:15 30/11/2021	17:00 30/11/2021	Thực hiện giải pháp phòng chống sự cố lưới điện để đảm bảo vận hành (thay sứ Hoàng Liên Sơn; Phụ kiện; Lắp nắp chụp...) nhánh Rau Càn 2	Áp Tân Mỹ - xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú	
15	Cắt phân đoạn Kinh Cô Đốc	7:30 30/11/2021	16:30 30/11/2021	Thay cáp 2AV50mm ² và AV35mm ² thành cáp ABC 3x50mm ² dài 2.502,1m; thu hồi cáp AV hiện hữu. Thay 09 bộ chằng xuống, 02 bộ chằng hẹp, thu hồi chằng hiện hữu. Thay 09 bộ tiếp địa hạ thế. Lắp hộp phân phối tải, sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới	Áp An Tập - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	
16	Cắt máy cắt 473 trạm 110kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 473-7, 473-9	11:00 30/11/2021	17:00 30/11/2021	Thay trụ bê tông li tâm 12m thành trụ 14m cặp đôi, dựng trụ 12m nâng cao đường dây trung thế 1 pha Cầu Bà Kẹo; Dựng trụ 12m lắp trạm biến áp	Áp Bình Danh, Phạm Thành Hôn B - xã An Thạnh 2, áp An Quới - xã An Thạnh 3; áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
17	Cắt máy cắt 473 trạm 110kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 473-7, 473-9	11:00 30/11/2021	17:00 30/11/2021	Căng dây đầu nối trung thế nhánh Rạch Ngay 2; Khắc phục tồn tại công trình; Khắc phục nhánh rẽ đầu vào đường trực tuyến 473CLD còn sử dụng kẹp tại trụ 473CLD/37/01; Khắc phục vị trí lều hở do sự cố sét đánh đứt dây trung thế; Thay LBFCO bị hỏng thiết bị dập hồ quang	Phối hợp mất điện	
18	Cắt phân đoạn Thị Trấn Cù Lao Dung, Bà Hành, kiểm tra phân đoạn Sông Cồn Tròn vị trí cắt	11:00 30/11/2021	17:00 30/11/2021	Dựng trụ bê tông li tâm 12m; Lắp nắp chụp sứ đứng phòng chống sự cố; Dựng trụ bê tông li tâm 12m; Lắp trạm biến áp; Lắp 03LBFCO tại trụ 471CLD/88/110; Bảo trì bảo dưỡng phân đoạn Rạch Già, Rạch Ông Chủ kết hợp phát quang sau phân đoạn Rạch Già	Áp Trương Công Nhựt, Đền Thờ, Lê Minh Châu - xã An Thạnh Đông; Áp Phước Hòa A - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	
19	Cắt phân đoạn Thị Trấn Cù Lao Dung, Bà Hành, kiểm tra phân đoạn Sông Cồn Tròn vị trí cắt	10:00 30/11/2021	16:00 30/11/2021	Dựng trụ đôn 14m: 01 trụ và lắp phân đoạn Phước Hòa; Lắp nắp chụp sứ đứng phòng chống sự cố	Phối hợp mất điện	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
20	Cắt phân đoạn Cầu Ngan Rô, Ấp 2	08:00 30/11/2021	16:00 30/11/2021	Lắp nắp chụp sứ đứng pha B, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố lưới điện. Vệ sinh bảo trì bảo dưỡng các trạm và phân đoạn trên nhánh. Tháo 03 LA trạm T2 ấp 2 về thử nghiệm; Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Ấp 2 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
21	Cắt phân đoạn 471 -7, 472 -7, Nhơn Mỹ, 474 -9	8:00 30/11/2021	16:30 30/11/2021	Di dời phân đoạn Ngãi phước tại trụ 472 -474ĐN/9 về tại trụ 474ĐN/9/2, Xử lý đường dây trung áp từ cáp trần 50 mm có mối nối thành cáp bọc ACX 50 mm dài 200m, tháp sắt nâng đường dây trung áp tại trụ , xử lý 1 LBFCO phân đoạn chợ mới bị hỏng cánh bướm, bảo dưỡng phân đoạn Chợ Mới, Phân đoạn Đại Ngãi B, phân đoạn Kim Anh, bảo dưỡng trạm Đại Ngãi 1, phát quang đường dây trung áp. Lắp mới 2 bộ LA tại trụ 472ĐN/74, 472ĐN/106, kiểm tra hệ thống tiếp đất các vị trí LA tại các vị trí 472ĐN/63, 472ĐN/90, 472ĐN/119, phát quang đường dây trung áp	Ấp Ngãi Hội 1 - thị trấn Đại Ngãi; ấp Phụng Tường 1 xã Song Phụng - huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
22	Cắt các phân đoạn Phú Giao, Thạnh Quới - Hòa Tú, Thạnh Quới - Hòa Tú, Đay Sô 1	11:00 30/11/2021	17:30 30/11/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác chỉnh trụ, tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay giáp núu tại trụ 475ST/197/37 và trụ 475ST/197/37/1 nhánh Trạm Bơm Thạnh Quới	Áp Phú Giao - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
23	Cắt các phân đoạn Thạnh Quới - Hòa Tú, Định Hòa - Hòa Tú, Tam Hòa, lèo trụ 475ST/197/58/153/2 nhánh Tam Hòa 1	11:00 30/11/2021	17:30 30/11/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Tăng cường công suất trạm An Hòa 2 từ 100kVA-160kVA. Kéo cáp ABC 4X95mm, sang khách hàng thu hồi cáp hạ thế	Áp An Hòa, Công Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
24	Cắt các phân đoạn Thạnh Quới - Hòa Tú, Định Hòa - Hòa Tú, Tam Hòa, lèo trụ 475ST/197/58/153/2 nhánh Tam Hòa 1	11:00 30/11/2021	17:30 30/11/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Dựng trụ 12m (02 trụ) lắp trạm giàn Công Hòa 2 (160kVA), thu hồi trạm hiện hữu sang lưới hạ thế trạm	Phối hợp mất điện	
25	Cắt phân đoạn Thạnh Bình	11:00 30/11/2021	17:30 30/11/2021	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Thạnh Bình 5A	Áp Thạnh Bình - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
26	Cắt điện trạm Huỳnh Phẩm 4	11:00 30/11/2021	17:30 30/11/2021	Căng dây, lắp kẹp dừng tại trạm Huỳnh Phẩm 4, đấu lèo hạ thế	Áp Thạnh Bình - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
27	Cắt phân đoạn Khóm 3 - Phường 2	12:00 30/11/2021	17:00 30/11/2021	Lắp đà dừng dây, Đấu nối đường dây trung thế mới xây dựng vào nhánh Khóm 3 – Phường 2	Đường Dương Kỳ Hiệp - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	
28	Cắt phân đoạn Trạm Bơm	8:00 30/11/2021	12:00 30/11/2021	Lắp phân đoạn trạm Lao Dên 1A; Lắp lại bộ đà đỡ FCO, LA trạm Lao Dên 1A (không đạt khoảng cách tháo lắp hotline)	Áp Trà Ông - xã Viên Bình - huyện Trần Đề	
29	Cắt phân đoạn Thạch Sao 4	8:00 30/11/2021	17:00 30/11/2021	Sang lưới trung thế qua trụ 18m tròng mới	Xã Hòa Đông - thị xã Hòa Đông	
30	Cắt điện trạm Long Hòa 2	7:30 30/11/2021	15:00 30/11/2021	Di dời trụ bê tông li tâm 7,5m tịnh tuyến vuông góc hướng tuyến đường dây vào trong 1,5m, tháp đà U120-3m đồng thời gia cố móng đơn MAC 200 theo (dịch vụ khách hàng)	Áp Long Hòa – xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
31	Cắt điện trạm Mỹ Thọ 1	8:00 30/11/2021	11:00 30/11/2021	Tách lưới hạ thế hiện hữu tại trụ 472LM/228/157/15 trạm Mỹ Thọ 1 đấu vào trạm biến áp Mỹ Thọ lắp mới	Áp Mỹ Thọ - xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	
32	Cắt phân đoạn trạm bơm Bảy Tý; trạm Áp 7 Mỹ Hiệp	12:00 30/11/2021	16:00 30/11/2021	Tách lưới hạ thế trạm Áp 7 Mỹ Hiệp tại trụ 472LM/228/5A đấu nối lưới vào đường dây hạ thế trạm bơm Bảy Tý	Áp Mỹ Hiệp - xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
33	Cắt phân đoạn trạm Mỹ Tường 1	14:30 30/11/2021	15:30 30/11/2021	Đầu nối đường dây hạ thế, sang lưới khách hàng thuộc nhánh tuyến kênh Tám Quế	Áp Mỹ Tường 1 - xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	
34	Cắt phân đoạn trạm bơm Năm Tốt	12:00 30/11/2021	15:00 30/11/2021	Đầu nối đường dây trung thế, đóng điện nghiệm thu trạm biến áp trạm Long Phước 2 (Ba Thái Long Phước) xây dựng mới vào nhánh trạm bơm Năm Tốt	Mất điện phân đoạn nhánh rẽ khách hàng	
35	Cắt phân đoạn Kênh Thầy Cai	8:00 30/11/2021	16:00 30/11/2021	Tháo di dời trạm biến áp Mỹ Thành C, công suất 1x15kVA hiện hữu	Áp Mỹ Thành - xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	
36	Cắt điện trạm Cơi Nhì 2	11:30 30/11/2021	12:30 30/11/2021	Đầu nối đường dây hạ thế mới xây dựng vào trạm Cơi Nhì 2	Áp Cơi Nhì - xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm	
37	Cắt điện trạm Cơi Nhì 3	13:00 30/11/2021	14:00 30/11/2021	Đầu nối đường dây hạ thế mới xây dựng vào trạm Cơi Nhì 3	Áp Cơi Nhì - xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm	
38	Cắt phân đoạn Phong Thạnh	11:00 03/12/2021	17:00 03/12/2021	Tháp sắt đà U140-3m nâng cao độ tĩnh không; Kéo dây trung thế dây bọc ACXH 50mm ² dài 1129m	Áp Phong Thạnh - xã Phong Năm, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
39	Cắt phân đoạn Bung Buổi - Bung Triết	11:00 03/12/2021	18:00 03/12/2021	Xử lý vị trí rủi ro 2 thiết bị đóng cắt 2 mục đích khác nhau chung 01 trụ: Thu hồi 01 FCO phân đoạn Bung Buổi 3 và đấu nối nhánh rẽ Bung Triết 3 vào nhánh Bung Buổi-Bung Triết; Xử lý vị trí rủi ro khoảng cách an toàn không đạt: Tháp trụ nâng dây trung áp, nâng FCO trạm lên cao để tạo khoảng cách an toàn khi công tác có tháo lắp hotline và đảm bảo an toàn trong công tác	Áp Bung Triết và áp Bung Buổi - xã Liêu Tú - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng.	
40	Cắt điện trạm Thạnh Phú 4	13:00 03/12/2021	17:00 03/12/2021	Thay trụ hạ thế số 10 mục gốc, thay sắt trụ hạ thế số 9 bị cong, sang tải cân pha, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Thạnh Phú, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
41	Cắt điện trạm Thanh Nhàn A	13:00 03/12/2021	17:00 03/12/2021	Chỉnh trụ nghiêng, sang tải cân pha, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Thanh Nhàn, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
42	Cắt điện trạm Long Hòa 3	11:30 03/12/2021	16:00 03/12/2021	Di dời trụ 7,5m tịnh tuyến vuông góc hướng tuyến đường dây vào trong 1,5m đồng thời gia cố móng đơn MAC 200	Áp Long Hòa - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
43	Cắt điện trạm Đê Biển Trên 2	11:00 03/12/2021	17:00 03/12/2021	Dựng mới 02 trụ 7,5m cặp đôi hiện hữu, di dời 1 trụ, di dời lưới hạ thế sang trụ mới	Khóm Biển Trên - phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
44	Cắt điện trạm Kinh Ba Chùa 2A; trạm Kinh Cuối	11:00 03/12/2021	17:30 03/12/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Kéo cáp ABC4x95mm2 dài 967m; sang lưới hạ thế trạm Kinh Ba Chùa 2A; tách lưới hạ thế (trạm Kinh Cuối - Kinh Ba Chùa 2A)	Xã Ngọc Đông - huyện Mỹ Xuyên	
45	Cắt phân đoạn Huỳnh Công Đê 3	11:00 03/12/2021	17:30 03/12/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Dựng trụ Cặp đôi BTLT12 MGC (01 vị trí)	Xã Ngọc Đông - huyện Mỹ Xuyên	
46	Cắt phân đoạn Phú Thuận 8; Phú Thuận 3, Phú Hòa, Thạnh Phú 18	11:00 03/12/2021	17:30 03/12/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Lắp nắp chụp sứ đứng, nhánh Phú Thuận 8. Sang lưới hạ thế trạm Phú Hòa, Thạnh Phú 18, Phú Thuận 3 qua trạm Phú Hòa 1, thu hồi cáp hạ thế	Xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
47	Cắt phân đoạn Phước Hòa 4, Phước Hòa 2	11:00 03/12/2021	17:30 03/12/2021	Đấu nối trung thế, Di dời tăng cường công suất trạm Phước Hòa 4 (2x50kVA); Đấu nối hạ thế vào CB trạm Phước Hòa 2	Xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
48	Cắt phân đoạn Dương Kiểng 5	11:00 03/12/2021	17:00 03/12/2021	Điều hòa dung lượng trạm Dương Kiểng 5 từ 2x25 thành 2x50kVA, phát quang lưới điện	Áp Dương Kiểng - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
49	Cắt điện trạm Khóm 7 Phường 8A	11:30 03/12/2021	17:30 03/12/2021	Kéo mới cáp dài 1767,3m từ trụ HT1 đến trụ HT5.22. Lắp 06 hộp phân phối, sang đầu nối 22 dây nhánh khách hàng. Lắp 16 bộ uclevis, sứ ống chỉ hạ thế. Lắp 42 bộ đỡ thẳng và 08 bộ dừng cáp ABC. Thu hồi dây hạ thế hiện hữu	Đường Phạm Hùng - Phường 8, thành phố Sóc Trăng	
50	Cô lập trạm Khóm 7 Phường 8	11:30 03/12/2021	17:30 03/12/2021	Kéo mới cáp dài 431m từ trụ 9/3 đến trụ HT11; Lắp 01 hộp phân phối, sang đầu dây nhánh khách hàng. Lắp 11 bộ uclevis và sứ ống chỉ; Lắp 10 bộ đỡ thẳng và bộ dừng cáp ABC; Thu hồi dây hạ thế hiện hữu	Đường Phạm Hùng - Phường 8, thành phố Sóc Trăng	
51	Cắt phân đoạn Ấp 3 Châu Khánh	11:30	17:30 03/12/2021	Chỉnh trụ trung thế nghiêng sạt lở, làm mới 03 bộ chằng, tháp sắt nâng cao đường dây trung thế võng thấp, ép lèo mới nối, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Ấp 3 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú	
52	Cắt điện trạm Cái Quanh 2	11:30 03/12/2021	17:30 03/12/2021	Thay TI 200/5; xử lý tăng lại dây lưới võng thấp, xử lý dây lưới nhiều mối, chỉnh trụ nghiêng, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Ấp Cái Quanh - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
53	Cắt điện trạm T2 Hòa Hưng	13:00 03/12/2021	17:00 03/12/2021	Tháp sắt nâng đường dây hạ áp trạm T2 Hòa Hưng cọ máy nhà, căng lại lưới hạ áp võng thấp, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Hòa Hưng - xã Long Đức, huyện Long Phú	
54	Cắt phân đoạn phân đoạn Phước Hòa - Cồn Cọc	11:00 03/12/2021	17:00 03/12/2021	Dựng trụ 12m 13 vị trí; Dựng trụ 12m ghép 05 trụ	Áp Lê Minh Châu - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
55	Cắt phân đoạn phân đoạn Phước Hòa - Cồn Cọc	11:00 03/12/2021	17:00 03/12/2021	Dựng trụ 7,5m 14 vị trí, kéo cáp ABC 4x50mm ² , thu hồi dây AV 50mm ² , thu hồi 11 trụ BTV 6,5m, tách lưới hạ thế tại trụ 471CLD/32,32	Áp Trương Công Nhựt - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
56	Cắt phân đoạn Đầu Cồn Cọc	11:00 03/12/2021	17:00 03/12/2021	Thay 01 dây ACKP 50mm ² thành 3 dây ACX 50mm ² từ trụ 471CLD/88/20/01 đến trụ 471CLD/88/20/23 thu hồi dây sứ phụ kiện đường dây cũ, lắp phân đoạn	Áp Trương Công Nhựt - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
57	Cắt phân đoạn Lương Hoàng	8:00 04/12/2021	16:00 04/12/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Điều hòa dung lượng trạm Trần Minh Quyền từ 2x25 thành 2x37,5KVA, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Trần Minh Quyền - xã Ngọc Tỏ, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
58	Cắt phân đoạn Tân Hòa	8:00 04/12/2021	16:00 04/12/2021	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng, thực hiện giải pháp phòng chống sự cố (lắp nắp chụp sứ đứng, máy biến áp, LA, thay đà sắt đỡ FCO, LA trạm thành đà composite và giáp buộc cáp bọc trung thế)	Áp Tân Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
59	Cắt phân đoạn Lê Văn Xê	8:00 04/12/2021	17:00 04/12/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Dựng trụ cặp đôi BTLT12-MGC (1 vị trí): 472MX/35/25; Kéo cáp ABC4x120 dài 1286m đoạn OE, OB	Xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
60	Cắt phân đoạn Lê Văn Xê	8:00 04/12/2021	17:00 04/12/2021	Kéo cáp ABC4x95mm ² dài 1169m đoạn AD, AB, AC	Phối hợp mất điện	
61	Cắt phân đoạn Lê Văn Xê	8:00 04/12/2021	17:00 04/12/2021	Kéo mới đường dây trung thế cáp 4ACKP50 dài 160m từ trụ số 2 đến điểm G; Kéo cáp ABC4x120mm ² dài 584m nâng cáp đoạn EG, lắp HPP sang khách hàng thu hồi cáp hạ thế	Phối hợp mất điện	
62	Cắt điện trạm Lương Quỳnh 1	8:00 04/12/2021	12:00 04/12/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Căng dây hạ thế trạm Lương Quỳnh 1	Áp Lương Văn Huỳnh - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
63	Cắt điện trạm Kinh Giữa	13:17 04/12/2021	17:00 04/12/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Căng dây hạ thế trạm Kinh Giữa	Áp Hòa Lồi - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
64	Cắt phân đoạn Lầu Bà - Trinh Phú	8:00 04/12/2021	16:00 04/12/2021	Đào chằng trung thế, thay dây trung thế dài 952m và lắp chằng trung thế; Dựng trụ 12m 4 vị trí	Áp 2 – xã Trinh Phú	
65	Cắt phân đoạn Lầu Bà - Trinh Phú, Cái Trâm 3M	8:00 04/12/2021	16:00 04/12/2021	Lắp mới trạm Cái Trâm 3N (1x25kVA) tách lưới hạ thế giảm bán kính cấp điện, giảm tải trạm Cái Trâm 3M	Áp 4 - xã Ba Trinh - huyện Kế Sách	
66	Cắt điện trạm A2A	8:00 04/12/2021	16:00 04/12/2021	Điều hòa dung lượng trạm A2A từ 2x25kVA thành 2x37,5kVA tại trụ 475TT/120/2	Áp A2 xã Thạnh Tân	
67	Cắt điện trạm A2A	8:00 04/12/2021	16:00 04/12/2021	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế trạm A2A: n trụ 2.9 tuột kẹp dừng ABC, trụ 2.2-2.4 dây hạ thế võng; trụ 3.7 dây ABC rớt xuống bulong. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Phối hợp mất điện	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
68	Cắt điện trạm Kinh Nàng Rền 3	8:00 04/12/2021	16:00 04/12/2021	Lắp ổ khóa thùng CB và thùng điện kè, lắp tiếp đất LA, tiếp đất lặp lại trạm, tiếp đất hệ thống đo đếm. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp 16 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thanh Trị	
69	Cắt điện trạm Kinh Mới 2B	7:30 04/12/2021	16:30 04/12/2021	Thay cáp 2AV35mm ² , AV35mm ² thành cáp ABC 3x35mm ² dài 605,7m, thu hồi cáp AV hiện hữu; Thay 04 bộ chằng xuống, thu hồi chằng hiện hữu; Thay 05 bộ tiếp địa hạ thế	Áp Kinh Mới - xã An Ninh, huyện Châu Thành	
70	Cắt điện trạm Cống Cô Thắm 1	7:30 04/12/2021	16:30 04/12/2021	Kéo mới 3CV 50mm ² dài 656m (tổng 1968m); Thu hồi dây 3AV50mm ² hiện hữu; Lắp 10 hộp phân phối, sang dây hạ thế, sang dây nhánh khách hàng và thu hồi dây hạ thế hiện hữu	Đường Quốc Lộ 1 - Phường 2, 10 - thành phố Sóc Trăng	
71	Cắt điện trạm Xà Lan 1	7:30 04/12/2021	16:30 04/12/2021	Tháp 03 bộ sắt đơn U120-2m Vị trí HT1, HT16 và HT20. Kéo mới cáp ABC 3x70mm ² chiều dài 1584,6m từ trụ 5/2 đến trụ HT33; Lắp 21 hộp phân phối, sang đầu nối 100 dây nhánh khách hàng; Lắp 37 bộ uclevis và sứ ống chỉ hạ thế; Lắp 40 bộ đỡ thẳng và 06 bộ dừng cáp ABC; Thu hồi dây hạ thế hiện hữu	Đường Phan Đăng Lưu - Phường 7, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
72	Cắt phân đoạn Kinh Ba Đồi	9:00 04/12/2021	17:00 04/12/2021	Căng dây trung thế và đấu nối cho đường dây mới xây dựng , đóng điện trạm mới tại trụ 473CLD/228/1/23 Kinh Ba Đồi	Áp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam Huyện Cù Lao Dung	
73	Cắt phân đoạn Rạch Lớn	9:00 04/12/2021	17:00 04/12/2021	Thay chằng mục sét, ép lèo trung thế	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Na, huyện Cù Lao Dung	
74	Cắt phân đoạn An Quới	9:00 04/12/2021	17:00 04/12/2021	Căng dây trung thế và đấu nối, thu hồi dây cũ, đóng điện trạm mới tại trụ 473CLD/176/50	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
75	Cắt phân đoạn Ngã Năm - Vĩnh Quới	7:30 05/12/2021	16:30 05/12/2021	Điều chỉnh đường dây trung thế nhánh Áp 2 theo hướng tuyến mới, kéo dây dài 29.5m, thay giá đỡ FCO phân đoạn Áp 2 bằng đá composite, thực hiện thay chằng xuống tại trụ 472LM/275/18/28/07 thành chằng hẹp, tháo di dời trạm Áp 2 qua trụ mới dựng (lắp máy biến áp, cáp xuất, thùng CB, điện kế, thay ống nhựa luồn cáp suất, kéo dây hạ thế ABC 3x70mm ² dài 40m; Kết hợp thay uclevis và sứ ống chỉ trên nhánh 25 vị trí, lắp giáp buộc cổ sứ tại 3 vị trí, chỉnh sứ nghiêng 2 vị trí	Khóm 2 - Phường 1; các ấp Vĩnh Thanh, Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
76	Cắt phân đoạn Kênh Đường Trâu	8:00 05/12/2021	16:00 05/12/2021	Tạo biện pháp an toàn cho địa phương phát quang kết hợp công tác; Kéo dây trung thế cáp ACXH 70mm ²	Áp 6 - xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
77	Cắt phân đoạn Trà Ông	8:00 05/12/2021	14:00 05/12/2021	Thay thiết bị phân đoạn Trà Ông 4, thay đà composite trạm Trà Ông 1, Trà Ông 4, bảo dưỡng trạm Trà Ông	Áp Trà Ông - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	
78	Cắt phân đoạn Nam Chánh 4	8:00 05/12/2021	16:00 05/12/2021	Xử lý vị trí rủi ro không đạt khoảng cách an toàn: Tháp trụ nâng dây trung thế, nâng đà đỡ FCO trạm lên cao để đảm bảo khoảng cách an toàn, thay dây chằng xuống	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
79	Cắt điện trạm Hoà Long 1	7:30 05/12/2021	16:30 05/12/2021	Thay cáp 2AV35mm ² và AV35mm ² thành cáp ABC 3x35mm ² dài 486,4m; thu hồi cáp AV hiện hữu. Thay 04 bộ chằng xuống, thu hồi chằng hiện hữu; Thay 04 bộ tiếp địa hạ thế; Lắp hộp phân phối tải, sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới	Áp Hoà Long - xã An Ninh, huyện Châu Thành	
80	Cắt điện trạm Hoà Quới	7:30 05/12/2021	16:30 05/12/2021	Thay cáp 2AV50mm ² và AV35mm ² thành cáp ABC 3x50mm ² dài 1.598,7m; Thu hồi cáp AV hiện hữu; Thay 10 bộ chằng xuống, 01 bộ chằng hẹp, thu hồi chằng hiện hữu; Thay 06 bộ tiếp địa hạ thế; Lắp hộp phân phối tải, sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới	Áp Hoà Quới - xã An Ninh, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
81	Cắt phân đoạn Công ty TNHH Mộc Như Ý	8:00 05/12/2021	16:00 05/12/2021	Thu hồi toàn bộ trạm biến áp 3 pha 160kVA khách hàng Công ty TNHH Mộc Như Ý (không thu hồi đường dây trung thế)	Mất điện phân đoạn nhánh rẽ khách hàng	
82	Cắt điện trạm Vũng Đùng 1	8:00 05/12/2021	16:00 05/12/2021	Di dời 07 trụ 7,5m bằng thủ công, sang lưới hạ thế, đấu lại dây nhánh khách hàng thuộc dự án VNSat	Áp Vũng Đùng - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
83	Cắt điện trạm Trương Hiền 4	8:00 05/12/2021	16:00 05/12/2021	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, xử lý khuyết tật đường dây hạ áp, phát quang dọc đường dây hạ áp trạm Trương Hiền 4	Áp Trương Hiền - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	
84	Cắt điện trạm Kinh Cù B	8:00 05/12/2021	16:00 05/12/2021	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, xử lý khuyết tật đường dây hạ áp, phát quang dọc đường dây hạ áp trạm Kinh Cù B	Áp Tà Lọt C - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	
85	Cắt điện trạm Tân Lợi 4, Tân Lợi 4	8:00 05/12/2021	16:00 05/12/2021	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, xử lý khuyết tật đường dây hạ áp, phát quang dọc đường dây trung hạ áp trạm Tân Lợi 4	Áp Tân Lợi - xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị	
86	Cắt phân đoạn Mạc Đình Chi, Kinh Nhân Lực 2, Phước Nghiêm 2, Cầu Xéo	7:30 05/12/2021	16:30 05/12/2021	Lắp 08 bộ đà lệch 3 đỡ thẳng 2m và sứ đứng, giáp buộc composite; Sang dây trung, hạ thế từ trụ 478ST/26/52/43 đến trụ 478ST/26/52/56. Sang trạm biến áp 2x37,5kVA Mạc Đình Chi 2 tại trụ 478ST/26/52/44 qua trụ mới; Thu hồi chặt góc 12 vị trí trụ 12m hiện hữu	Đường Lê Duẩn - Phường 4, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
87	Cắt các phân đoạn Mạc Đình Chi 1, Sung Đình 1, Thủy Sản, Phước Nghiêm 2	8:00 05/12/2021	12:00 05/12/2021	Sang dây trung thế, hạ thế, nối lại dây trung tính qua trụ mới trồng, thu hồi trụ cũ từ trụ 478ST/26/52/75 đến trụ 478ST/26/52/76	Đường Coloso - Phường 8, thành phố Sóc Trăng	
88	Cắt phân đoạn Tập Đoàn 7	8:00 05/12/2021	16:00 05/12/2021	Đóng tiếp đất lập lại; Tháp đà nâng cao đường dây trung thế võng thấp, chỉnh trụ nghiêng ép lều mối nối xử lý mất an toàn. Lắp mới 02 bộ chằng xuống, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Ấp Phú Đức - xã Long Phú, huyện Long Phú	
89	Cắt phân đoạn T1 Hòa Hưng	8:00 05/12/2021	14:00 05/12/2021	Tháp sắt nâng đường dây trung áp không đạt khoảng cách pha đất tại 04 vị trí trụ; Phát quang đường dây trung áp, gia cường dây pha C bị tổn thương do bị sét đánh tại trụ 476ĐN/41/26/60	Ấp Phú Thứ - xã Phú Hữu, huyện Long Phú	
90	Cắt điện trạm Kinh Phụng Hiệp 2	7:30 05/12/2021	16:30 05/12/2021	Dựng 02 trụ 8,5m và gia cố móng bê tông mac 200 vị trí HT35 và HT36. Kéo mới cáp ABC 3x50mm2 chiều dài 1518,8m từ trụ HT1 đến trụ HT41; Lắp 06 hộp phân phối, sang đầu nối 26 dây nhánh khách hàng; Lắp 32 bộ uclevis +sứ ống chỉ HT; Lắp 35 bộ đỡ thẳng và 11 bộ dừng cáp ABC; Thu hồi 02 trụ hạ thế hiện hữu	Đường Kinh Xáng - Phường 7, thành phố Sóc Trăng	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn