

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 49 (từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 49 (từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021):

- Tổng sản lượng tuần: 28.737.002 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.105.286 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.269.942 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 3.553.269 (kWh);
- Công suất ngày max: 216,9 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 49

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 29.000.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 210 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt điện đường dây 171 Sóc Trăng - 172 Phụng Hiệp	6:00 08/12/2021	18:00 08/12/2021	Thi công dựng trụ 01 XDM dưới đường dây 171ST - 172 Phụng Hiệp; Thu hồi trụ số 23 đường dây 171 Sóc Trăng - 172 Phụng Hiệp; Trả điện, sẵn sàng mang điện vận hành đường dây 171ST - 172 Phụng Hiệp	Không mất điện phụ tải	Công trình trạm KCN An Nghiệp
2	Cắt điện đường dây 171 Sóc Trăng - 172 Phụng Hiệp	6:00 09/12/2021	18:00 09/12/2021	Kéo rải cáp quang, dây dẫn từ trụ 01 XDM đến trụ 02 XDM; Trả điện, sẵn sàng mang điện vận hành đường dây 171ST - 172 Phụng Hiệp	Không mất điện phụ tải	Công trình trạm KCN An Nghiệp
3	Cắt điện đường dây 171 Sóc Trăng - 172 Phụng Hiệp	6:00 10/12/2021	18:00 10/12/2021	Hoàn thiện sang dây dẫn hiện hữu vào trụ 01 XDM; Đấu lèo, trả điện đường dây 171ST-172PH	Không mất điện phụ tải	Công trình trạm KCN An Nghiệp
4	Ngăn 171 (trừ 171-7), 172 (trừ 172-7), C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Cù Lao Dung	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Lắp đặt F90 T1; SCBD theo CBM; Bảo trì bảo dưỡng thiết bị;	Huyện Cù Lao Dung	Phía DCL 171-7, 172-7 có điện, đóng DCL 100-9 cấp điện cho đường dây CLD - TĐ

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22KV:

- Ngày 10/12/2021: Chuyển nguồn sau phân đoạn Hòa Giang - Thạch Sao nhận điện tuyến 479VC;
- Ngày 12/12/2021: Chuyển nguồn sau phân đoạn Hòa Lý nhận điện tuyến 474VC.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt phân đoạn Đa Sa	13:00 07/12/2021	17:00 07/12/2021	Chỉnh trụ nghiêng, căng dây võng thấp, phát quang hành lang, bảo trì bảo dưỡng trạm Đa Sa	Áp Thanh Nhân 2 - xã Thanh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
2	Cắt điện trạm Lắc Bung	13:00 07/12/2021	17:00 07/12/2021	Bảo trì bảo dưỡng trạm Lắc Bung, sang tải cân pha, phát quang hành lang, chỉnh trụ nghiêng	Áp Tiên Cường 1 - xã Thanh Thới An, huyện Trần Đề	
3	Cắt điện trạm Tam Sóc A3	13:00 07/12/2021	15:00 07/12/2021	Sang lưới hạ áp qua trụ mới dựng thuộc trạm Tam Sóc A3	Áp Tam Sóc A - xã Mỹ thuận, huyện Mỹ Tú	
4	Cắt điện trạm Tam Sóc A5	15:20 07/12/2021	17:20 07/12/2021	Sang lưới hạ áp qua trụ mới dựng thuộc trạm Tam Sóc A5	Áp Tam Sóc A - xã Mỹ thuận, huyện Mỹ Tú	
5	Cắt điện trạm Khóm 7 Phường 8B	7:30 07/12/2021	16:30 07/12/2021	Kéo mới cáp ABC 3x50mm ² chiều dài 1134,8m từ trụ HT1 đến trụ HT27; Lắp 18 hộp phân phối, sang đầu nối 83 dây nhánh khách hàng; Lắp 28 bộ uclevis và sứ ống chỉ HT; Lắp 25 bộ đỡ thẳng và 04 bộ dừng cáp ABC; Thu hồi dây hạ thế hiện hữu	Đường Phạm Hùng - Phường 8, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt phân đoạn Kênh Đường Trâu	8:00 07/12/2021	16:00 07/12/2021	Đào chằng trung thế và thay dây trung thế từ trụ 473PH/11/47/90/7 nhánh Kênh Đường Trâu đến trụ 473PH/11/47/90/4/16 dài 1196m; Lắp chằng trung thế; Dựng trụ 12m 5 vị trí trụ	Áp 6 – xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	
7	Cắt điện phân đoạn trạm Áp 19	8:00 07/12/2021	16:00 07/12/2021	Chỉnh trụ trung thế nghiêng 01 vị trí, chỉnh sứ nghiêng 2 vị trí; Chỉnh trụ hạ thế số 27 nghiêng thuộc đường dây hạ thế trạm Áp 19; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp 16/1 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thanh Trì	
8	Tháo kẹp hotline nhánh Mỹ Tân; cắt điện trạm các trạm Kinh Phủ Tường, Mỹ Tân 2, Mỹ Tân; cắt các phân đoạn Kinh Phủ Tường, Mương Khai B	7:30 07/12/2021	11:30 07/12/2021	Di dời phân đoạn Mương Khai B từ trụ 477MT/83/18/21 đến trụ 477MT/83/18/27 để khắc phục vị trí lòn lưới	Áp Mỹ Tân - xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành	
9	Tháo kẹp hotline nhánh Mỹ Tân; cắt điện trạm các trạm Kinh Phủ Tường, Mỹ Tân 2, Mỹ Tân; cắt các phân đoạn Kinh Phủ Tường, Mương Khai B	7:30 07/12/2021	11:30 07/12/2021	Thay cáp 2AV50mm ² và AV35mm ² thành cáp ABC 3x50mm ² dài 1.587,6m, thu hồi cáp AV hiện hữu; Thay 02 bộ chằng xuống, thu hồi chằng hiện hữu. Thay 06 bộ tiếp địa hạ thế. Lắp hộp phân phối tải, sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới	Phối hợp mất điện	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
10	Cắt điện các phân đoạn Hòa Đông, Hòa Giang, Thạch Sao	7:00 07/12/2021	17:00 07/12/2021	Sang lưới trung thế qua trụ mới	Xã Hòa Đông - thị xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu	
11	Cắt điện trạm Triệu Nương	8:00 07/12/2021	16:00 07/12/2021	Bảo trì bảo dưỡng trạm Triệu Nương kết hợp bảo trì bảo dưỡng các mối nối lều hạ áp	Áp Châu Thành - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	
12	Cắt phân đoạn Hòa Nhò 5	8:00 07/12/2021	16:00 07/12/2021	Cấy mới trạm Hòa Nhò 5A (1x37,5kVA) tại trụ 475ST/197/58/258/32/4 nhánh Hòa Nhò 5 tách lưới giảm bán kính cấp điện trạm Hòa Nhò 5	Áp Hòa Nhò - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
13	Cắt phân đoạn Hòa Khanh	8:00 07/12/2021	16:00 07/12/2021	Thay sứ đứng bị bể tại trụ 475ST/197/75/43, thay LBFCO phân đoạn Thạnh Hòa - Thạnh An bị cháy cách bướm và BTBD phân đoạn, kiểm tra thay LBFCO phân đoạn Huỳnh Phẩm 1 có tiếng kêu bất thường, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Thạnh Hòa - xã Thạnh Quới	
14	Cắt phân đoạn Hòa Thượng 3	8:00 07/12/2021	17:00 07/12/2021	Nâng cấp 3 pha kéo 04ACKP 50mm ² dài 699m; Dựng trụ đơn bê tông li tâm 12m-M12ba (01 vị trí), treo máy 160kVA trạm Hòa Thượng 3	Áp Hòa Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
15	Cắt phân đoạn Lê Văn Xe	8:00 07/12/2021	17:00 07/12/2021	Đầu nối lưới trung thế xây dựng (Lê Văn Xe 2); Di dời trạm Lê Văn Xe 2 (250kVA) từ trụ 472MX/35/51 đến trụ 472MX/35/56, sang lưới hạ thế; Thu hồi trạm Lê Văn Xe 1 (160kVA) tại trụ 472MX/35/30, di dời lắp mới trạm 250kVA tại trụ 472MX/35/25, lắp hộp phân phối sang lưới hạ thế, thu hồi cáp, tách lưới hạ thế Trạm Lê Văn 1 - Lê Văn Xe 2 tại trụ 472MX/35/42; Lắp hộp phân phối, sang khách hàng thu hồi cáp hạ thế trạm UBX Ngọc Đông	Áp Lê Văn Xe - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
16	Cắt phân đoạn Hiệp Hòa	8:00 07/12/2021	17:00 07/12/2021	Dựng trụ đơn bê tông li tâm 12m-M12ba 01 vị trí, đầu nối trung thế lắp phân đoạn Hiệp Hòa 1B, lắp Mới Trạm Hiệp Hòa 1B (160kVA)	Áp Hiệp Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
17	Cắt phân đoạn Hiệp Hòa	8:00 07/12/2021	17:00 07/12/2021	Đầu nối trung thế, di dời phân đoạn Hiệp Hòa 2, căng cáp 02ACKP 50mm2	Phối hợp mất điện	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
18	Cắt điện trạm Kinh Phụng Hiệp 1	7:30 07/12/2021	16:30 07/12/2021	Kéo mới cáp ABC 3x50mm ² chiều dài 642,2m từ trụ ht18 đến trụ HT35; Kéo mới cáp ABC 3x70mm ² chiều dài 679,9m từ trụ HT 1 đến trụ 477ST/80/4; Lắp 16 hộp phân phối, sang đầu nối 67 dây nhánh khách hàng; Lắp 09 bộ uclevis và sứ ống chỉ HT; Lắp 34 bộ đỡ thẳng và 04 bộ dừng cáp ABC; Thu hồi 02 trụ HT hiện hữu	Đường Lê Hoàng Chu – Phường 7, thành phố Sóc Trăng	
19	Cắt phân đoạn Quốc Lộ 3 (2/3)	7:30 07/12/2021	12:30 07/12/2021	Kéo dây ACX, lắp phân đoạn, lắp đà dừng, căng dây (cấp điện trạm Minh Châu 5 (100 KVA) và trạm Minh Châu 6 (160 kVA)	Khu dân cư Minh Châu - Phường 7, thành phố Sóc Trăng	
20	Cắt điện trạm Trà Men B (2/3)	7:30 07/12/2021	17:30 07/12/2021	Dựng 02 trụ bê tông li tâm 8,5m cặp đôi, sang dây qua trụ mới dựng (14 vị trí), tháo hạ dây lưới dây nhánh, kéo căng dây lưới, dây nhánh, nhổ trụ thu hồi (14 trụ)	Đường Trần Quốc Toản, Huỳnh Phan Hộ - Phường 6, thành phố Sóc Trăng	
21	Cắt điện trạm Trà Tim 3	8:00 07/12/2021	12:00 07/12/2021	Kéo rã dây, thay dây AV95mm ² thành cáp ABC; Rã căng dây và đầu nối cáp (đọc đường Trần Hưng Đạo)	Đường Trần Hưng Đạo - Phường 3, 10, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
22	Cắt điện trạm Kinh Mới Đông	8:00 07/12/2021	15:00 07/12/2021	Nhỏ và di dời 01 trụ bê tông li tâm 7,5m	Phường Khánh Hòa - thị xã Vĩnh Châu	
23	Cắt phân đoạn áp Biển Trên	8:00 07/12/2021	15:00 07/12/2021	Nâng đà, đường dây trung thế lắp phân đoạn và hệ thống đo đếm trung thế Cty TNHH BPP Vĩnh Châu WIND POWER	Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	
24	Cắt phân đoạn Rạch Ngay 2	9:00 07/12/2021	17:00 07/12/2021	Dựng trụ 12m đơn 3, 12m cặp đôi 1 vị trí, treo máy biến áp 160kVA; Đường dây trung thế Rạch Ngay 2 từ trụ 473CCLD/104/01 đến trụ 473CLD/104/14	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
25	Cắt phân đoạn Mù U 1	9:00 07/12/2021	17:00 07/12/2021	Đấu nối đường dây trung thế Nhánh XDM Mù U 4, Mù U 5 trụ 473CLD/132/32; Dựng trụ và kéo dây Phân đoạn Nguyễn Văn Nhã	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
26	Cắt phân đoạn Mù U 1	9:00 07/12/2021	17:00 07/12/2021	Sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Mù U 3, Mù U 4; Đóng điện trạm mới, thu hồi trạm cũ; thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Phối hợp mất điện	
27	Cắt phân đoạn Mù U 1	9:00 07/12/2021	17:00 07/12/2021	Sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cột, dây cũ đường dây hạ thế trạm Mù U 6, Mù U 5; Đóng điện trạm mới, thu hồi trạm cũ	Phối hợp mất điện	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
28	Cắt phân đoạn DNTN Trần Gia	8:00 08/12/2021	10:00 08/12/2021	Thực hiện bảo trì bảo dưỡng lưới điện thuộc tài sản khách hàng trạm DNTN Trần Gia	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
29	Cắt điện phân đoạn Nguyễn Văn Hải	7:30 08/12/2021	9:30 08/12/2021	Thực hiện bảo trì bảo dưỡng lưới điện thuộc tài sản khách hàng trạm trạm biến áp Nguyễn Văn Hải	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
30	Cắt điện phân đoạn Minh Dũng	10:00 09/12/2021	12:00 09/12/2021	Thực hiện bảo trì bảo dưỡng lưới điện thuộc tài sản khách hàng trạm biến áp Minh Dũng	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
31	Cắt điện trạm 1 Kênh Rạch Cù 1	13:00 10/12/2021	16:00 10/12/2021	Căng dây hạ thế võng cộ mái tol nhà khách hàng khoảng trụ 10 - 11, thay 01 chằng hạ thế đứt kết hợp phát quang dọc đường dây.	Khóm Tân Thạnh - Phường 2, thị xã Ngã Năm	
32	Cắt phân đoạn Thạnh An 1B	13:00 10/12/2021	17:00 10/12/2021	Thay đà composite, bảo trì bảo dưỡng trạm Thạnh An 6, Thạnh An 1B, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Thạnh An 1 - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
33	Cắt phân đoạn Thạnh Ninh	13:00 10/12/2021	17:00 10/12/2021	Thay đà composite, bảo trì bảo dưỡng trạm Thạnh Ninh, ép lèo hạ thế, chỉnh trụ hạ thế nghiêng, sang tải cân pha, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Thạnh Ninh - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
34	Cắt phân đoạn Sông Nhu Gia	8:00 10/12/2021	16:00 10/12/2021	Lắp nắp chụp sứ đứng nhánh Sông Nhu Gia T471MT	Áp Tam Sóc B2 - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
35	Cắt phân đoạn Kênh Đào	11:00 10/12/2021	17:00 10/12/2021	Thay sứ và tháp sắt 16 bộ; Dựng trụ 12 m 3 vị trí	Áp 10 - xã Trinh Phú, huyện Kế Sách	
36	Cắt điện các phân đoạn Giồng Nổi - Mỹ Thanh, Rạch Sâu 1, Hòa Giang Thạch Sao, Mỹ Thanh 2	12:00 10/12/2021	16:30 10/12/2021	Kiểm tra cân thao tác LBS, bảo trì bảo dưỡng và thay 02 DS phân đoạn Rạch Sâu trụ 477VC/341	Xã Vĩnh Hải - thị xã Vĩnh Châu	
37	Cắt phân đoạn Cảng Trần Đề, Xóm Lưới; Tháo 03 kẹp hotline đầu nối phân đoạn Xóm Lưới vào T475TD	13:00 10/12/2021	15:00 10/12/2021	Thay 01 LBFCO phân đoạn Xóm Lưới bị hỏng	Áp Cảng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
38	Cắt phân đoạn Hòa Bạch 6	11:00 10/12/2021	17:30 10/12/2021	Cấy mới trạm Hòa Bạch 6A dung lượng 1x25KVA nguồn máy biến áp từ trạm Hòa Nhờ 5	Áp Hòa Bạch - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
39	Cắt điện trạm Tầm Loan 2; Tầm Loan 3	11:00 10/12/2021	17:30 10/12/2021	Dựng trụ đơn bê tông li tâm 7,5m-M7a (1 vị trí), thu hồi sử dụng lại dây trạm Tầm Loan 2 tại khoảng trụ 38/30 đến trụ HT 11 cho khoảng trụ 38/34- 38/33 trạm Tầm Loan 3; Tách lưới hạ thế trạm Tầm Loan 2 - Tầm Loan 3	Áp Hòa Lồi - xã Ngọc Đông	
40	Cắt phân đoạn Huỳnh Công Đê 3	11:00 10/12/2021	17:30 10/12/2021	Di dời trạm Huỳnh Công Đê 3 (100kVA) từ trụ 472MX/119A/10 đến trụ 472MX/119A/6A	Áp Huỳnh Công Đê - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
41	Cắt phân đoạn Hiệp Hòa 2	11:00 10/12/2021	17:30 10/12/2021	Dựng trụ bê tông li tâm 12m 7 vị trí	Áp Hiệp Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
42	Cô lập trạm Xà Lan 2	11:30 10/12/2021	17:30 10/12/2021	Tháp 10 bộ sắt đơn U120-2m Vị trí HT18, HT20, HT23, HT24 và HT25; Kéo mới cáp ABC 3x70mm ² chiều dài 1516m từ trụ HT1 đến trụ HT43; Lắp 11 hộp phân phối, sang đầu nối 50 dây nhánh khách hàng; Lắp 45 bộ uclevis +sứ ống chỉ HT; Lắp 38 bộ đỡ thẳng và 04 bộ dừng cáp ABC; Thu hồi dây hạ thế hiện hữu	Đường Xà Lan – Phường 7, thành phố Sóc Trăng	
43	Cắt điện trạm Trần Hưng Đạo 10	11:30 10/12/2021	12:30 10/12/2021	Tháo 03 lèo hạ thế đầu hẻm 567 Trần Hưng Đạo	Đường Trần Hưng Đạo - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	
44	Tháo 03 lèo hạ thế đầu hẻm 567 Trần Hưng Đạo	11:30 10/12/2021	17:30 10/12/2021	Kéo rải cáp Nâng cấp cáp ABC3x35mm ² thành ABC4x120mm ² từ trụ 478ST/43/13/7 đến 478ST/43/13/10 13/7.31 (thay cáp ABC3x35mm ² thành ABC4x120mm ²); Dựng 02 trụ BTLT 8,5m Đoạn CF (kéo mới) - Hẻm 567	Đường Trần Hưng Đạo - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
45	Cắt điện trạm Trần Hưng Đạo 10	16:30 10/12/2021	17:30 10/12/2021	Đấu lại 03 lèo hạ thế đầu hẻm 567 Trần Hưng Đạo	Đường Trần Hưng Đạo - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	
46	Cắt điện trạm Sở Tại A	11:00 10/12/2021	17:00 10/12/2021	Kéo cáp hạ thế ABC 4x 95 mm ² từ trụ TT 472VC/48A đến trụ HT số 13, từ trụ HT số 5 đến trụ HT 5.3, thu hồi đường dây hiện hữu	Phường Vĩnh Phước - thị xã Vĩnh Châu	
47	Cắt điện trạm T2 Hòa Hưng	13:00 10/12/2021	17:00 10/12/2021	Tháp sắt nâng đường dây hạ áp trạm T2 Hòa Hưng cộ máy nhà, căn lại lưới hạ áp võng thấp, phát quang lưới điện hạ áp	Áp Hòa Hưng - xã Long Đức, huyện Long Phú	
48	Cắt điện trạm Cái Xe 1	13:00 10/12/2021	17:00 10/12/2021	Xử lý tăng lại dây lưới võng thấp, xử lý dây lưới nhiều mối, chỉnh trụ nghiêng, đóng tiếp đất lặp lại, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp Cái Xe - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	
49	Cắt điện trạm Trung Thống	11:00 10/12/2021	17:00 10/12/2021	Xử lý khuyết tật, trụ số: 473TT/31/70/6 dây dẫn bị rớt khỏi sứ chạm rack; tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế khoảng trụ: 10.13-10.15 bị chùng xuống thấp cộ mái tol, ép tiếp đất lặp lại trụ 4, 10, 13, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Trung Thống - xã Tân Tức, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
50	Cắt điện trạm Châu Hưng 8	11:00 10/12/2021	17:00 10/12/2021	Thực hiện kéo cáp dây khắc phục quá tải đường dây hạ thế, khắc phục điện áp cuối nguồn thấp. Phát quang dọc đường dây hạ áp trạm Châu Hưng 8	Áp Quang Vinh xã Châu Hưng	
51	Cắt điện trạm Chùa Giữa 1	11:00 10/12/2021	17:00 10/12/2021	Di dời trụ hạ thế bê tông li tâm 7,5m theo yêu cầu khách hàng Trần Thị Hoàng Mỹ	Áp Tâm Thọ - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	
52	Cắt điện trạm Chợ Lịch Hội Thượng 2	11:00 10/12/2021	18:00 10/12/2021	Khắc phục tồn tại công trình đầu tư xây dựng: Kéo mới 146m cáp ABC 4x95 mm ² ; Lắp 05 hộp phân phối; Lắp 02 bộ Rack 2; Nhổ 02 trụ bê tông li tâm 7.5m	Áp Giồng Giữa - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
53	Cắt phân đoạn Kinh 500	8:00 11/12/2021	12:00 11/12/2021	Thay đà composite, bảo trì bảo dưỡng trạm Kinh 500, phát quang hành lang an toàn lưới điện	ấp Thạnh Nhãn 1, Thạnh Nhãn 2, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng	
54	Cắt phân đoạn Tài Công 2B	13:00 11/12/2021	16:30 11/12/2021	Thay đà composite, bảo trì bảo dưỡng trạm Tài Công 2B, nối lại dây hạ thế, sang tải cân pha, phát quang hành lang an toàn lưới điện	ấp Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng	
55	Cắt phân đoạn Kênh Đường Trâu	8:00 11/12/2021	16:00 11/12/2021	Thay dây trung thế từ trụ 473PH/11/47/90/44 đến trụ 473PH/11/47/90/63 dài 1311m ; Lắp chằng trung thế , tháp sắt 8 bộ trung thế và dựng trụ 12m 4 vị trí	Áp 6 – xã Ba Trinh	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
56	Cắt điện trạm Bào Lớn 3	8:00 11/12/2021	16:00 11/12/2021	Thực hiện kéo cáp dây khắc phục quá tải đường dây hạ thế (khắc phục điện áp cuối nguồn thấp)	Áp Bào Lớn - thị trấn Phú Lộc, huyện Thanh Trì	
57	Cắt phân đoạn Thanh Trì 4	8:00 11/12/2021	16:00 11/12/2021	Chỉnh trụ trung thế số 475TT/47/60/12/7 nghiêng, phát quang dọc đường dây Trung, hạ áp nhánh Thanh Trì 5	Áp Tà Lọt - xã Thanh Trì, huyện Thanh Trì	
58	Cắt phân đoạn Kinh Cô Đốc	7:30 11/12/2021	16:30 11/12/2021	Thay cáp 2AV50mm ² và AV35mm ² thành cáp ABC 3x50mm ² dài 2.502,1m; Thu hồi cáp AV hiện hữu. Thay 09 bộ chằng xuống, 02 bộ chằng hẹp, thu hồi chằng hiện hữu. Thay 09 bộ tiếp địa hạ thế. Lắp hộp phân phối tải, sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới	Áp An Tập - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	
59	Cắt điện trạm Phú Thuận 4	8:00 11/12/2021	16:00 11/12/2021	Khắc phục khuyết tật hệ thống đo đếm khách hàng theo ghi nhận qua kết quả kiểm tra tổn thất điện năng, kết hợp di dời điện kế ra trụ. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Phú Thuận - xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
60	Cắt phân đoạn Kinh Bì	8:00 11/12/2021	17:00 11/12/2021	Di dời trạm Kinh Bì (160kVA) từ trụ 472MX/38/26/9 sang trụ 472MX/38/26/14; đấu nối lưới trung thế, sang lưới hạ thế	Áp Hòa Lồi - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
61	Cắt điện trạm Nhơn Hòa 2	8:00 11/12/2021	17:00 11/12/2021	Kéo cáp ABC 4x70mm ² từ trụ 1 đến trụ 15.14 (dài 1017m); sang lưới hạ thế, thu hồi cáp; Dựng trụ BTLT 7,5m -M7a 01 vị trí: 10	Áp Nhơn Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
62	Cô lập trạm Kinh Quán Khuôn	7:30 11/12/2021	16:30 11/12/2021	Kéo mới cáp ABC 3x50mm ² chiều dài 1914m từ trụ HT1 đến trụ HT39. Lắp 06 hộp phân phối, sang đầu nối 29 dây nhánh khách hàng. Lắp 32 bộ uclevis +sứ ống chỉ HT. Lắp 43 bộ đỡ thẳng và 08 bộ dùng cáp ABC. Thu hồi dây hạ thế hiện hữu	Đường 30/4 - Phường 9, thành phố Sóc Trăng	
63	Cắt phân đoạn áp 3 Châu Khánh; Tháo hotline đầu lèo nhánh áp 3 Châu Khánh	8:00 11/12/2021	16:00 11/12/2021	Chỉnh trụ trung thế nghiêng sạt lỡ, làm mới 03 bộ chằng, tháp sắt nâng cao đường dây trung thế võng tháp, ép lèo mới nối, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp 3 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú	
64	Cắt điện trạm Phú Đa 1	8:00 11/12/2021	16:00 11/12/2021	Khắc phục đường dây hạ áp trạm Phú Đa 1 bị lão hóa võ cách điện bằng cách thay mới bằng cáp ABC 3x50 mm ² dài 700m, đóng mới 4 bộ tiếp đất, sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới	Áp Phú Thứ - xã Phú Hữu, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
65	Cắt điện trạm Nàng Rền 3	8:00 11/12/2021	16:00 11/12/2021	Lắp ổ khóa thùng CB và thùng điện kè, lắp tiếp đất LA, tiếp đất lắp lại trạm, tiếp đất hệ thống đo đếm bị mất cấp. Phát quang dọc đường dây hạ thế trạm Nàng Rền 3	Áp Nàng Rền - thị trấn Phú Lộc, huyện Thanh Trì	
66	Cắt phân đoạn Ngã Năm-Vĩnh Biên	8:00 11/12/2021	14:00 11/12/2021	Công trình cấp điện cho Công ty Cổ phần BTN Hiệp Phát: Thi công dựng trụ cặp đôi 14m độn giữa khoảng trụ 472LM/275/18/17-472LM/275/18/18; kéo cáp trung thế ACX-H70mm ² và ACKP50mm ² , lắp đà, sứ đỡ dây, lắp đà composite đỡ phân đoạn, lắp 3LBFCO phân đoạn, gia cố móng trung thế đôi MAC 200 và móng trung thế đơn MAC 200	Khóm Vĩnh Mỹ - Phường 3, thị xã Ngã Năm	
67	Cắt điện trạm Tú Điềm	8:00 11/12/2021	17:00 11/12/2021	Nâng cấp đường dây từ 1 pha lên 3 pha, nhánh Tú Điềm 3, thuộc công trình cấp điện cho Cty TNHH MTV bê tông ST Thơ Huy Hoàng. Thu hồi phân đoạn Tú Điềm 3 hiện hữu, lắp đà sứ, rải cáp căng cáp ACKP 2x50mm ² dài 949,5m	Áp Tú Điềm - xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
68	Cắt điện trạm Đại Ân 4, Ngan Rô, Chợ Đại Ân 2	13:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Xử lý vị trí rủi ro 2 nguồn điện hạ áp chung 01 trụ (02 vị trí): Lắp khung U bắt rack tách đường dây hạ áp ra khỏi trụ; Đường dây hạ áp trạm Chợ Đại Ân 2 và Đại Ân 4, Chợ Đại Ân 2 và Ngan Rô	Áp Ngan Rô 1 - thị trấn Trần Đề; áp Ngan Rô 2 - xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề	
69	Cắt phân đoạn Kênh Đường Trâu	8:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Đào chằng trung thế và thay dây trung thế từ trụ 473PH/11/47/90/63 nhánh Đường Trâu đến trụ 473PH/11/47/90/60/33 dài 1119m; Lắp chằng trung thế, tháp sắt trung thế 10 bộ và dựng trụ 12m 2 vị trí	Áp 12 – xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	
70	Tháo hotline và cắt điện trạm Kinh Vĩnh Bia 2	8:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Điều hòa dung lượng trạm Kinh Vĩnh Bia 2 từ 1x15kVA thành 1x25kVA tại trụ 475TT/228/106/67/2/55/15; Phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ áp	Áp 16 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thanh Trị	
71	Tháo hotline và cắt điện trạm Thanh Trị 6	8:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Điều hòa dung lượng trạm Thanh Trị 6 từ 1x15kVA thành 1x25kVA tại trụ 475TT/47/31/2	Áp Mây Dốc - xã Thanh Trị, huyện Thanh Trị	
72	Cắt điện trạm UB Ngọc Đông	8:00 12/12/2021	17:00 12/12/2021	Lắp hộp phân phối, sang lưới, thu hồi cáp hạ thế.	Áp Hòa Đăng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
73	Cắt phân đoạn Ngọc Tố 1	8:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Di dời phân đoạn Lương Hoàng từ trụ 474MX/129/55 sang trụ 474MX/129/55/1	Áp Lương Văn Hoàng - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	
74	Cắt phân đoạn Kinh Cà Lắm	8:00 12/12/2021	17:00 12/12/2021	Dựng trụ đơn bê tông li tâm 14m-M14ba (01 vị trí); Lắp đà sứ và phụ kiện; Lắp phân đoạn Hiệp Hòa 1A tại trụ (475ST/197/58/64/63A); Kéo cáp 4ACKP 50mm2 dài 292m	Áp Thuận Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
75	Cắt phân đoạn Trần Minh Quyền 1	8:00 12/12/2021	17:00 12/12/2021	Sang dây nhánh khách hàng qua trụ mới, thu hồi dây hiện hữu	Áp Trần Minh Quyền - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	
76	Cắt điện trạm Trần Minh Quyền 6A	8:00 12/12/2021	17:00 12/12/2021	Đấu nối lưới hạ thế phát sinh vào đường dây hạ thế Trần Minh Quyền 6A sang dây nhánh khách hàng	Áp Trần Minh Quyền - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	
77	Cắt điện trạm Khóm 7 Phường 8C	7:30 12/12/2021	16:30 12/12/2021	Kéo mới cáp ABC 3x50mm2 chiều dài 1659,6m từ trụ HT1 đến trụ HT15.5.9; Lắp 15 hộp phân phối, sang đấu nối 80 dây nhánh khách hàng; Lắp 33 bộ uclevis và sứ ống chỉ HT; Lắp 38 bộ đỡ thẳng và 13 bộ dừng cáp ABC; Thu hồi dây hạ thế hiện hữu	Đường Phạm Hùng - Phường 8, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
78	Cắt điện trạm Sở Tại A (MN)	8:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Kéo dây hạ thế ABC 4x95mm ² từ trụ TT 54A/6 đến trụ HT số 12; từ trụ HT số 04 đến trụ HT số 13. Thu hồi dây hạ thế CV (2x35) từ trụ TT 54A/6 đến trụ HT số 12; từ trụ HT số 04 đến trụ HT số 13	Phường Vĩnh Phước - thị xã Vĩnh Châu	
79	Khóa chế độ tự đóng lại của recloser Ngã Năm - Mỹ Quới	8:00 15:30 12/12/2021	8:30 16:00 12/12/2021	Điều hòa dung lượng trạm Kinh Vĩnh Bìa 2 từ 1x15kVA thành 1x25kVA tại trụ 475TT/228/106/67/2/55/15, phát quang dọc đường dây hạ áp	Không mất điện khách hàng	
80	Khóa chế độ tự đóng lại Thạnh Trị - Thạnh Tân	8:00 15:30 12/12/2021	8:30 16:00	Điều hòa dung lượng trạm Thạnh Trị 6 từ 1x15kVA thành 1x25kVA tại trụ 475TT/47/31/2	Không mất điện khách hàng	
81	Cắt phân đoạn Đại Ngãi B	8:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Tháp sắt nâng đường dây trung áp vị phạm pha đất tại trụ hạ thế giữa khoảng trụ 474ĐN/38/2 - 474ĐN/38/3, ép lèo hạ áp, xử lý lưới hạ áp không đồng bộ từ 1 pha 3 dây thành lưới 3 pha 4 dây, sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới xây dựng	Áp Ngãi Hội 1 - thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
82	Cắt phân đoạn Thị Trấn Cù Lao Dung, Rạch Giá	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Di dời đường dây trung thế Phước Hòa hiện hữu; chuyển toàn bộ đồ sứ vật tư thu hồi sang nhánh dây Phước Hòa xây dựng mới 07 khoảng trụ, kích căng dây 07 khoảng trụ xây dựng mới, lắp phân đoạn và đấu nối nhánh Phước Hòa	Áp Phước Hòa A - thị trấn Cù Lao Dung; áp Trương Công Nhựt, Lê Minh Châu - xã An Thạnh Đông, xã Đại Ân, huyện Cù Lao Dung	
83	Cắt phân đoạn Thị Trấn Cù Lao Dung, Rạch Giá	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Thay 01 dây ACKP 50mm ² thành 3 dây ACX 50mm ² từ trụ 471CLD/88/20/01 đến trụ 471CLD/88/20/23 thu hồi dây sứ phụ kiện đường dây cũ, lắp Phân đoạn	Phối hợp mất điện	
84	Cắt phân đoạn Thị Trấn Cù Lao Dung, Rạch Giá	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Sơn máy biến áp trạm Công Điền 2 rỉ sét	Phối hợp mất điện	
85	Cắt phân đoạn Thị Trấn Cù Lao Dung, Rạch Giá	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Dựng trụ 12m 5 trụ tuyến trung thế Rạch Sơn	Phối hợp mất điện	
86	Cắt phân đoạn Thị Trấn Cù Lao Dung, Rạch Giá	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Dựng trụ 12m 2 trụ, lắp máy biến áp 100kVA tuyến trung thế Ông Xuân 2	Phối hợp mất điện	
87	Cắt phân đoạn Thị Trấn Cù Lao Dung, Rạch Giá	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Kéo dây đấu nối trung thế tuyến trung thế Năm Hiệp	Phối hợp mất điện	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
88	Cắt máy cắt 473 trạm 110kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 473-7, 473-9	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Sang dây trung tính, sang dây hạ thế, sang dây nhánh khách hàng	Xã An Thạnh 2, An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
89	Cắt máy cắt 473 trạm 110kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 473-7, 473-9	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Dựng trụ 10,5m sang dây hạ thế, sang dây nhánh khách hàng	Phối hợp mất điện	
90	Cắt máy cắt 473 trạm 110kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 473-7, 473-9	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Thay trụ 12m thành trụ 14m cặp đôi	Phối hợp mất điện	
91	Cắt máy cắt 473 trạm 110kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 473-7, 473-9	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Sang tụ bù trung thế từ trụ cũ sang trụ mới	Phối hợp mất điện	
92	Cắt máy cắt 473 trạm 110kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 473-7, 473-9	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Khắc phục nhánh rẽ đầu vào đường trục tuyến 473CLD còn sử dụng kẹp tại trụ 473CLD/37/01	Phối hợp mất điện	
93	Cắt phân đoạn Trung Tâm Huyện	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Dựng mới 01 vị trí trụ bê tông li tâm 14m cặp đôi, 01 vị trí trụ 14m đơn, căng dây trung thế, đấu nối lắp phân đoạn Khu Hành Chánh, di dời đường dây hạ thế sang trụ dựng mới theo đề nghị di dời của Ban QLDA ĐTXD huyện Cù Lao Dung	Phối hợp mất điện	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
94	Cắt phân đoạn An Trung An Thường	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Cây trạm Quốc Lộ 60-3 công suất 1x25 kVA, dựng 01 trụ hạ thế 7,5 nối và tách lưới trạm Quốc lộ 60-2 và trạm Quốc lộ 60-1 kết hợp chỉnh nấc máy biến áp trạm Quốc lộ 60-2 từ nấc 2 lên nấc 3	Phối hợp mất điện	
95	Cắt phân đoạn An Trung An Thường	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Thay kẹp quai, hotline và cáp đồng bọc trung thế 24Kv phân đoạn Rạch Miêu đầu còn	Phối hợp mất điện	
96	Cắt phân đoạn Nguyễn Tăng	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Căng dây trung thế và đấu nối, thu hồi dây cũ, đóng điện trạm mới thu hồi trạm cũ Tại trụ 473CLD/37/117 Nguyễn Tăng đến 473 CLD/37/119 Nguyễn Tăng	Phối hợp mất điện	
97	Cắt phân đoạn Nguyễn Tăng	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Căng dây trung thế và đấu nối, đóng điện trạm mới tại trụ 471CLD/37/141/16 phân đoạn Rạch Mùoi Kính	Phối hợp mất điện	
98	Cắt phân đoạn Nguyễn Tăng	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Dựng trụ 12m 12 trụ; Dựng trụ 12m ghép 4 trụ	Phối hợp mất điện	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
99	Cắt phân đoạn Chợ An Thạnh 3	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Căng dây trung thế và đấu nối cho đường dây mới xây dựng, dựng trụ độn, đóng điện trạm mới		
100	Cắt phân đoạn Chợ An Thạnh 3	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Tách lưới cây trạm Vùng 2B - 1	Phối hợp mất điện	
101	Cắt phân đoạn Chợ An Thạnh 3	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Xử lý thay chằng mục đứt, sét	Phối hợp mất điện	
102	Cắt phân đoạn Bà Kẹo 2	6:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Điều hòa dung lượng trạm Bà Kẹo 2 từ 1x25kVA thành 2x37,5kVA	Phối hợp mất điện	
103	Cắt máy cắt 473 trạm 110kV Mỹ Xuyên; cắt các phân đoạn 473-7, 473-9, Hòa Lý, trạm Hòa Thượng	8:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Dựng trụ đơn 12m-M12ba (01 vị trí), đấu nối lưới trung thế, lắp phân đoạn Hòa Thượng 3 chuyển đấu nối từ trụ 474MX/10 sang trụ 474MX/10A; tăng cường công suất trạm Hòa Thượng 3 lên 160kVA; Đấu nối lưới trung thế, lắp phân đoạn Hòa Thượng 12 tại trụ 474MX/13, chuyển đấu nối phân đoạn Trần Minh Hoàng sang qua trụ 474MX/13/1 nhánh Hòa Thượng 12 (XDM); đóng vận hành trạm Hòa Thượng 12 (160kVA)	Áp Hòa Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
104	Cắt phân đoạn Cầu Ngan Rô, Áp 2	8:00 12/12/2021	16:00 12/12/2021	Lắp nắp chụp sứ đứng pha B, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố lưới điện. Vệ sinh bảo trì bảo dưỡng các trạm và phân đoạn trên nhánh. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Áp 2 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn