

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 51 (từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 51 (từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021):

- Tổng sản lượng tuần: 27.947.790 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 3.992.541 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.085.297 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 3.858.326 (kWh);
- Công suất ngày max: 210,2 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 51

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 26.500.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 207 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cô lập MBA T2 trạm 110kV Sóc Trăng	6:00 21/12/2021	16:00 21/12/2021	Lắp đặt F90 T2; Bảo trì bảo dưỡng thiết bị	Không mất điện phụ tải	
2	Cô lập MBA T1, C41 trạm 110kV trạm 110kV Trần Đề	6:00 26/12/2021	13:00 26/12/2021	Sửa chữa bảo dưỡng theo CBM; Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị; Thí nghiệm cáp ngầm lộ ra 22kV	Mất điện một phần phụ tải 22kV	
3	Cô lập MBA T2, C42 trạm 110kV Trần Đề	13:00 26/12/2021	17:00 26/12/2021	Sửa chữa bảo dưỡng theo CBM; Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị; Thí nghiệm cáp ngầm lộ ra 22kV	Mất điện một phần phụ tải 22kV	

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

- Ngày **21/12/2021**: Chuyển nguồn sau phân đoạn Nhà Thờ Ovent nhận điện T475TT; sau phân đoạn Trụ 35/5 nhận điện T473TT; sau phân đoạn An Trạch nhận điện T477MT; sau phân đoạn Cầu Đen 2 nhận điện T471MT; sau phân đoạn Trụ 18/3 Quốc Lộ 1 nhận điện T476ĐN; sau phân đoạn Cầu Cái Xe, Tài Văn – Vĩnh Châu nhận điện T475TĐ; sau phân đoạn Khánh Hòa nhận điện T474TĐ; sau phân đoạn Mỹ Xuyên – Tài Văn nhận điện T479VC.

- Ngày **26/12/2021**: Chuyển nguồn sau phân đoạn An Lạc Thôn nhận điện T472ĐN; sau phân đoạn Mang Cá - Ba Trinh nhận điện T472ĐN, sau phân đoạn Mang Cá, Điền Thành nhận điện T477MT; sau phân đoạn Hòa Giang - Thạch Sao nhận điện T477VC.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt điện trạm KD4	7:00 21/12/2021	17:00 21/12/2021	Rãi cáp, căng dây trung thế nhánh KD4 nối dài 540m	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
2	Cắt điện phân đoạn và trạm Âu Thọ A	7:00 21/12/2021	17:00 21/12/2021	Đầu nối lưới trung thế xây dựng mới vào lưới hiện hữu, đóng điện vận hành trạm Âu Thọ A-1 01 pha 02 máy 25kVA tại trụ 477VC/128/2/8	Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	
3	Cắt phân đoạn Xườn Tân Hưng	7:00 21/12/2021	17:00 21/12/2021	Đầu nối lưới trung thế xây dựng mới vào lưới hiện hữu, nhánh xây dựng mới Xườn Tân Hưng	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
4	Cô lập trạm Kinh Phụng Hiệp 1	7:30 21/12/2021	16:30 21/12/2021	Kéo mới cáp ABC 3x50mm ² chiều dài 642,2m từ trụ HT18 đến trụ HT35; Kéo mới cáp ABC 3x70mm ² chiều dài 679,9m từ trụ ht1 đến Trụ 477ST/80/4; Lắp 16 hộp phân phối, sang đầu nối 67 dây nhánh khách hàng; Lắp 09 bộ uclevis và sứ ống chỉ hạ thế; Lắp 34 bộ đỡ thẳng và 04 bộ dừng cáp ABC; Thu hồi 02 trụ hạ thế hiện hữu	Đường Lê Hoàng Chu - Phường 7, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt điện trạm Trần Hưng Đạo 10, Trần Hưng Đạo 12	7:30 21/12/2021	16:30 21/12/2021	Sang dây nhánh khách hàng qua đường dây hạ thế mới từ trụ 478ST/43/13/7 đến 478ST/43/13/10 13/7.31; Lắp hộp phân phối; Thu hồi đường dây hạ thế cũ thuộc Đoạn CF - thuộc NR Trần Hưng Đạo 12 (kéo mới)	Đường Trần Hưng Đạo - Phường 3, 10, thành phố Sóc Trăng	
6	Cắt điện trạm An Hưng	8:00 21/12/2021	10:30 21/12/2021	Tách lưới hạ áp trạm An Hưng, lắp giá U xử lý vị trí hai nguồn điện (xử lý quá tải trạm An Hưng Đại Ngãi)	Áp Lợi Đức - xã Long Đức, huyện Long Phú	
7	Cắt điện trạm Tái Định Cư 1	13:00 21/12/2021	16:30 21/12/2021	Dựng mới 2 trụ bê tông li tâm 7,5 m, kéo mới 160m dây cáp ABC 4x50mm, ép lèo hạ áp, xử lý vị trí nhiều thùng công tơ 2 vị trí	Áp Lợi Đức - xã Long Đức, huyện Long Phú	
8	Cắt phân đoạn Nước Mặn 2	8:00 21/12/2021	16:00 21/12/2021	Điều hòa dung lượng trạm Nước Mặn 2 từ (1x50kVA) lên (2x37,5kVA). Kết hợp cập dây đoạn hạ thế đầu nguồn, chỉnh trụ nghiêng, xử lý dây nhánh; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Nước Mặn 2 - xã Long Phú, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
9	Cắt điện trạm Khóm 3 - Phường 1	7:30 21/12/2021	14:00 21/12/2021	Xử lý tồn tại siết lại Boulon treo cáp ABC tại trụ số 1.1, 1.3, 1.5, 1.9, lắp 02 hộp phân phối chưa lắp dây+MCCB tại trụ số 11, 12, dán bảng tên trạm, bảng số trụ, kết hợp chỉnh 01 trụ hạ thế nghiêng và gia cố móng trụ	Khóm 7 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	
10	Cắt điện trạm Cầu Trà Cú 1	8:30 21/12/2021	9:30 21/12/2021	Thay thiết bị đo đếm (TI) trạm công cộng định kỳ trạm Cầu Trà Cú 1	Khóm 1 - Phường 2, thị xã Ngã Năm	
11	Cắt phân đoạn Phú Thành A	8:00 21/12/2021	16:00 21/12/2021	Thực hiện tháp đà đôi U120-2MM tại các trụ 471ST/77/36 và đà đơn U120-2MM tại trụ 471ST/77/38 nâng cao đường dây trung thế nhánh Phú Thành A; kết hợp phát quang hàng lang lưới điện. Khắc phục hệ thống đo đếm tại trạm biến áp và lắp bổ sung tiếp địa hạ thế thuộc trạm Ô Quên; kết hợp phát quang hàng lang lưới điện	Áp Phú Thành A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.	
12	Cắt điện trạm An Hiệp 3	8:00 21/12/2021	14:00 21/12/2021	Thay đường dây hạ thế vượt QL1A và lắp bổ sung tiếp địa hạ thế thuộc trạm An Hiệp 3	Áp Phụng Hiệp - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
13	Cắt điện trạm Thanh Nhân A	13:00 21/12/2021	17:00 21/12/2021	Chỉnh trụ nghiêng, sang tải cân pha, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Thanh Nhân - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
14	Cắt phân đoạn Trà Ông	13:00 21/12/2021	17:00 21/12/2021	Thay 01 LBFCO phân đoạn Trà Ông 4, thay đà composite trạm Trà Ông 1, Trà Ông 4, bảo dưỡng trạm Trà Ông	Áp Trà Ông - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	
15	Cắt phân đoạn Xóm Lưới 6	11:00 21/12/2021	18:00 21/12/2021	Điều hòa dung lượng trạm Xóm Lưới 6 từ 1x50kVA thành 2x37,5 kVA	Áp Cảng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
16	Cắt phân đoạn Kênh 7 Xê	8:00 21/12/2021	16:00 21/12/2021	Điều hoà dung lượng trạm Kênh Bảy Xê từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Áp Số 1 - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	
17	Cắt phân đoạn Mỹ Yên	8:00 21/12/2021	16:00 21/12/2021	Bảo trì bảo dưỡng phân đoạn trạm biến áp xử lý khuyết tật lưới điện trên nhánh Mỹ Yên, phát quang theo yêu cầu địa phương	Áp Mỹ Yên - xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách	
18	Cắt phân đoạn Lầu Bà - Trinh Phú	8:00 21/12/2021	16:00 21/12/2021	Tháp sắt đà U 120mm ² đơn nâng cao đường dây trung thế nhánh Lầu Bà - Trinh Phú công tác phòng chống sự cố lưới điện	Áp 1,2 - xã Trinh Phú, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
19	Cắt phân đoạn Rạch Ngay 2	9:00 21/12/2021	17:00 21/12/2021	Thay 01 dây ACKP 473CCLD/104/01 đến trụ 473CLD/104/14; Đường dây trung thế Rạch Ngay 2 từ trụ 473CCLD/104/01 đến trụ 473CLD/104/14	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
20	Cắt phân đoạn Mù U 1	9:00 21/12/2021	17:00 21/12/2021	Đầu nối đường dây trung thế nhánh xây dựng mới Mù U 4, Mù U 5 trụ 473CLD/132/32; Dựng trụ và kéo dây phân đoạn Nguyễn Văn Nhã	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
21	Cắt phân đoạn Rạch Lớn	9:00 21/12/2021	17:00 21/12/2021	Căng dây trung thế và đầu nối cho đường dây mới xây dựng, dựng trụ độn, đóng điện trạm mới	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
22	Cắt phân đoạn Văn Tố A	9:00 21/12/2021	17:00 21/12/2021	Lắp dựng trụ độn 14m cặp đôi tại trụ 473CLD/37/92 Nguyễn Tăng đến 473 CLD/37/93 Nguyễn Tăng	Áp Nguyễn Tăng, áp Sáu Thử - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
23	Cắt phân đoạn Văn Tố A	9:00 21/12/2021	17:00 21/12/2021	Điều hòa dung lượng trạm Sáu Thử từ 250kVA lên 400kVA	Phối hợp mất điện	
24	Cắt phân đoạn Rạch Sơn	8:00 21/12/2021	16:00 21/12/2021	Kéo cáp 3ACXH50 và ACKP50: 1145m; Thu hồi trụ 12m 01 trụ	Áp Lê Minh Châu - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
25	Cắt điện trạm Hòa Thượng 12	8:00 21/12/2021	17:00 21/12/2021	Lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cáp hạ thế	Áp Hòa Thượng - xã Ngọc Đông	
26	Cắt phân đoạn phân đoạn Tam Hòa 4, lèo tại trụ 475ST/197/58/153/2 nhánh Tam Hòa 1 vị trí hở	8:00 21/12/2021	16:00 21/12/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Thực hiện giải pháp phòng chống sự cố, làm mới 02 bộ chằng xuống, chỉnh 02 trụ trung thế và 01 trụ hạ áp nghiêng, gia cố móng trụ 02 trung thế 01 trụ hạ thế	Áp Trung Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
27	Khóa chức năng tự đóng lại của RCS Ngọc Đông	8:00 21/12/2021	9:00 21/12/2021	Tháo hotline đầu nối trung thế nhánh Phú Lợi, phục vụ công tác: Thực hiện giải pháp Phòng chống sự cố nhánh Phú Lợi và nhánh Phú Lợi 1; kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện khách hàng	
28	Khóa chức năng tự đóng lại của RCS Ngọc Đông	15:30 21/12/2021	16:00 21/12/2021	Lắp lại hotline đầu nối trung thế nhánh Phú Lợi, sau khi thực hiện xong công tác: Thực hiện giải pháp Phòng chống sự cố nhánh Phú Lợi và nhánh Phú Lợi 1; kết hợp phát quang lưới điện	Không mất điện khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
29	Cắt điện trạm Hòa Thọ 5	8:00 21/12/2021	17:00 21/12/2021	Lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng	Áp Hòa Thọ - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
30	Cắt điện trạm Trung Hòa 3A	8:00 21/12/2021	17:00 21/12/2021	Căng cáp ABC 4x70mm ² , lắp hộp phân phối khách hàng, thu hồi cáp hạ thế	Áp Trung Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
31	Cắt phân đoạn Sóc Bung	8:00 21/12/2021	17:00 21/12/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Nâng cấp 3 pha cáp ACXH 50mm ² dài 983m, lắp đà sứ và phụ kiện; Kéo cáp 1AV95mm ² dài 1622m; Kéo cáp ABC 4x70mm ² dài 862,4m; Kéo cáp ABC 4x95mm ² dài 92m; Kéo cáp ABC 4x35mm ² dài 872,5m, sang lưới hạ thế, thu hồi cáp	Áp Sóc Bung - xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
32	Cắt phân đoạn Khu Thanh Phú 11	8:00 21/12/2021	12:00 21/12/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Di dời phân đoạn Khu 2-1 (công trình nông thôn mới xã Thanh Phú Ngọc Đông huyện Mỹ Xuyên)	Áp Khu 2 - xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
33	Cắt phân đoạn Kênh Ba Đạt 3, trạm Kênh Ba Đạt 1	8:00 21/12/2021	15:00 21/12/2021	Chỉnh trụ trung thế nghiêng 2 trụ nhánh Kênh 3 Đạt 3 lắp giá U tách lưới trạm Kênh Ba Đạt 1 qua trạm Ba Đạt 3	Áp Lê văn Xe - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
34	Cắt phân đoạn Phú Lợi	8:00 21/12/2021	16:00 21/12/2021	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thực hiện giải pháp phòng chống sự cố nhánh Phú Lợi (6 vị trí); nhánh Phú Lợi 1 (5 vị trí) kết hợp phát quang lưới điện	Áp Hòa Trung - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
35	Cắt phân đoạn Mù U 1	9:00 21/12/2021	17:00 21/12/2021	Sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Mù U 1 đóng điện trạm mới, thu hồi trạm cũ; thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
36	Cắt phân đoạn Mù U 1	9:00 21/12/2021	17:00 21/12/2021	Sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Mù U 3, Mù U 4 đóng điện trạm mới, thu hồi trạm cũ; thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Phối hợp mất điện	
37	Cắt phân đoạn Lâu Bà - Trinh Phú	8:00 21/12/2021	16:00 21/12/2021	Dựng trụ bê tông li tâm 12m lắp móng trụ M12-ba 07 vị trí tháp sắt U140-3m	Áp 2 - xã Trinh Phú, huyện Kế Sách	
38	Cắt các phân đoạn Phước Thọ, Nhà Thờ Ovent; Lèo trung thế tại trụ 186 nhánh Phước Thuận 1 hở lèo	8:00 21/12/2021	16:00 21/12/2021	Thực hiện giải pháp phòng chống sự cố nhánh Phước Thọ (Thay ty sứ; Chân sứ đỉnh; Sứ đứng và lắp nắp chụp....)	Áp Phước Thọ B; C - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
39	Cắt phân đoạn Trường THPT Mỹ Hương	8:00 23/12/2021	16:00 23/12/2021	Nhổ trụ bê tông li tâm 12m; trạm biến áp và đường dây hạ thế thuộc trạm Trường THPT Mỹ Hương (theo yêu cầu khách hàng); Vị trí mới cách vị trí cũ 5,5m	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
40	Cắt phân đoạn Võ Thị Vạt	8:00 23/12/2021	11:00 23/12/2021	Vệ sinh bảo dưỡng quay đo cách điện trạm biến áp Võ Thị Vạt, siết lại đầu coss CB phát quang lưới điện trung hạ áp	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
41	Cắt điện trạm Kinh Quán Khuôn	7:30 26/12/2021	16:30 26/12/2021	Kéo mới cáp ABC 3x50mm ² chiều dài 1914m từ trụ HT1 đến trụ HT39; Lắp 06 hộp phân phối, sang đầu nối 29 dây nhánh khách hàng; Lắp 32 bộ uclevis và sứ ống chỉ hạ thế; Lắp 43 bộ đỡ thẳng và 08 bộ dừng cáp ABC; Thu hồi dây hạ thế hiện hữu	Đường 30/4 - Phường 9, thành phố Sóc Trăng	
42	Cắt phân đoạn Rạch Góc	11:00 26/12/2021	17:00 26/12/2021	Kéo cáp ABC 3x35mm ² , thu hồi dây AV 35mm ² , M11mm ² , thu hồi 10 trụ bê tông vuông 6,5m; Tách lưới hạ thế	Áp Nguyễn Công Minh - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
43	Cắt điện trạm Rạch Chồn	8:00 26/12/2021	16:00 26/12/2021	Kéo cáp 3ACXH50 và AC50mm ² ; Thu hồi trụ 8,5m: 06 trụ	Áp Nguyễn Công Minh - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
44	Cắt phân đoạn Rạch Ngay 2	9:00 26/12/2021	17:00 26/12/2021	Đóng điện trạm mới thu hồi trạm cũ; Sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Rạch Ngay 2; thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
45	Cắt phân đoạn Mù U 1	9:00 26/12/2021	17:00 26/12/2021	Sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Mù U 1 Đóng điện trạm mới, thu hồi trạm cũ; Thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
46	Cắt phân đoạn Mù U 1	9:00 26/12/2021	17:00 26/12/2021	Sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Mù U 2 Đóng điện trạm mới, thu hồi trạm cũ; Thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
47	Cắt phân đoạn Kinh 731	9:00 26/12/2021	17:00 26/12/2021	Thay chằng mục đứt	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
48	Cắt phân đoạn Rạch Đuôi Trên	9:00 26/12/2021	17:00 26/12/2021	Dựng trụ 12m 1 trụ; Nâng cấp trạm Ông Xuân 2 từ 2x25kVA lên 100kVA tại trụ 471CLD/88/133; Kéo cáp ABC4x70mm ² 1333m; Thu hồi dây 2xAV25mm ² và M11mm ² 1333m	Áp Lê Minh Châu B - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
49	Cắt phân đoạn Trung Tâm Huyện	9:00 26/12/2021	17:00 26/12/2021	Điều hòa dung lượng trạm Khu Hành Chánh từ 400 kVA xuống 250 kVA	Áp Phước Hòa B - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	
50	Cắt phân đoạn Trường Khánh; Trường Khánh 1; Trường Khánh - Đại Ngãi	8:00 26/12/2021	16:00 26/12/2021	Lắp LA tăng cường chống sét lan truyền trụ 478ĐN/119, 478ĐN/123A và xử lý gia cường cáp ACX185 - T.478ĐN; Tháo thu hồi trạm cấp nước trường Khánh (không sử dụng)	Áp Trường Thanh A - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	
51	Cắt phân đoạn Tân Thạnh - Châu Khánh; Long Phú - Tà Lòi; Trụ 74/3; Nhà Máy Đường	8:00 26/12/2021	13:00 26/12/2021	Vệ sinh bảo trì bảo dưỡng; Thay TU cấp nguồn RCS phân đoạn Tân Thạnh, phân đoạn Tân Thạnh - Mương Tra; Thay giáp núm phân đoạn Sóc Mới - Bung Thum; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Saintard - xã Tân Thạnh; Áp Tà Lòi - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
52	Cắt phân đoạn Lương Thực TW2	8:00 26/12/2021	15:00 26/12/2021	Khắc phục khuyết tật đường dây trung thế nhánh Xay Xát Tiên Thành: Thực hiện thay mới đà sắt đỡ dây trung thế thành đà sơn line X tại các trụ 472LM/275/18/26, 27, 31, 32; Tháp đà U140 - 3M tại trụ 472LM/275/18/31, 32; Kết hợp thay 01 bộ LBFCO pha C phân đoạn Ngã Năm-Vĩnh Quới bị lỗi khó thao tác (phát hiện trong quá trình vận hành)	Khóm 2 – Phường 1, thị xã Ngã Năm	
53	Cắt các phân đoạn: Xuân Hòa - An Lạc Thôn; An Lạc Thôn	8:00 26/12/2021	16:00 26/12/2021	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh có khả năng ngã đổ vào nhà người dân. Kết hợp thực hiện công tác: Vệ sinh lau sứ trung thế nhánh Xuân Hòa - An Lạc Thôn; Thay lại 01 máy biến áp 37,5kVA trạm UB Xuân Hòa do bị chảy dầu bên trong máy đã xử lý không hết	Áp Hòa Lộc 1,2 - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	
54	Cắt điện trạm Thị Trấn 2	8:00 26/12/2021	16:00 26/12/2021	Dựng 03 trụ bê tông li tâm 12m (móng gia cố) xử lý cấp quang võng thấp	Áp Nội Ô - thị trấn huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
55	Cắt phân đoạn Tập Rèn - Nhơn Mỹ; Kế Sách - Nhơn Mỹ; Đại An	8:00 26/12/2021	16:00 26/12/2021	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh có khả năng ngã đổ vào nhà người dân. Kết hợp thực hiện công tác: Bảo trì bảo dưỡng phân đoạn trạm biến áp xử lý khuyết tật lưới điện, Tháp sắt đơn 5 vị trí; Tháp sắt đôi 4 vị trí; Lắp trạm Tập Rèn 4A trụ 472ĐN/298 (1x25kVA) và di dời trạm Tập Rèn 4 từ trụ 472ĐN/305 về trụ 472ĐN/308, tách lưới hạ thế trạm Tập Rèn 4 sang trạm Tập Rèn 4A	Áp An Nhơn - xã Thới An Hội, huyện Kế Sách	
56	Cắt phân đoạn Hội Trung, Đồng Xoài	8:00 26/12/2021	15:00 26/12/2021	Di dời phân đoạn Nam Chánh từ trụ 475TĐ/151/44 sang trụ 475TĐ/151/44/1; Lắp 01 bộ phân đoạn (03 LBFCO phân đoạn Sóc Tia)	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
57	Cắt phân đoạn Mù U 1	9:00 26/12/2021	17:00 26/12/2021	Sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Mù U 2 đóng điện trạm mới, thu hồi trạm cũ; thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
58	Cắt phân đoạn Mù U 1	9:00 26/12/2021	17:00 26/12/2021	Sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cột, dây cũ đường dây hạ thế trạm Mù U 6, Mù U 5 đóng điện trạm mới, thu hồi trạm cũ	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
59	Cắt phân đoạn Kênh Đường Trâu	8:00 26/12/2021	16:00 26/12/2021	Dựng trụ bê tông li tâm 12m lắp móng trụ M12-ba 04 vị trí tháp sắt U140-3m	Áp 12 - xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	
60	Cắt phân đoạn Áp 6	8:00 26/12/2021	16:00 26/12/2021	Dựng trụ bê tông li tâm 12m lắp móng trụ M12-ba 02 vị trí tháp sắt U140-3m	Áp 6 - xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	
61	Cắt phân đoạn Mang Cá - Xuân Hòa, Xuân Hòa - An Lạc Thôn, Cty TNHH Đình Tứ	8:00 26/12/2021	16:00 26/12/2021	Tạo biện pháp an toàn cho địa phương phát quang kết hợp công tác: Tháp sắt đà đôi U - 140mm2 (03 vị trí nâng cao đường dây trung thế 03 pha nhánh Manh Cá - Xuân Hòa vồng tháp T473PH)	Áp 5A - xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	
62	Cắt điện trạm Sóc Dong 8	8:00 26/12/2021	13:00 26/12/2021	Tháp 2 cây đà U120x3m nâng cao đường dây lưới hạ thế, thay mới 01 bộ chằng hạ thế, ép léo mối nối. Công tác dịch vụ khách hàng	Áp Tân Lịch - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
63	Cắt điện trạm Tân Lịch 1	8:00 26/12/2021	13:00 26/12/2021	Thay thùng CB và thùng điện kế, luồn ống gân cáp xuất hạ thế, ép lèo mối nối hạ thế. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Tân Lịch - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	
64	Cắt các phân đoạn Hòa Giang; Hòa Giang - Thạch Sao; Giấy Lãng; Thạch Sao	8:00 26/12/2021	13:00 26/12/2021	Chỉnh 01 trụ hạ thế 7,5m tháp sắt đỡ dây trung thế nhánh Giấy Lãng 4, căng lại dây trung thế bị võng thấp, bảo trì bảo dưỡng phân đoạn và trạm biến áp	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
65	Cắt phân đoạn trạm Năm Căn 5	8:00 26/12/2021	11:00 26/12/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
66	Cắt phân đoạn Kinh Ven	8:00 26/12/2021	16:00 26/12/2021	Tháp sắt, lắp đà đỡ FCO và bộ phân đoạn 1 pha; Lắp chuỗi dừng dây 1 pha và rã, kéo căng dây dài 19m cấp điện khách hàng “Nguyễn Hoàng Quân” 1x75kVA	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn