

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 13/6/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 13/6/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không
- 2. Kế hoạch chuyển nguồn lưới điện 22kV:**
 - Chuyển nguồn sau phân đoạn RG Long Hưng nhận điện T472LM
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cô lập trạm Trần Minh Quyền 1	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Trần Minh Quyền 1: Chỉnh lại 3 trụ hạ thế nghiêng; Lắp mới 1 bộ chằng xuống; Phát quang hành lang lưới điện	Áp Hòa Tân - xã Ngọc Tô - huyện Mỹ Xuyên	30	240
2	Cô lập trạm Tham Đôn 1	8:00	14:00	Khắc phục khuyết tật trạm Tham Đôn 1: Thay cáp suất hạ thế bị tróc vỏ, hạ thùng MCCB, thùng điện kế xuống cách đất 2,5m	Áp Dù Tho - xã Tham Đôn - huyện Mỹ Xuyên	30	180

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cô lập trạm Hòa Phương 3	8:00	14:00	Di dời 1 trụ hạ thế BTLT 7,5m cặp đôi	Áp Hòa Phương - xã Hòa Tú 1 - huyện Mỹ Xuyên	30	180
4	Cô lập phân đoạn Nhà Thờ Kinh Lý	8:00	16:00	Kéo dây, lắp trạm nhánh Nhà Thờ Kinh lý (Công trình ĐTXD năm 2021)	Áp Mới - xã Hồ Đắc Kiện - huyện Châu Thành	70	560
5	Cô lập trạm Xẻo Rắn 3	8:00	16:00	Sang dây nhánh khách hàng, dựng 01 trụ BTLT 7,5m	Phường Khánh Hòa - thị xã Vĩnh Châu	50	400
6	Cô lập phân đoạn Tân Nam 2	8:00	16:00	Lắp mới TBA Tân Nam 5 (1x25kVA), tách lưới hạ thế trạm Tân Nam 2	Xã Vĩnh Tân - thị xã Vĩnh Châu	20	160
7	Cô lập trạm Tham Chu 2	8:00	17:00	Kéo căng cáp ABC 3x50mm ² dài 903m, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi dây 02 AV 50mm ² hiện hữu từ trụ 472VC/160 đến trụ hạ thế 12.	Xã Vĩnh Tân - thị xã Vĩnh Châu	30	270
8	Cô lập các phân đoạn: Lò Đường, RG Long Hưng	8:00	12:00	Đấu nối đường dây trung thế; Lắp thiết bị, phân đoạn, chỉnh trụ nghiêng; Thu hồi trụ và đường dây trung thế hiện hữu thuộc công trình ĐTXD phát triển lưới mới dọc tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp	Áp Mỹ Khánh A - xã Long Hưng - huyện Mỹ Tú	500	2.000

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
9	Cô lập phân đoạn Hoà Hưng	8:00	16:00	<p>- Dựng mới 1 trụ BTLT 14m, lắp đà đỡ dây, lắp phân đoạn, kéo mới 37 m dây cáp bọc ACXH 50mm², 1 dây ACKP 50mm², đấu nối phân đoạn cấp điện cho Công ty TNHH xây dựng Bảo Sơn.</p> <p>- Vệ sinh sứ bản, thực hiện giải pháp khắc phục sự cố lắp nắp chụp sứ đứng, thay đà mục sét, phát quang lưới điện trung áp, thay cáp suất hạ thế trạm Hoà Hưng 3 bị hỏng vỏ cách điện, ép lều hạ áp, vệ sinh bảo dưỡng các trạm Long Đức, Hoà Hưng 3, bảo dưỡng các phân đoạn Long Đức 1, Thạnh Lợi.</p>	Các áp Hoà Hưng, Thạnh Đức - xã Long Đức - huyện Long Phú	150	1.200
10	Cô lập trạm Mỹ Tây	7:30	12:00	Thực hiện di dời trụ BTLT 6,5m + móng gia cố, tịnh tuyến 03m về ranh đất (DVKH)	Áp Mỹ Tây B - xã Mỹ Quới - thị xã Ngã Năm	30	135
11	Cô lập trạm Khóm 3 - Phường 1	7:30	16:30	Thực hiện di dời nhỏ và dựng 04 trụ hạ thế BTLT 6,5m, tháp sắt nâng cao ĐDHT 02 vị trí thuộc trạm Khóm 3 - Phường 1 (DVKH)	Khóm 7 – Phường 1 - thị xã Ngã Năm	30	270

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0kWh

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn