

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 15/01/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 15/01/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Chuyển nguồn T472VC cấp điện qua RG Lai Hòa cho Công ty Điện lực Bạc Liêu; chuyển nguồn sau phân đoạn Kênh Mỹ Phước nhận điện T475MT.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt phân đoạn Trần Minh Quyền 1	08:00	17:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Kéo Căng cáp ACKP, Đầu nối trung thế, lắp Phân đoạn Trần Minh Quyền 7	Áp Trần Minh Quyền - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	25	225

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt phân đoạn Huỳnh Công Đê 3; trạm Kinh Ba Chùa 2	08:00	17:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Tách lưới hạ thế trạm Kinh Ba Chùa 2 với trạm Huỳnh Công Đê 3 tại trụ 472MX/119; Kéo căng cáp ACKP 50mm <sup>2</sup> (nhánh đường dây trung thế Trần Minh Quyền 7 xây dựng mới giáp lưới với nhánh Huỳnh Công Đê 3 tại trụ 472MX/119A/10)	Áp Huỳnh Công Đê - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	50	450
3	Cắt phân đoạn Hòa Thượng 5	08:00	17:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Đầu nối trung thế, di dời sử dụng lại trạm Hòa Thượng 6, sang dây nhánh khách hàng	Áp Hòa Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	25	225
4	Cắt phân đoạn Lê Minh Lương	07:30	9:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Lê Minh Lương 1x50kVA	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	25	38
5	Cắt phân đoạn Mã Kim Sên	09:30	11:30	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Mã Kim Sên 1x50kVA	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	20	40

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
6	Cắt phân đoạn Mã Thanh Hoàng	13:00	16:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Mã Thanh Hoàng "1x50kVA" và trạm Mã Thanh Hoàng 1 "1x50kVA"	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	15	45
7	Cắt điện phân đoạn Phương Hòa	08:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Phương Hòa 3A đảm bảo vận hành (Cây mới trạm Phương Hòa 5 (25 kVA di dời từ trạm Kinh Nổi 2; điều hòa dung lượng); Cắt lưới hạ thế trạm Phương Hòa 3A sang qua trạm Phương Hòa 5)	Áp Phương Hòa 3 - xã Hưng Phú, huyện Mỹ Xuyên	15	120
8	Cắt phân đoạn Đầy Hương	08:00	15:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp, phân đoạn. Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Đầy Hương 1, 2 - xã Thạnh Thới An - huyện Trần Đề	25	175
9	Cắt điện các phân đoạn: Soài Côn - Đại Rụng, Ca Lạc	08:00	16:30	Thay sứ nhánh Soài Côn Đại Rụng	Phường 1, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	1.000	8.500
10	Cắt điện trạm Kinh Ngay 7	08:00	16:00	Chỉnh trụ hạ thế số 4 và số 10 nghiêng, phát quang dọc đường dây hạ áp trạm Kinh Ngay 7	Áp Kinh Ngay 2 - xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị	10	80

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
11	Cắt điện trạm Thanh Tân 1	08:00	16:00	Khắc phục điện áp thấp trạm Thanh Tân 1 (2x37,5kVA) cấp dây AV50mm từ trụ 475TT/120/3 đến trụ hạ thế số 14, phát quang dọc đường dây hạ áp trạm Thanh Tân 1	Áp B1 - xã Thanh Tân, huyện Thanh Trì	30	240
12	Cắt phân đoạn Tha La Nông Trường	09:00	16:00	Bảo trì bảo dưỡng các trạm Tha La 3, Tha La 4, Tha La 5, Tha La 6	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	50	350
13	Cắt phân đoạn Rạch Tài Sên	08:00	16:00	Dựng trụ bê tông li tâm 12m: 5 trụ	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	25	200
14	Cắt phân đoạn Rạch Đuôi Trên	08:00	12:00	Lắp 02 bộ FCO tại trụ 471CLD/88/148; Đấu nối tại trụ 471CLD/88/148/08	Áp Tăng Long - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	25	100
15	Cắt phân đoạn Lê Minh Châu B, trạm Mười Nên 2	08:00	16:00	Đấu nối tại trụ 471CLD/88/148/08; Kéo Cáp ABC4x70mm <sup>2</sup> , sang nhánh rẽ khách hàng, tách lưới với trạm Mười Nên 2	Áp Tăng Long - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	50	400

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
16	Cắt điện trạm Phụng Tường	08:00	16:00	Thay thùng điện kế, thùng CB trạm phụng tường bi mục sét bằng thùng composite, tăng lại dây nhánh hạ thế võng thấp, ép mối nối lèo hạ áp xử lý dây nhánh mất an toàn	Áp phụng Tường - xã Song Phụng, huyện Long Phú	25	200
17	Cắt điện phân đoạn An Hiệp Chông Nô	08:00	16:00	Di dời đường dây trung thế và trạm biến áp An Trạch 5 "400kVA" tại trụ 472ST/106/3T (dịch vụ khách hàng). Kết hợp bảo dưỡng phân đoạn Hòa Quới, Hòa Quới 5 và trạm trên nhánh Hòa Quới, phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế dọc tuyến trục	Áp An Trạch, Giồng Chùa, Bung Tróp, Chông Nô, Hòa Quới - xã An Hiệp, An Ninh, huyện Châu Thành	250	2.000
18	Cắt điện trạm Lê Văn Xe 1	08:00	17:00	Lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cáp hạ thế	Áp Lê Văn Xe - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	50	450
19	Cắt phân đoạn Sung Đỉnh 4	07:30	16:00	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 14m độn lưới 478ST/26/52/60/124A , kéo 3xACXH 50mm2 dài 32m, lắp phân đoạn, đấu nối (cấp điện trạm Thơ Huy Hoàng 250 kVA)	Đường Bạch Đằng - Phường 9, thành phố Sóc Trăng	500	4.250

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
20	Cắt phân đoạn Kênh Bến Long; Kênh Mỹ Phước	07:30	15:00	Phát quang dọc tuyến lưới điện, lộ Ấp Tân Trung – xã Long Bình theo yêu cầu của địa phương phục vụ nông thôn mới, kết hợp: Thực hiện tháo đà U120-3m (đôi), lắp mới bộ L75-2,4m/4 ộp sơn linex (đôi), lắp mới 06 chuỗi sứ treo polymer để dừng dây trung thế; Lắp mới bộ đà composite 2,4m và lắp 03 LBFCO 27kV-200A + 03 chì 50K phân đoạn “Kênh Bến Long 1” trụ 475TT/175/57/18. Di dời trạm biến áp 1x50kVA Tân Trung 2 từ trụ 475TT/175/57/26 về trụ 475TT/175/57/21; Lắp mới 01 trạm biến áp 1x50kVA Tân Trung 2A tại trụ 475TT/175/57/30	Ấp Tân Trung - xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	500	3.750
21	Cắt phân đoạn Phong Thạnh	08:00	16:00	Dựng 04 trụ trung thế 12m nhánh Phong Thạnh	Ấp Phong Thạnh - xã Phong Năm, huyện Kế Sách	200	1.600

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
22	Cắt phân đoạn Kênh Sáu Nhứt	08:00	16:00	Di dời 01 trụ hạ thế 7,5m cách vị trí hiện hữu 2m tại khoảng trụ 473PH/11/47/15/48/110/2 - 473PH/11/47/15/48/110/3. Di dời 02 trụ trung thế 12m cách vị trí hiện hữu 2,5m tại vị trí trụ 473PH/11/47/15/48/110/4, 473PH/11/47/15/48/110/6 nhánh Kênh Sáu Nhứt phục vụ thi công lộ nông thôn	Áp 2 - xã Trinh Phú	50	400
23	Cắt phân đoạn Trần Phú, Trần Hưng Đạo 5	14:00	16:00	Lắp cố định 03 kẹp quai đầu nối trạm Trần Hưng Đạo 5; Tháo hạ máy biến áp 160kVA và lắp lại máy 320kVA; Phối hợp Cty đô thị phát quang cây trong khu vực UB tỉnh	Đường Châu Văn Tiếp – Phường 2 - TPST	300	600
24	Cắt điện phân đoạn Hồ Đắc Kiên; Châu Thành-Đại Hải; Cống Đồi	07:30	12:30	Tháp sắt 01 bộ đà đôi U140-2m tại trụ trung thế số 477MT/165/31; Lắp mới 01 bộ đà đỡ FCO, cáp suất trung thế TBA BTS Thuận Hoà "100kVA"; Thu hồi phân đoạn BTS Thuận Hoà, đường dây trung thế 1 pha và trạm biến áp BTS Thuận Hoà "1x37,5kVA" hiện hữu	Áp Xây Đá B - xã Hồ Đắc Kiên, huyện Châu Thành	1.000	5.000

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
25	Cắt phân đoạn Trần Minh Quyền 7	08:00	12:00	Thay 1CT trạm Lê Văn Hùng	Áp Trần Minh Quyền - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	50	200
26	Cắt điện trạm Trần Hưng Đạo 5	07:30	16:00	Tháo cáp suất hạ thế, tháo biến dòng, điện kế CB, tháo máy biến áp; Lắp cáp suất mới, thay biến dòng, CB, điện kế, lắp tiếp đất (Công trình điều hòa dung lượng trạm Trần Hưng Đạo 5 từ 160 kVA thành 320 kVA)	Đường Châu Văn Tiếp - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	150	1.275
27	Xác nhận 3 kẹp hotline đấu nối trạm BTS Thuận Hoà tại trụ 477MT/165/31 vị trí mở	08:00	16:00	Lắp bộ đà trạm ngòi, lắp trạm biến áp BTS Thuận Hoà "100kVA" tại trụ số 477MT/165/31; Nâng cấp đường trạm BTS Thuận Hoà từ 1 pha 3 dây cáp 2AV50mm <sup>2</sup> + ACKP50mm <sup>2</sup> lên 3 pha 4 dây 3AV50mm <sup>2</sup> + ACKP50mm <sup>2</sup> dài 395m (kéo thêm 1 sợi AV 50mm <sup>2</sup> ); Đấu nối cáp ngầm hạ thế từ trụ trạm BTS Thuận Hoà "100kVA" mới thực hiện vào Nhà điều hành Điện lực Châu Thành	Áp Xây Đá B - xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành	50	400



**4. Điện mua các nhà máy điện  $\leq 30$  MW: Không.**

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**