

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 15/6/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 15/6/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không
- 2. Kế hoạch chuyển nguồn lưới điện 22kV:** Không
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cô lập trạm Mỏ Ó 5, Mỏ Ó 2, phân đoạn Bến Cá Mỏ Ó	8:00	16:30	Lắp trạm Mỏ Ó 6 (3x25kVA); tách lưới hạ áp trạm Mỏ Ó 2 sang qua trạm Mỏ Ó 6, tách lưới hạ áp trạm Mỏ Ó 5 trả về hiện hữu trạm Mỏ Ó 2	Áp Mỏ Ó - xã Trung Bình - huyện Trần Đề	200	1.700
2	Cô lập trạm Phú Tâm 1, phân đoạn Phú Tâm 1	8:00	16:00	Kéo dây, thu hồi dây, lắp hộp phân phối, sang dây khách hàng, nhánh Thọ Hòa Đông A thuộc trạm Phú Tâm 1 (Công trình ĐTXD năm 2021)	Áp Thọ Hoà Đông A - xã Phú Tâm - huyện Châu Thành	20	160

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cô lập phân đoạn Cần Đước 3	8:00	12:00	Thay 01 chân sứ đỉnh tại trụ 475ST/96/10/2, thay 01 FCO trạm Cần Đước 3	Áp Cần Đước - xã Thạnh Phú - huyện Mỹ Xuyên	150	600
4	Cô lập trạm Ngãi Hoà	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế võng thấp; Ép lều mối nối hạ thế, chỉnh trụ nghiêng, xử lý dây nhánh mất an toàn; Đóng tiếp đất lặp lại; Thay 1 trụ BTLT bị bể; Phát quang lưới điện hạ thế	Áp Ngãi Hoà - thị trấn Đại Ngãi - huyện Long Phú	20	160
5	Cô lập trạm Cái Quanh 5	8:00	16:00	Chỉnh trụ nghiêng, tăng dây lưới võng thấp mất an toàn, ép mối nối lều. Xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp Cái Quanh - xã Tân Thạnh - huyện Long Phú	20	160
6	Cô lập trạm Kênh Tám Giai	7:30	12:00	- Tháp sắt nâng cao ĐDHT trạm Kênh Tám Giai 03 vị trí; - Dựng trụ BTLT 6,5m + móng M6a	Khóm 1 - Phường 1 - thị xã Ngã Năm	20	90
7	Cô lập trạm Nàng Rền 4	7:30	15:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng (05 vị trí)	Áp Mỹ Lộc 2 - xã Mỹ Bình - thị xã Ngã Năm	20	150
8	Cô lập các phân đoạn: Ba Rinh - Mang Cá, Châu Thành - Đại Hải	8:00	16:30	Kéo dây ACKP 120mm ² từ trụ 473PH/71/20 đến 473PH/71/47, sang dây nhánh khách hàng.	Xã Đại Hải - huyện Kế Sách	1.000	8.500

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
9	Cô lập trạm Vĩnh Tân 36	8:00	17:00	Nhổ thu hồi trụ trung thế composite 12m 11 vị trí , sang đường dây trung thế qua trụ dựng mới từ trụ 472VC/134/40/1 đến trụ 472VC/134/40/12.	Xã Vĩnh Tân - thị xã Vĩnh Châu	30	270

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0kWh

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn