

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 19/11/2021

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 19/11/2021 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không.

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Thị trấn Cù Lao Dung nhận điện tuyến 476ĐN qua phân đoạn Bà Hành;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Cảng Trần Đề nhận điện tuyến 475TĐ qua phân đoạn Xóm Lưới (gián đoạn điện khách hàng từ 11g00 - 11g30 và từ 17g00 đến 18g00).
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Kênh Bến Long Nhận điện tuyến 475MT.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Phụng An 2	11:00	17:00	Chỉnh 7 trụ hạ thế nghiêng, căng dây chằng, lắp tiếp địa. Đầu nối lưới hạ thế, khắc phục tồn tại, lắp hộp phân phối	Áp Phụng An - xã Song Phụng, huyện Long Phú	15	90

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt điện trạm UB Xuân Hòa; tháo 03 cần fuse trạm UB Xuân Hòa; tháo 03 kẹp quai hotline trạm UB Xuân Hòa	13:00	16:00	Thay lại 01 máy biến áp (1x37,5kVA) trạm UB Xuân Hòa do thử nghiệm không đạt, kết hợp bảo dưỡng leo hạ thế ngày trạm	Áp Hòa Lộc 2 - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	25	75
3	Cắt phân đoạn Thiết An, Hậu Bồi A	11:00	17:00	Tạo biện pháp an toàn cho địa phương phát qung, kết hợp công tác điều hoà dung lượng trạm Hậu Bồi 1A từ 1x25kVA thành 2x25kVA. Điều hoà dung lượng trạm Hậu Bồi 2A từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Áp Đông Hải - xã Hậu Bồi; xã Đại Hải - huyện Kế Sách	100	600
4	Cắt phân đoạn trạm bơm Bảy Tý	11:30	16:00	Đầu nối đường dây hạ thế kéo rải căng dây ABC 4x50mm ² dài 742m lắp tiếp địa, lắp hộp phân phối tuyến 02 Vùng Lõm Mỹ Hòa - Mỹ Hiệp	Mất điện phân đoạn khách hàng	5	23
5	Cắt điện trạm Mỹ Hiệp	11:30	16:00	Đầu nối đường dây hạ thế kéo rải căng dây ABC 4x50mm ² dài 200m lắp tiếp địa, lắp hộp phân phối tuyến 02 Vùng Lõm Mỹ Hòa - Mỹ Hiệp	Áp Mỹ Hiệp, Mỹ Hòa-xã Long Bình.	20	90

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
6	Cắt phân đoạn Kênh Bến Long; Kênh Ba Bọng	11:30	16:30	Phát quang dọc tuyến lưới điện, lộ áp Long Hòa theo yêu cầu của địa phương phục vụ nông thôn mới kết hợp xử lý khuyết tật, thay sứ, ty sứ đứng 24kV, nấp chụp sứ nhánh Kênh Ba Bọng từ trụ 475TT/175/69 đến trụ 475TT/175/78	Áp Long Hòa - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	300	1.500
7	Cắt phân đoạn Xẻo Tra - Tuân Túc	11:00	17:00	Dựng trụ cặp đôi 12m, gia cố lắp phụ kiện đà đỡ máy biến áp trạm Phú Tân 2 tại trụ 473TT/31/21	Áp Phú Tân - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	100	600
8	Cắt phân đoạn Thanh Nhàn	13:00	17:00	Điều hòa dung lượng trạm Thanh Nhàn 2 1x25kVA thành 1x37,5kVA	Áp Thanh Nhàn 1 - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	50	200
9	Cắt điện trạm Tắc Bướm 2	13:00	17:00	Khắc phục trạm trạm cao	Áp Tắc Bướm - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	5	20

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
10	Cắt phân đoạn An Trung An Thường	11:00	14:00	Cân pha trung thế: Nhánh Kinh Đào chuyển từ pha C sang pha A, trạm Rạch Đôi 1 chuyển từ pha B sang pha A, trạm Rạch Su 1A chuyển từ pha B sang pha A	Áp An Thường - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	120	360
11	Cắt phân đoạn Rạch Đôi	11:00	14:00	Thay đà sắt thành đà composite, lắp nắp chụp sứ cao máy biến áp, chống sét van	Áp An Thường - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	15	45
12	Cắt phân đoạn Bình Linh	15:00	16:00	Lắp nắp chụp chống sét van	Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	15	15
13	Cắt phân đoạn Tha La Nông Trường	11:00	16:30	Điều hòa dung lượng trạm Tha La 1 từ 1x15kVA thành 2x25kVA	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	15	82
14	Cắt phân đoạn Vàm Hồ Nhỏ	11:00	17:00	Căng dây đấu nối, lắp trạm biến áp 1x50kVA, di dời trạm Vàm Hồ 3 từ trụ 473CLD/170/37/12 về trụ 473CLD/170/37/06	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	25	150

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
15	Cắt điện trạm Rạch Biên Phòng; Biên Phòng 2	11:00	17:00	Sang dây ABC từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới, lắp hộp phân phối sang dây khách hàng	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	10	60
16	Cắt điện trạm Tà Ân	13:00	17:00	Tháp sắt nâng cao đường dây hạ áp vượt nhà dân không đảm bảo an toàn	Áp Tà Ân - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	10	40
17	Cắt phân đoạn Dương Kiểng 5	11:00	17:30	Điều hòa dung lượng trạm Dương Kiểng 5 từ 2x25 thành 2x50kVA, phát quang lưới điện (nguồn máy biến áp trạm trạm Lương Quỳnh 2)	Áp Dương Kiểng - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	15	97
18	Cắt điện trạm UB xã Gia Hòa 2	11:00	13:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng, lắp MCCB phân phối tải	Áp Bình Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	20	40
19	Cắt điện trạm Tân Hòa 2-T22	12:00	17:30	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng, lắp MCCB phân phối tải	Áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	25	137
20	Cắt điện trạm Hòa Đại 5, Hòa Đại 5A	11:00	17:30	Tháp sắt phát sinh, chỉnh trụ nghiêng lắp MCCB phân phối tải	Áp Hòa Đại - xã Ngọc Tô, huyện Mỹ Xuyên	45	292

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
21	Cắt điện trạm Thanh Bình 5, Thanh Bình 5A	11:00	17:30	Chỉnh 04 trụ hạ áp nghiêng, ép mối nối đường dây hạ áp và mối nối lèo tại trạm, khắc phục khuyết tật hệ thống đo đếm khách hàng theo ghi nhận qua kết quả kiểm tra tổn thất điện năng, kết hợp di dời điện kế ra trụ. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Thanh Bình - xã Thanh Quới, huyện Mỹ Xuyên	10	65
22	Cắt phân đoạn Hiệp Hòa 2, Hiệp Hòa 6	11:00	17:30	Kéo cáp 02ACKP 50mm ² (nâng cấp đường dây trung thế nhánh Hiệp Hòa 2 từ 1 pha lên 3 pha) dài 1100m	Áp Hiệp Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	50	325
23	Cắt điện trạm Thanh Phú 17, Cây Mết 2	11:00	17:00	Kéo căng cáp ABC 4x70mm ² , sang khách hàng, thu hồi lưới hạ thế, tách lưới hạ thế trạm Thanh Phú 17 sang trạm Cây Mết 2	Áp Phú Thành - xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên	70	420

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
24	Cắt phân đoạn T2 Tổng Cánh	11:30	18:00	Lắp nắp chụp kẹp quai, giáp buộc cổ sứ trạm T2 Tổng Cánh, lắp giá đỡ đường dây hạ áp cáp ABC4x120mm ² ra khỏi bộ đà trạm giàn; Lắp bổ sung tiếp địa (khắc phục tồn tại công trình)	Áp Tổng Cánh - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	50	325
25	Cắt điện trạm Lý Thường Kiệt	11:30	17:30	Tháo hạ dây lưới, dây nhánh, sang dây qua trụ mới dựng, kéo căng dây nhánh, dây lưới, nhô 02 trụ thu hồi (Công trình di dời trụ phục vụ mở rộng hẻm 440 Lý Thường Kiệt)	Hẻm 440 đường Lý Thường Kiệt - Phường 4, thành phố Sóc Trăng	20	120
26	Cắt phân đoạn trạm bơm Năm Tốt, Long Phước	11:30	16:00	Đầu nối đường dây trung thế, đóng điện nghiệm thu trạm biến áp Trạm Long Phước 2 (Ba Thái Long Phước) xây dựng mới, sang lưới khách hàng	Áp Long Phước – xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	20	90

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
27	Cắt điện trạm Cống Cô Thắm 1	11:30	17:30	Cắt điện thi công trạm Cống Cô Thắm 1 (hẻm 911). Kéo thay dây 3AV 25mm ² thành dây 3CV 25mm ² dài 337,6m (tổng 1033m) đoạn OKL và thu hồi dây 3AV 25mm ² hiện hữu. Lắp 10 hộp phân phối tải sang đầu nối 33 dây nhánh khách hàng. Sang dây hạ thế, sang dây nhánh khách hàng và thu hồi dây hạ thế hiện hữu đoạn ABC, EF (Công trình sửa chữa lớn thành phố Sóc Trăng, Kế Sách năm 2021)	Đường Quốc Lộ 1 - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	200	1.200
28	Cắt điện máy cắt 471 trạm 110kV, các phân đoạn, 471-7, 471-9, Thị Trấn Cù Lao Dung, Cồn Chén Đại Ân, Hữu Thiên Lộc, TTC Đức Huệ Long An	11:00	17:00	Căng lại dây trung thế võng thấp từ trụ 471CLD/47/04 đến trụ 471CLD/47/07. Lắp bộ đà đỡ góc, lắp lại thanh chóng các bộ đà cân 2m/ 2 ốp. Nhỏ 04 trụ bê tông li tâm 12m thu hồi khắc phục tồn tại công trình Hữu Thiên Lộc	Ấp Phạm Thành Hơn A, Phạm Thành Hơn B - xã An Thạnh 2; ấp Văn Sáu - xã Đại Ân 1; ấp Phước Hòa B - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	5.000	30.000

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
29	Cắt điện máy cắt 471 trạm 110kV, các phân đoạn, 471-7, 471-9, Thị Trấn Cù Lao Dung, Cồn Chén Đại Ân, Hữu Thiên Lộc, TTC Đức Huệ Long An	11:00	17:00	Căng lại dây trung thế võng thấp từ trụ 471CLD/47/04 đến trụ 471CLD/47/07. Lắp bộ đà đỡ góc, lắp lại thanh chóng các bộ đà cân 2m/ 2 ốp. Nhỏ 04 trụ bê tông li tâm 12m thu hồi khắc phục tồn tại công trình Hữu Thiên Lộc	Áp Phạm Thành Hơn A, Phạm Thành Hơn B - xã An Thạnh 2; áp Văn Sáu - xã Đại Ân 1; áp Phước Hòa B - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	5.000	30.000
30	Cắt điện máy cắt 471 trạm 110kV, các phân đoạn, 471-7, 471-9, Thị Trấn Cù Lao Dung, Cồn Chén Đại Ân, Hữu Thiên Lộc, TTC Đức Huệ Long An	11:00	17:00	Thu hồi trụ trung thế không sử dụng	Phối hợp mất điện	0	0
31	Cắt điện máy cắt 471 trạm 110kV, các phân đoạn, 471-7, 471-9, Thị Trấn Cù Lao Dung, Cồn Chén Đại Ân, Hữu Thiên Lộc, TTC Đức Huệ Long An	11:00	17:00	Ép lèo và bọc kín cáp bọc lưới trung thế tại vị trí hở	Phối hợp mất điện	0	0

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
32	Cắt phân đoạn Cảng Trần Đề 1, Cảng Trần Đề, Ngan Rô 3A-2	11:00	17:30	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 12m cặp đôi; Lắp đà sứ, lắp phân đoạn, kéo mới đường dây trung áp 3 ACX-50mm ² và ACKP 50 mm ² dài 04 mét - thuộc dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Trần Đề	Áp Cảng - thị trấn Trần Đề - huyện Trần Đề	1.500	9.750
33	Cắt phân đoạn Hòa Hinh	11:00	17:30	Phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Tăng cường công suất trạm Hòa Hinh 1 (160kVA), lắp hộp phân phối, sang lưới, thu hồi cáp hạ thế. Kéo cáp ABC4x95mm ² dài 1243m, lắp hộp phân phối, sang lưới, thu hồi cáp hạ thế	Áp Hòa Hinh - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	100	650
34	Cắt phân đoạn Xẻo Tra - Tuấn Túc	11:00	17:00	Điều hòa dung lượng trạm Phú Tân từ 3x15kVA thành 3x25kVA, xử lý khuyết tật, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Phối hợp mất điện	0	0

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
35	Cắt phân đoạn Đại Chí, trạm Trà Tim B	11:00	17:30	Phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Lắp mới trạm Trà Tim C 1x50kVA tại trụ 475ST/35/2 (số chưa dán) nhánh xây dựng mới Đại Chí. Lắp hộp phân phối, sang lưới trạm Trà Tim B qua lưới Trà Tim C (xây dựng mới)	Áp Tâm Kiên - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	50	325
36	Cắt điện trạm Trà Tim B-1, Trà Tim B	11:00	17:30	Phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Lắp hộp phân phối, sang lưới trạm Trà Tim B-1 qua lưới Trà Tim B	Áp Tâm Kiên - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	25	163
37	Khóa chức năng tự đóng lại của RCS Trụ 35/5	16:30	17:30	Lắp hotline đầu nối trung thế từ lưới xuống FCO phân đoạn Đại Chí (đóng vận hành đường dây mới xây dựng nhánh Đại Chí)	Không mất điện khách hàng	0	0

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: Không.
Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn