

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 22/01/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 22/01/2022 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không.

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV: Chuyển nguồn sau phân đoạn Ba Trinh - Trinh Phú nhận điện T472ĐN; sau phân đoạn Trà Liên nhận điện T473MT.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Thanh Liêm 3	8:00	16:30	Lắp trạm biến áp 160kVA trạm Thanh Liêm 3 tại trụ 471-473TĐ/49; thu hồi 03 máy biến áp trạm Thanh Liêm 3 hiện hữu tại trụ 471-473TĐ/50	Áp Thanh Liêm - xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề	25	212

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt phân đoạn Kinh Hai Răng	8:00	16:00	Bảo trì bảo dưỡng các phân đoạn: Kinh Tê Nhỏ, Kinh 22, Cầu Cái Tiệm, Châu Hưng 7, các trạm: Vĩnh Lợi 5, Kinh Hai Răng 1, Kinh Hai Răng 2, Kinh Hai Răng 3, Kinh Cô Tư, áp 23, phát quang dọc đường dây trung, hạ áp nhánh Kinh Hai Răng	Áp 23, Vĩnh Thắng - xã Vĩnh Thành, huyện Thanh Trì	100	800
3	Cắt điện trạm Xẻo Lướt	8:00	11:00	Nâng đường dây hạ áp, sang nhánh khách hàng	Áp Đoàn Văn Tố - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	15	45
4	Cắt điện trạm Xẻo Lướt 2	11:00	14:00	Tháp đà U120-3m, sang nhánh khách hàng	Áp Đoàn Văn Tố - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	15	45
5	Cắt phân đoạn Rạch Sơn	8:00	16:00	Kéo dây 1xACXH95 + 1xACKP50: 1115m	Áp Lê Minh Châu - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	25	200
6	Cắt phân đoạn Văn Tố A	8:00	17:00	Tháp đà U140-3m, lắp lại phân đoạn, khắc phục tồn tại công trình	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	100	900
7	Cắt phân đoạn Văn Tố A	8:00	17:00	Tháp đà U140-3m, Tháp đà U120-3m lắp lại phân đoạn, nâng đường dây trung thế, khắc phục tồn tại công trình	Phối hợp mất điện	0	0

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
8	Cắt phân đoạn Văn Tố A	8:00	17:00	Ép lèo trung thế, khắc phục tồn tại công trình	Phối hợp mất điện	0	0
9	Cắt điện trạm Rạch Nhà Thờ 2	8:00	14:00	Căng lại dây cáp ABC 4x50mm ² , lắp bổ sung tiếp lặp lại, khắc phục tồn tại công trình	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân, huyện Cù Lao Dung	50	300
10	Cắt điện trạm Văn Tố B2	8:00	11:00	Nâng đường dây hạ áp, sang nhánh khách hàng	Áp Đoàn Văn Tố - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	15	45
11	Cắt phân đoạn An Quới	8:00	12:00	Chỉnh trụ nghiêng, lắp bộ đà đỡ cáp xuất phân đoạn Nga Cái trụ 473CLD/176/35/09/01	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	15	60
12	Cắt điện trạm Rạch Nâu 1	12:00	17:00	Lắp lại thùng điện kế Rạch Nâu 1, đấu nối đường dây hạ thế, khắc phục tồn tại công trình	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	25	125
13	Cắt điện trạm Rạch Chốt 1	8:00	11:00	Lắp lại thùng điện kế Rạch Chốt 1, khắc phục tồn tại công trình; Lắp bổ sung tiếp địa, xử lý điện kế và sang dây nhánh khách hàng	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	25	75
14	Cắt phân đoạn Rạch Chốt 1A	11:00	14:00	Lắp lại giá treo máy biến áp, thùng điện kế Rạch Chốt 1A khắc phục tồn tại công trình	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	15	45

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
15	Cắt phân đoạn Rạch Chốt 1B	14:00	17:00	Lắp lại giá treo máy biến áp, thùng điện kế Rạch Chốt 1B khắc phục tồn tại công trình	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	15	45
16	Cắt phân đoạn Rạch Ông Lâm	9:00	10:30	Bảo trì bảo dưỡng trạm Rạch Ông Lâm	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	50	75
17	Cắt phân đoạn Xóm Mới	11:00	17:00	Bảo trì bảo dưỡng các trạm Xóm Mới 2A, Xóm Mới 2, Xóm Mới 4, bảo dưỡng phân đoạn Xóm Mới 4	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	75	450
18	Cắt phân đoạn Vùng 3	9:00	17:00	Bảo dưỡng phân đoạn Vùng 2, Vàm Hồ A, bảo trì các trạm Vùng 1C-1, Vùng 3, Vùng 3A, Vùng 3B	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	50	400
19	Cắt phân đoạn phân đoạn Nguyễn Tăng	8:00	11:00	Kéo căng dây, đấu nối trung thế	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	25	75
20	Cắt phân đoạn phân đoạn Rạch Tài Sơn	11:00	16:00	Kéo Cáp ABC4x70 sang nhánh rẽ khách hàng; Thu hồi trạm Rạch Tài Sơn hiện hữu; đóng điện trạm Rạch Tài Sơn 100kVA	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	50	250

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
21	Cắt phân đoạn An Quới	9:00	14:00	Bảo dưỡng các phân đoạn: Vàm Rạch Đuôi, An Quới, Rạch Chốt, bảo trì các trạm Cầu Rạch Đuôi 2, Cầu Rạch Đuôi, An Quới 1, An Quới 1A, An Quới 2, An Quới 2A	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	50	250
22	Cắt phân đoạn Vàm Rạch Đuôi	14:00	17:00	Bảo dưỡng phân đoạn Nga Cái, bảo trì các trạm Vàm Rạch Đuôi	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	15	45
23	Cắt phân đoạn Vàm Rạch Tráng	9:00	17:00	Bảo trì các trạm Vàm Tráng 1, 2, 3, 4	Áp An Nghiệp - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	60	480
24	Cắt phân đoạn Bình Danh An Hưng	8:00	16:00	Dựng trụ bê tông li tâm 14m cặp đôi	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	2.000	16.000
25	Cắt phân đoạn Bình Danh An Hưng	8:00	16:00	Sang dây trung thế	Phối hợp mất điện	0	0
26	Cắt phân đoạn Bình Danh An Hưng	8:00	16:00	Tháp sắt nâng dây trung thế	Phối hợp mất điện	0	0
27	Cắt điện trạm UB huyện LP	8:00	16:00	Thay thùng CB, thùng điện kế, luồng ống gân cáp xuất hạ thế. Ép lèo mối nối hạ thế, chỉnh trụ nghiêng xử lý dây nhánh mất an toàn. Đóng tiếp địa lắp lại lại;Phát quang lưới điện hạ thế	Áp 4 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	25	200

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
28	Cắt phân đoạn Phụng An-Phụng Sơn	8:00	16:00	Tháp sắt nâng đường dây trung áp 07 vị trí trụ, xử lý đường dây trung áp từ cáp trần 50mm thành cáp bọc 50mm từ trụ 472ĐN/147/41 - 472ĐN/147/43 phát quang đường dây trung áp	Áp Phụng An - xã Song Phụng, huyện Long Phú	50	400
29	Cắt các phân đoạn Mang Cá - Ba Trinh, Ba Trinh - Trinh Phú	8:00	13:00	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh. Kết hợp công tác: Kéo dây trung thế dây bọc ACXH 70mm ² dài 285m nhánh Cấp Nước Ba Trinh đến nhánh Kênh Đường Trâu. Thu hồi dây trung thế AC 50mm ² từ trụ 473PH/11/47/90/3 đến trụ 473PH/11/47/90/7 nhánh Kênh Đường Trâu. Di dời phân đoạn Kênh Đường Trâu từ trụ 473PH/11/47/90/3/1 về trụ 473PH/11/47/90/7. Đấu nối và hoàn thiện nhánh Kênh Đường Trâu	Áp 6 - xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	700	3.500
30	Cắt điện trạm Hòa Đức 1	7:00	9:00	Thay 02 biển dòng điện kế, kết hợp bảo trì bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm	Áp Hòa Đức - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	15	30

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
31	Cắt điện trạm Hòa Đức 2	9:30	12:00	Thay 02 biến dòng điện kế, kết hợp bảo trì bảo dưỡng mỗi nối, xử lý khuyết tật trạm	Áp Hòa Đức - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	15	37
32	Cắt điện trạm Hòa Đức 3	13:30	16:30	Thay 02 biến dòng điện kế, kết hợp bảo trì bảo dưỡng mỗi nối, xử lý khuyết tật trạm	Áp Hòa Đức - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	15	45
33	Cắt điện trạm Rạch Sên	8:00	9:30	Thay biến dòng điện, thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mỗi nối, xử lý khuyết tật trạm Rạch Sên.	Áp Rạch Sên - xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên	25	38
34	Cắt điện trạm Rạch Sên 1	10:00	11:30	Thay biến dòng điện, thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mỗi nối, xử lý khuyết tật trạm Rạch Sên 1	Áp Rạch Sên - xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên	25	38
35	Cắt điện trạm Cần Đước 3	13:00	14:30	Thay biến dòng điện, thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mỗi nối, xử lý khuyết tật trạm Cần Đước 3	Áp Rạch Sên - xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên	50	75
36	Cắt điện trạm Cần Đước 3A	15:00	17:00	Thay biến dòng điện, thay công tơ, ép mỗi nối cáp suất và đường dây hạ áp trạm Cần Đước 3A	Áp Rạch Sên - xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên	25	50
37	Cắt điện trạm Chợ Cũ 5	7:30	11:00	Thay biến dòng điện định kỳ, kết hợp bảo dưỡng mỗi nối, xử lý khuyết tật trạm Chợ Cũ 5	Áp Chợ Cũ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	50	175

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
38	Cắt điện trạm Chợ Cũ 2	13:00	17:00	Thay biến dòng điện định kỳ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Chợ Cũ 2	Áp Chợ Cũ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	50	200
39	Cắt phân đoạn Hòa Lôi	8:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Hòa Lôi từ 2x37,5 thành 2x50kVA, kéo dây chống quá tải	Áp Hòa Lôi - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	25	200
40	Cắt phân đoạn Tòa Án	8:00	16:00	Lắp trạm Hành Chánh 1 "400kVA" tại trụ 472MX/220A/2	Áp Hòa Phương - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	25	200
41	Cắt phân đoạn Gia Hòa 1	8:00	16:00	Lắp phân đoạn đấu nối trung thế Trung Hòa 6	Áp Công Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	15	120
42	Cắt phân đoạn Trung Hòa 3	8:00	16:00	Thu hồi móng, trụ và đường dây trung thế (dài 301m)	Áp Trung Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	50	400
43	Cắt điện trạm Phú Thuận 8	8:00	16:00	Kéo căng cáp ABC 4x95mm ² , lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cáp hạ thế	Áp Phú Hòa - xã Thạnh phú, huyện Mỹ Xuyên	15	120
44	Cắt điện trạm An Trạch 1E và tháo 03 kẹp hotline tại trụ 477ST/118	8:00	15:00	Điều hòa dung lượng trạm An Trạch 1E từ 3x50kVA lên 250kVA (trạm ngồi trên thân trụ đơn) cấp điện cho khách hàng theo chỉ đạo của Công ty	ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành	15	105

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
45	Cắt máy cắt 473, 473-7, 473-9 trạm 110kV Cù Lao Dung	8:00	12:00	Sang nhánh rẽ 3 pha Xóm Rẫy Đại Ân	Áp Phạm Thành Hôn - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	4.000	16.000
46	Cắt máy cắt 473, 473-7, 473-9 trạm 110kV Cù Lao Dung	8:00	12:00	Tháp sắt nâng dây trung thế	Phối hợp mất điện	0	0
47	Cắt phân đoạn Rạch Dày	8:00	16:00	Dựng trụ 12m cặp đôi, sang nhánh rẽ 1 pha Rạch Ông Lâm	Phối hợp mất điện	0	0
48	Cắt phân đoạn Rạch Dày	8:00	16:00	Dựng trụ 14m cặp đôi, 12m, sang nhánh rẽ 1 pha Cầu Bà Kẹo	Phối hợp mất điện	0	0
49	Cắt phân đoạn Rạch Dày	8:00	16:00	Khắc phục tồn tại công trình Cầu Rạch Lớn căng dây trung thế, chỉnh trụ nghiêng	Phối hợp mất điện	0	0
50	Cắt phân đoạn Trung Hòa	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thu hồi cáp 02ACKP 50mm ² dài 302m, thu hồi trụ 10,5m (04 vị trí)	Áp Trung Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	15	120
51	Cắt điện trạm Tân Hưng 4	7:00	17:00	Rãi cáp, căng dây hạ thế ABC 4x95mm ² dài 1000m, sang dây nhánh khách hàng thu hồi cáp ABC 3x 35mm ² từ trụ 1/6 đến trụ 10/6	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	25	250

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
52	Cắt phân đoạn Tân Thới - Lèn Buối	7:00	17:00	Kéo căng cáp 04 sợi ACKP 50mm ² dài 860m từ trụ 477VC/175/38/31/28 đến trụ 13/6	Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	150	1.500
53	Cắt phân đoạn Trà Ban 1, Ngã Năm - Long Mỹ	7:30	13:30	Phát quang dọc tuyến lưới điện, lộ Khóm 6 – Phường 1 theo yêu cầu của địa phương phục vụ nông thôn mới, kết hợp cây trạm 1x25kVA “Kênh Xáng Chìm 1”, tháp đà U140-3m tại trạm để đạt khoảng cách thi công hotline, thực hiện tách lưới giảm bán kính cấp điện đường dây hạ thế trạm Kênh Xáng Chìm	Khóm Tân Phú – Phường 2, thị xã Ngã Năm	1.500	9.000
54	Cắt điện trạm Trà Tim D	9:00	15:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Di dời trụ hạ thế phục vụ thi công xây dựng nhà của khách hàng Võ Thành Văn	Ấp Tâm Thọ - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	50	300
55	Cắt phân đoạn Kinh Mới Trà Liên, An Ninh	8:00	13:00	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 14m, đà cản, lắp bộ phân đoạn và đầu nối cáp ngầm trung thế; Thu hồi trụ BTLT 12m hiện hữu, cấp điện cho khách hàng Công ty TNHH Dệt may Sắc Màu	Ấp Phú Ninh - xã An Ninh, huyện Châu Thành	1.500	7.500

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
56	Cắt phân đoạn UB xã Vĩnh Hiệp, Tân Tỉnh Tân Lập	8:00	16:00	Đầu nối trung thế nhánh Đường Cày lắp phân đoạn, thu hồi trạm Đường Cày hiện hữu tại trụ 474VC/93/14	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	700	5.600
57	Cắt phân đoạn UB xã Vĩnh Hiệp, Tân Tỉnh Tân Lập	8:00	16:00	Dựng 02 trụ bê tông li tâm 12m (công tác chuẩn bị lắp TBA 250kVA “UB xã Vĩnh Hiệp cũ”), sang dây nhánh khách hàng qua cáp ABC 4x95mm mới kéo	Phối hợp mất điện	0	0
58	Cắt phân đoạn UB xã Vĩnh Hiệp, Tân Tỉnh Tân Lập	9:00	14:00	Lắp bộ đà phân đoạn, căng dây trung thế 30m, đầu nối nhánh trung thế 01 pha Trịnh Minh Đương	Phối hợp mất điện	0	0
59	Cắt điện trạm Bà Lui, tháo kẹp hotline đầu nối trạm Bà Lui tại trụ 471MT/3/18	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Bà Lui để đảm bảo vận hành (Điều hòa dung lượng trạm Bà Lui từ 3x25kVA (trạm treo) thành 160 kVA (trạm ngòi)	Ấp Xóm Lớn - xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
60	Cắt điện trạm 3 Áp 3	13:00	16:00	Cắt điện thực hiện theo yêu cầu của địa phương phục vụ cho công trình trọng điểm quốc gia thi công lộ nhựa đường Nguyễn Văn Linh trước cửa UBND thị xã Ngã Năm, kết hợp nâng cao đường dây hạ thế trạm 3 Áp 3 tại vị trí trụ hạ thế số 1 và số 2 thực hiện tháp đà L75x75x8-2400mm/4 ộp để nâng cao trạm vượt ngang đường Nguyễn Văn Linh, DVKH theo BCT số 01/BCT-ĐLNN ngày 07/01/2022	Khóm 3 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	50	150
61	Cắt phân đoạn Tài Công 3	8:00	11:00	Tháp đà U 120x3m tại trụ hạ thế nâng dây hạ thế vượt lộ 934B	Áp Tài Công, Precđôn - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	50	150
62	Cắt điện tại trạm biến áp Precđôn 1	13:00	17:00	Tháp đà U 120x3m tại trụ hạ thế nâng dây hạ thế vượt lộ 934B	Áp Precđôn - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	25	100
63	Cắt phân đoạn Bình Danh An Hưng	8:00	16:00	Dựng trụ bê tông li tâm 14m đôn lưới, lắp xà sứ, lắp LBFCO, lắp trạm nền 560kVA	Phối hợp mất điện	0	0

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
64	Cắt điện trạm Lộ Tẻ An Bình 2	8:00	16:00	Tách lưới đường dây hạ thế tuyến Lộ tẻ An Bình 2, sang dây nhánh khách hàng, đóng điện trạm mới tuyến Rạch Chòi	Áp An Bình - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	50	400
65	Cắt phân đoạn Mù U 1	8:00	16:00	Đấu nối đường dây trung thế Nhánh XDM Mù U 4, Mù U3, Mù U5, Thu hồi trạm cũ, đóng điện trạm mới, sang dây nhánh khách hàng, tách lưới	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	50	400
66	Cắt điện phân đoạn Nguyễn Tăng	8:00	16:00	Đấu nối, đóng điện trạm mới, thu hồi trạm cũ (trạm Rạch Ông Hai)	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	100	800
67	Cắt điện phân đoạn Kinh Mới, Trà Liên, An Ninh	8:00	13:00	Di dời trụ trung thế và trạm Bô Thảo 2 "1x50kVA" qua ranh đất 3,35m theo yêu cầu của khách hàng Nguyễn Văn Nam. (DVKH)	Phối hợp mất điện	0	0

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

GIÁM ĐỐC**Võ Văn Tư**