

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 22/03/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 22/03/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Hòa Khởi 2	8:00	16:00	Dựng 08 trụ bê tông li tâm 12m bằng thủ công	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	15	120
2	Cắt điện các trạm: Kênh Đào 1, Xóm Đồng 5, Sóc Tổng, Ấp 8 - Trinh Phú 3, An Thạnh 1, An Thạnh 2, Ngã Cũ Ngoài 2	8:00	16:00	Thay lại thiết bị đo đếm (TI) trạm biến áp công cộng đến hạn kiểm định	Các xã An Lạc Tây, Trinh Phú, Ba Trinh, Thới An Hội, huyện Kế Sách	100	800
3	Cắt phân đoạn Tha La - Nông Trường	9:00	13:00	Điều hòa dung lượng trạm Tha La 1 từ 2x15kVA thành 2x25kVA	Ấp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	150	600

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt điện trạm Tổng Cảng 7	8:00	10:00	Thay lại thiết bị đo đếm (TI) định kỳ khách hàng. Công ty TNHH Thanh Bình	Tài sản khách hàng	25	50
5	Cắt điện trạm DNTN Thành Tân	10:30	13:30	Thay lại thiết bị đo đếm (TI) định kỳ khách hàng. Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản LEKIMEX	Tài sản khách hàng	5	15
6	Cắt điện trạm Công ty CPTS Sạch Việt Nam 2	14:00	16:30	Thay lại thiết bị đo đếm (TI) định kỳ khách hàng. Công Ty TNHH MTV Đại Ngư Nghiệp	Tài sản khách hàng	25	62
7	Cắt phân đoạn Nhà Thờ 1	8:00	15:00	Bảo trì trạm, bảo dưỡng phân đoạn, xử lý khuyết tật, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Nhà Thờ - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	50	350
8	Cắt phân đoạn Kênh Ngang Kè	13:00	16:30	Xử lý khuyết tật trạm Kênh Ngang Kè kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Vĩnh Đồng - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	25	88
9	Cắt phân đoạn Sô La - Bung Chùm	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Dựng trụ bê tông li tâm 14m cặp đôi gia cố móng; di dời 2MBA 50kVA trạm biến áp Tham Đôn 11 sang trụ mới dựng; thu hồi 01 trụ bê tông li tâm 10,5m và di dời 01 trụ 7,5m, sang dây nhánh khách hàng; Thay FCO phân đoạn Bung Chùm 1 thành LBFCO; Khắc phục khuyết tật các trạm Trà Mệt 2, Bung Chùm	Các áp Sô La, Trà Mệt, Bung Chùm - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	200	1,600
10	Cắt phân đoạn Gia Hòa 2-20	8:00	16:00	Kéo căng cáp 04ACKP 50mm2, đấu nối trung thể, sang dây nhánh khách hàng	Áp Thạnh Hòa - xã Gia Hòa 2 - huyện Mỹ Xuyên	50	400

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
11	Cắt điện các trạm Mường Khai 3, Mường Khai 2	8:00	16:00	Khắc phục khuyết trạm Mường Khai 2; Xử lý quá tải trạm Mường Khai 2	Áp Mường Khai - xã Mỹ Hương - huyện Mỹ Tú	50	400
12	Cắt phân đoạn An A, lèo tại trụ 471MT/3/102/2/186	8:00	12:00	Thay đà đỡ thẳng bằng đà lệch 3, lắp 20 máng che cách điện trung thế	Áp Phước Ninh - xã Mỹ Phước - huyện Mỹ Tú	150	600
13	Cắt phân đoạn Nguyễn Tăng	8:00	14:00	Dựng trụ bê tông li tâm 12m cặp đôi, kéo căng dây lắp trạm biến áp 160kVA cấp điện khách hàng Lê Huỳnh Tiến Đạt	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1 - huyện Cù Lao Dung	200	1,200

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 100.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐQLVH LĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn