

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 30/5/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 30/5/2022 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Ngã Năm Long Mỹ nhận điện tuyến 475TT, sau phân đoạn Cấp Ngâm Trà Cú 2 nhận điện tuyến 475MT;

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Tổng Cánh, Sóc Đom nhận điện tuyến 477TĐ; sau phân đoạn Hội Trung nhận điện tuyến 475TĐ qua phân đoạn Đồng Xoài.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt phân đoạn Tú Diêm 1, trạm DNTN Khánh Hưng, Ngã Ba Lịch Hội Thượng; Lắp 03 ống che cách điện hạ áp cho dây trung tính và tháo 03 kẹp hotline tại trụ 475TĐ/160A	8:00	15:00	Dời trạm biến áp 160kVA (trạm Ngã Ba Lịch Hội Thượng, sang trụ dựng mới), căng lại dây trung thế, hạ thế, nhỏ cặp trụ bê tông li tâm 12m (tại trụ 475TĐ/160A/2)	Áp Giồng Giữa - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	100	700

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt phân đoạn Kinh Cổ Cờ	8:00	15:00	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 12m công tác chuẩn bị lắp trạm giàn	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	100	700
3	Cắt phân đoạn An Phú 5	8:00	15:00	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ nông thôn. Điện lực kết hợp công tác: Điều hòa dung lượng trạm An Phú 5 từ 1x25kVA lên thành 2x25kVA. kết hợp bảo dưỡng lều hạ thế xử lý dây nhánh mất an toàn phát quang đường dây hạ thế toàn trạm	Ấp An Hòa - An Lạc Tây, huyện Kế Sách	30	210
4	Cắt phân đoạn Rạch Bần	7:00	17:00	Cắt điện cho đơn vị thi công Cty TNHH Mai Mộng thi công đóng cọc cầu Rạch Bần, tháo gỡ dây hạ thế 01 khoảng trụ bàn giao cho đơn vị thi công đóng cọc	Ấp Hòa An - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	50	500
5	Cắt điện trạm T5 Ấp 2	8:00	16:00	Thay 03 TI 400/5; ép lều mới nối; Tăng cường tiết diện dây dẫn lưới hạ thế, xử lý dây nhánh mất an toàn; Chỉnh trụ nghiêng. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Ấp 2 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	25	200
6	Cắt phân đoạn Sóc Bung	8:00	12:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Tháo sắt nâng cao đường dây cao áp 475ST/123/20/2 và khắc phục tồn tại tại trụ 475ST/123/20/5 nhánh Công ty CP SX TM AQUA VINA	Ấp Sóc Bung - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	50	200

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cắt phân đoạn Thanh Quới 12	9:00	14:00	Căng dây trung thế và đấu nối trạm Trần Minh Chiến 1 “1x50kVA”	Áp Thạnh An - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	100	500
8	Cắt phân đoạn Trà Ban 1, Ngã Năm-Long Mỹ	7:30	16:30	Bảo trì bảo dưỡng các phân đoạn và thiết bị trên nhánh; Xử lý các khuyết tật lưới điện; Di dời trụ bê tông li tâm 12m tháp sắt đôi, di dời trạm biến áp 1x75kVA “Trạm 1 Áp 6” về ranh đất tại trụ 472LM/5; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Khóm Tân Phú - Phường 2; Khóm 6, Khóm 5 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	1.500	13.500
9	Cắt phân đoạn Áp 3, Cáp Ngâm Kho Lương Thực	7:30	16:30	Cắt điện phát quang dọc hành lang an toàn lưới điện cao áp theo yêu cầu của UBND Phường 1 kết hợp vệ sinh lau sứt, ghim lại nắp chụp bị hở; Bảo trì bảo dưỡng các phân đoạn và trạm; xử lý khuyết tật lưới điện, lắp nắp chụp sứ đứng; Thay thiết bị phân đoạn Áp 4; Thay đà đỡ thiết bị phân đoạn thành đà composite,; bảo trì bảo dưỡng phân đoạn Quách Văn Hường	Khóm 3, Khóm 4 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	700	6.300
10	Cắt phân đoạn Trần Đề, Viên Bình, Tổng Cánh, Hội Trung, Sóc Đom	8:00	13:00	Nhổ 1 trụ bê tông li tâm 12m, dựng 02 trụ 12m và tháp đà U140-3m (Công trình di dời trụ theo yêu cầu khách hàng Lê Phước Xuân theo BCT 275-ĐLTĐ)	Áp Đại Nôn - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	3.000	15.000

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn