

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 04/6/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 04/6/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Hòa Đê 2	8:00	15:30	Khắc phục khuyết tật dây nhánh mất an toàn trạm Hòa Đê 2, kéo tăng cường 100m cáp ABC 4x50 (thu hồi) để xử lý dây nhánh kéo xa kết hợp phát quang đường dây hạ áp	Áp Hòa Đê - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	15	113

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt điện phân đoạn Rạch Chốt	8:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Rạch Chốt 1 từ 1x75kVA thành 1x50kVA	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	30	180
3	Cắt điện trạm UB xã Song Phụng; Tháo 3 kẹp hotline trạm UB xã Song Phụng	13:00	16:00	Thay aptomat, thay hệ thống đo đếm trạm thay cáp suất hạ thế, đóng điện nghiêm thu trạm UBND xã Song Phụng	Áp Phụng Tường 1 - xã Song Phụng, huyện Long Phú	50	150
4	Cắt điện phân đoạn Bần Xanh	10:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Bần Xanh từ 1x25kVA thành 1x50kVA	Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	20	120
5	Cắt điện trạm Cuối Cồn Cọc	8:00	11:00	Căng lại dây trung tính nhánh Tăng Long A (hiện chưa vận hành)	Áp Tăng Long - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	15	45
6	Cắt điện trạm Muong Điều 1	8:00	13:00	Dựng 1 trụ hạ thế bê tông li tâm 7,5m, thực hiện gia cố móng, tháp sắt, sang dây nhánh khách hàng, đập, chặt góc 1 trụ hạ thế 6,5m; Phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ áp	Áp Ngãi Phước - thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú	30	150

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cắt điện trạm Triệu Ấu (táp hướng về đường Võ Đình Sâm)	7:30	15:30	Dựng trụ bê tông li tâm 8,5m (12 trụ), sang dây lưới, dây nhánh qua trụ mới dựng, nhỏ trụ thu hồi (Công trình di dời trụ mở rộng hẻm - Dự án LIA)	Đường Cầu Đen - Phường 8, thành phố Sóc Trăng	180	1,440

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Chí Nhơn