

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 14/7/2021**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 14/7/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện các phân đoạn Trường Khánh, Trường Khánh 1, Trường Khánh - Đại Ngãi	8:00	10:00	Tháo thu hồi trạm Trường Khánh 1, thùng điện kế, thùng aptomat, các phụ kiện trạm. Lắp mới giá FCO, LA, kẹp quai hotline, cấp xuất FCO trạm Trường Khánh 1 tại trụ 478ĐN/149	Áp Trường Thành A - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	700	1.400

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt điện trạm Nam Chánh 2	8:00	11:00	Xử lý khuyết tật thay thùng điện kế, thùng aptomat bị mục sét trạm Nam Chánh 2	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	15	45
3	Cắt điện phân đoạn Phố Dưới	8:00	14:00	Xử lý khuyết tật, sơn lại vỏ máy biến áp trạm Phố Dưới 4; căng lại dây pha trung thế võng thấp từ trụ 475TĐ/151/25/5/7 đến 475TĐ/25/5/9; kết hợp bảo trì các trạm Phố Dưới 3, Phố Dưới 4, Phố Dưới 5	Áp Phố Dưới - Thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	50	300
4	Cắt điện phân đoạn Tam Sóc D	8:00	16:00	Lau sứ, bảo trì bảo dưỡng, lắp nắp chụp sứ đứng (PCSC), sơn máy biến áp bị sét nhánh Tam Sóc D tuyến 471MT	Áp Tam Sóc D - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	20	160
5	Cắt điện trạm Phương Thạnh 1	8:00	16:00	Khắc phục tồn tại, lắp tiếp đất đường dây hạ thế; ép lèo, căng cáp ABC (thuộc công trình đầu tư xây dựng năm 2020)	Áp Phương Thạnh 1 - xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
6	Cắt điện trạm Cống Đá	7:30	14:00	Đóng 05 bộ tiếp đất lập lại đường dây hạ thế trạm Cống Đá kết hợp kiểm tra xử lý lều hạ thế trạm	Khóm 1 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	10	65
7	Cắt điện trạm Kiệt Lập A	8:00	16:00	Thu hồi 02 trụ hạ áp 7,5m trụ số 10, 11; thu hồi đường dây hạ áp, phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ áp	Áp Kiệt Lập A - xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị	15	120
8	Cắt điện phân đoạn Trịnh Thị Thơm	8:00	13:00	Thay đổi kết cấu trạm Trịnh Thị Thơm từ 1 pha 2 dây sang 1 pha 3 dây	Tài sản khách hàng	15	75
9	Cắt điện trạm Trần Minh Quyền 6	14:00	16:00	Lắp điện kế 3 pha khách hàng Phạm Thị Thuỳ, kéo dây sau điện kế 225m cáp ABC 4x35	Áp Trần Minh Quyền - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	25	50
10	Cắt điện phân đoạn Giồng Có - Tham Đôn	8:00	14:00	Dựng mới 01 trụ bê tông li tâm 14m độn lưới, lắp trạm biến áp Giồng Có 3 (1x50kVA), hoàn thiện phân đấu nối trung thế và hạ thế trạm Giồng Có 3 (công trình ứng vốn tỉnh)	Áp Giồng Có - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	50	300

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
11	Cắt điện phân đoạn Cam Pốt	8:00	16:00	Kéo dây trung thế, hoàn thiện đầu nối trung thế cấp điện cho trạm Cam Pốt 2 (công trình ứng vốn tỉnh)	Áp Phô Nô Cam Bôth – xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	30	240
12	Cô lập trạm Trần Hưng Đạo 3	7:30	15:30	Thay dây hạ thế cáp ABC 4x95mm <sup>2</sup> thành CV 95mm <sup>2</sup> + AV 50mm <sup>2</sup> dài 100m; thay dây hạ thế cáp ABC 4x50mm <sup>2</sup> thành CV50 mm <sup>2</sup> + AV 50mm <sup>2</sup> dài 50m; thay dây hạ thế cáp ABC 3x70mm <sup>2</sup> thành CV 70mm <sup>2</sup> ; lắp 4 hộp phân phối; thu hồi dây cũ	Đường Trần Hưng Đạo - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	150	1.200
13	Cô lập trạm Jollibee	7:30	11:30	Thay biến dòng điện định kỳ (03 TI 250/5), Công ty TNHH Jollibee Việt Nam tại Sóc Trăng	Tài sản khách hàng	20	80
14	Cô lập trạm Khách sạn Minh Phương	13:30	16:30	Thay biến dòng điện định kỳ (03 TI 250/5), Công ty TNHH Liên Hứa-KS Minh Phương	Tài sản khách hàng	50	150

**4. Điện mua các nhà máy  $\leq 30$  MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):**

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**