

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 25/5/2021**

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 25/5/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Chuyển nguồn sau phân đoạn 474-7 (trạm 110kV Vĩnh Châu) nhận điện tuyến 473MX.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

| STT | Tên thiết bị, đường dây         | Thời gian dự kiến |          | Tóm tắt nội dung công việc chính   | Khu vực mất điện                                 | Công suất mất (kW) | Sản lượng mất (kWh) |
|-----|---------------------------------|-------------------|----------|--|--|--------------------|---------------------|
|     |                                 | Bắt đầu           | Kết thúc |  |  |                    |                     |
| 1   | Cắt điện phân đoạn Chùa Tú Diêm | 8:00              | 15:00    | Tháp 02 trụ, nâng dây trung áp 471TĐ/111/1A và 471TĐ/111/2, thay 02 bộ dây chằng xuống | Áp Tú Diêm - xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề          | 15                 | 105                 |
| 2   | Cắt điện trạm Trần Văn Cường    | 7:30              | 9:30     | Thay điện kế định kỳ Trần Văn Cường  | Áp Chợ - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung | 10                 | 20                  |

| STT | Tên thiết bị, đường dây                | Thời gian dự kiến |          | Tóm tắt nội dung công việc chính   | Khu vực mất điện   | Công suất mất (kW) | Sản lượng mất (kWh) |
|-----|--|-------------------|----------|--|--|--------------------|---------------------|
|     |  | Bắt đầu           | Kết thúc |  |  |                    |                     |
| 3   | Cắt điện trạm Nguyễn Hoàng Em          | 10:00             | 12:00    | Thay điện kế định kỳ Nguyễn Hoàng Em   | Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung          | 5                  | 10                  |
| 4   | Cắt điện trạm Nguyễn Thị Thúy          | 8:00              | 9:30     | Thay điện kế khách hàng trạm Nguyễn Thị Thúy   | Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung           | 3                  | 5                   |
| 5   | Cắt điện trạm Trần Thị Hồng            | 13:00             | 14:30    | Thay điện kế khách hàng trạm Lâm Thị Hồng  | Áp An Hưng - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung            | 1                  | 2                   |
| 6   | Cắt điện phân đoạn Bình Danh - An Hưng | 7:00              | 17:00    | Khắc phục tồn tại công trình Cầu Rạch Đuôi; Dựng trụ bê tông li tâm 12m đôn lưới, lắp trạm nền 1000kVA cấp điện cho DNTN Hà Việt Quang; Điều hòa dung lượng trạm Ủy Ban An Thạnh 3A từ 100kVA thành 160kVA | Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung            | 4,000              | 40,000              |
| 7   | Cắt điện phân đoạn Bà Kẹo 4            | 7:00              | 17:00    | Thí nghiệm các thiết bị (FCO, LA, MBA) trạm Bà Kẹo 4, Bà Kẹo 7   | Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung          | 20                 | 200                 |
| 8   | Cắt điện phân đoạn Văn Tổ A            | 7:00              | 17:00    | Phát quang các vị trí cây gần đường dây trung thế theo yêu cầu của UBND Xã Đại Ân 1  | Áp Sáu Thử, Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung | 60                 | 600                 |

| STT | Tên thiết bị, đường dây   | Thời gian dự kiến |          | Tóm tắt nội dung công việc chính   | Khu vực mất điện                                  | Công suất mất (kW) | Sản lượng mất (kWh) |
|-----|---|-------------------|----------|--|---|--------------------|---------------------|
|     |   | Bắt đầu           | Kết thúc |  |   |                    |                     |
| 9   | Cắt điện phân đoạn Văn Tổ B   | 7:00              | 17:00    | Cây trạm Xèo Lướt 2 công suất 2x15kVA. Tách lưới hạ thế trạm Xèo Lướt  | Áp Đoàn Văn Tổ B - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung | 25                 | 250                 |
| 10  | Cắt điện phân đoạn An Phú, Cồn Chén Đại Ân                          | 8:00              | 10:00    | Căng dây đấu nối cấp điện cho khách hàng Bùi Thị Mỹ Dung   | Áp An Phú - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung    | 100                | 200                 |
| 11  | Cắt điện các phân đoạn Thị trấn Cù Lao Dung, Bà Hành, Sông Cồn Tròn | 7:00              | 17:00    | Sang dây trung tính, thu hồi dây hiện hữu công trình Cầu Rạch Vượt; Bảo trì bảo dưỡng phân đoạn Rạch Ông Chủ, tháo dây chằng trung thế; Thực hiện công tác phòng chống sự cố: phân đoạn An Trung Cồn Cát, sơn máy biến áp rỉ sét và bảo trì bảo dưỡng trạm Chín Liên 2 | Một phần huyện Cù Lao Dung                        | 3,500              | 35,000              |
| 12  | Cắt điện trạm Ngãi Hòa  | 8:00              | 9:30     | Thay thiết bị đo đếm (CT) trạm Ngãi Hòa  | Áp Ngãi Hòa - thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú   | 20                 | 30                  |
| 13  | Cắt điện trạm Áp Phỏ  | 9:40              | 10:30    | Thay thiết bị đo đếm (CT) trạm Áp Phỏ  | Áp Phỏ - xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú             | 15                 | 12                  |
| 14  | Cắt điện trạm An Hưng   | 13:00             | 14:30    | Thay thiết bị đo đếm (CT) trạm An Hưng (Đại Ngãi)  | Áp Lợi Đức - xã Long Đức, huyện Long Phú          | 25                 | 38                  |

| STT | Tên thiết bị, đường dây                     | Thời gian dự kiến |          | Tóm tắt nội dung công việc chính   | Khu vực mất điện                             | Công suất mất (kW) | Sản lượng mất (kWh) |
|-----|---|-------------------|----------|--|--|--------------------|---------------------|
|     |   | Bắt đầu           | Kết thúc |  |  |                    |                     |
| 15  | Cắt điện các phân đoạn An Trạch, An Trạch 2 | 8:00              | 13:00    | Dựng trụ bê tông li tâm 14m cặp đôi đôn lưới giữa khoảng trụ 472ST/124-472ST/125 (số trụ 472ST/124A); lắp đà phân đoạn, đầu nối vào T472ST, lắp đà dừng căng dây ACX 70mm <sup>2</sup> sau phân đoạn dài 104m, cấp cấp điện Công ty TNHH Quảng Trân; Bảo trì, bảo dưỡng phân đoạn, trạm Tân Hưng   | Áp Phụng Hiệp - xã An Hiệp, huyện Châu Thành | 500                | 2,500               |
| 16  | Cắt điện phân đoạn An Hiệp - Chông Nô       | 8:00              | 11:00    | Dựng trụ bê tông li tâm 7,5m giữa khoảng trụ 472ST/106/67T-472ST/106/68T, căng dây đầu nối đường dây trung thế mới xây dựng cấp điện cho trạm Hòa Quới 4 (thuộc công trình cải tạo và phát triển lưới điện các xã nông thôn mới thuộc huyện Châu Thành, lô 1); Dựng trụ đôn lưới khoảng trụ 472ST/106/25T - 472ST/106/26T nhánh An Hiệp - Chông Nô, lắp đà phân đoạn, lắp đà dừng dây, căng 03 dây cấp điện dài 10 mét cấp điện cho Công ty TNHH TTNT Tú Huệ | Áp Chông Nô - xã An Ninh, huyện Châu Thành   | 0                  | 0                   |

| STT | Tên thiết bị, đường dây   | Thời gian dự kiến |          | Tóm tắt nội dung công việc chính   | Khu vực mất điện                                | Công suất mất (kW) | Sản lượng mất (kWh) |
|-----|---|-------------------|----------|--|---|--------------------|---------------------|
|     |   | Bắt đầu           | Kết thúc |  |   |                    |                     |
| 17  | Cắt điện phân đoạn Phụng Hiệp 3   | 8:00              | 9:30     | Thay mới LA trạm Phụng Hiệp 3 (bị hỏng đang cắt ra khỏi vận hành)  | Áp Phụng Hiệp - xã An Hiệp, huyện Châu Thành    | 40                 | 60                  |
| 18  | Cắt điện phân đoạn Kinh 81A   | 9:45              | 12:00    | Lắp mới thiết bị chống sét van (01 bộ LA) trạm Kinh 81A  | Áp Bung Tróp A - xã An Hiệp, huyện Châu Thành   | 60                 | 135                 |
| 19  | Cắt máy cắt 475, 477, phân đoạn 474-7, 477-7, đóng sao tiếp đất 475-76, 477-76 (trạm 110kV Vĩnh Châu) | 8:00              | 10:00    | Bó gọn cáp ngầm để kéo 10 tuyến cáp mới, tuyến 475VC, 477VC  | Phường 1, thị xã Vĩnh Châu                      | 0                  | 0                   |
| 20  | Cắt điện các phân đoạn Hòa Giang - Thạch Sao, Hòa Giang, Giày Lăng, Thạch Sao                         | 8:00              | 15:00    | Dựng 01 trụ bê tông li tâm 12m độn lưới bằng thủ công, lắp đà căng dây đầu nối trạm biến áp 400kVA trạm tạm IPC    | Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu                   | 1,000              | 7,000               |
| 21  | Cắt điện các phân đoạn Phạm Kiêu, Tân Tinh - Tân Lập  | 8:00              | 13:00    | Nâng cấp đường dây trung thế 1 pha thành 3 pha, Điều hòa dung lượng trạm Nguyễn Anh Kiệt 1x37,5kVA thành 3x37,5kVA | Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu                  | 500                | 2,500               |
| 22  | Cắt điện phân đoạn Nguyễn Chí Tươi  | 8:00              | 16:00    | Thay đo đếm trung thế định kỳ trạm Nguyễn Chí Tươi   | Áp Vĩnh Thạnh A - xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu | 60                 | 480                 |

| STT | Tên thiết bị, đường dây          | Thời gian dự kiến |          | Tóm tắt nội dung công việc chính  | Khu vực mất điện                               | Công suất mất (kW) | Sản lượng mất (kWh) |
|-----|----------------------------------|-------------------|----------|---|--|--------------------|---------------------|
|     |                                  | Bắt đầu           | Kết thúc |   |  |                    |                     |
| 23  | Cắt điện điện phân đoạn Tân Hưng | 8:00              | 13:00    | Dựng 02 trụ bê tông li tâm 12m cặp đôi bằng thủ công, nhỏ 01 trụ bê tông li tâm 10,5m hiện hữu, căng dây đầu nối nhánh Tân Hưng 5 | Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu                 | 100                | 500                 |
| 24  | Cắt điện trạm Lê Văn Tư 3        | 8:00              | 16:00    | Nhỏ và di dời 01 trụ bê tông li tâm 8,5m bằng thủ công  | Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu             | 15                 | 120                 |
| 25  | Cắt điện trạm Nguyễn Huệ         | 8:00              | 16:00    | Tách lưới hạ thế trạm biến áp Nguyễn Huệ, ép lèo hạ thế trạm Nguyễn Huệ 2   | Phường 1, thị xã Vĩnh Châu                     | 150                | 1,200               |
| 26  | Cắt điện trạm Trương Hiền 3      | 8:30              | 13:00    | Di dời 01 trụ hạ thế 7,5m, căng dây nhánh võng thấp, phát quang dọc đường dây hạ thế trạm Trương Hiền 3 (DVKH Lâm Văn Mèo)        | Áp Trương Hiền - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị | 150                | 675                 |

| STT | Tên thiết bị, đường dây   | Thời gian dự kiến |          | Tóm tắt nội dung công việc chính  | Khu vực mất điện  | Công suất mất (kW) | Sản lượng mất (kWh) |
|-----|---|-------------------|----------|---|---|--------------------|---------------------|
|     |   | Bắt đầu           | Kết thúc |   |   |                    |                     |
| 27  | Cắt điện trạm Xóm Tro   | 14:00             | 16:30    | Thực hiện tháp sắt V63- 2,5m nâng cao đường dây hạ thế tại trụ hạ thế số 14, căng dây nhánh võng thấp, phát quang dọc đường dây hạ áp trạm Xóm Tro (DVKH Dương Thị Ngọc Hà)   | Áp Xóm Tro 1 - thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị       | 35                 | 87                  |
| 28  | Cắt điện các phân đoạn Mang Cá - Xuân Hòa, Xuân Hòa - An Lạc Thôn, Cty TNHH Đình Tứ | 8:00              | 14:00    | Tạo biện pháp an toàn cho địa phương phát quang. Kết hợp công tác lắp chống sét van (LA) chống sét lặp lại trên đường dây 3 pha Nhánh Mang Cá - Xuân Hòa (01 vị trí), tháp sắt đà đơn U 140mm <sup>2</sup> - 3m nâng cao đường dây trung thế 3 pha 01 vị trí võng thấp; Lắp thiết bị LA chống sét lặp lại trên đường dây trung thế 01 pha nhánh Cái Trâm - Lầu Bà (01 vị trí); Lắp thiết bị LA chống sét lặp lại trên đường dây trung thế 01 pha nhánh Lầu Bà - Trinh Phú (01 vị trí) | Áp 5A - xã Ba Trinh; Áp 2 - xã Trinh Phú, huyện Kế Sách | 2,000              | 12,000              |

**4. Điện mua các nhà máy  $\leq 30$  MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):**

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Chí Nhơn**