

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 25/6/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT–BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 25/6/2021 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không.

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Tập Rèn - Nhon Mỹ nhận điện tuyến 471ST;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Hòa Giang - Thạch Sao nhận điện tuyến 479VC.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện các phân đoạn Nhon Mỹ, Trà Ếch, Tập Rèn - Nhon Mỹ	8:00	13:00	Lắp đà, sang dây trung hạ thế tại trụ 472ĐN/265 qua trụ mới, thu hồi trụ cũ	Áp Mỹ Hội - xã Thới An Hội, huyện Kế Sách	500	2.500

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt điện phân đoạn Tràm Kiến	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung, hạ áp tại trụ 471TT/64/64/21/43/7, 471TT/64/64/21/43/23, 471TT/64/64/21/43/24; Thay kẹp dừng dây cáp ABC tại trụ 22 Trạm Tràm Kiến 5; phát quang dọc đường dây Trung, hạ áp nhánh Tràm Kiến	Áp Tràm Kiến - xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị	100	800
3	Cắt điện trạm Kênh Cây Sao 2	8:00	16:00	Bảo trì bảo dưỡng lèo hạ thế xử lý căng dây hạ thế võng thấp mất an toàn phát quang đường dây hạ thế toàn trạm Kênh Cây Sao 2 nhánh Kênh Cây Sao	Áp 5A - xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	15	120
4	Cắt điện trạm Hoà Đại 6	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế trạm Hoà Đại 6, thay 2 trụ bê tông vuông 6,5m mục gốc; lắp 3 bộ tiếp địa lắp lại, phát quang đường dây hạ áp	Áp Hoà Đại - xã Ngọc Tô, huyện Mỹ Xuyên	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
5	Cắt điện phân đoạn Huỳnh Phẩm 1	9:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương; Kết hợp công tác Điều hòa dung lượng trạm Thạnh Quới 7 (từ 1x25kVA thành 2x25kVA), nguồn máy từ trạm Gia Hòa 2-20 và tăng cường đường dây hạ áp ABC 3x50 dài 75	Áp Huỳnh Phẩm - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	100	700
6	Cắt điện trạm Đê Biển Trên 2	8:00	16:00	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 12m đôn lưới hạ thế trạm Đê Biển Trên 2 (Điện gió 3)	phường Vĩnh Phước	15	120
7	Cắt phân đoạn Mỹ Thanh 2, Rạch Sâu, Rạch Sâu 1, Hòa Giang-Thạch Sao	8:00	16:00	Lắp ngọn trụ 18m 4 cây, lắp đà dùm; căng dây trung thế 3 khoảng trụ	xã Vĩnh Hải	1.500	12.000
8	Cắt điện trạm Ép Dầu	8:00	16:00	Kéo mới 250m dây cáp ABC 4x120mm ² ; Sang dây lưới hiện hữu qua trụ mới dựng; Thu hồi dây hiện hữu, thu 03 trụ bê tông vuông 8,5m; đấu nối dây cáp ABC mới kéo vào lưới hiện hữu	Áp 2 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	20	160

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn