

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 30/6/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 30/6/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Mỏ Ó 3	8:00	14:00	Dựng 01 trụ BTLT (do trụ bị gãy), nối lại dây dẫn bị đứt	Áp Mỏ Ó - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	15	90
2	Cắt điện phân đoạn Áp 1 TTLP	8:00	16:00	Tháp đà U140x3m, nâng cao đường dây hạ thế và dây nhánh khách hàng vượt lộ võng thấp các trạm: Áp 1A, áp 1B, áp 1C, áp 1E, áp 1D (Phục vụ công tác vận chuyển điện gió theo dự toán số: 49/DT - ĐLLP)	Áp 1 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	200	1.600

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện các phân đoạn Cầu Ngan Rô, Áp 2	8:00	16:00	Tháp đà U140x3m, nâng cao đường dây hạ thế và dây nhánh khách hàng vượt lộ võng thấp các trạm: T1 áp 2, T2 áp 2, T3 áp 2, T4 áp 2, T7 áp 2 (Phục vụ công tác vận chuyển điện gió theo dự toán số: 49/DT - ĐLLP)	Áp 2 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	450	3.600
4	Cắt điện phân đoạn Trụ 472ĐN/327/114	8:00	16:00	Điều hoà dung lượng trạm Áp số 1 3x37,5kVA thành 3x25kVA phát quang theo yêu cầu địa phương	Áp Số 1 - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	10	80
5	Cắt điện phân đoạn Đại Hải 3	8:00	16:00	Điều hoà dung lượng trạm Đại Hải 4, 3x15kVA thành 1 x 37,5kVA	Áp Đông Hải - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	30	240
6	Cắt điện trạm Chợ Ngã Năm 2	10:00	12:30	Kiểm tra, xử lý siết lại các kẹp ABC lèo tại trạm, lèo hạ thế Chợ Ngã Năm 2, siết lại kẹp ABC dây nhánh trường Mai Thanh Thế phục vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2021	Khóm 1 – Phường 1, thị xã Ngã Năm	50	125
7	Cắt điện trạm Cam Pốt 1	8:00	16:00	Dựng 08 trụ BTLT 14m dọc đường dây hạ thế trạm Cam Pốt 1	Xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
8	Cắt điện phân đoạn Thạnh Thới	8:00	14:00	Lắp phân đoạn, căng dây, đấu nối đường dây trung thế mới xây dựng tại trụ 475ST/197/22A/45/15 cấp điện cho trạm Thạnh Thới 1 (công trình ứng vốn tỉnh)	Ấp Thạnh Thới - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	100	600

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn