

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 31/5/2021**

Căn cứ Thông tư 39/TT–BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 31/5/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Chuyển nguồn sau phân đoạn Thiện Mỹ nhận điện tuyến 473PH.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Kênh 14/9	8:00	16:00	Di dời trụ trung thế 12m (05 vị trí) nhánh Kênh 14/9, di dời trạm biến áp Kinh 14/9C sang trụ mới (Công trình mở rộng lộ giao thông tuyến Kênh 14/9)	Các Ấp A2, Tân Thắng, Tân Phước - xã Thạnh Tân; ấp Tân Lộc - xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt điện phân đoạn Đầu Cồn	8:00	16:00	Lắp trạm Mỹ Phước 3A 2x25kVA, phát quang lưới điện theo yêu cầu địa phương	Áp Mỹ Phước - xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách	60	480
3	Cắt điện phân đoạn Cây Mết 3	7:00	17:00	Điều hòa dung lượng trạm Cây Mết 3 từ 160kVA thành 100kVA	Áp Ngọn - xã Thanh Quới, huyện Mỹ Xuyên	50	500
4	Cắt điện phân đoạn Thanh Quới 4	7:00	17:00	Nhỏ di dời trụ 12m dưới ao lên bờ, lắp trạm biến áp 1x50 kVA; Sang dây hạ thế qua trụ mới trạm Huỳnh Phẩm 6 tại trụ 475ST/197/58/55/12	Áp Huỳnh Phẩm - xã Thanh Quới, huyện Mỹ Xuyên	20	200
5	Cắt điện trạm Trà Lân 2	14:30	15:30	Thay điện kế, thay thiết bị đo đếm (TI) đến hạn	Áp Trà Lân 2 - xã Thuận Hưng, huyện Thanh Trị	10	10
6	Cắt điện phân đoạn Chòm Tre 2	8:00	16:00	Kéo, căng dây đấu nối đường dây và trạm biến áp Bàu Sen (1x50kVA); Thu hồi trụ hạ thế trạm Chòm Tre 2 (Công trình xây dựng mới cấp điện tuyến Kênh Bàu Sen)	Áp Mỹ Lợi A - thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú	50	400
7	Cắt điện phân đoạn TB Phước Thọ B	8:00	16:00	Kéo căng dây, lắp thiết bị đấu nối LBFCO phân đoạn Kênh Năm Lân 1 (Công trình xây dựng mới cấp điện tuyến Kênh Kênh Năm Lân 1)	Áp Phước Thọ B - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	25	200

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
8	Cắt điện phân đoạn Thiện Mỹ - Thuận Hòa, Thiện Mỹ - Mỹ Phú, Thiện Mỹ	8:00	15:00	Khắc phục tồn tại nhánh Thiện Mỹ Thuận Hòa công trình sửa chữa lớn năm 2020 (Chỉnh 2 trụ nghiêng 57A, 59A, thu hồi 2 trụ 61-62, nắp chụp kẹp ghim không sát 1 vị trí, giáp buộc đầu sứ composite không sát 3 vị trí, kẹp ghim gần sứ đứng 1 vị trí, tuốt sứ ống chỉ 1 vị trí, lắp bảng chỉ danh, chỉ thị pha, sang lưới hạ áp, dây nhánh khách hàng qua trụ mới 1 vị trí	Các ấp Mỹ Đức, Mỹ An, An Tập - xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành	1,500	10,500
9	Cắt điện máy cắt 473, phân đoạn 473-7, 473-9 (trạm 110kV Mỹ Xuyên) và phân đoạn Ngọc Tố	7:00	13:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác bảo trì bảo dưỡng phân đoạn Hòa Thượng, phân đoạn Ngọc Tố 1	Các xã Ngọc Đông, Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	2,500	15,000
10	Cắt phân đoạn Phú Lộc - Thạnh Quới, Thạnh Phú - Thạnh Quới 1, Tam Hòa, Định Hòa - Hòa Tú, lèo trụ 475ST/197/58/153/2 nhánh Tam Hòa 1 vị trí hở	7:00	13:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác bảo trì bảo dưỡng thí nghiệm thiết bị LBS Thạnh Quới, LBS Đay Sô	Các xã Thạnh Quới, Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	3,500	21,000

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
11	Cắt điện phân đoạn Tiếp Nhựt 2; trạm Tiếp Nhựt 2A (xây dựng mới) đang vị trí mở	8:00	16:00	Kéo mới 01 dây AV dài 1020m, lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng; Tách lưới hạ thế trạm Tiếp Nhựt 2 và Tiếp Nhựt 2A	Áp Tiếp Nhựt - xã Viên An, huyện Trần Đề	25	200

#### 4. Điện mua các nhà máy $\leq 30$ MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Chí Nhơn**