

KẾ HOẠCH

Vận hành hệ thống điện tuần 22 (từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 22 (từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 36.955.144 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 5.279.306 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.617.367 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.936.702 (kWh);
- Công suất ngày max: 262 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 22

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 37.300.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 265 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Đường dây 172 Sóc Trăng 2 -171 Thạnh Trị	10:00 01/6/2022	13:00 01/6/2022	Thay chằng đỉnh trụ 182	Không mất phụ tải	Nhận điện DD Vĩnh Trạch Đông

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

1. Ngày 30/5/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Ngã Năm – Long Mỹ nhận điện tuyến 475TT.
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Cáp Ngâm Kho Lương Thực nhận điện tuyến 475MT;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Tổng Cánh, Sóc Đom nhận điện tuyến 477TĐ;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Hội Trung nhận điện tuyến 475TĐ.

2. Ngày 31/5/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Tú 2 nhận điện tuyến 475TT;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Thiện Mỹ nhận điện tuyến 472ST.

3. Ngày 01/6/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Trụ 52/7 Quốc Lộ 1 nhận điện tuyến 477KCN;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Stapimex-7 nhận điện tuyến 473ST.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 30/5/2022					
1	Cắt phân đoạn Tú Điềm 1, trạm DNTN Khánh Hưng, Ngã Ba Lịch Hội Thượng; Lắp 03 ống che cách điện hạ áp cho dây trung tính và tháo 03 kẹp hotline tại trụ 475TĐ/160A	8:00	15:00	Dời trạm biến áp 160kVA (trạm Ngã Ba Lịch Hội Thượng, sang trụ dựng mới), căng lại dây trung thế, hạ thế, nhổ cáp trụ bê tông li tâm 12m (tại trụ 475TĐ/160A/2)	Áp Giồng Giữa - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	1
2	Cắt phân đoạn Kinh Cỏ Cò	8:00	15:00	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 12m công tác chuẩn bị lắp trạm giàn	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	2
3	Cắt phân đoạn An Phú 5	8:00	15:00	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ nông thôn. Điện lực kết hợp công tác: Điều hòa dung lượng trạm An Phú 5 từ 1x25kVA lên thành 2x25kVA. kết hợp bảo dưỡng lèo hạ thế xử lý dây nhánh mất an toàn phát quang đường dây hạ thế toàn trạm	Áp An Hòa - An Lạc Tây, huyện Kế Sách	3
4	Cắt phân đoạn Rạch Bần	7:00	17:00	Cắt điện cho đơn vị thi công Cty TNHH Mai Mộng thi công đóng cọc cầu Rạch Bần, tháo gỡ dây hạ thế 01 khoảng trụ bàn giao cho đơn vị thi công đóng cọc	Hòa An - Xuân Hòa	4

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt điện trạm T5 Áp 2	8:00	16:00	Thay 03 TI 400/5; ép lèo mối nối; Tăng cường tiết diện dây dẫn lưới hạ thế, xử lý dây nhánh mất an toàn; Chinh trụ nghiêng. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp 2 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	5
6	Cắt phân đoạn Sóc Bưng	8:00	12:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao đường dây cao áp 475ST/123/20/2 và khắc phục tồn tại tại trụ 475ST/123/20/5 nhánh Công ty CP SX TM AQUA VINA	Áp Sóc Bưng - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	6
7	Cắt phân đoạn Thạnh Quới 12	9:00	14:00	Căng dây trung thế và đấu nối trạm Trần Minh Chiến 1 “1x50kVA”	Áp Thạnh An - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	7
8	Cắt phân đoạn Thạnh Quới 12	9:00	14:00	Căng dây trung thế và đấu nối trạm Trần Minh Chiến 1 “1x50kVA”	Áp Thạnh An - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	8

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
9	Cắt phân đoạn Trà Ban 1, Ngã Năm-Long Mỹ	7:30	16:30	Bảo trì bảo dưỡng các phân đoạn và thiết bị trên nhánh; Xử lý các khuyết tật lưới điện; Di dời trụ bê tông li tâm 12m tháp sắt đôi, di dời trạm biến áp 1x75kVA “Trạm 1 Áp 6” về ranh đất tại trụ 472LM/5; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Khóm Tân Phú - Phường 2; Khóm 6, Khóm 5 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	9
10	Cắt phân đoạn Áp 3, Cáp Ngâm Kho Lương Thực	7:30	16:30	Cắt điện phát quang dọc hành lang an toàn lưới điện cao áp theo yêu cầu của UBND Phường 1 kết hợp vệ sinh lau sứ, ghim lại nắp chụp bị hở; Bảo trì bảo dưỡng các phân đoạn và trạm; xử lý khuyết tật lưới điện, lắp nắp chụp sứ đứng; Thay thiết bị phân đoạn Áp 4; Thay đà đỡ thiết bị phân đoạn thành đà composite,; bảo trì bảo dưỡng phân đoạn Quách Văn Hùng	Khóm 3, Khóm 4 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	10
11	Cắt phân đoạn Trần Đề, Viên Bình, Tổng Cánh, Hội Trung, Sóc Đom	8:00	13:00	Nhỏ 1 trụ bê tông li tâm 12m, dựng 02 trụ 12m và tháp đà U140-3m (Công trình di dời trụ theo yêu cầu khách hàng Lê Phước Xuân theo BCT 275-ĐLTĐ)	Áp Đại Nôn - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	11
II	Ngày 31/5/2022					

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt máy cắt 475, 477 trạm 110kV Mỹ Tú; Cắt phân đoạn Thiện Mỹ - Thuận Hòa; 475-7, 477-7, 475-9, RG Long Hưng, Mỹ Tú - Thiện Mỹ, Mỹ Tú 2, D6	8:00	16:30	Thực hiện cắt điện phát quang cây xanh trước mùa mưa bão theo yêu cầu của UBND huyện, Điện lực kết hợp công tác: Kiểm tra bảo trì bảo dưỡng các DCL; Xử lý tiếp xúc đồng nhôm các LTD phân đoạn 475-7; 477-7; 475-9. Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố lưới điện (thay sứ, chân sứ đỉnh, lắp nắp chụp...). Di dời; Thay LBS phân đoạn Lò Đường thành RCS. Thay RCS phân đoạn đoạn Rau Cắn thành LBS. Thí nghiệm RCS; LBS phân đoạn Lò Đường; Rau Cắn	Áp Trà Coi A; Tân Mỹ xã Mỹ Hương; áp Cầu Đồn; Mỹ Tân; Nội Ô - thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú	
2	Cắt phân đoạn phân đoạn Lò Đường tại trụ 475MT/36/43; RG Long Hưng	8:00	16:30	Kéo cáp ACXH 120 mm ² + ACKB 95 mm ² thuộc công trình đầu tư xây dựng, phát triển lưới mới dọc tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp, từ xã Long Hưng đến xã Hưng Phú	Áp Mỹ Khánh A - xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú	
3	Cắt điện trạm Chợ Long Phú	8:00	16:00	Luồng ống gân lưới hạ thế tại vị trí đoạn vượt cầu Tân Lập, tăng dây lưới võng thấp mất an toàn, xử lý dây nhánh mất an toàn thuộc lưới điện hạ thế trạm Chợ Long Phú. Phục vụ công trình làm cầu UBND xã Long Phú	Áp 4 - xã Long Phú, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt phân đoạn 477-7, 475-9, Mỹ Phú – Hồ Đắc Kiện, Thiện Mỹ	7:30	16:30	Thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng; thí nghiệm thiết bị phân đoạn định kỳ; Bảo trì bảo dưỡng cá phân đoạn nhánh rẽ và trạm biến áp trên nhánh; Vệ sinh sứ, kiểm tra và xử lý các tiếp địa lập lại; Thực hiện các giải pháp hòng chống sự cố lưới điện	Các xã Thiện Mỹ, Thuận Hoà, An Ninh, huyện Châu Thành	
III	Ngày 01/6/2022					
1	Cắt điện trạm Bung Triết 1	8:00	11:30	Xử lý khuyết tật & chỉnh trụ nghiêng, căng dây võng thấp	Áp Bung Triết, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.	
2	Cắt phân đoạn Nguyễn Thị Tiên	8:00	10:00	Thay thiết bị đo đếm (TI) định kỳ khách hàng Nguyễn Thị Tiên	Áp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
3	Cắt phân đoạn Ngan Rô 4	8:00	10:30	Thay thiết bị đo đếm (TI) định kỳ khách hàng DNTN Tô Hải Thuận	Áp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
4	Cắt điện trạm Xóm Lưới 4	13:00	16:00	Thay thiết bị đo đếm (TI) định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Long Ánh	Áp Cảng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
5	Cắt phân đoạn Ruột Ngựa	08:00	16:00	Sửa chữa tồn tại ngày 27/06/2021: Lắp thêm trụ vào trụ trạm biến áp hiện hữu và thu hồi đường dây	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt phân đoạn Rạch Ngay 2	08:00	16:00	Đầu nối đường dây trung thế Rạch Ngay 2. Đóng điện trạm mới thu hồi trạm cũ Sang dây nhánh khách hàng Đường dây hạ thế trạm Rạch Ngay 2; Thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
7	Cắt máy cắt 477 trạm 110kV Sóc Trăng; cắt phân đoạn 477-7 Trụ 52/7 Quốc Lộ 1, Stapimex 7	7:30	13:00	Nhỏ 01 trụ bê tông li tâm 8,5m đỡ đường dây hạ thế; Dựng 01 trụ bê tông li tâm 14m cặp đôi tại vị trí trụ hạ thế vừa mới nhỏ, lắp đà dừng, lắp phân đoạn, lắp đà đỡ sứ, kéo 45m cáp ACX _ ACKP (cáp điện trạm Mỹ Trân 250 kVA)	Đường Quốc Lộ 1 - Phường 7 – thành phố Sóc Trăng	
IV	Ngày 02/6/2022					
1	Cắt điện trạm Cầu Rạch Lớn AT2	08:00	14:00	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế trạm Cầu Rạch Lớn AT2 (căng lại dây hạ thế võng thấp)	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
V	Ngày 03/6/2022					
1	Cắt phân đoạn Kế Thành - Kế An	8:00	16:00	Địa phương yêu cầu cắt điện để phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ nông thôn. Điện lực kết hợp công tác: BTBD, xử lý khuyết tật, phát quang hành lang lưới điện nhánh Kế Thành - Kế An, Áp Số 1, Ba Hoàng 1	Áp Cầu Chùa, Số 1 - xã Kế An; áp Số 1 - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cắt phân đoạn Kênh Bảy Xê	8:00	16:00	Bảo trì bảo dưỡng, xử lý khuyết tật kết hợp Điều hoà dung lượng trạm Kênh Bảy Xê từ 1x25kVA thành 1x37,5kVA nhánh Kênh Bảy Xê và phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Số 1 - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	
3	Cắt phân đoạn Lương Hoàng, Trần Minh Quyền 1	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế từ trụ 4/6 đến trụ 10/6 nhánh Lương Hoàng (nhánh rẽ về hướng trạm Hòa Tân). Kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Các áp Lương Văn Hoàng, Hòa Tân - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	
VI	Ngày 04/6/2022					
1	Cắt phân đoạn Mù U 1	08:00	16:00	Đầu nối đường dây trung thế nhánh xây dựng mới Mù U 4, Mù U3, Mù U5; Thu hồi đường dây cũ, trạm cũ, đóng điện trạm mới, sang dây nhánh khách hàng	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt điện trạm Rạch Chòi 1	08:00	16:00	Căng dây đầu nối đường dây hạ thế tuyến Rạch Chòi 1	Áp An Bình - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
3	Cắt điện trạm Chợ Thạnh Quới	8:00	12:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Chuyển hệ thống đo đếm khách hàng Thái Quốc Hùng từ trực tiếp sang gián tiếp	Áp Hòa Khanh - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
VII	Ngày 05/6/2022					
1	Cắt phân đoạn Rạch Ngay 2	08:00	16:00	Đóng điện trạm mới thu hồi trạm cũ; Sang dây nhánh khách hàng Đường dây hạ thế trạm Rạch Ngay 2; Thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn