

KẾ HOẠCH

Vận hành hệ thống điện tuần 31 (từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 31 (từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 35.963.643 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 5.137.663 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.290.815 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.924.238 (kWh);
- Công suất ngày max: 243 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 31

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 36.000.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 245 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV: Không.**III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:****1. Ngày 01/8/2022:**

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Mang Cá - Xuân Hòa; Mang Cá - Ba Trinh nhận điện T472ĐN; sau phân đoạn Châu Thành - Đại Hải nhận điện tuyến 477MT.

2. Ngày 02/8/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Phạm Kiều nhận điện qua Tân Tĩnh - Tân Lập.

3. Ngày 05/8/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Tam Hòa 2 nhận điện tuyến 475ST;

4. Ngày 07/8/2022:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Thanh 1 nhận điện tuyến 474VC; sau phân đoạn Hòa Đông nhận điện tuyến 474TĐ; sau phân đoạn Giồng Dú - Khánh Hòa nhận điện tuyến 476ST.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 01/8/2022					
1	Cắt trạm Rạch Tráng 1	08:00	16:00	Lắp bộ neo hạ thế; Kéo dây ABC 3x50mm ² ; Thu hồi dây 2xAV50mm ² cũ; Sang khách hàng (74 hộ)	Áp An Nghiệp - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt trạm Nguyễn Văn Mận 2	08:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Nguyễn Văn Mận 2: Dựng 4 trụ BTLT 7,5m; Kéo dây ABC 4x50mm ² dài 200m để khắc phục nhánh dây câu chuyên mất an toàn; Phát quang dọc theo lưới hạ thế	Áp Nguyễn Văn Mận - xã Ngọc Tô - huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
3	Cắt các phân đoạn: An Ninh - Mỹ Phước, Mỹ Thuận - Mỹ Phước	08:00	16:00	Thi công đóng cọc cầu Thuận Hưng, theo yêu cầu của chính quyền địa phương; Lắp nắp chụp sứ đứng, xử lý đứt lều dây trung tính nhánh Trà Lây 4, lắp đà composite đỡ FCO phân đoạn, thay sứ đứng Hoàng Liên Sơn	Áp Tà Ân - xã Thuận Hưng - huyện Mỹ Tú	
4	Cắt điện trạm Kênh Chùa Mới	08:00	16:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng 5 vị trí căng dây hạ thế võng thấp 3 khoảng trụ xử lý dây nhánh vượt sông mất an toàn phát quang ĐDHT toàn trạm	Áp 9 - xã Trinh Phú - huyện Kế Sách	
5	Cắt phân đoạn: Điền Thành, Châu Thành - Đại Hải, Mang Cá, Mang Cá - Ba Trinh, Mang Cá - Xuân Hòa	08:00	11:00	Thay LA pha A phân đoạn Ba Rinh - Mang Cá bị phóng đã tách ra khỏi vận hành, kết hợp bảo trì bảo dưỡng phân đoạn Ba Rinh - Mang Cá	Áp Ba Rinh - xã Đại Hải - huyện Kế Sách	
6	Cắt các phân đoạn: Điền Thành, Ba Rinh - Mang Cá, Châu Thành - Đại Hải	07:30	15:30	Thi công ép cọc tại công hợp Km 2110+661 gần lưới điện trung thế phục vụ Dự án cải tạo và nâng cấp Quốc Lộ 1A	Xã Đại Hải - huyện Kế Sách	
II	Ngày 02/8/2022					
1	Cắt phân đoạn Bình Danh - An Hưng	09:00	11:30	Tháp sắt nâng dây trung thế thay đà cân bằng đà lệch 3 theo yêu cầu khách hàng Lưu Văn Hớ; Lắp đà lệch, lắp sứ đỡ dây, thay bộ chằng xuống tại trụ 473CLD/139; Sang dây trung tính, sang dây hạ thế, thu hồi trụ cũ	Các áp An Hưng, An Quới - xã An Thạnh 3, xã An Thạnh Nam - huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cắt phân đoạn An Quới	09:00	11:30	Căng dây trung thế và đấu nối, thu hồi dây cũ, đóng điện trạm mới tại trụ 473CLD/50	Áp An Quới - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	
3	Cắt phân đoạn Rạch Ông Sum	09:00	12:30	Điều hòa dung lượng trạm Trường Vùng 4A từ 3x25kVA thành 3x50kVA	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
4	Cắt trạm Trường Vùng 4A	12:30	16:30	Đấu nối lại các dây hạ thế trạm Trường Vùng 4A	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt trạm Cầu Rạch Đuôi 2	08:00	16:00	Dựng trụ BTLT 6,5m (16 trụ); Lắp bộ neo hạ thế; Kéo dây ABC 3x35mm ² ; Thu hồi dây 3xAV35mm ² cũ; Sang khách hàng (45 hộ)	Áp An Quới - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	
6	Cắt trạm Hồ Đắc Kiện 14, cắt phân đoạn Đắc Kiện 17	08:00	15:00	Chỉnh trụ trung thế bị nghiêng kết hợp lắp chằng xuống trụ 477MT/165/71/64, nâng dây trung tính rút khỏi Ulevic và buột lại cô sứ từ trụ 477MT/165/71/60 đến trụ 477MT/165/71/62 nhánh Hồ Đắc Kiện 17; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Đắc Thế - xã Hồ Đắc Kiện - huyện Châu Thành	
7	Cắt trạm Ngã 3 - 10 Huỳnh	08:00	16:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng 2 vị trí lắp 01 bộ chằng xuống trụ hạ thế dừng, tháp sắt đà U 140mm ² 2 vị trí căng dây xử lý dây nhánh vượt sông vồng thấp mất an toàn, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp 12 - xã Ba Trinh - huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
8	Cắt trạm Kinh Công Đá 2	08:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Kinh Công Đá 2: Dựng 12 trụ BTLT 6,5m; Kéo dây ABC 4x50mm ² dài 520m để khắc phục nhánh dây câu chuyên mất an toàn; Phát quang dọc theo lưới hạ thế	Áp Hòa Lồi - xã Ngọc Đông - huyện Mỹ Xuyên	
9	Cắt phân đoạn Tầm Loan	08:00	15:00	Di dời phân đoạn Kinh Bì; Chinh trụ nghiêng (02 vị trí), căng cáp ACKP 50mm ²	Áp Hòa Lồi - xã Ngọc Đông - huyện Mỹ Xuyên	
10	Cắt phân đoạn Giồng Có - Tham Đôn	08:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thay 03 LBFCO phân đoạn Dù Tho; Thay 01 FCO thành LBFCO các phân đoạn Cam Pốt, Xóm Rẫy; Bảo trì bảo dưỡng các trạm Giồng Có, Giồng Có 1, Giồng Có 1A, Giồng Có 1B, Giồng Có 1C; Bảo trì bảo dưỡng phân đoạn Áp Giồng Có; Căng đường dây hạ thế võng thấp mất an toàn thuộc trạm Tham Đôn 1B	Xã Tham Đôn - huyện Mỹ Xuyên	
11	Cắt phân đoạn Tài Công 2B	08:00	12:30	Lắp đà composite trạm Tài Công 2B xử lý các mối nối đường dây hạ áp bị hỏng tiếp xúc, sang tải cân pha, làm chằng chỉnh trụ, căng dây.	Áp Tài Công - xã Tài Văn - huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
12	Cắt phân đoạn Mỹ Tú - Thiện Nhơn	08:00	14:00	Lắp đặt thiết bị, phụ kiện, kéo cáp ACXH, lắp đặt đầu nối phân đoạn TB Điện Thiện Tánh (cấp điện cho khách hàng trạm Bơm Điện Thiện Tánh; trạm biến áp 03 pha 75kVA)	Áp Thiện Tánh xã Thuận Hưng	
13	Cắt phân đoạn Xóm Mới	08:00	17:00	Kéo căng dây trung thế 04 ACKP 12 0mm 2 dài 520m từ trụ 479VC/128A/133/11 đến trụ 479VC/128A/133/18 nhánh Xóm Mới 1	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
14	Cắt điện trạm Ngã 3 - 10 Huỳnh	08:00	16:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng 2 vị trí lắp 01 bộ chằng xuống trụ hạ thế dừng, tháp sắt đà U 140mm ² 2 vị trí căng dây xử lý dây nhánh vượt sông võng thấp mất an toàn; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp 12 - xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	
15	Cắt điện trạm Kinh Ông Tà	08:00	16:00	Thay trụ BTV 7,3m thành trụ BTLT 7,5m (01 vị trí). Phát quang dọc đường dây hạ thế trạm Kinh Ông Tà	Áp Vĩnh Thắng - xã Vĩnh Thành, huyện Thanh Trì	
16	Cắt điện trạm Cty TNHH Mai Thụ; tháo 03 đầu kẹp hotline phân đoạn trạm	08:00	15:00	Tăng cường công suất MBA 400kVA thành 1500kVA lắp bổ sung cáp suất hạ thế, lắp bổ sung tiếp địa trạm, thay MCCB thành tủ ATS thuộc trạm Cty TNHH Mai Thụ (TBA thuộc tài sản khách hàng). Thay TI trung thế 24kV, 10/5A thành TI trung thế 24kV, 50/5A. Kết hợp thay chì phân đoạn thành 65K	Áp An Trạch - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
17	Cắt điện các phân đoạn: Vĩnh Hiệp, Phạm Kiều, Mỹ Thanh Ngọc Tố, Ngọc Tố	08:00	14:00	Thay 03 khóa néo dừng dây bị mục sét, thay 03 chuỗi dừng dây, ép lại mối nối (trụ hãm vượt sông Ngọc Tố).	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
III	Ngày 03/8/2022					
1	Cắt điện trạm Cầu Rạch Đuôi	08:00	16:00	Dựng trụ BTLT 6,5m: 13 trụ; Lắp bộ neo hạ thế: 6 bộ; Kéo dây ABC 3x35mm ² : 543m; Thu hồi dây 3xAV35mm ² : 543m; Sang khách hàng: 24 hộ	Áp An Quới, Xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt phân đoạn Mù U 1	08:00	14:00	Đấu nối đường dây trung thế nhánh Mù U 4, Mù U3, Mù U5, Thu hồi đường dây cũ, trạm cũ, đóng điện trạm mới, sang dây nhánh khách hàng	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
3	Cắt điện trạm Giồng Chùa A	08:00	12:00	Điều hòa dung lượng trạm Giồng Chùa A từ 1x37,5kVA thành 1x50kVA máy biến áp lấy từ trạm Bung Tróp A. Kết hợp thay chì, MCCB và phụ kiện phù hợp với trạm	Áp Giồng Chùa A - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	
4	Cắt điện trạm Bung Tróp	13:00	16:30	Điều hòa dung lượng trạm Bung Tróp từ 1x50kVA thành 2x37,5kVA MBA lấy từ trạm Chùa Mới 1, Giồng Chùa A. Kết hợp thay chì, cáp suất, MCCB và phụ kiện phù hợp với trạm	Áp Bung Tróp A - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt phân đoạn Vũng Đùng 3	08:00	14:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm Vũng Đùng 3 kết hợp làm chằng, căng dây hạ thế võng thấy mất an toàn kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Giồng Có - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
6	Cắt phân đoạn Phước Hòa 5	08:00	16:30	Điều hòa dung lượng trạm Phước Hòa 5 từ 2x15kVA thành 2x37,5kVA. Thay cáp suất phù hợp công suất máy biến áp, khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp. Kéo cáp ABC 3x50mm ² dài 300m cặp đôi lưới hạ áp hiện hữu	Áp Phước Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
7	Cắt điện trạm Áp 5-Xẻo Cay	07:30	14:00	Thực hiện công tác thay 01 bộ dây chằng mục đứt, chỉnh trụ nghiêng 02 vị trí, kết hợp phát quang lưới điện.	Khóm 5 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	
8	Cắt phân đoạn Viên An 6-7	08:00	14:00	Vệ sinh bảo dưỡng Lắp đặt Composite các trạm biến áp Bung Sa 1, Viên An 6, Viên An 7 xử lý các mối nối đường dây hạ áp bị hỏng tiếp xúc, san tải cân pha, làm chằng chỉnh trụ, căng dây	Áp Bung Sa, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.	
9	Cắt phân đoạn Đầu Giồng 2	13:00	17:00	Xử lý khuyết tật: Sơn vỏ máy biến áp bị rỉ sét, thay CB tổng trạm (Trạm có 02 CB tổng), kết hợp bảo trì trạm Đầu Giồng 2	Áp Giồng Chùa - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
10	Cắt điện trạm Tân Thời 3	08:00	16:00	Điều hòa dung lượng Tân Thời 3 từ 160 kVA lên 250 kVA	Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
11	Cắt điện trạm QLPH 2	08:00	11:30	Xử lý tồn tại đường dây hạ thế võng thấp tại các khoảng trụ 1-1.2, trụ 18.2-18.2.2, trụ 18.2-18.2.1, lắp 01 MCB hợp phân phối tại trụ 18.2, kết hợp phát quang lưới điện trạm QLPH 2 (công trình phát triển lưới điện từ xã Hưng Phú đến thị xã Ngã Năm)	Khóm Tân Thành, Tân Quới - Phường 2, thị xã Ngã Năm	
12	Cắt điện trạm QLPH 1	12:00	15:30	Xử lý tồn tại đường dây hạ thế võng thấp tại các khoảng trụ 37.2-37.2.1, trụ 37.2-37.2.2, trụ 36-37, lắp 01 MCB hợp phân phối tại trụ 37.2, kết hợp phát quang lưới điện trạm QLPH 1 (công trình phát triển lưới điện từ xã Hưng Phú đến thị xã Ngã Năm)	Khóm Tân Thành - Phường 2, thị xã Ngã Năm	
13	Cắt các phân đoạn Mỹ Thanh 1, Mỹ Thanh Ngọc Tố, Giày Lãng	08:00	17:00	Lắp mới trạm Nguyễn Út -1 160 kVA, Nguyễn Út 5-1 160 kVA, Nguyễn Út 3-1 160 kVA, điều hòa dung lượng trạm Nguyễn Út 2 từ 160 kVA thành 250kVA; Nhỏ 01 trụ BTLT 10,5m và dựng 01 trụ BTLT 14m, lắp bộ đà dừng dây, bộ đà phân đoạn, căng dây trung thế 51, đấu nối nhánh rẽ 3 pha Huỳnh Văn Cảnh (lắp trạm 160 kVA)	Phường Khánh Hòa - xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
IV	Ngày 04/8/2022					
1	Cắt điện trạm Tha La 2	08:00	16:00	Dựng trụ BTLT 6,5m: 16 trụ; Lắp dây neo HT: 8 bộ; Kéo dây ABC 3x35mm ² : 1237m; Thu hồi dây 3xAV35mm ² : 1237m; Sang khách hàng: 33 hộ	Áp An Quới, Xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng	
2	Cắt phân đoạn Rạch Ngay 2	08:00	16:00	Đấu nối đường dây trung thế Rạch Ngay 2 tại trụ 473CLD/104. Đóng điện trạm mới thu hồi trạm cũ Sang dây nhánh khách hàng Đường dây hạ thế trạm Rạch Ngay 2; thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng	
3	Cắt phân đoạn Bàn Một	08:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Bàn Một 2 từ 100kVA thành 1x160kVA	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
4	Cắt điện trạm Phước Phong 2	08:00	12:00	Điều hòa dung lượng trạm Phước Phong 2 từ 1x37,5kVA thành 1x50kVA MBA lấy từ trạm Bung Tróp A. Kết hợp thay chì, cáp suất, MCCB và phụ kiện phù hợp với trạm	Áp Phước Phong - xã Phú Tân, huyện Châu Thành	
5	Cắt phân đoạn Phú Thành B1	09:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Phú Thành B2 từ 1x15kVA thành 2x15kVA MBA lấy từ kho Điện lực. Kết hợp thay chì, cáp suất, MCCB và phụ kiện phù hợp với trạm	Áp Phú Thành B - xã Phú Tân, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt điện trạm Ko Ko 4	08:00	17:30	Kéo dây cáp ABC 3x50mm ² , sang dây lưới hạ thế qua trụ mới dựng, thu hồi dây hiện hữu. Sang dây nhánh khách hàng qua trụ mới dựng	Áp Cái Xe - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	
7	Cắt điện trạm Triệu Nương	08:00	16:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm Triệu Nương, tháp 07 sắt potelet L63 - 2,5m nâng cao đường dây hạ thế khắc vụ dây võng tháp gác trên mái nhà dân mất an toàn	Áp Châu Thành - thị trấn Mỹ Xuyên	
8	Cắt điện trạm Kênh Đường Tắt	07:30	14:30	Nâng cao đường dây hạ thế trạm Kênh Đường Tắt cộ mái nhà khoảng trụ 02-03, chỉnh trụ nghiêng 01 vị trí số 11, căng dây hạ thế võng 01 vị trí, ép lại dây nguội khoảng trụ 10-11, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Vĩnh Đồng - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
9	Cắt điện và tháo 03 kẹp hotline trạm Chợ Trung Bình	08:00	14:00	Xử lý khuyết tật: Chỉnh trụ nghiêng (8m5), cân chỉnh máy biến áp trạm Chợ Trung Bình bị nghiêng	Áp Giồng Chùa - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
10	Cắt điện trạm Phước An 1	08:00	14:00	Thay ulevis mục sét thuộc trạm Phước An 1	Áp Phước An - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	
11	Cắt điện và tháo hotline trạm Trung Thống	08:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Trung Thống từ 2x15kVA thành 2x25kVA	Áp Trung Hòa - xã Tuân Túc, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
12	Cắt phân đoạn Tiến Lợi (Kỹ Sinh Vật Thăng Long)	08:00	14:00	Vệ sinh bảo dưỡng trạm Tiến Lợi (Kỹ Sinh Vật Thăng Long) theo BCT số 237/ BCT-ĐLTĐ ngày 29/04/2022.	Áp Thạnh An 3 - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
13	Cắt phân đoạn trạm Tiếp Nhựt 2	08:00	11:00	Tháp sắt trụ hạ thế nâng dây hạ thế ngay Cây xăng số 23.	Áp Tiếp Nhựt - xã Viên An, huyện Trần Đề	
V	Ngày 05/8/2022					
1	Cắt điện trạm Mút Mỡm	08:00	16:00	Kéo dây ABC 3x35mm ² : 644m; Thu hồi dây M1 1mm ² + 2xAV35mm ² : 644m; Sang khách hàng: 18 hộ	Áp Đặng Trung Tiến - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt trạm Rạch Chòi 1	08:00	11:00	Căng dây đầu nối đường dây hạ thế tuyến Rạch Chòi 1	Áp An Bình - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
3	Cắt điện phân đoạn Xây Cấp 2	08:00	12:00	Điều hòa dung lượng trạm Sóc Tháo 2A từ 1x25kVA thành 2x25kVA MBA lấy từ trạm Thuận Hòa 2. Kết hợp thay chì, cáp suất, MCCB và phụ kiện phù hợp với trạm; Điều hòa dung lượng trạm Phú Bình 3 từ 1x15kVA thành 1x25kVA MBA lấy từ trạm Mỹ An. Kết hợp thay chì, cáp suất, MCCB và phụ kiện phù hợp với trạm	Áp Sóc Tháo, Phú Bình - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
7	Cắt phân đoạn Kênh 7 Xê	08:00	14:00	Điều hoà dung lượng trạm Kênh Bảy Xê từ 1X25kVA thành 1X37,5kVA, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Số 1 - xã Đại Hải, huyện Châu Thành	
8	Cắt điện trạm KoKo 4	08:00	17:30	Kéo dây cáp ABC 3x50mm ² , sang dây lưới hạ thế qua trụ mới dựng, thu hồi dây hiện hữu. Sang dây nhánh khách hàng qua trụ mới dựng	Áp Cái Xe - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	
6	Cắt điện trạm Hòa Bạch 6A	08:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Hòa Bạch 6A; Kéo dây ABC 3x50mm ² dài 530m để khắc phục nhánh dây câu chuyển mất an toàn (cấp điện 12 hộ dân); Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Dương Kiêng - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
4	Cắt phân đoạn Kênh Bảy Oanh	07:30	14:00	Thực hiện công tác căng dây Trung thế võng thấp 01 vị trí; Xử lý khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng trạm Kênh Bảy Oanh, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Khóm Tân Trung - Phường 2, thị xã Ngã Năm	
5	Cắt phân đoạn Vĩnh Trung 4	07:30	14:30	Xử lý khuyết tật đường dây trung hạ thế nhánh Vĩnh Trung 4, khắc phục chằng sét mọt 01 vị trí tại trụ 472LM/228/8/26/38/11, chỉnh trụ nghiêng 01 vị trí trụ 472LM/228/8/26/38/07, căng lại dây võng thấp, phát quang, bổ sung tiếp đất lặp lại, gia cường lèo tại trạm	Khóm Vĩnh Trung, Vĩnh Bình - Phường 3, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
9	Cắt điện trạm Chợ Lịch Hội Thượng	08:00	16:30	Xử lý khuyết tật: Thay cáp ABC 185mm ² trạm Chợ Lịch Hội Thượng bị hỏng cách điện	Áp Châu Thành - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
10	Cắt điện trạm Thới Lai 2	08:00	13:00	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, kết hợp phát quang, san tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề.	
11	Cắt điện trạm Thạnh An 5	13:30	17:00	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, kết hợp phát quang, san tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Thạnh An 1 - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
12	Cắt phân đoạn Kinh 19/5	08:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Kinh 19/5 từ 1x50kVA thành 2x50kVA nhánh Kinh 19/5	Áp 11 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị	
13	Cắt các phân đoạn: 03DS phân đoạn tạm trụ 145, Định Hòa - Hòa Phước, Tam Hòa 2, Tam Hòa; lèo tại trụ 475ST/197/58/153/2 nhánh Tam Hòa 1 vị trí hờ	07:00	17:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thực hiện thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới và thu hồi trụ cũ 07 vị trí; Thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới và thu hồi trụ cũ 06 vị trí; Thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới và thu hồi trụ cũ 10 vị trí	Xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
VI	Ngày 06/8/2022					
1	Cắt điện trạm Ba Sính	08:00	16:00	Kéo dây ABC 3x35mm ² : 1856m; Thu hồi dây M1 1mm ² + 2xAV35mm ² : 1856m; Sang khách hàng: 45 hộ	Áp Đặng Trung Tiến - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt trạm Ngọn Ruột Ngựa	08:00	14:00	Thay cáp ABC vượt lộ, sang dây nhánh khách hàng	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
3	Cắt điện phân đoạn và trạm 2 Áp 3	07:30	14:00	Thực hiện công tác di dời trụ hạ thế số HT5.45 BTLT 8,5m xuôi tuyến về ranh đất cách vị trí hiện hữu 6,5m, tháp đà U120-3m; nâng cao đường dây hạ thế theo yêu cầu của khách hàng Đặng Phi Thoàng	Khóm 3 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	
VII	Ngày 07/8/2022					
1	Cắt phân đoạn An Quới 3	08:00	14:00	Dựng trụ BTLT 12m lắp sứ đỡ nhánh An Quới 3	Áp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt phân đoạn Ruột Ngựa	08:00	13:00	Lắp thêm trụ vào trụ TBA hiện hữu và thu hồi đường dây	Áp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
3	Cắt phân đoạn Rạch Ngay 2	08:00	16:00	Đóng điện trạm mới thu hồi trạm cũ Sang dây nhánh khách hàng Đường dây hạ thế trạm Rạch Ngay 2; thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Áp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt điện trạm Tư Ấu	08:00	16:00	Kéo dây ABC 3x35mm ² : 1790m; Thu hồi dây M1 1mm ² + 2xAV35mm ² : 1790m; Sang khách hàng: 31 hộ	Áp Đặng Trung Tiến, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt phân đoạn Trần Hưng Đạo	08:00	16:00	Lắp thêm chuỗi treo polymer và căng lại đường dây trung thế nhánh Trần Hưng Đạo kết hợp lắp nắp chụp sứ đứng phòng chống sự cố và bảo trì bảo dưỡng trạm; Xử lý ép lại mối nối lều hạ thế tại trạm và đầu hẻm 86 bị lão hóa cách điện, và đóng thêm 3 bộ tiếp đất lắp lại	Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	
6	Cắt điện trạm Vĩnh Châu 1	08:00	16:00	Tách lưới trạm biến áp Vĩnh Châu 1 sang trạm Vĩnh Châu 1-1	Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	
7	Cắt máy cắt 479VC; các phân đoạn 479-7, Soài Côn Đai Rụng, Giồng Dú Khánh Hòa	08:00	12:00	Đào và làm mới 04 bộ chằng xuống	Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
8	Cắt các phân đoạn: An Lạc Thôn, Cái Trâm	08:00	14:00	UBND Thị trấn An Lạc Thôn yêu cầu cắt điện để phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: Nhổ 01 trụ trung thế số 477KS/139 và dựng lại 02 trụ trung thế 14m cặp đôi gia cố móng. Lắp đà, căng dây trung thế 3ACXH50mm2 + ACKP50mm2 dài 140m; lắp đà d0o74 3FCO phân đoạn, lắp phụ kiện và đấu nối công trình cấp điện trạm 400kVA Công ty TNHH Vũ Đình Ninh Bình	Áp An Thới - thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn