

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 36 (từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 36 (từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 35.896.325 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 5.128.046 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.261.807 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.893.766 (kWh);
- Công suất ngày max: 257 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 36

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: Từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 33.500.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 265 MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV: Không.**III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:**

1. Ngày **06/9/2022**: Chuyển nguồn sau phân đoạn An Lạc Tây nhận điện qua phân đoạn Thới An Hội - An Lạc Tây.
2. Ngày **08/9/2022**: Chuyển nguồn sau phân đoạn Tạm 52 nhận điện tuyến 471MX.
3. Ngày **09/9/2022**: Chuyển nguồn sau phân đoạn Kênh Mỹ Phước nhận điện tuyến 475TT.
4. Ngày **10/9/2022**: Chuyển nguồn sau phân đoạn Trà Quýt nhận điện tuyến 472ST; sau phân đoạn Tạm 52 nhận điện tuyến 471MX.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 05/9/2022					
1	Cắt điện trạm Đại Ân	09:00	10:00	Thu hồi hệ thống đo đếm 3 pha theo yêu cầu của Công ty cổ phần Quốc tế Satraco	Áp Đại Ân - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	
2	Cắt điện các trạm: Chùa Bốn Mặt 1, Chùa Bốn Mặt, Tà Men, cắt điện; cắt phân đoạn Chùa Bốn Mặt; tháo 01 đầu kẹp hotline phân đoạn Chùa Bốn Mặt	09:00	13:00	Lắp 02 bộ chằng kẹp trụ 471ST/46/12T/5, 471ST/46/12T/5A. Di dời đường dây trung thế hiện hữu qua trụ mới dựng cách 10m nhánh Chùa Bốn Mặt. Theo yêu cầu của Chùa Bốn Mặt. Kết hợp thay (FCO) phân đoạn Chùa Bốn Mặt thành (LBFCO) và thay chì. (LBFCO) lấy từ phân đoạn Tà Men	Áp Phước Thuận - xã Phú Tân, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
3	Cắt điện trạm Rạch Rô	09:00	15:00	Kép cáp dây, chỉnh nấc máy biến áp, lắp bổ sung tiếp địa lắp lại và phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Tăng Long - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
4	Cắt điện trạm Hòa Thượng 5A	08:00	16:00	Di dời 05 trụ hạ thế (03 trụ BTLT 7,5m và 02 trụ D90)	Áp Lê Văn Xe - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
II	Ngày 06/9/2022					
1	Cắt điện trạm Vĩnh Hòa 1	07:30	13:00	Thực hiện công tác thay 01 bộ dây chằng sét đứt, chỉnh trụ nghiêng 02 vị trí, căng dây võng tháp 01 vị trí, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
2	Cắt điện trạm Vĩnh Hòa 5	13:30	16:30	Thực hiện công tác tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế trạm Vĩnh Hòa 5 01 vị trí, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
3	Cắt phân đoạn Rạch Ông Sum	09:00	12:30	Điều hòa dung lượng trạm Trường Vùng 4A từ 3x25kVA thành 3x50kVA	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
4	Cắt điện trạm Trường Vùng 4A	12:30	16:30	Đấu nối lại các dây hạ thế trạm Trường Vùng 4A	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt phân đoạn Còn Chén	12:00	17:00	Điều hòa dung lượng trạm Còn Chén 2 từ 2x15 kVA thành 1x50 kVA	Áp An Phú - xã An Thạnh Tây, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt điện trạm KoKo 4	08:00	16:00	Kéo dây cáp ABC 3x50mm ² , sang dây lưới hạ thế qua trụ mới dựng, thu hồi dây hiện hữu. Sang dây nhánh khách hàng qua trụ mới dựng. Xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp Cái Xe - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	
7	Cắt phân đoạn Tập Rèn 1	08:15	15:00	Điều hòa dung lượng trạm Tập Rèn 1 từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Áp An Nhơn - xã Thới An Hội, huyện Kế Sách	
8	Cắt phân đoạn Chợ Phú Tâm	08:00	16:00	Dựng 03 BTLT 12m, 02 trụ BTLT 14m nhánh Chợ Phú Tâm; Dựng 04 trụ BTLT 7,5m trạm Phú Tâm B; Sang ĐDHT và dây nhánh khách hàng qua trụ mới và thu hồi trụ cũ thuộc trạm Phú Hữu 3, Thọ Hòa Đông A. Phục vụ thi công mở rộng lộ ĐT 932	Áp Phước Lợi, Phú Hữu, Thọ Hòa Đông A - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	
9	Cắt điện trạm Gia Hòa 2	08:00	11:30	Dựng 01 trụ BTLT 7,5m giữa khoảng trụ 475ST/197/58/136/20 - 475ST/197/58/136/21 dỡ dây hạ áp trạm Gia Hòa 2 văng thấp sau khi khắc phục di dời trụ bị sự cố.	Áp Vĩnh A - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
10	Cắt phân đoạn Kế Sách - Nhon Mỹ, Tập Rèn - Nhon Mỹ, Đại An, Cáp ngầm Cầu Kế Sách	8:15	15:00	UBND Thị trấn Kế Sách yêu cầu cắt điện để phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: 'Lắp đà lệch 3 tại trụ 472ĐN/324A trực chính Kế Sách - Nhon Mỹ, lắp trạm Lê Lợi 1 1x100kVA, sang lưới hạ thế từ trạm Lê Lợi 1 hiện hữu sang qua trạm mới lắp. Thu hồi trạm Lê Lợi 1 hiện hữu, di dời phân đoạn An Khương từ trụ 472ĐN/326/1 về trụ 472ĐN/326/3. Kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện trực chính Kế Sách - Nhon Mỹ, Tập Rèn - Đại An	Áp An Khương - thị trấn Kế Sách; áp An Nhon, An Hòa - xã Thới An Hội, huyện Kế Sách	
11	Cắt các phân đoạn: Gia Hòa - Hòa Tú, Định Hòa - Hòa Phước, Tam Hòa 2, Tam Hòa, lèo tại trụ 475ST/197/58/153/2 nhánh Tam Hòa 1 vị trí hở	07:30	17:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Thay dây từ trụ 475ST/197/58/119 đến trụ 475ST/197/58/133 = 981m (3ACKP 120mm ² + 1ACKP 70mm ²). Thay dây từ trụ 475ST/197/58/145 đến trụ 475ST/197/58/158 = 912m (3ACKP 120mm ² + 1ACKP 70mm ²)	Các xã Gia Hòa 1, Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
12	Cắt các phân đoạn: Ngọc Tố 1, Lương Hoàng	08:00	11:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Lắp đà dừng, căn dây, đấu nối đường dây 22KV nhánh Công ty CPXD Trường Lộc	Áp Lương Văn Huỳnh - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
13	Cắt phân đoạn Hòa Khanh	08:00	14:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Di dời đường dây trung thế nhánh Hòa Khanh phục vụ thi công cầu	Áp Hòa Khanh - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
14	Cắt phân đoạn Kế Sách - Nhon Mỹ, Tập Rền - Nhon Mỹ, Đại An, Cáp ngầm Cầu Kế Sách	8:15	15:00	Chuyển đầu nối nhánh rẽ An Khương từ pha B qua pha A (pha bìa trong) để cân pha sang tải tuyến 471ST. Điều hòa dung lượng trạm Tập Rền từ 2x25kVA thành 2x37,5kVA	Áp An Khương - thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách	
15	Cắt điện trạm Cuối Cồn Cọc	09:00	15:00	Kéo cập dây, chỉnh nấc máy biến áp, lắp bổ sung tiếp địa lập lại và phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Tăng Long - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
16	Cắt phân đoạn Thạnh Quới - Lâm Tân	13:00	14:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Sang tải cân pha tuyến 473TT: Chuyển đầu nối nhánh Thạnh Quới - Lâm Tân, từ pha A qua pha C	Áp Bung Thum - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
17	Cắt các phân đoạn: Trà Ếch, Cái Trâm, An Lạc Tây	09:00	11:00	Chuyển đầu nối nhánh rẽ Phèn Đen từ pha C qua pha B (pha giữa) và chuyển đầu nối nhánh rẽ Lầu Bà - Trinh Phú 1 từ pha C qua pha A (pha bìa ngoài) để cân pha sang tải tuyến 472ĐN	Áp An Phú - xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
18	Cắt điện trạm Đường Cày	08:00	16:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng, lắp tiếp địa lặp lại hạ thế	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
19	Cắt điện trạm UB Vĩnh Hiệp Cũ	08:00	16:00	Căng lại dây hạ thế võng thấp, lắp tiếp địa lặp lại hạ thế	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
20	Cắt điện LBS + 3DS phân đoạn Kinh Trà Nỏ	08:00	14:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng khoảng trụ 472VC/134/20 - 472VC/134/21, kéo mới dây hạ thế bị mất, lắp nắp chụp MBA, thay ống luồn cáp xuất trạm Vĩnh Tân 2	Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
21	Cắt phân đoạn Cầu Ông Diệp, AVR-9	07:30	09:00	Tháo gỡ 03 hotline trạm biến áp Hà Bô 5 (trạm nền) trụ 476ST/107; Lắp 12 tấm che cách điện trung thế trụ 476ST/107	Các ấp Hà Bô, Chác Tung - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
22	Tháo hotline TBA Hà Bô 5 và đã lắp 12 tấm che cách điện trung thế trụ 476ST/107)	09:10	14:30	Treo 03 MBA 15kVA, đấu nối cáp xuất trạm Hà Bô 5 (trạm nền thành trạm treo) trụ 476ST/107	Các ấp Hà Bô, Chác Tung - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
III	Ngày 07/9/2022					
1	Cắt điện trạm Kênh Hai Bảo	07:30	14:00	Thực hiện công tác XLKT- BTBD đường dây hạ thế và trạm Kênh Hai Bảo, thay 01 trụ hạ thế bị nứt góc (do lốc xoáy), kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Khóm Mỹ Thanh - Phường 3, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cắt điện trạm 3 Áp 2	07:30	11:30	Thực hiện công tác tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế trạm 3 Áp 2 võng thấp cộ mái nhà 01 vị trí, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Khóm 2 – Phường 1, thị xã Ngã Năm	
3	Cắt điện trạm Vĩnh Quới 2	13:00	16:30	Thực hiện công tác tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế trạm Vĩnh Quới 2 võng thấp cộ mái nhà 01 vị trí, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
4	Cắt điện trạm Thạnh Nhãn 2A	08:00	12:30	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, kết hợp phát quang, san tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Thạnh Nhãn 2 - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
5	Cắt điện trạm Xà Mách	13:00	17:00	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, kết hợp phát quang, sang tải cân pha đường dây hạ thế.	Áp Thạnh Nhãn 2 - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề.	
6	Cắt điện trạm Tổng Cánh 4	08:00	16:30	Xử lý khuyết tật: Chỉnh trụ nghiêng hạ thế, xử lý dây nhánh mất an toàn.	Áp Tổng Cánh - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	
7	Cắt điện trạm T55	13:00	16:30	Xử lý khuyết tật: Bổ sung 01 bộ chằng & chỉnh trụ nghiêng hạ thế	Áp Thanh Liêm - xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề	
8	Cắt trạm Chợ An Thạnh 3	08:00	14:00	Lắp bộ chằng hạ thế chỉnh 03 trụ nghiêng	Áp An Nghiệp - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
9	Cắt phân đoạn Tân Qui B	08:00	15:00	Dựng mới 01 trụ BTLT 7,5m, nhỏ thu hồi trụ BTV 7,5m. Sang dây lưới trung thế qua trụ mới. Tháp sắt nâng cao đường dây võng thấp, khắc phục vị trí nguy hiểm. Chỉnh trụ nghiêng. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Các áp Tân Qui B, KoKo - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	
10	Cắt phân đoạn Kênh Bảy Xê	08:00	13:00	Điều hòa dung lượng trạm Kênh Bảy Xê từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Áp Số 1 - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	
11	Cắt phân đoạn An Phú 3	09:00	11:00	Chuyển đầu nối nhánh rẽ An Phú 3A từ pha B qua pha A (pha bìà ngoài) để cân pha sang tải tuyến 471ST	Áp An Phú - thị trấn Kế Sách, huyện Mỹ Xuyên	
12	Cắt điện trạm Thạnh Thới	08:00	11:30	Dựng 01 trụ hạ áp 7,5m và làm mới 01 bộ chằng hạ áp hướng đường dây hạ áp độc lập	Áp Thạnh Thới - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
13	Cắt trạm Ông Niên 2	09:00	15:00	Đấu dây hạ thế đã cặp dây, ép lèo lưới hạ thế, lắp bổ sung tiếp đất lập lại, xử lý dây nhánh mất an toàn và phát quang hành lang lưới (Khắc phục trạm tổn thất cao)	Áp Nguyễn Công Minh B - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
14	Cắt điện trạm Đường 9A-1, Đường 9A-2, Đường 9A-3	12:30	17:00	Dựng 02 trụ hạ thế; Lắp cáp xuất, TI, điện kế; Cắt lưới hạ thế trạm Đường 9A-1, Đường 9A-2; Kéo cáp ABC đầu nối từ trạm Đường 9A-3 đầu nối vào lưới hạ thế trạm Đường 9A-1, trạm Đường 9A-2 vừa cắt ra	Không	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
IV	Ngày 08/9/2022					
1	Cắt điện trạm Vĩnh Phong A2	07:30	11:30	Thực hiện công tác ép mối nối 02 vị trí, căng dây võng thấp 01 vị trí, đóng tiếp đất lắp lại 02 vị trí, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Vĩnh Phong - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
2	Cắt điện trạm Tổng Cánh B	08:00	15:30	Xử lý khuyết tật: Chỉnh trụ nghiêng hạ thế	Áp Tổng Cánh - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	
3	Cắt điện trạm Bung Buôi 4	08:00	12:00	Xử lý khuyết tật: Chỉnh trụ nghiêng hạ thế	Áp Bung Buôi - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	
4	Cắt trạm Đức Huệ Long An	08:00	14:00	Chuyển đổi từ hệ thống đo đếm gián tiếp hạ thế sang đo đến gián tiếp trung thế	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt điện trạm Trường An Lạc 1	08:00	09:30	Thay điện kế trạm Trường An Lạc 1 hỏng	Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Kế Sách	
6	Cắt điện trạm Năm Hiệp	10:00	11:30	Thay điện kế trạm Năm Hiệp hỏng	Áp Trương Công Nhựt - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
7	Cắt điện trạm Xóm Rẫy 1	13:00	14:30	Thay điện kế trạm Xóm Rẫy 1 hỏng	Áp Phạm Thành Hơn B - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
8	Cắt điện trạm Áp 1D TT Long Phú	08:00	16:00	Chỉnh trụ nghiêng, lắp sắt tăng dây lưới võng thấp mất an toàn, ép lèo mối nối dây lưới hạ thế. Xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp 1 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
9	Cắt điện trạm T2 Hòa Hưng	08:00	16:00	Dựng mới 3 trụ BTLT 7,5m xử lý lưới hạ thế võng thấp, ép lèo hạ áp, xử lý dây nhánh trước điện kế mất an toàn, phát quang lưới điện hạ áp	Áp Hòa Hưng - xã Long Đức, huyện Long Phú	
10	Cắt phân đoạn Kênh Cây Sao	08:30	14:00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện nhánh Kênh Cây Sao kết hợp kiểm tra lưới điện định kỳ tháng 9/2022 (Cửa hàng cây sao 7 cây nguy cơ ngã đổ vào lưới điện)	Áp 5A - xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	
11	Cắt phân đoạn An Hiệp	07:30	15:00	Dựng 01 trụ BTLT 7,5m cách trụ hiện hữu 1,5m sang ĐDHT và dây nhánh khách hàng qua trụ mới dựng trước trạm Phú Tân 3. Phục vụ thi công mở rộng lộ ĐT 932. (Theo yêu cầu của địa phương). Kết hợp kiểm tra đầu nối và chỉnh nấc MBA trạm Phước Thuận 1. Tháp đà U100-2m 03 vị trí, kéo dây cáp ABC 3x50mm dài 185m, đóng bổ sung tiếp địa lặp lại, chỉnh trụ nghiêng, thay dây chằng mục sét, sang dây nhánh khách hàng và phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp An Trạch - xã An Hiệp; áp Phước Thuận - xã Phú Tân, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
12	Cắt phân đoạn Nhơn Hòa 4	08:00	16:00	Lắp mới mới trạm Nhơn Hòa 4A “2x25kVA” trạm treo. Thực hiện cắt lưới hạ thế trạm Nhơn Hòa 4 tại trụ 475ST/197/58/64/4A/10 khách hàng đầu nổi tại trụ 475ST/197/58/64/4A/3 đến trụ 475ST/197/58/64/4A/20 sang trạm Nhơn Hòa 4A	Áp Nhơn Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
13	Cắt các phân đoạn: Thạnh Quới - Hòa Tú, Tạm 52	07:30	17:00	Thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới 14 vị trí. Kết hợp tháo thu hồi tụ bù Thạnh Quới – Hòa Tú A “3x200kVar”	Áp Đào Viên - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
14	Cắt phân đoạn Kinh Cà Lắm	08:00	14:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Di dời đường dây trung thế nhánh Kinh Cà Lắm phục vụ thi công cầu	Áp Bình Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
15	Cắt điện trạm Rạch Ông Tám	08:00	16:00	Kép cặp dây, sang dây nhánh khách hàng, phát quang hành lang lưới (Khắc phục trạm tổn thất cao)	Áp An Bình - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
16	Cắt điện trạm Mỹ Hương	08:00	16:00	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế thuộc trạm Mỹ Hương để đảm bảo vận hành	Áp Xẻo Gừa - xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú	
17	Cắt điện trạm Kinh Phụng Hiệp 1	07:30	15:30	Kéo 431 m cáp ABC 4x50mm2 cặp đôi dây hiện hữu; Lắp 08 bộ tiếp đất lặp lại; Lắp kẹp treo, kẹp dừng, cặp đôi dây hiện hữu	Đường Lê Hoàng Chu - Phường 7, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
V	Ngày 09/9/2022					
1	Cắt điện trạm Tài Công 1	08:00	12:00	Xử lý mất an toàn, Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, kết hợp phát quang, sang tải cân pha đường dây hạ thế. bổ sung 05 bộ tiếp đất lắp lại	Áp Tài Công - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
2	Cắt điện trạm Tài Văn 1	13:00	17:00	Xử lý mất an toàn, Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, căng dây võng thấp, kết hợp phát quang, sang tải cân pha đường dây hạ thế; Bổ sung 03 bộ tiếp đất lắp lại	Áp Chắc Tung - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
3	Cắt phân đoạn Rạch Nâu	08:00	12:00	Cân pha trung thế các trạm Rạch Chốt 2, Rạch Nâu, Lâm Thành Lâm chuyển từ pha A qua pha C	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
4	Cắt điện trạm Hòa Hưng 1	08:00	16:00	Chỉnh 3 trụ hạ thế nghiêng, thay 1 đà U đỡ lưới hạ thế bị cong, thay 1 hộp điện kè bị bể, căng lại lưới hạ thế võng thấp, ép lại mối nối lèo hạ thế, xử lý dây nhánh mất an toàn, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Hòa Hưng - xã Long Đức, huyện Long Phú	
5	Cắt điện trạm Sóc Dong 6	08:00	16:00	Chỉnh trụ nghiêng, lắp sắt tăng dây lưới võng thấp mất an toàn, ép lèo mối nối dây lưới hạ thế; Xử lý dây nhánh mất an toàn; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Khoang Tang - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt phân đoạn Na Tung - Trường Thọ	8:30	15:00	UBND xã An Mỹ yêu cầu cắt điện để phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: Bảo dưỡng trạm, thiết bị trên nhánh, kết hợp tháo sắt trung thế, xử lý hotline và phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Trường Thọ - xã An Mỹ, huyện Kế Sách	
7	Cắt điện trạm Gia Hòa 7	13:00	16:00	Khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp, thay trụ hạ áp mục gốc 02 vị trí, chỉnh trụ hạ áp nghiêng, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Phước Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
8	Cắt phân đoạn Vũng Đùng 3	08:00	14:00	BTBD trạm Vũng Đùng 3 kết hợp làm chằng, chỉnh 02 trụ nghiêng, căng dây hạ thế võng tháo mất an toàn kết hợp phát quang hành lang lưới hạ áp	Áp Giồng Có - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
9	Cắt phân đoạn Cáp Ngâm Trà Cú 2, Kênh Mỹ Phước, Tân Lập	07:30	16:30	Cắt điện phát quang dọc hành lang an toàn lưới điện cao áp theo yêu cầu của UBND phường 2 kết hợp vệ sinh lau sứ, ghim lại nắp chụp bị hở. BTBD phân đoạn Kênh Số 9, trạm Tân Lập B1, B2; Thay dây chằng sét, chỉnh trụ nghiêng trung thế nhánh trạm bơm Kênh Hai Mùi; Gia cường móng trụ bê tông và cắt dừng lưới để giảm lực căng đầu trụ	Khóm 3 - Phường 2, thị xã ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
10	Cắt phân đoạn Gia Hòa 3	08:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Di dời đường dây trung thế nhánh Gia Hòa 3 và đường dây hạ áp trạm Long Hòa 3 phục vụ thi công cầu	Áp Long Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
11	Cắt điện trạm An Trạch 3; cắt phân đoạn và trạm Tiến Thành và khách hàng Trần Trung Cường	08:00	15:00	Thay bộ cáp suất hiện hữu thành cáp 3x2CV150mm+01CV95mm, thay MCCB 320A thành 630A cho phù hợp dung lượng trạm "320kVA". Lắp đà V75x75x6-2800mm2 để lắp 02 thùng MCCB + 02 thùng điện kế (Cửa trạm và khách hàng); Kéo dây sau công tơ cáp ABC 4x120mm2 dài 147m. Sử dụng lại MCCB 320A, bộ cáp xuất hiện hữu CV95mm2 trạm An Trạch 3 lắp điện kế 03 pha gián tiếp để cấp điện khách hàng Công ty TNHH SX bao bì Thành Công (DVKH)	Áp An Trạch - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	
12	Cắt điện trạm Phương Thạnh 1, Phương Thạnh 2, Phương An 1, Phương An 3, Phương Thạnh 3, Phương An 9, Phương An 7	08:00	16:00	Cắt lưới hạ thế và khách hàng các trạm Phương Thạnh 1; Phương Thạnh 2 qua trạm Phương Thạnh 3. Cắt lưới hạ thế và khách hàng Phương An 1 qua trạm Phương An 9. Cắt lưới hạ thế và khách hàng Phương An 3 qua trạm Phương An 7	Áp Phương Thạnh 1; 2; Phương An 1; 2; 3 - xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
13	Cắt điện trạm Kinh Phụng Hiệp 2	07:30	15:30	Kéo 341 m cáp ABC 4x50mm ² cặp đôi dây hiện hữu; Lắp tiếp đất lặp lại; Lắp kẹp treo, kẹp dừng, cặp đôi dây hiện hữu	Đường Kinh Xáng - Phường 7, thành phố Sóc Trăng	
14	Cắt điện trạm Giồng Me 6	08:00	16:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng, căng lại dây hạ thế	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	
15	Cắt điện trạm Cầu Vũ Há	08:00	16:00	Căng lại dây hạ thế vông thấp, lắp tiếp địa lặp lại hạ thế	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
16	Cắt phân đoạn Càng Buổi	08:00	14:00	Tháo và thu hồi trạm biến áp Càng Buổi 3 hiện hữu 3x25kVA	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
VI	Ngày 10/9/2022					
1	Cắt phân đoạn Lai Hòa	06:30	09:00	Điện lực thành phố Bạc Liêu thực hiện: Cân pha trung áp tại trụ 483/45/118 tuyến 483.5BL (RG Lai Hòa)	Mất điện khách hàng Trần Văn Bé, xã Lai Hòa ,thị xã Vĩnh Châu	
2	Cắt điện trạm Tân Hưng 2	08:00	16:00	Sang dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ dựng mới, thu hồi trụ BTLT 7,5m hiện hữu	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
3	Cắt điện phân đoạn Tân Lập	08:00	16:00	Chỉnh 05 trụ hạ thế nghiêng vị trí HT23, HT24, HT20.3, HT20.4, HT20.5, HT20.6, căng lại dây hạ thế võng thấp từ trụ 1/6 đến trụ hạ thế 20.9.12. Kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
4	Cắt điện trạm Tắc Bướm 1	12:30	15:00	Tháp đà sắt 2.5m, nâng dây nhánh vượt Tinh Lộ 935 võng thấp mất an toàn 01 vị trí	Áp Tắc Bướm - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
VII	Ngày 11/9/2022					
1	Cắt phân đoạn Bà Chủ	08:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Bà Chủ 2 từ 160kVA thành 1x250kVA	Áp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng	
2	Cắt các phân đoạn: Hồ Đắc Kiện, Trà Quýt, Thuận Hòa	08:00	11:00	Lắp bộ dừng dây tại trụ 477MT/190A, căng dây trung thế 01 ACXH 50mm ² , +ACKP 50mm ² dài 35(m). Đầu nối vào phân đoạn Chùa Trà Quýt tại trụ 477MT/190A/1. Cấp điện cho chùa Trà Quýt	Tại trụ 477MT/190A nhánh An Trạch Điền Thành T477MT, áp Trà Quýt, TT Châu Thành huyện Châu Thành - ST	
3	Cắt phân đoạn Thạnh Quới - Hòa Tú, Tạm 52	07:30	17:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới tại 12 vị trí	Áp Đào Viên - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn