

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 40 (từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 40 (từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 35.361.963 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 5.051.709 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.203.511 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.726.333 (kWh);
- Công suất ngày max: 243,6 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 40

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: Từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 34.653.500 (kWh);
- Công suất ngày max: 239 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến	Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
1	Cô lập MBA T1 trạm 110kV Trần Đề	07:00 ngày 04/10/2022 đến 16:00 ngày 22/10/2022	Cải tạo móng MBA T1; Thay MBA T1 25MVA bằng máy 40MVA; Thay cáp lực MBA đến tủ MC 431; Thí nghiệm hiệu chỉnh và nghiệm thu đóng điện MBA T1 40MVA	Không mất phụ tải	

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

- Ngày 06/10/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Kênh Bến Long nhận điện tuyến 475TT;
- Ngày 07/10/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Đay Sô nhận điện qua phân đoạn Đay Sô 1;
- Ngày 08/10/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Vườn Cò nhận điện tuyến 472LM.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 03/10/2022					
1	Cắt điện trạm Tân Lập A4	7:30	12:00	Thực hiện công tác xử lý khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng, ép lèo hạ thế 03 vị trí, đóng mới tiếp đất lập lại 02 vị trí thuộc đường dây hạ thế trạm Tân Lập A4; Kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Khóm 2 - Phường 2, thị xã Ngã Năm	
2	Cắt điện trạm Tân Lập	13:00	16:30	Thực hiện công tác xử lý khuyết tật - bảo trì bảo dưỡng, ép lèo hạ thế 02 vị trí trạm Tân Lập; Kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Khóm 2 - Phường 2, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
3	Cắt điện trạm Kinh Ngay 3	8:00	16:00	Kéo dây, lắp hộp phân phối, đấu nối, sang dây nhánh khách hàng trạm Kinh Ngay 3	Áp Kinh Ngay 2 - xã Châu Hưng, huyện Thanh Trì	
II	Ngày 04/10/2022					
1	Cắt phân đoạn Liên Xã Rạch Tráng	08:00	13:00	Chỉnh trụ nghiêng trung thế thay chằng mục sét, xử lý dây trung tính bị đứt	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt điện trạm Mây Hắc 2	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp trạm Mây Hắc 2 tổn thất cao; Đóng mới 8 bộ tiếp đất lắp lại, căng lại dây hạ áp võng thấp, ép lèo hạ áp, xử lý dây nhánh mất an toàn phát quang lưới điện hạ áp tháp sắt nâng đường dây hạ áp	Áp Mây Hắc - xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú	
3	Cắt điện trạm Phú Đức 1A	8:00	16:30	Chỉnh trụ nghiêng, tăng dây lưới võng thấp mất an toàn, ép lèo mối nối. Xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Phú Đức - xã Long Phú, huyện Long Phú	
4	Cắt phân đoạn Long Phước 2	7:30	11:30	Thực hiện công tác điều hoà dung lượng trạm Long Phước 2 từ 1x50kVA xuống 1x25kVA	Áp Long Phước - xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	
5	Cắt điện trạm Châu Hưng 7	13:00	14:00	Thay điện kế trạm Châu Hưng 7	Áp 13 - xã Châu Hưng, huyện Thanh Trì	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt điện trạm Áp 8C	14:30	15:30	Thay điện kế trạm Áp 8C	Áp số 8 - xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị	
7	Cắt điện trạm Kênh 14/9E	16:00	17:00	Thay điện kế trạm Kênh 14/9E	Áp Tân Lộc - xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị	
8	Cắt phân đoạn Cảng Buổi - Giây Lãng	8:00	17:00	Dựng 02 trụ BTLT 12m, Lắp 13 bộ đà cân đỡ dây	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
9	Cắt phân đoạn KDC 5A-1, phân đoạn KDC 5A-2	7:30	12:00	Lắp đà FCO, LA đầu nối vào đường dây trung thế cấp điện trạm Đường 9A-3 (320 KVA; Lắp đà đỡ cáp xuất; Lắp cáp xuất, trung thế	Đường 9A Khu dân cư 5A - Phường 4, thành phố Sóc Trăng	
10	Cắt phân đoạn Kinh Cách Ly	8:00	15:00	Tháp 01 bộ đà trụ đầu nối, lắp 01 bộ chằng xuống, lắp bộ phân đoạn, căng dây cáp dài 48m và đầu nối vào đường trục (Công trình cấp điện khách hàng Trần Phạm Công)	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
11	Cắt phân đoạn và cắt điện trạm Viên Bình 3	8:00	12:30	Thay CB, thay TI điện kế khách hàng Đào Hoàng Tuấn	Áp Đào Viên - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	
III	Ngày 05/10/2022					
1	Cắt điện trạm Cuối Cồn Cọc	8:00	16:00	Cấp dây chống quá tải đường dây hạ thế trạm Cuối Cồn Cọc	Áp Tăng Long - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cắt điện trạm Phú Đức 1	8:00	16:30	Khắc phục khuyết tật để đảm bảo vận hành an toàn trạm Phú Đức 1	Áp Phú Đức - xã Long Phú, huyện Long Phú	
3	Cắt điện trạm Long Hòa 2	7:30	12:00	Thực hiện công tác ép lèo hạ thế 02 vị trí, lắp mới 01 bộ chằng xuống trạm Long Hòa 2	Áp Long Hòa - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
4	Cắt điện trạm Long Hòa 1	13:00	16:00	Thực hiện công tác ép lèo hạ thế 03 vị trí, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện trạm Long Hòa 1	Áp Long Hòa - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
5	Cắt điện trạm Kênh Hai Bảo	7:30	14:00	Thực hiện công tác xử lý khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng đường dây hạ thế và trạm Kênh Hai Bảo, thay 01 trụ hạ thế bị nứt gốc (do lốc xoáy), kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Khóm Mỹ Thanh - Phường 3, thị xã Ngã Năm	
6	Cắt điện trạm Tuyến tránh TPST-1	7:30	12:30	Kéo 647,7 m cáp ABC 4x70 mm ² từ trụ 477ST/97/8 -477ST/97/17 và từ 477ST/97/21 - 477ST/97/26, đóng tiếp đất lặp lại (05 bộ), lắp hộp phân phối (06 hộp), kéo căng dây lưới	Đường tuyến tránh Quốc Lộ 1 - Phường 7, thành phố Sóc Trăng	
7	Cắt điện trạm Tuyến tránh TPST-1	7:30	12:30	Kéo 647,7 m cáp ABC 4x70 mm ² từ trụ 477ST/97/8 -477ST/97/17 và từ 477ST/97/21 - 477ST/97/26, đóng tiếp đất lặp lại (05 bộ), lắp hộp phân phối (06 hộp), kéo căng dây lưới	Đường tuyến tránh Quốc Lộ 1 - Phường 7, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
8	Cắt điện trạm Tuyến tránh TPST-2	7:30	12:30	Kéo 870,2 m cáp ABC 4x70 mm ² từ trụ 477ST/97/44 -477ST/97/52 và từ 477ST/97/57 - 477ST/97/70, đóng tiếp đất lặp lại (06 bộ), lắp hộp phân phối (08 hộp), kéo căng dây lưới	Đường tuyến tránh Quốc Lộ 1 - Phường 7, thành phố Sóc Trăng	
9	Cắt điện trạm Tuyến tránh TPST- 4	7:30	12:30	Kéo 1028,9 m cáp ABC 4x70 mm ² từ trụ 475ST/57/2 -475ST/57/8 và từ 475ST/57/12 - 475ST/57/31, đóng tiếp đất lặp lại (08 bộ), lắp hộp phân phối (10 hộp), kéo căng dây lưới	Đường tuyến tránh Quốc Lộ 1 - Phường 2, 10, thành phố Sóc Trăng	
10	Cắt phân đoạn Cáp Ngầm Kho Lương Thực Ngã Năm; Cáp Ngầm Trà Cú 2	8:00	13:00	Cắt điện phát quang dọc hành lang an toàn lưới điện cao áp theo yêu cầu của UBND phường 2, thực hiện lắp mới điện kế 3 pha cấp điện cho khách hàng Công ty TNHH Mươi Phan Thành, thi công kéo dây nhánh sau công tơ sử dụng cáp ABC 4x35mm ² dài 280m, thay trụ BTV 6,5m mục nứt thành trụ BTLT 12m để nâng cao đường dây trung thế võng thấp. Kết hợp tháo thu hồi đoạn dây hạ thế vượt sông trạm Tân Quới B, cắt sang đầu vào trạm bơm Kênh Chùa, thực hiện giải pháp bọc kín lều, lắp nắp chụp sứ đứng đỡ lều tại trụ 475TT/175/57/16/79/1/69 (DVKH)	Khóm Tân Quới - Phường 2, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
11	Cắt điện trạm Tuyến tránh TPST-3	13:00	17:30	Kéo 1051,22 m cáp ABC 4x70 mm ² từ trụ 477ST/97/83 - 477ST/97/92 và từ 477ST/97/97 - 477ST/97/111, đóng tiếp đất lặp lại (07 bộ), lắp hộp phân phối (11 hộp), kéo căng dây lưới	Đường tuyến tránh Quốc Lộ 1 - Phường 7, thành phố Sóc Trăng	
12	Cắt điện trạm Tuyến tránh TPST- 5	13:00	17:30	Kéo 463 m cáp ABC 4x70 mm ² từ trụ 475ST/57/1/1 - 475ST/57/1/14, đóng tiếp đất lặp lại (04 bộ), lắp hộp phân phối (12 hộp), kéo căng dây lưới	Đường tuyến tránh Quốc Lộ 1 - Phường 10, thành phố Sóc Trăng	
IV	Ngày 06/10/2022					
1	Cắt điện trạm Ba Rinh 1; Tháo kẹp hotline đầu nối trạm Ba Rinh 1	08:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Ba Rinh 1 từ 1x50 kVA thành 2x 37,5 kVA	Áp Ba Rinh - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	
2	Cắt điện trạm Nguyễn Văn Mận 2	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Nguyễn Văn Mận 2; Dựng 4 trụ BTLT 7,5m; Kéo dây ABC 4x50mm ² dài 200m để khắc phục nhánh dây câu chuyền mất an toàn (cấp điện 5 hộ dân); Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Nguyễn Văn Mận - xã Ngọc Tô, huyện Mỹ Xuyên	
3	Cắt điện trạm Kênh Ngan 2	8:00	16:30	Chỉnh trụ nghiêng; Khắc phục khuyết tật để đảm bảo vận hành an toàn trạm Kinh Ngan 2	Áp Nước Mặn 2 - xã Long Phú, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt điện trạm Hòa Hưng 3	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp trạm Hòa Hưng 3 tổn thất cao, đóng mới 4 bộ tiếp đất lắp lại, di dời công tơ ra trụ xử lý dây nhánh mất an toàn khách hàng Nguyễn Tấn Triều, Nguyễn Thị Lý, Lê Thành Thật, xử lý dây nhánh mất an toàn phát quang lưới điện hạ áp; tháp sắt nâng đường dây hạ áp	Áp Hòa Hưng - xã Long Đức, huyện Long Phú	
5	Cắt điện trạm Cầu Cái Xe 1	8:00	14:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương kết hợp công tác: Tháp sắt 02 vị trí nâng cao độ tĩnh không đường dây hạ thế ABC 4x95mm ² thuộc trạm Cầu Cái Xe 1, trạm Cầu Cái Xe 1	Áp Thạnh Lợi - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	
6	Cắt phân đoạn Kênh Bến Long, Kênh Mỹ Phước	7:30	14:00	Cắt điện phát quang dọc hành lang an toàn lưới điện cao áp theo yêu cầu của UBND phường 2 kết hợp tháp đà U140-3m nâng cao đường dây trung thế tại trụ 475TT/175/57/16/37, trụ 475TT/175/57/16/38, thu hồi bộ chẳng	Khóm Tân Chánh - Phường 2, thị xã Ngã Năm	
8	Khóa chế độ tự đóng lại RCS phân đoạn An Trạch, cắt điện trạm Giồng Chùa A	8:00	12:00	Điều hòa dung lượng trạm Giồng Chùa A từ 1x37,5kVA thành 1x50kVA. Kết hợp thay chì, MCCB và phụ kiện phù hợp với trạm	Áp Giồng Chùa A - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
9	Cắt phân đoạn Hội Trung, Sóc Tia	7:30	17:00	Dựng mới 01 trụ BTLT 12m cặp đôi (móng gia cố MAC 200) 475TĐ/151/15A; Lắp bộ phân đoạn, căng dây & đấu nối từ trụ 475TĐ/151/15A đến trụ 475TĐ/151/15A/1; Thay trụ BTLT 12m thành BTLT 12m cặp đôi, lắp bộ đà sứ đỡ FCO và LA, lắp 03 kẹp quai	Áp Hội Trung - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
10	Khóa chế độ tự đóng lại RCS phân đoạn An Trạch, cắt điện trạm Bung Tróp A	13:00	16:30	Điều hòa dung lượng trạm Bung Tróp từ 1x50kVA thành 2x37,5kVA. Kết hợp thay chì, cáp suất, MCCB và phụ kiện phù hợp với trạm	Áp Bung Tróp A - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	
11	Cắt điện trạm Ngã Ba	8:00	17:00	Di dời trụ và đường dây hạ thế trạm Ngã Ba phục vụ làm lộ giao thông Rạch Bần Cò (giai đoạn 2)	Áp Trương Công Nhựt - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
V	Ngày 07/10/2022 (Không)					
1	Cắt điện trạm Trường An Lạc 1	8:00	9:30	Thay điện kế trạm Trường An Lạc 1 hỏng	Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt điện trạm Năm Hiệp	10:00	11:30	Thay điện kế trạm Năm Hiệp hỏng	Áp Trương Công Nhựt - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
3	Cắt điện trạm Xóm Rẫy 1	13:00	13:30	Thay điện kế trạm Xóm Rẫy 1 hỏng	Áp Phạm Thành Hôn B - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt điện trạm Rạch Ông Hai	14:30	16:00	Thay điện kế trạm Rạch Ông Hai hỏng	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt điện trạm Trường Lộc 2	8:00	16:00	Xử lý lưới hạ thế võng thấp, tháp sắt nâng đường dây hạ áp, Cấp dây trung tính tiết diện nhỏ nhiều mối nối bằng cáp AV 50mm dài 300m, lắp mới 2 bộ chằng xuống trụ cuối lưới, chỉnh lại 6 trụ hạ thế nghiêng, phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ áp, ép lèo lưới điện hạ áp	Áp Trường Lộc - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	
6	Cắt phân đoạn Cây Mết	8:00	16:30	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Khắc phục khuyết tật đường dây trung thế nhánh Cây Mết (thay 01 trụ BTLT 12m trụ phân đoạn Cây Mết, thay dây pha B từ trụ 475ST/151 đến trụ 475ST/151/9)	Áp Ngọn - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
7	Cô lập các phân đoạn Thạnh Quới, Đay Sô, Thạnh Phú - Thạnh Quới 1	13:30	16:30	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương kết hợp công tác: Căng dây, đấu nối, hoàn tất công tác thay dây pha B từ trụ 475ST/151 đến trụ 475ST/151/9 nhánh Cây Mết)	Áp Ngọn - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
8	Cắt điện trạm Tân Trung 3	7:30	11:30	Thực hiện công tác ép lèo hạ thế 03 vị trí, kết hợp phát quang lưới điện trạm Tân Trung 3	Áp Tân Trung - xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
9	Cắt điện trạm Ba Hoạch 5 Bền	7:30	15:30	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế trạm Ba Hoạch 5 Bền, ép lại mối nối lèo hạ thế 02 vị trí, chỉnh trụ 03 vị trí trụ nghiêng, kết hợp phát quang dọc đường dây hạ thế trạm	Áp 18 - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
10	Cắt điện trạm Kiết Lợi 1	8:00	16:00	Kéo dây, lắp hộp phân phối, đấu nối, sang dây nhánh khách hàng trạm Kiết Lợi 1 (trạm cũ Trà Do 3)	Áp Kiết Lợi - xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị	
11	Cắt phân đoạn Tài Công 4	8:00	12:30	Làm chằng, chỉnh trụ trung thế trạm bị nghiêng, kết hợp phát quang, sang tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Tài Công - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
12	Cắt điện trạm Pređôn 2	13:30	17:30	Bảo dưỡng cáp xuất hạ thế, Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị nghiêng, kết hợp phát quang, sang tải cân pha, đóng tiếp đất lập lại đường dây hạ thế	Áp Pređôn - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
13	Cắt phân đoạn An Hiệp - Trại Giam	8:00	14:00	Kéo đường dây trung thế 01 pha 02ACKP 50mm ² từ trụ 472ST/106/18P/2 đầu liền lèo đến trụ cặp đôi phân đoạn Giếng Tiên dài 115m (đầu pha B), tháp sắt đà U120-3m tại trụ HT3 lắp đà lệch đỡ dây trung thế. Cấp điện tạm trạm 1x100kVA khu văn hóa tính ngưỡng Giếng Tiên	Áp Phước Thuận - xã Phú Tân, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
14	Cắt điện trạm Giồng Chùa 4	9:00	13:00	Điều hòa dung lượng trạm Giồng Chùa 4 từ 250kVA thành 320kVA thay MCCB, chì, TI phù hợp với trạm (Cấp điện khách hàng Trang Minh Trí)	Áp Giồng Chùa A - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	
15	Cắt điện trạm Trương Hiền	13:30	16:30	Thay điện kế, TI hư hỏng trạm Trương Hiền	Áp Trương Hiền - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	
VI	Ngày 08/10/2022					
1	Cắt phân đoạn Thạnh Tân-Tân Long, Kênh Ba Bọng, Kênh Ba Bọng, Vườn Cò	7:30	12:00	Cắt điện phát quang dọc hành lang an toàn lưới điện cao áp theo yêu cầu của UBND xã Tân Long kết hợp điều hòa dung lượng trạm Long An từ 1x37,5kVA lên 1x50kVA tại trụ 475TT/174; Kết hợp thay đà sơn lineX đỡ FCO phân đoạn Tân Bình 4, 5 thành đà đỡ composite	Áp Long An - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
2	Cắt phân đoạn Tân Qui B	8:00	16:30	Kéo mới 140m dây ACX 50mm ² , thu hồi dây ACKP 50mm ² hiện hữu. Tháp đà, lắp mới 02 bộ chằng; Ép lều mới nổi; Nâng dây trung tính lên cao đảm bảo khoảng cách an toàn	Áp Tân Qui B - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	
VII	Ngày 09/10/2022					
1	Cắt điện trạm Trung Hòa A	8:00	16:00	Kéo căng dây trung hạ thế, lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng trạm Trung Hòa A	Áp Trung Hòa - xã Tuân Túc, huyện Thạnh Trị	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn