

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 04/01/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 04/01/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cát điện trạm Năm Hiệp	8:00	16:00	Kéo Cáp ABC4x50mm ² , thu hồi dây hiện hữu, sang nhánh rẽ khách hàng; Tách lưới trạm Năm Hiệp tại trụ 471CLD/88/32.32; Đóng điện vận hành trạm Năm Hiệp 1 3x25kVA	Áp Trương Công Nhựt - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	25	200

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt phân đoạn Rạch Sơn, trạm Lê Minh Châu A-1	8:00	16:00	Đầu nối trạm Rạch Sơn 1 160kVA vào lưới Trung thế 3 pha; Thu hồi trạm Rạch Sơn 1 hiện hữu; Thu hồi trạm Rạch Giữa hiện hữu; Cắt điện trạm Lê Minh Châu A-1 để tách lưới hạ thế	Áp Lê Minh Châu - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	100	800
3	Cắt điện trạm Mù U 2	9:00	17:00	Sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Mù U 2 đóng điện trạm mới, thu hồi trạm cũ; thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Áp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	100	800
4	Cắt phân đoạn An Quới	9:00	17:00	Căng dây trung thế và đầu nối, thu hồi dây cũ, đóng điện trạm mới	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	50	400
5	Cắt phân đoạn Đầu Cồn Cọc	8:00	16:00	Thay 01 dây ACKP 50mm2 thành 3 dây ACX 50mm2 từ trụ 471CLD/88/20/01 đến trụ 471CLD/88/20/23; Thu hồi dây sứ phụ kiện đường dây cũ, lắp phân đoạn	Áp Trương Công Nhựt - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	500	4.000
6	Cắt phân đoạn Phong Phú	8:00	16:00	Dựng trụ 12m 06 vị trí thuộc nhánh Phong Phú	Áp Phong Phú – xã Phong Năm, huyện Kế Sách	100	800

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cắt điện trạm Đại Ngãi 2	8:00	15:00	Xử lý lưới hạ thế không đồng bộ từ 1 pha 3 dây thành 3 pha 4 dây kéo 300m dây AV 50mm. Đầu nối ép lều lưới hạ áp; Lắp mới 1 bộ chằng	Áp Ngãi Hội 1 - thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú	20	140
8	Cắt điện trạm Sóc Dong 5	8:00	16:00	Thay thùng CB, thùng điện kế, luồng ống gân cáp xuất hạ thế. Ép lều môi nối hạ thế, chỉnh trụ nghiêng xử lý dây nhánh mất an toàn. Đóng tiếp địa lập lại. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp Sóc Dong - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	15	120
9	Cắt điện trạm Bô Liên 4	8:00	11:30	Xử lý máy biến áp rỉ dầu	Áp Bô Liên 2 - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	15	52
10	Cắt điện trạm Cầu Đò 1	7:30	15:00	Di dời trụ điện hạ thế trạm Cầu Đò 1 theo yêu cầu của khách hàng Thái Đăng Khoa, trụ hạ thế số 14 dời tịnh tuyến về hướng trạm 07m, di dời 01 thùng 04 công tơ, 04 dây nhánh sau công tơ, dời sắt tháp V63 - 2,5m đỡ dây nhánh (DVKH)	Khóm 3 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	20	150

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
11	Cắt phân đoạn Phố Dưới	8:00	15:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp, phân đoạn; Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Phố Dưới, Sóc Lèo và áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng; Áp Phố Dưới B, áp Sóc Lèo B - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	50	350
12	Cắt phân đoạn Thạnh Phú	8:00	15:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp, phân đoạn. Thử nghiệm định kỳ các thiết bị và bảo trì bảo dưỡng các thiết bị đo đếm, tụ bù. Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Thạnh Nhân 1, 2 - xã Thạnh Thới An và áp Thạnh Phú - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	25	175
13	Cắt trạm Hòa Thượng 6	8:00	17:00	Kéo cáp ABC 3x70mm ² dài 1095m	Áp Hòa Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	30	270
14	Cắt điện trạm Hòa Đức 4	8:00	17:00	Kéo rã cáp 04 cáp ACKP 50mm ² dài 562m	Áp Hòa Đức - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	15	135

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn