

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 04/4/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 04/4/2022 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	- Đường dây 110kV 177 Sóc Trăng 2 - 172 Mỹ Tú - Trạm 110kV Mỹ Tú: ngăn 172, C12, 171, C11, MBA T1, 431, C41	7:00 04/4/2022	16:00 04/4/2022	- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị đường dây - Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo CBM; - Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị trạm.	Không	0	0

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Lò Đường nhận điện T472LM qua RG Long Hưng;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Vườn Cò nhận điện T472LM qua phân đoạn Ngã Năm 2;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Tú 2 nhận điện T475TT qua phân đoạn Kênh Ba Bọng;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Lương Thực, Trà Liên nhận điện T475ST qua phân đoạn Bung Khoai;

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Trà Quýt nhận điện T472ST qua phân đoạn An Trạch 2;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Thiện Mỹ - Thuận Hòa nhận điện T473PH qua phân đoạn Hồ Đắc Kiện;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn 471-7, 473-7, 475-7, 477-7 nhận điện T471ST qua phân đoạn An Ninh;

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cô lập trạm Phụng Hiệp 2, An Trạch 1E	8:00	16:00	Kéo dây tách lưới nhánh Phụng Hiệp 2 (hoàn thiện công trình)	Các áp An Trạch, Phụng Hiệp - xã An Hiệp - huyện Châu Thành	50	400
2	Cô lập trạm Vĩnh Thành 2	7:30	13:00	Bảo trì bảo dưỡng và xử lý khuyết tật đường dây hạ thế nhánh Vĩnh Thành 2: Căng dây hạ thế võng, ép mối nối 02 vị trí, kiểm tra và vệ sinh lại các mối nối tiếp đất lắp lại	Áp Vĩnh Thành - xã Vĩnh Quới - thị xã Ngã Năm	30	165
3	Cô lập trạm Giồng Chát 14	9:30	12:00	Thay TI định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Huy Long An - Sóc Trăng	Áp Giồng Chát - xã Liêu Tú - huyện Trần Đề	50	125
4	Cô lập trạm Cầu Sắt 1A	13:30	15:00	Thay TI định kỳ khách hàng: Hiệp hội tôm Mỹ Thanh.	Áp Tổng Cánh - xã Liêu Tú - huyện Trần Đề	50	75

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
5	Cô lập phân đoạn Công Điện	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Công Điện	Áp Hòa Lợi - xã Xuân Hòa - huyện Kế Sách	150	1,200

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 100.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVH LĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn