

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 06/4/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 06/4/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cô lập Phú Tâm 1, phân đoạn Phú Tâm 1	8:00	16:00	Kéo dây công trình ĐTXD: Nhánh Thọ Hòa Đông A	Áp Thọ Hoà Đông B - xã Phú Tâm - huyện Châu Thành	50	400
2	Cô lập phân đoạn Nhà Thờ 18	7:30	15:30	Bảo trì bảo dưỡng và xử lý khuyết tật nhánh Nhà Thờ 18: Bảo dưỡng các trạm: Cosxamen 1, 2, 5, các phân đoạn Ba Hoạch – Năm Bền, Kênh Nhỏ, Kênh 26/3. Xử lý sứ đứng bị nghiêng, căng dây hạ thế võng thấp các trạm Cosxamen 1, Cocksamen 2, Cosxamen 5.	Áp 18 - xã Tân Long - thị xã Ngã Năm	100	800

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cô lập phân đoạn Tân Lập A2	7:30	11:30	Bảo trì bảo dưỡng và xử lý khuyết tật, căng dây hạ thế võng thấp 02 vị trí. Thay 01 dây chằng mục tại trụ 475MT/40/10/11/17, kết hợp phát quang	Khóm 2 - Phường 2 - thị xã Ngã Năm	150	600
4	Cô lập trạm Xóm Đáy 1, Xóm Đáy 2	8:00	15:00	Xử lý vị trí rủi ro, xử lý khuyết tật lưới điện hạ áp: Tháp trụ nâng dây hạ áp cáp ABC lên cao, căng lại dây dẫn võng thấp, làm gọn nhánh rẽ khách hàng, cáp viễn thông, căng lại dây võng thấp, xử lý các mối nối hở, ép lại các mối nối không đảm bảo an toàn.	Áp Đầu Giồng - thị trấn Trần Đề - huyện Trần Đề	50	350
5	Cô lập phân đoạn Thông Cư	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Thông Cư bảo dưỡng trạm Thông Cư, Thông Cư 1, phát quang hành lang lưới điện	Áp 8 - xã Trinh Phú - huyện Kế Sách	100	800
6	Cô lập phân đoạn XX Hồng Phát	8:00	15:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thu hồi lưới trung thế khoảng trụ 475ST/110/14/57 - 475ST/110/14/8 nhánh XX Hồng Phát và làm chằng khoảng theo đề nghị khách hàng Trương rô Sa. Căng lại đường dây trung thế nhánh XX Hồng Phát	Áp Khu 2 - xã Thạnh Phú - huyện Mỹ Xuyên	100	700

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cô lập trạm Hòa Đê 2	8:00	11:00	Hạ cáp ABC đường dây hạ thế trạm Hòa Đê 2 hiện hữu, gần phân đoạn Hòa Đức 4A (nhánh xây dựng mới)	Ấp Hòa Đê - xã Hòa Tú 1 - huyện Mỹ Xuyên	50	150
8	Cô lập trạm Đại Ngãi 1	8:00	15:00	Nhổ thụ hồi 1 trụ BTV tự đúc 5,5m, dựng mới 1 trụ BTLT 10,5m và 1 trụ BTLT 7,5m di dời dây nhánh hạ thế, thay dây dẫn tiết diện nhỏ bằng cáp ABC 4x50mm dài 120m, sang dây nhánh khách hàng	Ấp Ngãi Hội 2 - thị trấn Đại Ngãi - huyện Long Phú	30	210

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 100.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVH LĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn