

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 08/4/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 08/4/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cô lập phân đoạn Khu 5A	8:00	16:00	Bảo trì bảo dưỡng kết hợp, đo cách điện MBA, chỉnh trụ nghiêng, ép lèo mối nối, tăng lại dây lưới võng thấp mất an toàn, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Áp KoKo - xã Tân Hưng - huyện Long Phú	100	800
2	Cô lập phân đoạn Ruột Ngựa	8:00	16:00	Dựng thêm trụ vào trụ trạm hiện hữu và thu hồi đường dây	Áp An Quới - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	100	800
3	Cô lập trạm Kênh Tư	7:30	11:30	Bảo trì bảo dưỡng và xử lý khuyết tật trạm Kênh Tư, căng dây hạ thế võng 01 vị trí, kết hợp chỉnh 02 trụ hạ thế nghiêng.	Áp Tân Chánh C - xã Tân Long - thị xã Ngã Năm	30	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cô lập trạm Hòa Thọ 3	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Hòa Thọ 3: Chỉnh lại 2 trụ hạ thế nghiêng; Ép lại dây hạ thế nối tạm; Phát quang	Áp Hòa Thọ - xã Ngọc Đông - huyện Mỹ Xuyên	50	400
5	Cô lập trạm Hòa Thọ	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Hòa Thọ: Chỉnh lại 2 trụ hạ thế nghiêng; Khắc phục khuyết tật HTĐĐĐN; Phát quang	Áp Hòa Thọ - xã Ngọc Đông - huyện Mỹ Xuyên	50	400
6	Cô lập phân đoạn Thạnh Quới 18	9:00	16:30	Thay MBA bị sự cố nhánh Thạnh Quới 18, dựng lại 01 trụ BTLT 6,5m, chỉnh 04 trụ hạ áp nghiêng. Kết hợp phát quang	Áp Thạnh Bình - xã Thạnh Quới - huyện Mỹ Xuyên	100	750
7	Cô lập trạm Trà Tim D	8:00	12:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Bảo trì bảo dưỡng và xử lý MBA rỉ dầu thuộc trạm Trà Tim D 160kVA	Áp Tâm Phước - xã Đại Tâm - huyện Mỹ Xuyên	100	400
8	Cô lập phân đoạn Gia Hòa 2-20	8:00	14:00	Kéo 04ACKP 50mm ² dài 960m, lắp trạm Gia Hòa 2-20A, đấu nối trung thế, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cáp hạ thế	Áp Thạnh Hòa - xã Gia Hòa 2 - huyện Mỹ Xuyên	100	600
9	Cô lập trạm UB Ngọc Đông	8:00	16:00	Kéo căng cáp ABC 4x95mm ² , lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng	Áp Hòa Đặng - xã Ngọc Đông - huyện Mỹ Xuyên	50	400

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
10	Cô lập phân đoạn Na Tung - Trường Thọ	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Bảo dưỡng phân đoạn, trạm biến áp trên nhánh, tháp sắt nâng cao đường dây trung thế 17 vị trí nhánh nhánh Na Tung - Trường Thọ	Áp Trường Thọ - xã An Mỹ - huyện Kế Sách	300	2.400
11	Cô lập phân đoạn Lung Sen	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Lung Sen	Áp Cự Mạnh - xã Xuân Hòa - huyện Kế Sách	200	1.600

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 100.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVH LĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn