

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 08/6/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 08/6/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:**
  - Chuyển nguồn sau phân đoạn Nhơn Mỹ nhận điện T471ST;
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cô lập trạm Tuân Tức 2	8:00	16:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng, tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế, phát quang dọc đường dây hạ thế trạm Tuân Tức 2.	Áp Tân Định - xã Tuân Tức - huyện Thạnh Trị	30	240
2	Cô lập phân đoạn Tân Lập A	7:30	15:30	Tháp sắt nâng cao độ tình không pha - đất nhánh Tân Lập A tại khoảng trụ 475MT/49 đến 475MT/50; Thay 18 Uclevis đỡ dây trung tính bị mục, tháp sắt nâng cao đường dây trạm Tân Lập B, căng dây hạ thế vồng tháp 03 vị trí	Khóm 2 - Phường 2 - thị xã Ngã Năm	70	560

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cô lập phân đoạn Mỹ Tây A	7:30	15:00	Bảo trì bảo dưỡng và xử lý khuyết tật nhánh Mỹ Tây A BD các trạm Mỹ Tây A, Mỹ Tây 1, Mỹ Tây 4, các phân đoạn Mỹ Tây 5, Chòm Tre, Mỹ Tây; Thay đoạn dây hạ thế bị mục tróc vỏ nguy hiểm tại khoảng trụ 472LM/228/153/6/21 - 472LM/228/153/6/22; Chinh trụ hạ thế nghiêng 03 trụ thuộc trạm Mỹ Tây 1 đoạn hạ thế độc lập, căng dây hạ thế vông thấp 04 vị trí	Các áp Mỹ Tây A, Mỹ Tây B - xã Mỹ Quới - thị xã Ngã Năm	80	600
4	Cô lập trạm Thanh Đức 3	8:00	16:00	Căng lại lưới hạ áp vông thấp, ép mối nối lều hạ thế, xử lý dây nhánh mất an toàn, phát quang lưới điện hạ áp	Áp Thanh Đức - xã Long Đức - huyện Long Phú	30	240
5	Cô lập phân đoạn Tân Lịch	8:00	16:00	Thực hiện xử lý khuyết tật nhánh Tân lịch, Vệ sinh bảo dưỡng quay đo cách điện MBA, kết hợp xử lý rỉ dầu MBA trạm Sóc Dong 2A, Sóc Dong 3A. Vệ sinh sứ trên nhánh, thực hiện hiện giải pháp phòng chống sự cố. Tháp đà U140x3m nâng cao đường dây trung thế vông thấp mất an toàn. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Áp Tân Lịch - xã Tân Hưng - huyện Long Phú.	100	800

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
6	Cô lập phân đoạn Rạch Chốt 1A	8:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Rạch Chốt 1A từ 1x50kVA thành 1x75kVA	Áp An Quới - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	50	300
7	Cô lập phân đoạn Bò Đè 2	8:00	16:00	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang dọc tuyến lộ nông thôn. Điện lực kết hợp công tác bảo trì bảo dưỡng, xử lý khuyết tật lưới điện nhánh Bò Đè 2.	Áp An Thành - thị trấn Kế Sách, áp Cây Sộp - xã Kế Thành - huyện Kế Sách	200	1,600
8	Cô lập trạm Huyện Ủy	8:00	16:00	Nhỏ và di dời 01 trụ BTLT 7,5m theo đề nghị của khách hàng Tài Thế Hiền	Phường 1 - thị xã Vĩnh Châu	50	400
9	Cô lập phân đoạn Phương Thạnh 2	8:00	16:00	- Kéo rã căng dây 3ACXH120 dài 2943m, cáp ACKP 50+ACKP 95mm <sup>2</sup> dài 981m. - Lắp 03 bộ xà dừng dây, lắp ống chống sét thuộc công trình phát triển lưới điện dọc tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp từ xã Hưng Phú đến thị xã Ngã Năm	áp Phương Thạnh 2 - xã Hưng Phú - huyện Mỹ Tú	300	2,400
10	Cô lập các phân đoạn: 472-7, Nhơn Mỹ	8:00	11:30	Lắp mới phân đoạn, kéo cáp ACXH 50mm <sup>2</sup> dài 10m, dây nhôm trần ACKP 50mm <sup>2</sup> dài 10m cấp điện trạm biến áp Phan Hồng Dương	Áp Phụng Tường 1 - xã Song Phụng - huyện Long Phú	1,000	3,500

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
11	Cô lập phân đoạn Kinh Cô Đốc	7:30	16:00	Phát quang hành lang dọc tuyến lộ đal theo yêu cầu của địa phương; Kết hợp lắp nắp chụp sứ cao, LA các trạm: Kinh Cô Đốc 1, Kinh Cô Đốc, Trà Quýt B5, Kinh Tư Lung	Các ấp An Tập, Trà Quýt B - xã Thiện Mỹ, Thuận Hòa - huyện Châu Thành	200	1,700
12	Cô lập trạm Đắc Lực 1, phân đoạn Đắc Lực 1	8:00	11:00	Tháp sắt đà U120-3m tại trụ 477MT/165/71/43/4/3 nhánh Đắc Lực 1 để đảm bảo khoảng cách an toàn. khách hàng Võ Quốc Khoa đã đóng tiền	Ấp Đắc Lực - xã Hồ Đắc Kiên - huyện Châu Thành	50	150

#### 4. Điện mua các nhà máy điện $\leq 30$ MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**