

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 11/03/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 11/03/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Chuyển nguồn sau phân đoạn RG Lai Hòa nhận điện tuyến 472VC.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Chợ Cũ 1	13:00	17:00	Dựng mới 01 trụ bê tông li tâm 7,5m, tháp sắt trụ 6,5m hiện hữu để khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế võng thấp mất an toàn	Áp Chợ Cũ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	15	60
2	Cắt điện trạm Kinh Cuối	8:00	16:30	Khắc phục khuyết tật trạm Kinh Cuối, ép nối dây bị tưa, phát quang hạ thế, khắc phục khuyết tật hệ thống đo đếm 25 khách hàng	Áp Hòa Lồi xã - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	25	212

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện trạm Thạnh Phú 23	8:00	11:00	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ áp trạm Thạnh Phú 23	Áp Phú Hưng - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	10	30
4	Cắt phân đoạn T2 Lợi Đức	8:00	15:00	Tháp sắt nâng đường dây trung áp nhánh T2 Lợi Đức tại các vị trí 47ĐN/104/2, 476ĐN/104/3, lắp nắp chụp sứ cáo máy biến áp, thay mới FCO trạm (bị ô vàng), lắp nắp chụp LA, FCO, sứ đứng, lắp vách ngăn CB, thay giá đỡ LA, FCO trạm bằng đà sơn line X, khắc phục dây trung tính bị đứt, xử lý dây nhánh mất an toàn phát quang lưới điện hạ áp, thay cáp xuất LA, FCO trạm	Áp Lợi Đức - xã Long Đức, huyện Long Phú	50	350
5	Cắt điện trạm Tân Qui B3	8:00	16:00	Thay thùng CB, thùng điện kế, luồng ống gân cáp xuất hạ thế. Ép lèo môi nối hạ thế, chỉnh trụ nghiêng xử lý dây nhánh mất an toàn. Đóng tiếp địa lập lại. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Tân Qui A - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	30	240
6	Cắt điện trạm Thọ Hòa Đông A	8:00	16:00	Kéo dây lắp thiết bị công trình: Nhánh Thọ Hòa Đông A	Áp Thọ Hoà Đông A - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cắt điện phân đoạn Là Bư	7:00	17:00	Đầu nối lắp trạm giàn 160kVA Giồng Me 6 mới tại trụ 479VC/84/46 thu hồi trạm 3 máy 50 kVA Giồng Me hiện hữu tại trụ 479VC/84/50	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	200	2.000
8	Cắt phân đoạn Vĩnh Hiệp 4	7:00	17:00	Đầu nối đường dây trung thế nhánh Vĩnh Hiệp 4 nối dài (bốn khoảng trụ), di dời trạm Vĩnh Hiệp 4 từ trụ 475VC/56/71/8 về trụ 475VC/56/71/4	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	100	1.000
9	Cắt điện trạm Vĩnh Đồng 1	7:30	11:30	Xử lý khuyết tật - bảo trì bảo dưỡng, căng dây hạ thế võng thấp, xử lý máy biến áp bị rỉ dầu	Áp Vĩnh Đồng - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	10	40
10	Cắt phân đoạn Kênh Tư Bí	13:00	16:30	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Kênh Tư Bí khoảng trụ 475TT/175/57/16/79/01/95/07 - 475TT/175/57/16/79/01/95/08, kết hợp xử lý khuyết tật - bảo trì bảo dưỡng trạm và phát quang hành lang an toàn lưới điện	Khóm 4 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	50	175
11	Cắt phân đoạn trạm Bơm Đại Hải	8:00	15:00	Lắp mới trạm Kênh Lầu 1A 1x15 kVA, tách lưới giảm bán kính trạm Kênh Lầu, phát quang hành lang lưới điện	Áp Mang Cá - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	50	350

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
12	Cắt phân đoạn Áp 10 Trinh Phú	7:00	16:00	UB xã Thới An Hội yêu cầu cắt điện Thi công đóng cọc Bờ kè khắc phục sạt lở bờ Sông	Áp Ninh Thới - xã Thới An Hội, huyện Kế Sách	150	1.350
13	Cắt phân đoạn Mỹ Tây B	8:00	12:00	Thực hiện di dời trụ bê tông li tâm 6,5+móng gia cố tịnh tiến về ranh đất theo BCT số 13/BCT-ĐLNN ngày 22/02/2022 thi công DVKH kết hợp kiểm tra LA có dấu hiệu phóng điện, lắp bổ sung 01 bộ tiếp đất lập lại đường dây hạ thế trạm Mỹ Tây B	Áp Mỹ Tây B – xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	50	200

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 70.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn