

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 12/4/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 12/4/2022 như sau:

**1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.

**2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Chuyển nguồn sau phân đoạn Khu dân cư 5A-2 nhận điện tuyến 473ST qua phân đoạn Khu dân cư 5A-1.

**3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt phân đoạn Kênh Ô Môi	7:30	11:30	Xử lý khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng trạm Kênh Ô Môi 3; căng dây hạ thế vòng 03 vị trí, kết hợp chỉnh 02 trụ hạ thế nghiêng	Khóm Tân Qưới - Phường 2, thị xã Ngã Năm	50	200
2	Cắt điện trạm Áp 6	13:00	16:30	Căng dây vòng xử lý khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng; trạm Áp 6, ép lèo hạ áp trạm 02 vị trí, kiểm tra và vệ sinh lại môi nối tiếp đất lắp lại đường dây hạ thế Áp 6	Khóm 6 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	10	35
3	Cắt phân đoạn Kênh Năm Kiệu	7:30	15:30	Xử lý khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng nhánh Kênh 5 Kiệu: Bảo dưỡng các trạm Năm Kiệu 1, Năm Kiệu 2, thay đà sắt bằng đà composite đỡ FCO trạm Năm Kiệu 1, 2, thay 01 chằng trung thế sét mọt trụ số 23	Khóm Vĩnh Tiền - Phường 3, thị xã Ngã Năm	25	200

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt phân đoàn Vàm Rạch Tráng	08:00	13:00	Bảo trì bảo dưỡng các trạm: Vàm Tráng 1, Vàm Tráng 2, Vàm Tráng 4, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp An Nghiệp - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	100	500
5	Cắt phân đoạn Rạch Ông Sáu	13:00	17:00	Bảo trì bảo dưỡng các trạm: Rạch Ông Sáu, Rạch Ông Năm, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp An Hưng - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	25	100
6	Cắt điện trạm Hương Hào Đầu 3	8:00	16:00	Thực hiện di dời trụ hạ thế 7,5m và đường dây hạ thế trạm Hương Hào Đầu 3 (Công trình đường huyện lộ 65)	Áp 19 - xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị	20	160
7	Cắt điện trạm Hòa Thượng, Hòa Thượng 12, Hòa Thượng 3; Tháo 3 hotline đấu nối trung thế vào nhánh Hòa Thượng 3	8:00	16:00	Chỉnh trụ nghiêng 02 vị trí; Kéo 04ACKP 50mm <sup>2</sup> dài 490m, đấu nối trung thế lắp phân đoạn Hòa Thượng 3. Tăng cường công suất trạm Hòa Thượng 3 “160kVA”, sang lưới hạ thế trạm Hòa Thượng 3B, trạm Hòa Thượng 3A qua trạm Hòa thượng 3, lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cáp hạ thế; thu hồi trạm Hòa Thượng 3B	Áp Hoà Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	100	800
8	Cắt điện trạm Áp Mỹ Thanh	8:00	16:00	Thay MCCB trạm Áp Mỹ Thanh, đóng cọc tiếp địa sắt 06 bộ vị trí 1, 6,11, 16, 22, 27, 30, căng dây võng thấp tại khoảng trụ hạ thế 18 và trụ 477VC/35/18	Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	15	120
9	Cắt điện phân đoạn Kênh 42	8:00	14:00	Lắp bộ đà dùng dây, bộ đà phân đoạn, căng dây trung thế 16m, đấu nối đường dây 3 pha trạm Lê Ngọc Tuấn 3, trạm biến áp 160 kVA	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	50	300

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
10	Cắt phân đoạn Mạc Đĩnh Chi 2, Khu dân cư 5A-2, phân đoạn Sung Đỉnh 3	8:00	15:00	Thay 02 trụ bê tông li tâm 12m thành trụ 14m cặp đôi (478ST/26/52/38/52, 48/ST/26/52/38/54), tháp trụ trung thế (478ST/26/52/38/53). Gia cố móng trụ (Công trình nâng cao đường dây phục vụ xây dựng cổng chào Mạc Đĩnh Chi)	Đường Mạc Đĩnh Chi - Phường 4, thành phố Sóc Trăng	1.500	10.500
11	Cắt điện trạm Lý Văn Kiệt; Hữu Cận 1, Tháo hotline đầu nối trung thế từ lưới xuống 3FCO trạm Lý Văn Kiệt	8:00	15:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Khắc phục khuyết tật trạm Lý Văn Kiệt, thay LA, thay cáp xuất từ kẹp quay xuống LA+FCO, thay thùng điện kế, aptomat trạm	Áp Hòa Phú - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	50	350
12	Cắt phân đoạn Sóc Vô 1, phân đoạn Sóc Vô 2	7:30	12:00	Tháo đà đỡ, tháo sứ, tháo dây nhánh, dây lưới, tháo dây thông tin, nhổ 01 trụ bê tông li tâm 12m, dựng lại 01 trụ 12m, lắp đà đỡ, lắp sứ, lắp dây lưới, dây nhánh, kéo căng dây lưới, dây nhánh, dây thông tin (Công trình di dời trụ theo yêu cầu khách hàng Trần Quốc Cường)	Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 7, thành phố Sóc Trăng	500	2.250
13	Cắt điện trạm An Nghiệp 2, Áp 3	8:00	16:00	UBND xã An Mỹ yêu cầu cắt điện để tạo biện pháp an toàn cho địa phương tổ chức phát quang dọc tuyến lộ An Mỹ	Áp 3 - xã An Mỹ, huyện Kế Sách	50	400
14	Cắt phân đoạn Hòa Đông, Hòa Giang Thạch Sao, Giấy Lãng	8:00	16:00	Tháp 01 ngọn trụ 18m vị trí 479VC/128A/156A, lắp 04 bộ đà dừng 2.4m, 06 bộ đà đỡ thẳng 2.4m, căng 04 dừng trung thế 03 pha sang dây trung thế qua trụ mới tại vị trí 479VC/128A/156A và 479VC/128A/157 (phục vụ xây dựng Nhà máy điện gió Lạc Hòa- Hòa Đông)	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	1.500	12.000

**4. Điện mua các nhà máy điện  $\leq 30$  MW: 100.000 kWh.**

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**