

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 12/5/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 12/5/2022 như sau:

- Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Chuyển nguồn sau phân đoạn Phạm Kiểu nhận điện tuyến 474VC qua phân đoạn Tân Tỉnh Tân Lập.
- Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Bà Sấm	8:00	16:00	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 7,5m tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế võng thấp. Ép lều mới nối hạ thế, chỉnh trụ nghiêng, xử lý dây nhánh mất an toàn. Đóng tiếp địa lập lại; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Khoan Tang - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	15	120
2	Cắt phân đoạn Phước Kiện	8:00	11:30	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: tháp sắt L63x63 -2,5m xử lý dây hạ thế võng thấp đè mái nhà dân mất an toàn	Áp Chợ Cũ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	50	175

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện trạm Đại Ân	13:00	17:30	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: bảo trì bảo dưỡng trạm Đại Ân, lắp mới 06 bộ tiếp đất lắp lại xử lý trôi điếm trung tính, ép lại mối nối hạ áp phi kỹ thuật	Áp Đại Ân - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	25	113
4	Cắt phân đoạn Vĩnh B	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Vệ sinh sứ đứng, lắp nắp chụp sứ đứng, thay LBFCO phân đoạn Kinh Xáng Long Hòa 1, lắp nắp chụp sứ cao máy biên áp, LA, thay kẹp quai và hotline trạm Phước Hòa 2, Phước Hòa 6	Áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	150	1.200
5	Cắt điện trạm Hòa Nhạn 1	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Hòa Nhạn 1: Chỉnh lại 2 trụ hạ thế nghiêng; Khắc phục khuyết tật hệ thống đo đếm điện năng; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Hòa Nhạn - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	15	120
6	Cắt điện trạm Thạnh Nhãn 2B	8:00	11:30	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị gãy, kết hợp phát quang, sang tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Thạnh Nhãn 1 - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	25	88
7	Cắt điện trạm Đa Sa	13:00	16:30	Xử lý trụ hạ thế bị gãy, kết hợp phát quang, sang tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Thạnh Nhãn 1 - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	50	175
8	Cắt điện trạm Tam Sóc C2A	9:00	13:00	Điều hòa dung lượng trạm Tam Sóc C2A từ 1x37,5 lên 2x25kVA	Áp Tam Sóc A - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	30	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
9	Cắt điện trạm Thọ Hòa Đông B	8:00	14:00	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 7,5m; Di dời đường dây hạ thế trạm Thọ Hòa Đông B từ trụ HT hiện hữu qua trụ HT mới. Phục vụ mở rộng lộ, làm cầu Na Tung theo yêu cầu của địa phương	Áp Thọ Hòa Đông B - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	100	600
10	Cắt phân đoạn Phạm Kiều, Vĩnh Hiệp, Mỹ Thanh - Ngọc Tố, Ngọc Tố	8:00	13:00	Hoàn tất dựng 01 trụ bê tông li tâm 14m độ lưới bằng cơ giới cặp đôi, lắp trạm biến áp 160kVA "Kênh Bà Hai"	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	1.200	6.000

#### 4. Điện mua các nhà máy điện $\leq 30$ MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### *Nơi nhận:*

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**