

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 16/5/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 16/5/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Phụng Tường 1A	8:00	16:00	Thay 4 trụ hạ thế bê tông vuông 6,5m bằng 4 trụ bê tông li tâm 7,5m thay khung đỡ sứ, phát quang lưới hạ áp xử lý dây nhánh mất an toàn	Áp Phụng Tường 1 - xã Song Phụng, huyện Long Phú	25	200
2	Cắt phân đoạn Công ty TNHH NLMT Minh Phương	8:00	16:00	Thay hệ thống đo đếm hạ thế sang hệ thống đo đếm trung thế 07 trạm năng lượng mặt trời của Công ty cổ phần VAADOO Việt Nam	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	100	800
3	Cắt điện trạm Thọ Hòa Đông A	8:00	16:00	Dựng trụ bê tông li tâm 14m Nhánh Phú Tâm 1	Áp Phú Hữu, Thọ Hoà Đông A - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	50	400

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt phân đoạn Diệp Kinh Tân 1	9:00	11:30	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Diệp Kinh Tân 1 (250kVA)	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	100	250
5	Cắt phân đoạn Xẻo Tra	8:00	14:00	Kéo dây hạ áp dài 343m cấp điện khách hàng Trương Văn Hội theo	Áp Phú Giao - xã Thanh Quới, huyện Mỹ Xuyên	50	300
6	Cắt điện trạm Sà Lôn 1	8:00	13:00	Căng cáp ABC 3x70mm <sup>2</sup> , sang dây nhánh khách hàng	Áp Đại Nghĩa Thắng - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	25	125
7	Cắt phân đoạn Kênh Chùa	7:30	11:30	Thay thiết bị đo đếm (3 TI) trạm bơm Kênh Chùa	Áp Vĩnh Thanh - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	15	60
8	Cắt phân đoạn trạm bơm Vĩnh Phong A3 (Út Liêm)	13:00	16:30	Thay thiết bị đo đếm (3 TI) trạm bơm Vĩnh Phong A3 (Út Liêm)	Áp Vĩnh Phong - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	5	18
9	Cắt phân đoạn Trà Niên 4; trạm Xẻo Rắn 1-1	8:00	12:00	Lắp đà phân đoạn, căng dây trung thế 12m, đấu nối nhánh rẽ 1 pha Ngô Văn Lâm	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	50	200
10	Cắt điện trạm Bung Tróp D	7:30	12:00	Đập góc 01 trụ bê tông li tâm 7,5m HT8. Sử dụng lại trụ đập góc di dời cách 1,2m lắp móng đà cản và tháp sắt V63-2,5m để đỡ đường dây hạ thế trạm Bung Tróp D, thu hồi 01 bộ chằng hạ thế tại trạm Bung Tróp D. Phục vụ mở rộng lộ dal nông thôn khu vực Bung Tróp. Theo yêu cầu của địa phương	Áp Bung Tróp B - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	50	225

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
11	Cắt điện trạm Bung Tróp B5	13:00	16:30	Di dời 01 trụ bê tông li tâm 7,5m HT8.1 hiện hữu sang vị mới cách 04m phía về bên lộ dai, lắp bổ sung móng đà cản M7a đảm bảo khả năng chịu lực. Đề dỡ đường dây hạ thế trạm Bung Tróp B5. Phục vụ mở rộng lộ dal nông thôn khu vực Bung Tróp. Theo yêu cầu của địa phương	Áp Bung Tróp A - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	25	88
12	Cắt phân đoạn Xóm Mới 1	8:00	14:00	Lắp đà phân đoạn, căng dây trung thế 50 m, đầu nối nhánh rẽ 3 pha Huỳnh Thị Ngân	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	50	300

#### 4. Điện mua các nhà máy điện $\leq 30$ MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**