

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 19/4/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 19/4/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Kinh Nhà Thờ 5	8:00	16:00	Thực hiện di dời trụ hạ thế 7,5m và đường dây hạ thế trạm Kinh Nhà Thờ 5 (Công trình đường huyện lộ 65)	Áp 19 - xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị	15	120
2	Cắt phân đoạn Kinh Ngay	8:00	17:00	Đầu nối nhánh Kinh Ngay 2-1 xây dựng mới (17 khoảng trụ) từ trụ 24/6 đến trụ 40/6, di dời trạm Kinh Ngay 2 từ trụ 23/6 đến trụ 27/6	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	50	450

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện trạm 2 Áp 2	7:30	12:00	Chỉnh 01 trụ hạ thế nghiêng, ép mối nối đường dây hạ thế 2 vị trí, căng dây hạ áp vòng 03 vị trí, kết hợp phát quang đường dây hạ thế trạm	Khóm 2 – Phường 1, thị xã Ngã Năm	25	113
4	Cắt phân đoạn Mỹ Đông	7:30	15:00	Xử lý khuyết tật và bảo trì bảo dưỡng nhánh Mỹ Đông; Bảo dưỡng các trạm: Mỹ Đông 1, Mỹ Đông 3, Mỹ Thành 3; Căng lại dây hạ thế võng thấp đoạn hạ thế độc lập trạm Mỹ Thành 3, bổ sung thêm tiếp đất lắp lại, thay 01 chằng sét mục, kết hợp chỉnh 01 trụ trung thế nghiêng số 472LM/228/157/46/04, 01 trụ hạ thế nghiêng nằm trong khoảng trụ 472LM/228/157/46/03-472LM/228/157/46/04	Áp Mỹ Đông 1 – xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	25	188
5	Cắt phân đoạn Kinh Cơ Nhất	8:00	16:00	Lắp trạm giàn 160kVA trạm Cơ Nhất 2. Đầu nối nhánh Kinh Cơ Nhất 4, thu hồi trạm Kinh Cơ Nhất 2 hiện hữu. Tách lưới hạ thế, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi đường dây hạ thế hiện hữu trạm Kinh Cơ Nhất 2	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	100	800
6	Cắt phân đoạn Sóc Tia, Đồng Xoài	8:00	12:00	Tháp đà U 120 – 03m tại vị trí trụ 475TĐ/151/59 và 475TĐ/151/60 Tháp đà U 120 – 03m tại vị trí trụ 475TĐ/151/59 và 475TĐ/151/60 để nâng cao đường dây trung áp; Tháp sắt V63x63-2,5 m nâng cao đường dây hạ áp trạm Chùa Phật 1A	Áp Sóc Lèo – xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	200	800

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cắt phân đoạn Trung Thống	8:00	16:00	Bảo trì, bảo dưỡng các phân đoạn: Tuân Túc 1, Tân Định, Kênh Phú Giao. Bảo trì, bảo dưỡng các trạm Trung Thống, Trung Thống 1, Trung Thống 2. Thay 01 sứ đứng 24kV bị vỡ. Ép dây tiếp địa lặp lại 01 vị trí. Thu hồi vật tư thừa trên lưới (Ulevic) tại các trụ 473TT/31/70/3, 8, 15, 16, 17, 19, 20. Thay bảng tên phân đoạn Trung Thống bị mờ. Dán bảng nguy hiểm tại khoảng trụ 473TT/31/70/19-20. Phát quang dọc đường dây trung hạ thế nhánh Trung Thống	Áp Trung Thống - xã Tuân Túc, huyện Thanh Trì	15	120
8	Cắt phân đoạn Dương Văn Chiến	8:30	11:00	Khắc phục khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng trạm Dương Văn Chiến	Áp Vĩnh A - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	15	38
9	Cắt phân đoạn Trần Minh Quyền 1, Huỳnh Công Đê 3	8:00	11:00	Ép lèo trung thế, đấu nối mạch vòng nhánh Huỳnh Công Đê 3 với nhánh Trần Minh Quyền 1	Áp Trần Minh Quyền - xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên	250	750
10	Cắt phân đoạn Sóc Lèo 3-4	8:00	12:00	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 12m (475TĐ/151/56/11A), di dời đường dây trung áp khoảng trụ 475TĐ/151/56/11 đến 475TĐ/151/12; lắp 02 bộ chằng tại trụ 475TĐ/151/56/11 và 475TĐ/151/56/11A	Áp Sóc Lèo - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	100	400

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
11	Cắt phân đoạn Mang Cá - Xuân Hòa, CTy TNHH Đình Tứ, Cái Trâm	7:00	16:30	Địa phương yêu cầu cắt điện để phát quang cây xanh dọc tuyến lộ nông thôn. Điện lực kết hợp công tác: Thực hiện bảo trì bảo dưỡng đường dây trung thế, vệ sinh cách điện; Thực hiện bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp, đường dây hạ thế các trạm và phân đoạn trên nhánh. Thí nghiệm RCS Xuân Hòa - An Lạc Thôn, LBS An Lạc Thôn. Phát quang hành lang lưới điện nhánh Mang Cá - Xuân Hòa, Xuân Hòa - An Lạc Thôn	Xã Xuân Hòa; Thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách	1,000	9,500
12	Cắt điện trạm Bảo hiểm XH TPST	7:30	11:00	Thay 03 TI định kỳ (Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sóc Trăng)	Đường Trần Hưng Đạo - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	15	53
13	Cắt điện trạm Trường Quân Sự ST	9:30	12:30	Thay 03 TI định kỳ (Trường Quân Sự Quân Khu 9)	Đường Trần Hưng Đạo - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	50	150
14	Cắt điện trạm Cầu Kinh Xáng	13:30	16:30	Thay 03 TI định kỳ (Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng)	Đường Quốc Lộ 1 - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	15	45
15	Cắt phân đoạn và trạm Nguyễn Chí Tươi	8:00	14:00	Tháo cáp xuất và thay máy biến áp 250kVA hiện hữu bị rỉ sét không đảm bảo an toàn vận hành thuộc trạm Nguyễn Chí Tươi	Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	15	90

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
16	Cắt điện trạm Nàng Rền 4	8:00	12:00	Di dời trụ điện hạ thế khoảng trụ 472LM/228/106/24-472LM/228/106/25 thuộc trạm "Nàng Rền 4" theo yêu cầu của khách hàng Danh Thị Còn, di dời tịnh tiến trụ hạ thế dọc tuyến 9m và thay bằng trụ bê tông li tâm 7,5m, dời 01 dây nhánh trước công tơ của hộ Danh Thị Còn về vị trí trụ mới	Áp Mỹ Lộc 2 - xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm	25	100

#### 4. Điện mua các nhà máy điện $\leq 30$ MW: 100.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### **Nơi nhận:**

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**